

ORIGINALE

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE – TERAMO

DIPARTIMENTO TECNICO-LOGISTICO
UOC Patrimonio, Lavori e Manutenzioni

Il giorno 13 OTT. 2021, il Dott. Domenico Lori, nella qualità di del Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa Complessa Patrimonio, Lavori e Manutenzioni, giusta deliberazione n° 642 del 30/03/2021, nell'esercizio delle funzioni delegate dal Direttore Generale con deliberazione n. 2282 del 19.11.1999, modificata ed integrata con deliberazione 404 del 16.05.2012, ha adottato la seguente Ordinanza.

ORDINANZA n° 1500

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE D.S.B. MONTORIO AL VOMANO – IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO. APPROVAZIONE SAL N. 1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. CIG: 8783739AB8 – CUP: G94E21001100005.

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. PATRIMONIO, LAVORI E MANUTENZIONI

PREMESSO che con deliberazione n. 1145 del 24.06.2021 venivano affidati, ai sensi dell'art. 1 comma 2 del DL 76 del 11/07/2020, convertito in L. 120 del 11/09/2020 e ss.m.ii., i lavori di riqualificazione del D.S.B. di Montorio al Vomano – impianto di condizionamento alla ditta Paolone Impianti Srl, Via Salaria Snc, 64030 Basciano (TE), P.I. 01742860677, per un importo complessivo pari a € 75.431,24 oltre all'IVA incluso gli oneri per la sicurezza pari a € 2.234,85, così come rettificato con Deliberazione n. 1351 del 03.08.2021;

VISTO il contratto di appalto stipulato in data 20/07/2021 e registrato a Teramo in data 29/07/2021 al n. 821 serie 3;

PRESO ATTO del verbale di consegna lavori in data 21/07/2021;

ATTESO che direttore dei lavori, Geom. Antonio Barnabei, ha rimesso in data 30/08/2021 il 1° SAL, composto dai seguenti atti ed elaborati allegati al presente atto:

- Libretto delle misure n. 1;
- Registro di contabilità n. 1;
- Sommario registro di contabilità al S.A.L n. 1;
- Stato di avanzamento lavori n. 1 a tutto il 30/08/2021;

CONSIDERATO che il RUP, Geom. Mauro Cipolletti, ha emesso il Certificato di pagamento n. 1 del 30/08/2021 da cui si rileva un credito per l'impresa pari a € 70.622,96 + IVA al netto delle ritenute per infortuni;

RITENUTO pertanto di:

- approvare il 1° SAL relativo ai lavori di riqualificazione del D.S.B. di Montorio al Vomano – impianto di condizionamento affidati alla ditta Paolone Impianti Srl, Via Salaria Snc, 64030 Basciano (TE), P.I. 01742860677, redatto in data 30/08/2021, per lavori fino a tutto il 30/08/2021;
- prendere atto del certificato di pagamento n. 1 dell'importo di € 70.622,96 + IVA al 10%;

- rendere il presente atto immediatamente esecutivo al fine di evitare la maturazione di interessi per ritardato pagamento;

VISTI:

- il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii;
- il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286 e ss.mm.ii.;

DISPONE

per tutti i motivi esplicitati in narrativa e che debbono intendersi per integralmente riportati e trascritti nel presente dispositivo di:

- 1) **APPROVARE** il 1° SAL relativo ai lavori di riqualificazione del D.S.B. di Montorio al Vomano – impianto di condizionamento, affidati alla ditta Paolone Impianti Srl, Via Salaria Snc, 64030 Basciano (TE), P.I. 01742860677, redatto in data 30/08/2021, per lavori fino a tutto il 30/08/2021;
- 2) **PRENDERE ATTO** certificato di pagamento n. 1 dell'importo di € 70.622,96 + IVA al 10%;
- 3) **DARE ATTO** che per il pagamento della complessiva somma pari ad € 77.685,26, IVA al 10% compresa, è da utilizzare l'autorizzazione n. n. 2021/1 sub 33, come indicato nello schema contabile di cui al presente atto;
- 4) **RENDERE** il presente atto immediatamente esecutivo per le motivazioni in premessa esposte.

Letto, confermato e sottoscritto



REGIONE ABRUZZO
Azienda Unità Sanitaria Locale Teramo
UOC Patrimonio, Lavori e Manutenzioni


ALLEGATI ALL'ORDINANZA

Il Responsabile del Procedimento attesta che gli allegati al presente atto sono costituiti da n. 5 pagine e segnatamente:

Allegato n. 1 – Stato di avanzamento lavori n. 1 a tutto il 09/12/2020 (pagg. 4)

Allegato n. 2 – Certificato di pagamento n. 1 (pagg. 1)

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Mauro Cipolletti





A handwritten signature in the bottom right corner of the page.

Comune di Montorio al Vomano
Provincia di Teramo


pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 1 A TUTTO IL 30/08/2021

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DSB MONTORIO AL VOMANO -
IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO A POMPA DI CALORE

COMMITTENTE: AUSL 4 TE

IMPRESA: Paolone Impianti srl




Contratto in data ___/___/___ rep. n. registrato a in data ___/___/___ al n. di euro 0.00


Data Offerta:	___/___/___	IMPORTO DEL PROGETTO:	84 570.50
Data Consegna:	___/___/___	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	___/___/___	Importo per la Sicurezza:	0.00
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	___/___/___	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	___/___/___	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
	LAVORI A MISURA				
1	La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo spe ... Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta.	SOMMANO %	100,00	2'234,85	2'234,85
2 01.005.005.c	Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	SOMMANO ora	26,00	58,36	1'517,36
3 10.020.025.g	Piattaforma semovente altezza 18 m	SOMMANO ora	26,00	40,00	1'040,00
4 E.001.070.02 0.b	Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del tras ... di profondità. Per tracce in muratura di mattoni forati: larghezza da cm 5 fino a cm 10 - Sono comprese le perforazioni.	SOMMANO ml x cm	105,00	12,30	1'291,50
5 EL.200.010.0 60.b	Collegamento elettrico di potenza di apparecchiature tecnologiche, eseguito in vista con tubazioni in PVC per alimentare dal quadro elettrico di centrale o di zona, una apparecchia ... aco e della tinteggiatura. COLLEGAMENTO ELETTRICO DI POTENZA ESGUITO A VISTA PVC IP44 - Per ogni coll. monofase max 32 A	SOMMANO Cad	25,00	110,80	2'770,00
6 IM.150.010.1 60.e	Tubazioni in rame fornito in rotoli fino al diametro 22 x 1,5 e in barre per diametri e spessori maggiori, conteggiate a metro lineare, per distribuzione di fluidi e gas in pressio ... 40 °C: S (mm). TUBAZIONI DI RAME RIVESTITE CON ISOLANTE TERMICO PER FLUIDI E GAS - D x s = 18 x 1 S = 6 (tubo in rotoli)	SOMMANO m	140,00	10,57	1'479,80
7 IM.150.010.1 60.h	Tubazioni in rame fornito in rotoli fino al diametro 22 x 1,5 e in barre per diametri e spessori maggiori, conteggiate a metro lineare, per distribuzione di fluidi e gas in pressio ... 0 °C: S (mm). TUBAZIONI DI RAME RIVESTITE CON ISOLANTE TERMICO PER FLUIDI E GAS - D x s = 28 x 1,0 S = 9 (tubo in barre)	SOMMANO m	180,00	17,97	3'234,60
8 IM.150.010.2 00.a	Tubazione di scarico condensa per ventilconvettori e piccole unità di condizionamento, realizzata in tubo di rame oppure di polietilene, diametro interno minimo mm 14, con lunghezza ... Conteggiata per ciascun collegamento. TUBAZIONE DI SCARICO CONDENZA - Tubazione di scarico condensa per ventilconvettori	SOMMANO cad	24,00	52,77	1'266,48
9 IM.190.010.2 20.a	Apparecchiatura elettronica per regolazione compensata di impianti di riscaldamento ad acqua, composta da regolatore con potenziometri di taratura della curva di compensazione, abb ... sonde. APPARECCHIATURA ELETTRONICA PER LA REGOLAZIONE DI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - Regolatore con orologio giornaliero	SOMMANO cad	1,00	630,76	630,76
10 IM.300.010.1 20.t	Condizionatore autonomo d'ambiente a pompa di calore con una sola unità esterna con condensazione in aria e compressore a velocità variabile comandato da inverter in grado di alime ... UNICA UNITA ESTERNA E PIU' UNITA' INTERNE (MAX 8), VERSIONE A POMPA DI CALORE - Commutatore EST./INV. per unità esterna	SOMMANO cad	2,00	99,12	198,24
11 M.E.Covid a)	Maggiorazione per Emergenza Covid-19 p.to a) Appendice Prezziario Abruzzo 2020	SOMMANO a	1,00	1'495,03	1'495,03
12 PN01	CONDIZIONATORE A POMPA DI CALORE A ESPANSIONE DIRETTA A GAS REFRIGERANTE R410A A VOLUME VARIABILE con INVERTER. Condizionatore motocondensante (unità esterna) con ventilatori elico ... regime estivo, Te= -20°C in regime invernale. Rese: EER 3,84+4,14, COP 4,2+4,3. Dim. 930x1.680x760 + 1.240x1.680x760.	SOMMANO cadauno	1,00	20'884,25	20'884,25
13 PN02	GIUNTO DI DERIVAZIONE per GAS FRIGORIFERO realizzato in RAME, completo di isolante di idoneo spessore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. GIUNTO DI DERIVAZIONE realizzato in RAME con ATTACCHI A SALDARE.	SOMMANO cadauno	24,00	155,92	3'742,08
14 PN03	UNITA' INTERNA A PARETE con valvola di espansione, filtro sulla griglia di ripresa aria ambiente, alette deflettrici di mandata aria, bacinella di raccolta condensa, ventilatore, u ... laccio alle tubazioni dell'unità interna, posa in opera di unità interna in controsoffitto con staffe e barre filettate.	SOMMANO cadauno	13,00	1'200,83	15'610,79
	A RIPIORTARE				57'395,74

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			57'395,74
15 PN04	UNITA' INTERNA A PARETE con valvola di espansione, filtro sulla griglia di ripresa aria ambiente, alette deflettrici di mandata aria, bacinella di raccolta condensa, ventilatore, u ... laccio alle tubazioni dell'unità interna, posa in opera di unità interna in controsoffitto con staffe e barre filettate. SOMMANO cadauno	5,00	1'231,20	6'156,00
16 PN05	UNITA' INTERNA A PARETE con valvola di espansione, filtro sulla griglia di ripresa aria ambiente, alette deflettrici di mandata aria, bacinella di raccolta condensa, ventilatore, u ... laccio alle tubazioni dell'unità interna, posa in opera di unità interna in controsoffitto con staffe e barre filettate. SOMMANO cadauno	7,00	1'300,59	9'104,13
17 PN06	COMANDO A FILO unità interne con funzione di termostato ambiente e comando delle velocità. Comando a filo unità interne SOMMANO cadauno	24,00	169,72	4'073,28
18 PN07	ALLACCIO ED ACCESSORI PER UNITA' ESTERNA con staffaggio della motocondensante su basamento in acciaio zincato o base in calcestruzzo con opportuni antivibranti a pavimento, allaccio delle tubazioni principali Allaccio ed accessori unità esterna SOMMANO a corpo	1,00	903,88	903,88
19 PN08	Quadro elettrico tipo per CONDIZIONATORE A POMPA DI CALORE 24/26 HP e unità interne. Sono compresi: gli interruttori magnetotermici, gli accessori, lo sportello, le viti di fissaggio etc.; è inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Quadro elettrico tipo SOMMANO cadauno	1,00	757,20	757,20
20 PN09	PRIMO AVVIAMENTO VRV da parte di tecnico della casa madre con configurazione del comando centralizzato e aggiunta gas freon R410A in base all'effettivo quantitativo del volume delle tubazioni Primo avviamento + gas freon + assistenza tecnica e di cantiere SOMMANO a corpo	1,00	1'500,00	1'500,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro			79'890,23
	TOTALE euro			79'890,23
	A RIPORTARE			



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	<u>RIEPILOGO FINALE</u>			
	Tipologia Appalto: a Misura Tipologia Offerta: Prezzi Unitari LAVORI A MISURA euro			79'890,23
	PER LAVORI A MISURA euro			79'890,23
	TOTALE euro			79'890,23
	Teramo, <u>30/08/21</u> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>L'Impresa</p> <p>Paolone Impianti S.r.l. <small>via ... 66030 ...</small> </p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Il Direttore dei Lavori Geom. ANTONIO BARNABEI</p>   </div> </div>			
	A RIPIANTARE			



Comune di Montorio al Vomano

Provincia di Teramo

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DSB MONTORIO AL VOMANO - IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO A POMPA DI CALORE

COMMITTENTE: AUSL 4 TE

IMPRESA:

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 70'622,96

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		0,00
anticipazione		0.00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data __/__/__ repertorio n. registrato a in data __/__/__ al n. con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	79'890,23
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	79'890,23
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ribasso 11,1%	8'867,82
Ritenuta per infortuni 0,5%	399,45
Recupero anticipazione	
Ammontare dei certificati precedenti euro	0,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	9'267,27
CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro	70'622,96
per I.V.A. al 10%	7'062,30
TOTALE GENERALE euro	77'685,26

CERTIFICA


CHE ai termini dell'articolo ____ del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 70'622,96 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro settantamifaseicentoventidue/96).

Teramo, 30/08/11

Il Direttore dei Lavori
Geom. ANTONIO BARNABEI



Paolone Impianti S.r.l.
Via S. Maria 27 66010 Basciano (TE)
Tel. 0861 773011 Fax 0861 773050
Cod. Fisc. e Part. IVA 01742280675



Il Responsabile del
Procedimento
Geom. MAURO CIPOLETTI



[Handwritten signature]


U.O.C. Patrimonio, Lavori e Manutenzioni
UA UFF_TECNICO

Spesa anno 2021 € 77.685,26 conto 010102030200 autorizzazione 2021/1 sub 33

Fonte di finanziamento: FSN

Data 07.10.2021

Il Dirigente



U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie

Si attesta la REGOLARITÀ CONTABILE della presente spesa che trova capienza nel Bilancio di previsione anno 2021.

Data: 7.10.2021

Il Contabile



U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie
ASL 4 TERAMO
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dot.ssa Antonella Di Silvestre



ORIGINALE

Il Responsabile dell'istruttoria
Marco Cimini

Il Resp.le del Procedimento
Geom. Mauro Cipolletti

Il Direttore della U.O.C.
Patrimonio, Lavori e Manutenzioni
Dott. Domenico Lori

PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento è stato affisso in apposito spazio presso l'Albo Aziendale informatico
in data...13 OTT. 2021.....e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.



L'Addetto alla pubblicazione informatica

Inviata al Collegio Sindacale in data