

REGIONE ABRUZZO  
**AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO**

Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo  
C.F. 00115590671

Direttore Generale: Dott. Maurizio Di Giosia

**Deliberazione n° 352 del 21/02/2024**

**U.O. proponente PATRIMONIO, LAVORI E MANUTENZIONI**

**OGGETTO:** PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 6.C2 SALUTE - AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI DESTINATI ALL'INSTALLAZIONE DI UNA NUOVA TAC NEL P.O. DI GIULIANOVA. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

*Il Responsabile dell'Istruttoria*  
**Cimini Marco**

*Il Responsabile del Procedimento*  
**Baratiri Maurizio**  
*firmato digitalmente*

Il Direttore della U.O. proponente con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

VISTO: Il Direttore del DIPARTIMENTO TECNICO - LOGISTICO  
**Dott. Di Biagio Andrea**

*Il Direttore dell'U.O. PATRIMONIO, LAVORI E  
MANUTENZIONI:*  
**Dott. Di Biagio Andrea**  
*firmato digitalmente*

**PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

Parere favorevole

*Il Direttore Amministrativo*  
**Dott. Santarelli Franco**  
*firmato digitalmente*

**PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO**

Parere favorevole

*Il Direttore Sanitario*  
**Dott. Brucchi Maurizio**  
*firmato digitalmente*

*Direttore Generale: Dott. Maurizio Di Giosia*

**OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 6.C2 SALUTE - AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI DESTINATI ALL'INSTALLAZIONE DI UNA NUOVA TAC NEL P.O. DI GIULIANOVA. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.**

**IL DIRETTORE DELLA U.O.C. PATRIMONIO, LAVORI E MANUTENZIONI**

**PREMESSO** che:

- Il Governo in data 25 aprile 2021 ha trasmesso al Parlamento Europeo il testo del PNRR Italia il quale, in data 22 giugno 2021, è stato approvato dalla Commissione Europea e il 13 luglio 2021 dal Consiglio Economia e Finanza (Ecofin) Europeo;
- Il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) è il documento di programmazione che ciascuno Stato membro predispone per accedere ai fondi del Next Generation EU (NGEU) che è lo strumento introdotto dall'Unione Europea per rilanciare l'economia post pandemia Covid-19 e favorire, tra l'altro, l'ammodernamento strutturale, tecnologico e digitale con un pacchetto di provvedimenti la cui componente centrale è il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (Recovery and Resilience Facility, RRF), che ha una durata di sei anni, dal 2021 al 2026;
- Il PNRR si sviluppa su tre assi strategici (digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale) e si articola in 16 Componenti, raggruppate in 6 Missioni coerenti con i sei pilastri del Next Generation EU, e per le AASSLL in particolare è di interesse la Missione "M6" nelle Componenti "C1" e "C2" specifiche per gli interventi di ammodernamento strutturale, tecnologico e digitale delle strutture sanitarie, come segue:
  - Missione 6: Salute
    - ✓ M6C1: reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza territoriale, con l'obiettivo di rafforzare le prestazioni erogate sul territorio grazie all'attivazione e al potenziamento di strutture e presidi territoriali, quali Case della Comunità e Ospedali di Comunità;
    - ✓ M6C2: innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio sanitario Nazionale, con misure volte all'innovazione e all'ammodernamento delle strutture tecnologiche;

**VISTA** la D.G.R. n. 263 del 24/05/2022 avente ad oggetto "PNRR Missione 6 Salute: Presa d'atto ed approvazione del Piano Operativo Regionale dello schema di Contratto Istituzionale di Sviluppo (C.I.S.) di cui al Decreto del Ministero della Salute 5 aprile 2022 ed ulteriori disposizioni" con cui, tra l'altro:

- è stato dato atto dell'avvenuta sottoscrizione da parte del Presidente della Giunta Regionale del Piano Operativo Regionale;
- è stato approvato il Piano Operativo Regionale (P.O.R.) – Missione 6 Salute – comprendente gli Action Plan per ciascuna linea di investimento nonché gli allegati atti di nomina dei RUP aziendali afferenti ai singoli interventi di finanziamento;
- è stato recepito ed approvato lo schema di contratto istituzionale di sviluppo (CIS) demandandone la sottoscrizione al Presidente della Giunta Regionale;

**VISTA** la D.G.R. n. 799 del 20/12/2022 con la quale viene delegata alla ASL di Teramo l'esecuzione e l'attuazione degli interventi ricadenti nella propria competenza territoriale di cui al Piano Operativo Regionale dello schema di Contratto Istituzionale di Sviluppo (C.I.S.) di cui al Decreto del Ministero della Salute 5 aprile 2022 ed ulteriori disposizioni;

**VISTA** la Deliberazione n. 1975 del 09/11/2022 con la quale questa Azienda ha affidato, attraverso l'adesione all'accordo quadro denominato "Tomografi computerizzati (TC) 2", in particolare al lotto 1 — Tomografi

computerizzati general purpose/cardio - acquisto, all'operatore economico GE Medical Systems Italia Spa (partita iva 03663500969), la fornitura di n. 2 tomografi da destinare rispettivamente alla UOC di Radiologia e RMN del PO di Teramo e alla UOSD di Radiologia e RMN Osteoarticolare del PO di Giulianova;

**CONSIDERATO** che per l'installazione della TAC presso la UOSD di Radiologia e RMN Osteoarticolare del PO di Giulianova è necessario eseguire lavori straordinari per l'adeguamento dei locali che accoglieranno la suddetta apparecchiatura e che con deliberazione n°641 del 14/04/2023 i lavori sono stati affidati alla ditta Elettrica 2000 di Montorio al Vomano (TE), per un importo complessivo pari a € 82.690,91 oltre IVA;

**VISTO** il contratto di appalto sottoscritto in data 05/05/2023;

**VISTO** che con Ordinanza n°0150 del 23/01/2024 del 14/12/23 è stato approvato lo Stato Finale dei lavori in argomento per un importo pari a € 73.354,79 + IVA;

**VISTO** il Certificato di Regolare Esecuzione emesso il 04/12/2023 dal Direttore dei lavori Geom. Mauro Cipolletti, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale di esso, con il quale *“certifica che i lavori di cui sopra realizzati dell'impresa Elettrica 2000 s.r.l. ... omissis ... sono stati regolarmente realizzati e ne liquida pertanto il rimanente importo netto di € 8.880,79 + IVA”*;

**CONSIDERATO** che il RUP Ing. Maurizio Baratiri ha confermato il C.R.E., sottoscrivendolo;

**RITENUTO** pertanto di:

- prendere atto della sottoscrizione del C.R.E. da parte del RUP ing. Maurizio Baratiri, con la quale conferma le conclusioni espresse dal Direttore dei lavori;
- approvare il Certificato di regolare Esecuzione emesso il 04/12/2023 dal Direttore dei lavori Geom. Mauro Cipolletti, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale di esso, con il quale *“certifica che i lavori di cui sopra realizzati dell'impresa Elettrica 2000 s.r.l. ... omissis ... sono stati regolarmente realizzati e ne liquida pertanto il rimanente importo netto di € 8.880,79 + IVA”*;
- dare mandato alla U.O.C. Patrimonio, lavori e manutenzioni di liquidare, a titolo di saldo definitivo alla ditta Elettrica 2000 s.r.l., somma dovuta derivante dal CRE, pari a € 8.880,79 + IVA al 10%;
- rendere il presente atto immediatamente esecutivo, onde accelerare le procedure di liquidazione, al fine di evitare la maturazione di interessi per ritardato pagamento;

**VISTO** il D.Lvo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii;

**VISTO** il D.Lvo 30 luglio 1999, n. 286;

#### **PROPONE DI:**

*per le motivazioni in premessa esposte e che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo di:*

- 1) **PRENDERE ATTO** della sottoscrizione del C.R.E. da parte del RUP ing. Maurizio Baratiri, con la quale conferma le conclusioni espresse dal Direttore dei lavori;
- 2) **APPROVARE** il Certificato di regolare Esecuzione emesso il 04/12/2023 dal Direttore dei lavori Geom. Mauro Cipolletti, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale di esso, con il quale *“certifica che i lavori di cui sopra realizzati dell'impresa Elettrica 2000 s.r.l. ... omissis ... sono stati regolarmente realizzati e ne liquida pertanto il rimanente importo netto di € 8.880,79 + IVA”*;
- 3) **DARE MANDATO** alla U.O.C. Patrimonio, lavori e manutenzioni di liquidare, a titolo di saldo definitivo alla ditta Elettrica 2000 s.r.l., somma dovuta derivante dal CRE, pari a € 8.880,79 + IVA al 10%;
- 4) **DARE ATTO** che per il pagamento della suddetta somma pari a **€ 9.768,87 IVA al 10% compresa** è da utilizzare la autorizzazione **2024/23 sub 1**, come rileva dallo schema finanziario del presente atto;
- 5) **RENDERE** il presente atto immediatamente esecutivo, per le motivazioni in premessa esposte;

## **IL DIRETTORE GENERALE**

Preso atto:

- che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, ha attestato che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è, nella forma e nella sostanza, legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche;
- che sono stati acquisiti i pareri del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo come riportati nel frontespizio

## **DELIBERA**

- di approvare e far propria la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata;

DATA E ORA FIRMA: 21/02/2024 17:35:35

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Dott. Maurizio Di Giosia**  
*Firmato digitalmente*

(UOC PATRIMONIO, LAVORI E MANUTENZIONI)  
**UA\_UFF\_TECNICO**

Spesa anno **2024 € 9.768,87** sottoconto 01 01 02 03 02 00 **autorizzazione UA\_UFF\_TECNICO 2024/23 sub 1**

Fonte di finanziamento: **PNRR**

Data: \_\_\_\_\_

Il Dirigente  
Ing. Andrea Di Biagio

*firmato digitalmente*

**U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie**

Si attesta la **REGOLARITÀ CONTABILE** della presente spesa.

Data: \_\_\_\_\_

Il Contabile

Il Dirigente  
Dott.ssa Antonella Di Silvestre

*firmato digitalmente*

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2009 e successive modificazioni*

**ENTE APPALTANTE**  
**AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 4 TERAMO**  
**(Provincia di Teramo)**

**OGGETTO:** Ammodernamento del Parco Tecnologico e Digitale del P.O. di Giulianova. Lavori per Fornitura e Posa in Opera di Grandi Attrezzature Radiologiche. – FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVA TAC:  
**CUP:** F64E22000440005 – **CIG** 9714812479.

**LAVORI:** PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISSIONE 6.C2 SALUTE – AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO. LAVORI PER L'INSTALLAZIONE DI UNA NUOVA TAC NEL P.O. DI GIULIANOVA. F.P.O. NUOVA TAC. CUP: F64E22000440005 – CIG: 9714812479.

**COMMITTENTE:** ASL TERAMO, Circ.ne Ragusa n. 1, 64100 Teramo (Te)

**R.U.P.** Ing. Baratiri Maurizio

**IMPRESA:** **ELETTRICA 2000 Srl** con sede legale in 64046 Montorio al Vomano (TE) via Piane n. 223 – P. IVA 00964840672.

**DELIBERA:** n° **502 del 24.03.2023** – PNRR – Ammodernamento del Parco Tecnologico e Digitale Ospedaliero. Lavori per l'installazione di una nuova TAC nel P.O. di Giulianova. Approvazione Progetto Esecutivo e Determina a Contrarre. CUP: F64E22000440005 - CIG: 9714812479.

**DELIBERA:** n° **641 del 14.04.2023** – Affidamento alla **Ditta Elettrica 2000 Srl** – P. Iva **00964840672** con sede legale in Montorio al Vomano (TE) via Piane n. 223 per un importo complessivo pari ad €. **82.690,91 oltre I.V.A.** inclusi oneri per la sicurezza pari ad €. **1.875,37** CUP: F64E22000440005 - CIG: 9714812479.

**RIBASSO:** Offerta, mediante informale indagine di mercato, pari al **7,000%** praticata dalla **ditta Elettrica 2000 Srl** P. Iva 00964840672 aggiudicataria dei lavori per l'installazione di una nuova TAC nel P.O. di Giulianova – UOSD Radiologia – Piano Terra Pad. Est.

**CONTRATTO DI APPALTO:** stipulato tra le parti per lavori di installazione di una nuova TAC nel P.O. di Giulianova per un importo di €. **82.690,91 oltre I.V.A.** inclusi oneri per la sicurezza pari ad €. **1.875,37**.

**ORDINANZA:** n° **1693 del 17.10.2023** – Approvazione 1° SAL e relativa liquidazione alla **Ditta Elettrica 2000 Srl** – P. Iva **00964840672** con sede legale in Montorio al Vomano (TE) via Piane n. 223 per un importo complessivo pari ad €. **64.474,00 oltre I.V.A.**  
CUP: F64E22000440005 - CIG: 9714812479.

**ORDINANZA:** n° **0150 del 23.01.2024** – Presa d'atto ed approvazione Stato Finale dei Lavori.



**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Visto l'art. 102 del D. Leg.vo 18 aprile 2016, n. 50;

L'anno **2023** il giorno **04** del mese di **Dicembre (04/12/2023)**, il sottoscritto **Geom. Mauro Cipolletti** in nome e per conto della **AUSL n. 4 di Teramo** ed in qualità di **Direttore dei Lavori**, ha convocato presso il proprio ufficio, sito in Circ. ne Ragusa 1 – sede AUSL 4 Teramo il **Sig Cimini Paolo** in qualità di Direttore Tecnico dell'Impresa: **Ditta Elettrica 2000 Srl** con sede legale in 64046 Montorio al Vomano (TE) via Piane n. 223 – P. IVA: 00964840672, impresa esecutrice delle opere in oggetto ed in contraddittorio, con riferimento al sopralluogo svolto e alla presenza continua di tutti gli intervenuti;

- visto tutte le leggi e i regolamenti in materia dei lavori pubblici;
- visto il Progetto Esecutivo, redatto da U.O.C. Patrimonio Lavori e Manutenzioni di AUSL 4 Teramo, di importo complessivo pari a **€ 88.773,81 più IVA compreso € 1.875,37** quali costi della sicurezza speciali non soggetti a ribasso, approvato con **Delibera n° 641 del 14.04.2023** per PNRR - Ammodernamento del Parco Tecnologico e Digitale Ospedaliero. Lavori per l'installazione di una nuova TAC nel P.O. di Giulianova. Determina a Contrarre e Affidamento. CUP: F64E22000440005 - CIG: 9714812479;
- Vista l'aggiudicazione dei suddetti lavori all'Impresa **Elettrica 2000 Srl – P. Iva 00964840672 con sede legale in Montorio al Vomano (TE) via Piane n. 22**, previo ribasso offerto del **7% (Sette/00%)** e che prevedeva la seguente spesa:

| <b>QUADRO ECONOMICO DI SPESA TAC P.O. GIULIANOVA</b> |  |             |             |
|--|--|-------------|-------------|
| <b>A</b>   | <b>LAVORI</b>  |             |             |
| A1   | IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI                             |             |             |
| A.1.1  | Lavori Edili (OG1)                                     | 38 684,33 € | 38 684,33 € |
| A.1.2  | Lavori Idrico-Sanitario (OS03)                         | 0,00 €      |             |
| A.1.3  | Lavori Condizionamento-Termico (OS28)                  | 21 563,35 € | 48 214,11 € |
| A.1.4  | Lavori Elettrico (OS30)                                | 26 650,76 € |             |
| A2   | Costi per la Sicurezza da PSC (non soggetto a ribasso) |             | 1 875,37 €  |
| A5   | sommano  |             | 88 773,81 € |
|  | di cui:  |             |             |
| A.3.1  | Incidenza Manodopera                                   |             |             |
| A.3.2  | Incidenza Sicurezza                                    |             |             |
| A.3.3  | Costi per la Sicurezza da PSC                          | 1 875,37 €  |             |
| A4   | IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA                           |             | € 86 898,44 |
|  | Ribasso d'asta offerta - 7,00%                         | 7,000%      | -€ 6 082,89 |

| <b>TOTALE "A": IMPORTO NETTO LAVORI DI AFFIDAMENTO</b> |   | <b>€ 82 690,92</b>  |                     |
|--|---|---------------------|---------------------|
| <b>B</b>   | <b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>   |                     |                     |
| B1   | <b>Imprevisti/Economia di gara (iva esclusa)</b>                              |                     | €                   |
| B2   | <b>Spese Tecniche</b>   |                     |                     |
| B2.1   | <b>Progettazione definitiva/esecutiva, D.L. e contabilità Architettonico</b>  |                     |                     |
| B2.1a  | C.N.A.P. progettazione + rilievi  | 4% di B2.1          | € -                 |
| B2.1b  | I.V.A. progettazione  | 22% di (B2.1+B2.1a) | € -                 |
| B2.2   | <b>Progettazione definitiva/esecutiva, D.L. e contabilità Strutture</b>       |                     |                     |
| B2.2a  | C.N.A.P. Direzione lavori, contabilità  | 4% di B2.2          | € -                 |
| B2.2b  | I.V.A. Direzione lavori, contabilità  | 22% di (B2.2+B2.2a) | € -                 |
| B2.3   | <b>Coordinamento per la sicurezza CSP e CSE</b>                               |                     | € 3 300,00          |
| B2.3a  | C.N.A.P. C.S.P.   | 4% di B2.3          | € 132,00            |
| B2.3b  | I.V.A. C.S.P.   | 22% di (B2.3+B2.3a) | € 755,04            |
| B2.4   | <b>Supporto per Verifica/Validazione</b>                                      |                     |                     |
| B2.4a  | C.N.A.P. Verifica progettazione   | 4% di B2.4          | € -                 |
| B2.4b  | I.V.A. Verifica progettazione   | 22% di (B2.4+B2.4a) | € -                 |
| B2.5   | <b>Collaudo Tecnico Amministrativo</b>  |                     |                     |
| B2.5a  | C.N.A.P.  | 4% di B2.5          | € -                 |
| B2.5b  | I.V.A.  | 22% di (B2.5+B2.5a) | € -                 |
| B2.6   | <b>Collaudo Strutturale</b>   |                     |                     |
| B2.6a  | C.N.A.P.  | 4% di B2.5          | € -                 |
| B2.6b  | I.V.A.  | 22% di (B2.5+B2.5a) | € -                 |
| B2.7   | <b>Certificazione Energetica (APE)</b>  |                     |                     |
| B2.7a  | C.N.A.P.  | 4% di B2.5          | € -                 |
| B2.7b  | I.V.A.  | 22% di (B2.5+B2.5a) | € -                 |
| B3   | <b>Relazione geologica</b>  |                     |                     |
| B3a  | C.N.A.P. Relazione geologica  | 4% di B3            | € -                 |
| B3b  | I.V.A. Relazione geologica  | 22% di (B3+B3a)     | € -                 |
| B4.1   | <b>Incentivazione art. 113 D.lgs 50/2016</b>                                  | 1,60% di A5         | € 1 420,38          |
| B4.2   | <b>Innovazione tecnologica art. 113 D.lgs 50/2016</b>                         | 0,40% di A5         | € 355,10            |
| B5   | <b>Spese per accertamenti ed indagini preliminari (Iva compresa)</b>          |                     |                     |
| B6   | <b>Spese per verifiche tecniche, collaudi e certificazioni (Iva compresa)</b> |                     |                     |
| B7   | <b>I.V.A. sui lavori e imprevisti</b>   | 10% di A+B1         | € 8 269,09          |
| <b>TOTALE "B": SOMME A DISPOSIZIONE</b>                |   |                     | <b>€ 14 231,61</b>  |
|  |   | Economie di gara    | € 7 388,79          |
| <b>AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO</b>           |   |                     |                     |
| <b>A+B</b>   |   |                     | <b>€ 104 311,32</b> |



Considerato che nel corso dell'esecuzione dell'opera oggetto dell'appalto, si è ravvisata la necessità di realizzare alcune categorie di lavoro non previste nel contratto di appalto originario con quantità di lavori diverse e/o non più necessari, rispetto a quelli inizialmente previsti nel Progetto Principale, ai quali, per contro, corrispondono minori lavori di alcune categorie;

Per queste lavorazioni sono stati utilizzati i prezzi stabiliti in sede di appalto e/o nuovi prezzi descritti nel verbale di concordamento nuovi prezzi. L'esecuzione di tali lavori è avvenuta secondo gli stessi patti e condizioni del contratto originario.

Visto quindi il Computo Metrico dello Stato Finale, per lavori diversi e/o non più necessari, redatto da U.O.C. Patrimonio, Lavori e Manutenzioni e ai quali, per contro, corrispondono minori lavori di alcune categorie, si ottiene il seguente Quadro Economico:

| QUADRO ECONOMICO DI SPESA TAC P.O. GIULIANOVA |   |                     |                    |                    |                    |
|---|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| A   | LAVORI  |                     | PROGETTO           | AFFIDAMENTO        | STATO FINALE       |
| A1  | IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI  |                     |                    |                    |                    |
| A.1.1   | Lavori Edili (OG1)  |                     | 38 684,33 €        | 38 684,33 €        | 34 253,03 €        |
| A.1.2   | Lavori Idrico-Sanitario (OS03)  |                     | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €             |
| A.1.3   | Lavori Condizionamento-Termico (OS28)                                 |                     | 21 563,35 €        | 21 563,35 €        | 20 320,64 €        |
| A.1.4   | Lavori Elettrico (OS30)   |                     | 26 650,76 €        | 26 650,76 €        | 22 948,09 €        |
| A2  | Costi per la Sicurezza da PSC (non soggetto a ribasso)                |                     | 1 875,37 €         | 1 875,37 €         | 1 259,55 €         |
|   | sommano   |                     | 88 773,81 €        | 88 773,81 €        | 78 781,31 €        |
|   | di cui:   |                     |                    |                    |                    |
| A.2.1   | Ribasso di gara -7,00%  |                     |                    | -6 082,89 €        | -5 426,52 €        |
| A.3.1   | Incidenza Manodopera  |                     |                    |                    |                    |
| A.3.2   | Incidenza Sicurezza   |                     |                    |                    |                    |
| A.3.3   | Costi per la Sicurezza da PSC   | 1 875,37 €          |                    | 1 875,37 €         | 1 259,55 €         |
| A4  | IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA  |                     | € 86 898,44        |                    | € 77 521,76        |
| <b>TOTALE "A": IMPORTO LORDO LAVORI</b>       |   |                     | <b>€ 88 773,81</b> | <b>€ 82 690,92</b> | <b>€ 73 354,79</b> |
| Importo Atto Aggiuntivo                       |   |                     |                    |                    | -9 336,13 €        |
| B   | SOMME A DISPOSIZIONE  |                     |                    |                    |                    |
| B1  | Imprevisti (iva esclusa)  |                     | € 5 066,66         | € -                | € -                |
| B2  | Spese Tecniche  |                     |                    |                    |                    |
| B2.1  | Progettazione definitiva/esecutiva, D.L. e contabilità Architettonico |                     |                    |                    |                    |
| B2.1a   | C.N.A.P. progettazione + rilievi                                      | 4% di B2.1          | € -                |                    | € -                |
| B2.1b   | I.V.A. progettazione  | 22% di (B2.1+B2.1a) | € -                |                    | € -                |
| B2.2  | Progettazione definitiva/esecutiva, D.L. e contabilità Strutturale    |                     |                    |                    |                    |
| B2.2a   | C.N.A.P. Direzione lavori, contabilità                                | 4% di B2.2          | € -                |                    | € -                |
| B2.2b   | I.V.A. Direzione lavori, contabilità                                  | 22% di (B2.2+B2.2a) | € -                |                    | € -                |

|  |   |                     |              |              |                     |
|--|---|---------------------|--------------|--------------|---------------------|
| B2.3   | <b>Coordinamento per la sicurezza CSP e CSE</b>                               |                     |              | € 3 300,00   | € 3 800,00          |
| B2.3a  | C.N.A.P. C.S.P.   | 4% di B2.3          |              | € 132,00     | € 152,00            |
| B2.3b  | I.V.A. C.S.P.   | 22% di (B2.3+B2.3a) |              | € 755,04     | € 869,44            |
| B2.4   | <b>Supporto per Verifica/Validazione</b>                                      |                     |              |              |                     |
| B2.4a  | C.N.A.P. Verifica progettazione   | 4% di B2.4          | € -          |              | € -                 |
| B2.4b  | I.V.A. Verifica progettazione   | 22% di (B2.4+B2.4a) | € -          |              | € -                 |
| B2.5   | <b>Collaudo Tecnico Amministrativo</b>  |                     |              |              |                     |
| B2.5a  | C.N.A.P. C.S.E.   | 4% di B2.5          | € -          |              | € -                 |
| B2.5b  | I.V.A. C.S.E.   | 22% di (B2.5+B2.5a) | € -          |              | € -                 |
| B2.6   | <b>Collaudo Strutturale</b>   |                     |              |              |                     |
| B2.6a  | C.N.A.P. C.S.E.   | 4% di B2.5          | € -          |              | € -                 |
| B2.6b  | I.V.A. C.S.E.   | 22% di (B2.5+B2.5a) | € -          |              | € -                 |
| B2.7   | <b>Certificazione Energetica (APE)</b>  |                     |              |              |                     |
| B2.7a  | C.N.A.P. C.S.E.   | 4% di B2.5          | € -          |              | € -                 |
| B2.7b  | I.V.A. C.S.E.   | 22% di (B2.5+B2.5a) | € -          |              | € -                 |
| B3   | <b>Relazione geologica</b>  |                     |              |              |                     |
| B3a  | C.N.A.P. Relazione geologica  | 4% di B3            | € -          |              | € -                 |
| B3b  | I.V.A. Relazione geologica  | 22% di (B3+B3a)     | € -          |              | € -                 |
| B4.1   | <b>Incentivazione art. 113 D.lgs 50/2016</b>                                  | 1,60% di A          | € 1 420,38   | € 1 420,38   | € 1 420,38          |
| B4.2   | <b>Innovazione tecnologica art. 113 D.lgs 50/2016</b>                         | 0,40% di A          | € 355,10     | € 355,10     | € 355,10            |
| B5   | <b>Spese per accertamenti ed indagini preliminari (Iva compresa)</b>          |                     |              |              |                     |
| B6   | <b>Spese per verifiche tecniche, collaudi e certificazioni (Iva compresa)</b> |                     |              |              |                     |
| B7   | <b>I.V.A. sui lavori e imprevisti</b>   | 10% di A+B1         | € 9 384,05   | € 8 269,09   | € 7 335,48          |
| <b>TOTALE "B": SOMME A DISPOSIZIONE</b>      |   |                     | € 16 226,18  | € 14 231,61  | € 13 932,39         |
| Economia Gara                                |   |                     | 0,01         | € 7 388,79   | € 61,50             |
| <b>AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO</b> |   |                     |              |              |                     |
| A+B  |   |                     | € 105 000,00 | € 104 311,32 | € 87 348,68         |
| <b>IMPORTO IMPIEGATO IN AUMENTO</b>          |   |                     |              |              | <b>-€ 16 962,64</b> |

e che quindi a conclusione di quanto precede, il prospetto delle spese autorizzate è il seguente:

|  |      |           |          |   |
|--|------|-----------|----------|---|
| - per il Contratto Principale                      | Euro | 82.690,92 | + I.V.A. | - |
| - primo SAL pagato all'impresa                     | Euro | 64.474,00 | + I.V.A. | - |
| - economie per lavori derivanti dallo stato finale | Euro | 9.336,13  | + I.V.A. | = |

**Per un TOTALE GENERALE da liquidare all'impresa di Euro 8.880,79 + I.V.A.**



Considerato quindi:

- che a seguito di affidamento mediante gara di appalto, i lavori sono stati aggiudicati all'impresa di cui in epigrafe, alle condizioni tutte del progetto esecutivo con un ribasso del **7,00%**;
- che i lavori sono stati consegnati il giorno **09.05.2023** come da Verbale in pari data;
- che la durata prevista dal contratto era di **80 giorni (ottanta giorni)**, con scadenza pertanto all' **27 luglio 2023 (27.07.2023)**;
- che l'ultimazione dei lavori è stata accertata il **27 Luglio 2023 (27.07.2023)** come da certificato redatto in contraddittorio fra l'impresa e il direttore dei lavori, e pertanto in tempo utile;
- che l'impresa ha assicurato i suoi operai presso L'INAIL della Provincia di Teramo (TE)
- che l'impresa deve essere ritenuta in regola con gli enti previdenziali e assistenziali;
- che durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni;
- che non risulta che l'impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti né abbia rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;
- che l'impresa ha firmato tutti gli elaborati tecnici senza riserve;
- che i lavori risultano pienamente collaudabili;
- che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte con buoni materiali, in conformità al progetto, salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione dei lavori e si trovano in buono stato di conservazione e di manutenzione;
- che l'impresa ha adempiuto in modo soddisfacente gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni impartite dalla direzione lavori durante il loro corso;
- che tutte le singole categorie di lavoro eseguite si confanno in tutto e per tutto alle registrazioni che sono state fatte sui documenti contabili;
- che nella contabilità dei lavori sono stati applicati regolarmente e unicamente, i prezzi di contratto e quelli successivamente concordati e approvati.

**CERTIFICA**

che i lavori di cui sopra, realizzati dall'impresa: **ELETTRICA 2000 Srl** con sede legale in 64046 Montorio al Vomano (TE) via Piane n. 223 – P. IVA 00964840672. previo ribasso offerto del **7% (sette/00%)**, sono stati regolarmente realizzati e ne **Liquida** pertanto il rimanente **importo netto** di: **Euro 8.880,79 + I.V.A. (Euro ottomilaottocentoottanta/79) + I.V.A.** come per legge e come ben rappresentato nel **Quadro Economico Stato Finale Lavori.**

Che fatta eccezione per la superiore approvazione del presente Certificato, possono pagarsi all'Impresa Elettrica 2000 S.r.l.


Letto, confermato e sottoscritto in Teramo li 04.12.2023

La Ditta  
**ELETTRICA 2000 Srl**

**ELETTRICA 2000 s.r.l.**

Installazione e Manutenzione Impianti Elettrici (C.A.B. Impianti)  
Via Piane, 223 - 64046 Montorio al Vomano (TE)  
Partita IVA: 00964840672  
Cap. Int. Vers. €. 30.000,00

Il Direttore dei Lavori  
Geom. Mauro Cipolletti



Visto: Il Responsabile del Procedimento

Ing. Maurizio Baratiri

Il Dirigente

**U.O.C. Patrimonio, Lavori e Manutenzioni**

Ing. Maurizio Baratiri







## **ASL TERAMO**

### **Deliberazione n. 352 del 21/02/2024 ad oggetto:**

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 6.C2 SALUTE - AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI DESTINATI ALL'INSTALLAZIONE DI UNA NUOVA TAC NEL P.O. DI GIULIANOVA. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

---

### **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suesesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il giorno 21/02/2024 con prot. n. 0000732/24 all'Albo Informatico della ASL per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi del d.lgs. n. 267/2000, della L.R. n. 28/1992 e della L. n.69/2009.

La suesesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

La trasmissione al Collegio Sindacale è assolta mediante pubblicazione sull'Albo Informatico Aziendale.

L'addetto alla pubblicazione informatica  
Casini Andrea

**ASL TERAMO**

**Deliberazione n. 352 del 21/02/2024 ad oggetto:**

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 6.C2 SALUTE -  
AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO.  
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI DESTINATI ALL'INSTALLAZIONE DI  
UNA NUOVA TAC NEL P.O. DI GIULIANOVA. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI  
REGOLARE ESECUZIONE.

*(Firmato digitalmente da)*

**MAURIZIO DI GIOSIA**

Data: 21/02/2024 17:35:35 (UTC)

Nr. di serie certificato: 1220259335132427555