

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO

Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo
C.F. 00115590671

Direttore Generale: Dott. Maurizio Di Giosia

Provvedimento dirigenziale

n° 698 del 10/04/2024

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 6.C2 SALUTE - AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO. LAVORI PER L'INSTALLAZIONE DI UN NUOVO TELECOMANDATO NEL P.O. DI GIULIANOVA - PAD EST. CUP F64E22000440005 – CIG 9763974E3A — PRESA D'ATTO STATO FINALE DEI LAVORI

DIPARTIMENTO TECNICO - LOGISTICO

U.O. proponente PATRIMONIO, LAVORI E MANUTENZIONI

Il Responsabile dell'Istruttoria

Cimini Marco

Il Responsabile del Procedimento

Baratiri Maurizio

firmato digitalmente

Il Direttore dell'U.O. PATRIMONIO, LAVORI E MANUTENZIONI

Dott. Di Biagio Andrea

firmato digitalmente

Il Direttore del DIPARTIMENTO TECNICO - LOGISTICO

VISTO: SI

Dott. Di Biagio Andrea

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO
Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo
C.F. 00115590671

Direttore Generale: Dott. Maurizio Di Giosia

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 6.C2 SALUTE - AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO. LAVORI PER L'INSTALLAZIONE DI UN NUOVO TELECOMANDATO NEL P.O. DI GIULIANOVA - PAD EST. CUP F64E22000440005 – CIG 9763974E3A — PRESA D'ATTO STATO FINALE DEI LAVORI.

L'Ing. Andrea Di Biagio, nella qualità di Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa Complessa Patrimonio, Lavori e Manutenzioni, giusta deliberazione n. 1993 del 11/11/2022, nell'esercizio delle funzioni delegate dal Direttore Generale con deliberazione n. 2282 del 19/11/1999, modificata ed integrata con deliberazione n°404 del 16.05.2012, ha adottato il seguente provvedimento dirigenziale.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- Il Governo in data 25 aprile 2021 ha trasmesso al Parlamento Europeo il testo del PNRR Italia il quale, in data 22 giugno 2021, è stato approvato dalla Commissione Europea e il 13 luglio 2021 dal Consiglio Economia e Finanza (Ecofin) Europeo;
- Il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) è il documento di programmazione che ciascuno Stato membro predispone per accedere ai fondi del Next Generation EU (NGEU) che è lo strumento introdotto dall'Unione Europea per rilanciare l'economia post pandemia Covid-19 e favorire, tra l'altro, l'ammmodernamento strutturale, tecnologico e digitale con un pacchetto di provvedimenti la cui componente centrale è il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (Recovery and Resilience Facility, RRF), che ha una durata di sei anni, dal 2021 al 2026;
- Il PNRR si sviluppa su tre assi strategici (digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale) e si articola in 16 Componenti, raggruppate in 6 Missioni coerenti con i sei pilastri del Next Generation EU, e per le AASSLL in particolare è di interesse la Missione "M6" nelle Componenti "C1" e "C2" specifiche per gli interventi di ammodernamento strutturale, tecnologico e digitale delle strutture sanitarie, come segue:
 - Missione 6: Salute
 - ✓ M6C1: reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza territoriale, con l'obiettivo di rafforzare le prestazioni erogate sul territorio grazie all'attivazione e al potenziamento di strutture e presidi territoriali, quali Case della Comunità e Ospedali di Comunità;
 - ✓ M6C2: innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio sanitario Nazionale, con misure volte all'innovazione e all'ammmodernamento delle strutture tecnologiche;

VISTA la D.G.R. n. 263 del 24/05/2022 avente ad oggetto "PNRR Missione 6 Salute: Presa d'atto ed approvazione del Piano Operativo Regionale dello schema di Contratto Istituzionale di Sviluppo (C.I.S.) di cui al Decreto del Ministero della Salute 5 aprile 2022 ed ulteriori disposizioni" con cui, tra l'altro:

- è stato dato atto dell'avvenuta sottoscrizione da parte del Presidente della Giunta Regionale del Piano Operativo Regionale;
- è stato approvato il Piano Operativo Regionale (P.O.R.) – Missione 6 Salute – comprendente gli Action Plan per ciascuna linea di investimento nonché gli allegati atti di nomina dei RUP aziendali afferenti ai singoli interventi di finanziamento;

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO
Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo
C.F. 00115590671

Direttore Generale: Dott. Maurizio Di Giosia

- è stato recepito ed approvato lo schema di contratto istituzionale di sviluppo (CIS) demandandone la sottoscrizione al Presidente della Giunta Regionale;

VISTA la D.G.R. n. 799 del 20/12/2022 con la quale viene delegata alla ASL di Teramo l'esecuzione e l'attuazione degli interventi ricadenti nella propria competenza territoriale di cui al Piano Operativo Regionale dello schema di Contratto Istituzionale di Sviluppo (C.I.S.) di cui al Decreto del Ministero della Salute 5 aprile 2022 ed ulteriori disposizioni;

VISTA la Deliberazione n. 1975 del 09/11/2022 con la quale questa Azienda ha affidato, attraverso l'adesione all'accordo quadro denominato "Tomografi computerizzati (TC) 2", in particolare al lotto 1 — Tomografi computerizzati general purpose/cardio - acquisto, all'operatore economico GE Medical Systems Italia Spa (partita iva 03663500969), la fornitura di n. 2 tomografi da destinare rispettivamente alla UOC di Radiologia e RMN del PO di Teramo e alla UOSD di Radiologia e RMN Osteoarticolare del PO di Giulianova;

VISTA la deliberazione n. 502 del 24/03/2023 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori per l'installazione di una nuova TAC nel P.O. di Giulianova e autorizzata la procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 1 comma 2 del DL 76 del 11/07/2020, convertito in L. 120 del 11/09/2020 e ss.mm.ii.;

VISTO il quadro economico complessivo dell'intervento di seguito riportato:

VISTA la Deliberazione n. 261 del 20/02/2023 con la quale questa Azienda ha affidato, attraverso l'adesione all'accordo quadro denominato "Apparecchiature di Radiologia-Telecomandati e Polifunzionali, servizi connessi, dispositivi e servizi opzionali per le Pubbliche Amministrazioni (lotto 2)", all'operatore economico Fujifilm Italia s.p.a., la fornitura di un telecomandato da installare presso il P.O. di Giulianova;

CONSIDERATO che per l'installazione del telecomandato presso la UOSD di Radiologia del PO di Giulianova è risultato necessario eseguire lavori finalizzati all'installazione nei locali destinati ad accogliere la suddetta apparecchiatura;

VISTA la deliberazione n. 833 del 15/05/2023 e la successiva deliberazione n. 1278 del 07/07/2023 con le quali è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori per l'installazione di un nuovo telecomandato digitale presso il pad. Est del P.O. Giulianova, e si è stabilito di procedere all'affidamento degli stessi ai sensi dell'art. 1 comma 2 del DL 76 del 11/07/2020, convertito in L. 120 del 11/09/2020 e ss.mm.ii.;

VISTO il quadro economico complessivo dell'intervento di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA TELECOMANDATO P.O. GIULIANOVA			
A	LAVORI		
A1	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI		
A.1.1	Lavori Edili (OG1)	24.833,52 €	24.833,52 €
A.1.2	Lavori Idrico-Sanitario (OS03)	0,00 €	
A.1.3	Lavori Condizionamento-Termico (OS28)	20.329,81 €	28.586,53 €
A.1.4	Lavori Elettrico (OS30)	8.256,72 €	
A2	Costi per la Sicurezza da PSC (non soggetto a ribasso)		4.887,59 €
	sommano		58.307,64 €
	di cui:		
A.3.1	Incidenza Manodopera		
A.3.2	Incidenza Sicurezza		
A.3.3	Costi per la Sicurezza da PSC	4.887,59 €	

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO
 Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo
 C.F. 00115590671

Direttore Generale: Dott. Maurizio Di Giosia

A4	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA		€ 53.420,05
TOTALE "A": IMPORTO LORDO LAVORI			€ 58.307,64
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Imprevisti (iva esclusa)		€ 5.007,64
B2.3	Coordinamento per la sicurezza CSP e CSE		€ 3.300,00
B2.3a	C.N.A.P. C.S.P.	4% di B2.3	€ 132,00
B2.3b	I.V.A. C.S.P.	22% di (B2.3+B2.3a)	€ 755,04
B4.1	Incentivazione art. 113 D.lgs 50/2016	1,60% di A	€ 932,92
B4.2	Innovazione tecnologica art. 113 D.lgs 50/2016	0,40% di A	€ 233,23
B5	Spese per accertamenti ed indagini preliminari (Iva compresa)		
B6	Spese per verifiche tecniche, collaudi e certificazioni (Iva compresa)		
B7	I.V.A. sui lavori e imprevisti	10% di A+B1	€ 6.331,53
TOTALE "B": SOMME A DISPOSIZIONE			€ 16.692,36
A+B	AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO		€ 75.000,00

VISTO che con deliberazione n°1053 del 13/06/2023, rettificata con deliberazione n°1278 del 06/07/2023, i lavori sono stati affidati alla ditta I.S.E. Srl con sede legale in via provinciale per Pineto 64032 Atri per un importo complessivo pari a € 51.710,61 oltre IVA, oltre gli oneri per la sicurezza pari ad € 4.887,59;

PRECISATO che i suddetti lavori sono stati consegnati in data 21/06/2023;

VISTO il contratto sottoscritto in data 13/09/2023;

VISTO che con Ordinanza n°1745 del 24/10/2023 è stato approvato il 1° SAL dei lavori in argomento e liquidato il relativo certificato di pagamento n. 1 del 12/09/2023 emesso dal RUP, da cui rileva un credito per l'impresa pari a pari a € 53.000,00 + IVA, al netto delle ritenute per infortuni;

VISTO che il direttore dei lavori geom. Mauro Cipolletti ha rimesso in data 21/03/2024 lo Stato finale dei lavori composto dalla seguente documentazione:

- Stato Finale e la Relazione sul conto finale
- Libretto delle misure n. 2;
- Registro di contabilità;
- Sommario di registro contabilità;

RILEVATO che dallo Stato Finale e la Relazione sul conto finale, allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali di esso, rileva un credito dell'impresa pari a € 14.864.46 + IVA;

RITENUTO pertanto di:

- prendere atto dello Stato Finale dei lavori di che trattasi eseguiti dalla ditta I.S.E. Srl per un importo complessivo pari a € 67.864.46 oltre IVA;
- prendere atto della Relazione del Direttore dei lavori sul conto Finale dalla quale *“risulta che l'ammontare complessivo dei lavori e somministrazioni è di euro 67.864.46 oltre IVA ... omissis ... pertanto risulta un credito da liquidare alla ditta I.S.E. s.r.l., pari a € 14.864.46 oltre IVA;*

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO
Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo
C.F. 00115590671

Direttore Generale: Dott. Maurizio Di Giosia

- rendere il presente atto immediatamente esecutivo, onde poter procedere tempestivamente all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione;
- Liquidare e pagare la somma complessiva pari a € 14.864.46 + IVA relativa allo Stato Finale dei lavori di che trattasi, alla ditta I.S.E. Srl, affidataria dei lavori per l'installazione di un nuovo telecomandato digitale presso il pad. Est del P.O. Giulianova, a seguito dell'approvazione del Certificato di regolare esecuzione e dietro presentazione di regolare fattura e a seguito di verifica della regolarità contributiva;
- Rendere il presente atto immediatamente esecutivo, onde accelerare le procedure di liquidazione, al fine di evitare la maturazione di interessi per ritardato pagamento;

VISTO il D.Lvo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii;

VISTO il D.Lvo 30 luglio 1999, n. 286;

DISPONE

per tutti i motivi esplicitati in narrativa e che debbono intendersi per integralmente riportati e trascritti nel presente dispositivo di:

- 1) **PRENDERE ATTO** dello Stato Finale dei lavori di che trattasi eseguiti dalla ditta I.S.E. Srl per un importo complessivo pari a € 67.864.46 oltre IVA;
- 2) **PRENDERE ATTO** della Relazione del Direttore dei lavori sul conto Finale dalla quale *"risulta che l'ammontare complessivo dei lavori e somministrazioni è di euro 67.864,46 oltre IVA ... omissis ... pertanto risulta un credito da liquidare alla ditta I.S.E. s.r.l., pari a € 14.864,46 oltre IVA;*
- 3) **LIQUIDARE E PAGARE** la somma complessiva pari a € 14.864,46 + IVA relativa allo Stato Finale dei lavori di che trattasi, alla ditta I.S.E. Srl, affidataria dei lavori per l'installazione di un nuovo telecomandato digitale presso il pad. Est del P.O. Giulianova, a seguito dell'approvazione del Certificato di regolare esecuzione e dietro presentazione di regolare fattura e a seguito di verifica della regolarità contributiva;
- 4) **DARE ATTO** che l'importo necessario per la liquidazione dello Stato Finale pari a € 16.350,91 IVA al 10% compresa è disponibile alla autorizzazione 2024/23 sub 5, come riportato nello schema finanziario del presente atto;
- 5) **RENDERE** il presente atto immediatamente esecutivo per le motivazioni in premessa esposte.

Letto, confermato e sottoscritto.

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO
Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo
C.F. 00115590671

Direttore Generale: Dott. Maurizio Di Giosia

<i>(proponente)</i> UA: Patrimonio Lavori e Manutenzioni		
Spesa anno 2024 € 16.350,91	sottoconto 01 01 02 03 02 00	autorizzazione 2024/23 sub 5
Fonte di finanziamento: PNRR		
Data _____		
Il Dirigente Ing. Andrea Di Biagio firmato digitalmente		
U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie		
Si attesta la REGOLARITÀ CONTABILE della presente spesa.		
Data: _____		
Il Contabile _____	Il Dirigente Dott.ssa Antonella Di Silvestre Firmato digitalmente	

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2009 e successive modificazioni

Comune di Giulianova
Provincia di Teramo

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: CONTABILITA': Realizzazione di un locale adibito a Diagnostica per Immagini, per l'allocazione di una nuovo Telecomandato Radiologico.

COMMITTENTE: Azienda USL 4 di Teramo

IMPRESA: ISE S.r.l.

Contratto in data 13/09/2023 rep. n. registrato a Teramo in data __/__/____ al n. di euro 56 598.20

Data Offerta:	__/__/____	IMPORTO DEL PROGETTO:	53 420.05
Data Consegna:	21/06/2023	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	21/06/2023	Importo per la Sicurezza:	4 887.59
Giorni Utili per Ultimazione:	60	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	20/08/2023	IMPORTO DI VARIANTE	58 307.64
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	4 887.59
Nuova Data Ultimazione:	29/09/2023	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
Data FINE LAVORI:	21/09/2023	Anticipazione:	0.00
		Giorni impiegati in PIU':	---
		Giorni impiegati in MENO:	8

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	LAVORI A MISURA			
1 01.005.005.a	Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello SOMMANO ora	32,00	24,18	773,76
2 01.005.005.c	Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello SOMMANO ora	32,00	28,91	925,12
3 033270c	Pezzi speciali per condotte spirodali in lamiera zincata, eseguite in classe di tenuta A secondo norma UNI EN 12237 con esclusione delle condotte rettilinee standard, resa franco stabilimento di produzione: staffa a collare con gancio per fissaggio: Ø 200 - 225 mm SOMMANO cad	20,00	13,11	262,20
4 15.001.070.b	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discaric ... cerie edili, mescolate ad altre impurità (calcestruzzo cellulare espanso, legname, metallo, plastica, ecc) fino al 30% SOMMANO t	7,43	15,01	111,52
5 29.01.07.31.003	Sistema di rilevazione fumo e temperatura. Sistema di rilevazione fumo e temperatura per la disattivazione degli elettromagneti di sgancio per porte antincendio costituito da rilev ... eso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici - Pulsante di emergenza a fungo. SOMMANO cad	2,00	50,00	100,00
6 A01123.a	Rimozione di condizionatore autonomo monosplit costituito da motocondensante esterna e macchina interna, compreso l'onere del recupero gas e l'avvicinamento al luogo di d ... ozione delle tubazioni di collegamento ed i cavi di alimentazione elettrica: macchina interna a parete alta o soffitto SOMMANO cad	2,00	92,52	185,04
7 A01144.c	Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi gli oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata: 4 × 18 W SOMMANO cad	7,00	11,88	83,16
8 A05009.a	Perforazione di muratura in mattoni pieni, del diametro fino a mm 65 eseguito con sonda meccanica a rotopercolazione con getto d'acqua equipaggiata con corona perforante. Compreso gli oneri per impianto macchinari Lunghezza fino a m 5 SOMMANO m	2,00	119,48	238,96
9 D03066.c	Lampada a filamento led, chiara, attacco E 14 o E 27, fascio luminoso 360°, alimentazione 230 V c.a.: a faretto, attacco E 27, fascio luminoso 30 ÷ 36°: potenza 16 W, temperatura di colore 3000 K, n. 12 led, 850 lm, dimmerabile, PAR38 SOMMANO cad	8,00	51,31	410,48
10 E.001.100.130.a	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi alt ... basso e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio- massi massetti e sottofondi non armati di altezza fino a 10 cm SOMMANO mq	40,55	14,09	571,35
11 E.001.110.010.b	Demolizione di solai in laterizio e cemento armato, sia orizzontali che inclinati comprese le opere a sbalzo, escluso pavimento e sottofondo, compreso l'avvicinamento al luogo di d ... in attesa del trasporto allo scarico, ed il calo in basso dei materiali di risulta.- spessore 20 cm compresa la caldaia SOMMANO mq	4,50	26,13	117,59
12 E.001.150.030.a	Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie massima misurata all'esterno del controtelaio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controt ... preso l'onere carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m SOMMANO mq	2,86	15,99	45,73
13 E.001.160.020.a	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie massima misurata all'esterno del controtelaio inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio ... o l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m SOMMANO m²	3,00	15,25	45,75
14 E.001.170.020.b	Sola rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione:- Rimozione di tubazione idrauliche per usi diversi fino al diametro 2" SOMMANO m	20,00	5,37	107,40
15	Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da demolizioni effettuato con			
	A R I P O R T A R E			3'978,06

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			3'978,06
E.001.200.010.a	autocarri, compresi carico, scarico e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di scarica - per trasporti fino a 10 km			
	SOMMANO mc	4,67	6,84	31,94
16 E.001.200.010.b	Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico, scarico e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di scarica - per ogni cinque km o frazione in più oltre i primi 10			
	SOMMANO mc	9,34	3,43	32,04
17 E.003.010.020.a	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in fondazione.- - - Classe resistenza 25/30 (Rck 30 N/mm ²)			
	SOMMANO mc	1,12	165,37	185,21
18 E.003.030.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in elevazione			
	SOMMANO mq	4,50	37,18	167,31
19 E.003.040.010.a	Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450A oppure B450C, conforme alle Norme recepite dal D.M.17/01/2018 , fornito in barre di tutti i diametri; tagliato a misura, sagomato ... o onere, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge- Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio			
	SOMMANO kg	158,82	2,26	358,93
20 E.003.040.020.a	Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C oppure B450A, fornito in fogli di rete elettrosaldata a maglia quadra controllata e qualificata secondo le Norme recepite dal D.M. ... do, legature ed ogni altro onere, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge.- Rete in acciaio elettrosaldata			
	SOMMANO kg	40,00	2,52	100,80
21 E.005.090.020.c	Tramezzature in pannelli di latero-gesso, con superficie liscia, sistema con incastro su due lati, posti in opera con apposito collante comprese tracce alle testate ed ammorsature, ... ti, tagli a misura ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte- spessore 12 cm			
	SOMMANO mq	20,14	32,95	663,61
22 E.008.040.010.a	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m ³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente- Spessore non inferiore a 4 cm			
	SOMMANO mq	40,55	14,95	606,22
23 E.008.040.010.b	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m ³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente- Per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm			
	SOMMANO mq	243,30	1,35	328,45
24 E.009.070.080.a	Pavimento in PVC Multistrato (EN 651) ,di qualsiasi colore, antistatico fisiologico <2KV (EN 1815), provvisto di marcatura CE (EN 14041), strato d'usura 0,50 mm. (EN ISO 24340) cla ... ettuata nel rispetto della Norma (UNI 11515-1).- dello spessore (EN ISO 24346) di 3,30 mm e peso (ISO 23997) kg/m ² 2,770			
	SOMMANO mq	40,55	42,42	1'720,13
25 E.010.030.020.b	Rivestimento in pvc, fornito in rotoli, rispondente alle norme UNI 7072-72, posto in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi, pezzi speciali, profili di chiusura e la pulizia finale:- Teli di spessore mm 4			
	SOMMANO mq	7,20	36,71	264,31
26 E.010.080.080.c	Zoccolino battiscopa in gomma superficie liscia, posto in opera con idoneo collante:- altezza da cm 10 con raccordo sgusciato h 8÷11			
	SOMMANO m	42,40	14,19	601,66
27 E.017.040.060.a	Controsoffitto realizzato con pannelli di gesso rivestiti sul lato posteriore da un foglio isolante in fibre di poliestere, ignifughi di classe 1, REI 120, dimensioni 600x600 mm, m ... iante pendinatura regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali- Spessore 9,5 mm- pannelli a superficie non forata			
	SOMMANO mq	40,55	48,81	1'979,25
28 E.019.010.130.a	Scuretto di legno con intelaiatura di listoni di sezione non inferiore a 7 x 3÷3,5 cm, lavorato con specchiatura a riquadro di spessore ricavato 2 cm o con pannelli in compensato d ... mm ad ante fisse o ripiegabili; dato in opera completo di ferramenta.Minimo contabilizzabile m ² 1,00- in legno di abete			
	SOMMANO mq	3,52	147,55	519,38
29 E.019.030.050.b	Sovraprezzo alle invetrate in legno o legno alluminio- per apertura scorrevole con binario inferiore e superiore, per anta			
	SOMMANO mq			
	A R I P O R T A R E			11'537,30

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			11'537,30
30 E.019.060.050.a	Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante apribili con movimenti tra loro indipendenti,realizzato con due profilati in lega di allum ... d ogni altro accessorio, in opera compreso tutti gli oneri. Minimo contabilizzabile m² 1,50- Per superfici fino a m² 2.5	SOMMANO mq 3,52	30,90	108,77
31 E.019.120.010.c	Fornitura e posa in opera di porta interna realizzata in una o due ante a battente, intelaiatura perimetrale con profilati in alluminio e pannelli con reticolo in legno.- La porta ... n ogni altro onere e magistero per fornire il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte- da 900-1000 x h 2100 ad una anta	SOMMANO mq 3,00	341,89	1'025,67
32 E.019.120.060.010	Schermatura al piombo RX 2 mm per porte scorrevoli a tenuta, completa con ogni altro onere e magistero per fornire il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte- Schermatura al piomb ... e scorrevoli a tenuta, completa con ogni altro onere e magistero per fornire il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte	SOMMANO cad 1,00	1'051,62	1'051,62
33 E.020.010.130.b	Cristallo di sicurezza stratificato, a norma UNI EN 9186:- spessore 8/9 mm	SOMMANO mq 2,70	68,72	185,54
34 E.020.020.090.a	Vetrata isolante basso emissivo composta da due lastre di vetro float incolore, unite perimetralmente con intercalare a bordo caldo contenente sali igroscopici, doppia sigillatura ... orma UNI 7697, valore massimo di trasmittanza termica Ug =1,30 W/mq K . Ug=1,30 W/mq K . Minimo contabilizzabile mq 0,40	SOMMANO mq 2,70	79,98	215,95
35 E.021.010.010.b	Preparazione di superficie murarie con:- carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi	SOMMANO mq 116,28	1,29	150,00
36 E.021.020.040.c	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse.- Su superfici interne- Su superfici interne: con idropittura lavabile	SOMMANO mq 116,28	7,00	813,96
37 E01170.e	Staffaggio costituito da profilato 41 x 41 mm sospeso mediante barra filettate comprensivo di dadi e rondelle per il fissaggio, sono esclusi i collari per i fissaggi delle tubazioni: profilato lunghezza 1000 mm e barre filettate del tipo: M 14	SOMMANO cad 10,00	30,74	307,40
38 E03034.a	Unità di trattamento dell'aria di rinnovo, per sistemi a volume di refrigerante variabile, con recupero di calore (sensibile + latente), umidificatore adiabatico a batteria ... a in opera con esclusione del collegamento elettrico e delle tubazioni, delle seguenti portate: portata massima 500 mc/h	SOMMANO cad 1,00	2'636,83	2'636,83
39 E03055.f	Condizionatore autonomo tipo monosplit a pompa di calore funzionante con R410A, composto da una motocondensante esterna in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compre ... a: potenza frigorifera 7,1 kW, potenza termica 8,5 kW, assorbimento elettrico 2,53-2,63 kW, pressione sonora 46-37-34	SOMMANO cad 2,80	3'039,76	8'511,33
40 E03180.d	Diffusore quadrato con griglia forellinata multidirezionale di mandata o di ripresa dell'aria negli impianti di climatizzazione, ventilazione e riscaldamento, realizzato in lamier ... tteristiche: diffusore di aspirazione: dimensione esterna 595 x 595 mm, diametro nominale attacco tubo flessibile 250 mm	SOMMANO cad 2,00	191,52	383,04
41 EL.010.010.015.a	Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristi ... bo. - - Punto luce diretto dal quadro o derivato con conduttori del tipo FS17 e cavo di lunghezza fino a 15 m (semplice)	SOMMANO Cad 14,00	37,80	529,20
42 EL.010.010.015.f	Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristi ... e,delle scatole e del tubo. - - Punto di comando con conduttori del tipo FS17 e cavo di lunghezza fino a 10 m (PULSANTE)	SOMMANO Cad 3,00	65,34	196,02
43 EL.010.010.015.f01	Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristi ... del tubo. - - Frutto in più sulla stessa scatola con conduttori del tipo FS17 e cavo di lunghezza fino a 10 m (PULSANTE)	SOMMANO Cad 1,00	33,98	33,98
44	Protezione singola di presa di corrente costituita da interruttore da inserire in scatola portafrutto, serie civili per			
	A R I P O R T A R E			28'639,45

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			28'639,45
EL.010.020.080.e	comando e protezione singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.- - bipolare + fusibile SOMMANO Cad	6,00	22,87	137,22
45 EL.010.020.160.d	F.P.O. Nodo equipotenziale costituito da barretta in rame forata o da sistema analogo, contenuta in apposita scatola di derivazione, connessa alla rete generale di terra con cavo d ... inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.- - per ogni nodo fino a 6 fori incluse le opere murarie SOMMANO Cad	4,00	27,71	110,84
46 EL.010.020.160.e	F.P.O. Nodo equipotenziale costituito da barretta in rame forata o da sistema analogo, contenuta in apposita scatola di derivazione, connessa alla rete generale di terra con cavo d ... inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.- - per ogni nodo fino a 12 fori incluse le opere murarie SOMMANO Cad	1,00	43,54	43,54
47 EL.010.040.010.b	F.P.O. di presa di servizio sottotraccia dal punto di smistamento di piano o di zona corrente sottotraccia o sottopavimento, su tubazioni e scatole in PVC autoestinguente, per una ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori.- Punto presa per trasmissione dati cat. 5e SOMMANO Cad	5,00	44,01	220,05
48 EL.010.040.035.a	Fornitura e posa in opera di presa di servizio a vista dal punto di smistamento di piano o di zona su tubazioni e scatole in PVC autoestinguente, per una lunghezza massima di 15 m, ... per dare il lavoro finito. Sono esclusi i conduttori- Punto presa di servizio a vista per una lunghezza massima di 15 m SOMMANO Cad	9,00	46,31	416,79
49 EL.010.040.212.a	INCREMENTO AL PUNTO PRESA di servizio per presa telefonica, dati o postazione di lavoro. Sono compresi: il cavo di rete di categoria cat.5 o cat.6, fino ad una distanza di 30 metri ... altro occorre per dare il lavoro finito.- Tipo RJ45 fino ad una distanza di 30 m dal centralino o switch di derivazione SOMMANO Cad	4,00	74,67	298,68
50 EL.020.020.020.f	SCATOLA DI DERIVAZIONE IN PLASTICA DA INCASSO, fornita e posta in opera con coperchio a vista incluse le opere murarie per il fissaggio su forati o mattoni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.- - dimensioni assimilabili a mm 196x152x70 SOMMANO Cad	5,00	6,60	33,00
51 EL.020.020.130.m	CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante antiurto, in colore bianco RAL9001 o RAL7040 o assimilabile. Fornito e po ... corre per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondità assimilabile a:- - elemento rettilineo mm 200x80 SOMMANO m	12,00	48,17	578,04
52 EL.030.010.015.c	Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa vigente - Prodotti da Costruzione CPR, sigla di designazione FS17 con classe di rea ... lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di derivazione.- Cavo in corda di rame FS17 - Sezione 4 mm² SOMMANO m	100,00	1,71	171,00
53 EL.030.010.015.d	Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa vigente - Prodotti da Costruzione CPR, sigla di designazione FS17 con classe di rea ... lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di derivazione.- Cavo in corda di rame FS17 - Sezione 6 mm² SOMMANO m	100,00	1,99	199,00
54 EL.040.010.230.a	CENTRALINO IN RESINA da parete con grado di protezione IP55 completo di sportello, realizzato in doppio isolamento per tensioni fino a 415 Volts, fornito e posto in opera atto a co ... nere apparati su modulo DIN da mm 17,5. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.- - da 13 a 24 moduli SOMMANO Cad	1,00	107,87	107,87
55 EL.060.010.190.f	PLAFONIERA DI EMERGENZA con grado di protezione IP40 fornita e posta in opera a qualunque altezza, autonomia minima h 1. Sono compresi: la lampada fluorescente; l'inverter; la batt ... unzionamento a led luminoso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.- - 1x18W (solo emergenza) SOMMANO Cad	6,00	161,23	967,38
56 EL.200.010.040.a	Collegamento elettrico di potenza di apparecchiature tecnologiche, eseguito sottotraccia, per alimentare dal quadro elettrico di centrale o di zona, una apparecchiatura di potenza ... solette, muri in c.a. o in pietra, rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.- - Per ogni coll. monofase max 16 A SOMMANO Cad	1,00	107,36	107,36
57 IM.150.010.200.a	Tubazione di scarico condensa per ventilconvettori e piccole unità di condizionamento,realizzata in tubo di rame oppure di polietilene, diametro interno minimo mm 14, con lunghezza ... e di staffaggi in profilati. Conteggiata per ciascun collegamento.- - Tubazione di scarico condensa per ventilconvettori SOMMANO cad	3,00	59,52	178,56
	A R I P O R T A R E			32'208,78

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			32'208,78	
58 IM.160.010.440.e	Isolante termico in polietilene espanso a cellule chiuse, conducibilità termica a 40 °C non superiore a 0,033 W/m², densità non inferiore a 30 kg/m³, classe 1 di reazione al fuoco, ... particolarmente indicato per il rivestimento di canali per l'aria calda e fredda - Spessore mm 10 applicato all'esterno	SOMMANO mq	10,00	22,15	221,50
59 IM.190.010.020.a	Cronotermostato ambiente a regolazione ON - OFF, campo di regolazione 5/30°C, differenziale fisso inferiore a 1,0°C, possibilità di selezionare 2 livelli di temperatura, portata con ... logio a riserva di carica o a batteria. Sono esclusi i collegamenti elettrici.- con orologio programmatore giornaliero	SOMMANO cad	3,00	152,90	458,70
60 IM.240.010.020.g	Condotto flessibile per convogliamento aria e fluidi gassosi, realizzato mediante spirale in acciaio armonico ricoperto da un materassino in fibra di vetro spessore mm 25 avvolto su entrambe le facce da un foglio di alluminio, temperatura d'impiego da -20 °C a +120 °C.- - Diametro interno = mm 250	SOMMANO m	4,00	40,34	161,36
61 IM.240.010.040.e	Canalizzazioni per la distribuzione dell'aria realizzate con condotti circolari spiroidali in acciaio zincato. Spessore: S (mm). - Diametro = mm 200 S = 0,6	SOMMANO m	13,00	19,16	249,08
62 IM.300.010.230.a	Allaccio di condizionatore autonomo ad espansione diretta da una unità motocondensante oppure da una rete di distribuzione gas frigorifero per una lunghezza massima di m 20, compre ... collettore di distribuzione; la rete principale di scarico.- - Allaccio di condizionatore autonomo ad espansione diretta	SOMMANO cad	3,00	491,61	1'474,83
63 NP.ASL.ED.01	[A.41.11 - Prezziario Regionale Emilia Romagna 2023] Fornitura e posa in opera di pannelli anti - x realizzati con doppio pannello in MDF, con interposta lamina di piombo, ricavati ... ture dovrà essere assicurata da una perfetta sovrapposizione delle lastre di piombo. Con lamina di piombo in pb eq mm 2.	SOMMANO mq	6,01	329,56	1'980,66
64 NP.ASL.ED.02	[E.019.090.090.b] Imbotto o succielo di larghezza fino a 35 cm per rivestimento di squarci, armato a telaio, con listoncini legno di abete di spessore a 2 cm e pannelli in compensa ... mm, dato in opera compreso il fissaggio ed ogni altro onere e magistero:- con pannelli in compensato di douglas o mogano	SOMMANO m	5,10	41,01	209,15
65 NP.ASL.ED.03	[E.019.090.140.a] Serratura tipo yale con scivolo e chiave a due o più mandate, compresa la contropiastra e due chiavi, ferramenta- Tipo Yale	SOMMANO cad	2,00	34,63	69,26
66 NP.ASL.ED.04	Cornice in acciaio INOX per visiva e tubazione sporgenti	SOMMANO a corpo	2,00	900,00	1'800,00
67 NP.ASL.IE.01	[A01141.b - Prezziario Cratere Centro Italia 2022] Rimozione di armadi, contenitori e cassette in materiale isolante, installati a giorno o ad incasso, inclusi, portelli, porte, ... esclusione dello smontaggio dei dispositivi elettrici e dei cablaggi interni, superficie frontale: fino a 600 × 400 mm	SOMMANO cad	1,00	9,74	9,74
68 NP.ASL.IE.02	[A01139.a - Prezziario Cratere Centro Italia 2022] Rimozione di apparecchiature elettriche all'interno o all'esterno di fabbricati, per impianti "tipo civile" a vista o inc ... o al luogo di deposito indicato nell'ambito del cantiere, per gruppo di dispositivi alloggiati in scatola: da 1-3 posti	SOMMANO cad	4,00	3,49	13,96
69 NP.ASL.IE.03	[EL.010.020.045.a - Prezziario Regione Abruzzo 2023] Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestingente; la tubazione ri ... tro occorre per dare il lavoro finito.- Punto presa in vista 2x10AA/16A+T o tipo UNEL, FS17 fino ad una distanza di 10 m	SOMMANO Cad	9,00	49,18	442,62
70 NP.ASL.IE.04	[EL.010.020.040.b - Prezziario Regione Abruzzo 2023] Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestingente; la tubazione ri ... e. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - - - per ogni frutto in più sulla stessa scatola	SOMMANO Cad	10,00	12,85	128,50
71 NP.ASL.IE.05	[EL.010.020.040.e - Prezziario Regione Abruzzo 2023] Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestingente; la tubazione ri ... curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - - - allaccio ventilconvettore o termostato	SOMMANO Cad	6,00	32,80	196,80
72 NP.ASL.IE.06	[EL.010.020.060.a - Prezziario Regione Abruzzo 2023] Incremento al punto presa in vista per quota di linea dorsale da applicare in presenza di un numero superiore a 4 prese derivat ... fissaggio; gli stop. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.- in tubazione o canale in PVC				
	A R I P O R T A R E				39'624,94

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			39'624,94
	SOMMANO Cad	7,00	15,10	105,70
73 NP.ASL.IE.07	[D02021.d - Prezziario Cratere Centro Italia 2022] Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzi ... ione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: unipolare FG16M16 - 0,6/1 kV: sezione 35 mmq SOMMANO m	45,00	8,06	362,70
74 NP.ASL.IE.08	[D02021.c - Prezziario Cratere Centro Italia 2022] Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzi ... ione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: unipolare FG16M16 - 0,6/1 kV: sezione 25 mmq SOMMANO m	15,00	6,46	96,90
75 NP.ASL.IE.09	[D02001.h - Prezziario Cratere Centro Italia 2022] Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prod ... nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: sezione 25 mmq SOMMANO m	15,00	6,12	91,80
76 NP.ASL.IE.10	[D02023.b - Prezziario Cratere Centro Italia 2022] Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzi ... one nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq SOMMANO m	15,00	3,92	58,80
77 NP.ASL.IE.11	[D02025.c - Prezziario Cratere Centro Italia 2022] Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzi ... one nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: pentapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq SOMMANO m	15,00	7,15	107,25
78 NP.ASL.IE.12	[C02003a - Prezziario Regionale Molise 2022 Aggiornato 2023] Cavo flessibile FS18OR18 conforme CEI 20-20, tensione nominale non superiore a 300- 500 V, isolato in pvc con guaina di ... roepa Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, classe Cca-s3, d1, a3: sezione 1,5 mmq: numero conduttori 7 SOMMANO m	28,50	3,90	111,15
79 NP.ASL.IE.13	[C02002a - Prezziario Regionale Molise 2022 Aggiornato 2023] Cavo flessibile FS18OR18 conforme CEI 20-20, tensione nominale non superiore a 300-500 V, isolato in pvc con guaina di ... Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, classe Cca-s3, d1, a3: sezione 1 mmq numero conduttori 7 SOMMANO m	184,00	3,12	574,08
80 NP.ASL.IE.14	Fornitura e posa in opera di Switch 8 porte modello TL-SG108. E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavolo funzionante e finito a regola d'arte. SOMMANO cadauno	1,00	52,00	52,00
81 NP.ASL.IE.15	Fornitura e posa in opera di Pulsantiera arresto di emergenza costituita da: - cassetta all. 85x200x65 3F; - testa lampada spia verde Led; - testa pulsante nero; - testa pulstante ... to Led luminoso verde. E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavolo funzionante e finito a regola d'arte. SOMMANO cadauno	1,00	140,00	140,00
82 NP.ASL.IE.16	Fornitura e posa in opera di Contatto magnetico per allarme porta (tipo Unitek CS02). E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavolo funzionante e finito a regola d'arte. SOMMANO cadauno	2,00	16,00	32,00
83 NP.ASL.IE.17	Fornitura e posa in opera di segnalatore pericolo radiazioni bandiera. E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavolo funzionante e finito a regola d'arte. SOMMANO cadauno	2,00	155,00	310,00
84 NP.ASL.IE.18	Fornitura e posa in opera di nuovo Quadro Elettrico Generale (QEG) definito come in computo metrico allegato. E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavolo funzionante e finito a regola d'arte. SOMMANO a corpo	1,00	12'591,31	12'591,31
85 NP.ASL.IM.01	[E03159.b - Prezziario Cratere Centro Italia 2022] Diffusore circolare (anemostato) a cono fisso del tipo in acciaio verniciato completo di serranda di regolazione, dato in opera a perfetta regola d'arte, del diametro di: 200 mm SOMMANO cad	2,00	73,60	147,20
86 NP.ASL.IM.02	[E03058.b - Prezziario DEI] Motocondensante esterna in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, per sistemi di condizionatori autonomi multisplit a pompa di calore funzio ... interne, potenza frigorifera 5,2 kW, SOMMANO cad	2,00	73,60	147,20
	A R I P O R T A R E			54'405,83

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			54'405,83
87 NP.ASL.IM.03	potenza termica 6,8 kW, assorbimento elettrico 1,75-1,82 kW, pressione sonora 46-44 SOMMANO cad	1,00	1'543,16	1'543,16
	[E03062.c - Prezzario DEI 2022] Unità interna per condizionatori autonomi multisplit solo raffreddamento o a pompa di calore, fornita e posta in opera con esclusione delle tub ... che: cassetta a 4 vie: portata aria 720 mc/h, pressione sonora 36-27, potenza termica 5,8 KW potenza frigorifera 5,0 KW SOMMANO cad	1,00	718,46	718,46
88 NP.ASL.IM.04	[IM.150.10.330.b - Prezzario Regionale Abruzzo 2023] Tubazioni in polipropilene autoestinguente, per condotte di scarico interrate all'interno o all'esterno di fabbricati con giunz ... o escluse anche le opere di scavo,rinterro e pavimentazione.Diametro estemo x spessore: D x s (mm).- - D x s = 40 x 1,8 SOMMANO m	20,00	9,05	181,00
89 NP.ASL.SIC.01	[S.001.020.010.a] Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse non inferiore a cm 180 di altezza utile non infe ... rmapiede. Valutato al metro lineare di parapetto Per delimitazioni orizzontali o scale nolo per il primo mese o frazione SOMMANO m	30,00	8,69	260,70
90 NP.ASL.SIC.02	[S.001.020.010.b] Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse non inferiore a cm 180 di altezza utile non infe ... ermapiede. Valutato al metro lineare di parapetto Per delimitazioni orizzontali o scale nolo per ogni mese dopo il primo SOMMANO m/mese	90,00	1,30	117,00
91 NP.ASL.SIC.03	[10.020.025.g] Piattaforma semovente altezza 18 m SOMMANO ora	16,00	44,11	705,76
92 R.010.020.080.e	Rimozione-bonifica di pavimenti in vinil-amianto, nel pieno rispetto delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in particolar mod ... ativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte.- per superfici da 31 a 50 m2 SOMMANO a corpo	1,00	5'553,43	5'553,43
93 R.010.020.080.m	Rimozione-bonifica di pavimenti in vinil-amianto, nel pieno rispetto delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in particolar mod ... regola d'arte.- Maggiorazione per presenza di amianto anche nel collante di fissaggio sottostante (Percentuale del 30%) SOMMANO a corpo	1,00	1'665,00	1'665,00
94 R.030.010.010.a	Perforazione di muratura di qualsiasi genere fino al diametro di mm 36 e lunghezza fino a m 1,20 con martello a rotopercurzione a secco, per consolidamenti- Per diametri fino a 26 mm in muratura di tufo SOMMANO cm	640,00	0,45	288,00
95 R.030.020.080.a	Inghisaggio di barre di acciaio (queste ultime compensate a parte) in perfori predisposti, mediante malta epossidica bicomponente a consistenza tissotropica o colabile, conforme ai ... izia del foro con aria compressa, la pulitura del materiale in eccesso, ogni materiale occorrente- per fori fino a 20 mm SOMMANO m	6,40	34,50	220,80
96 SIC.SP.01	Costi sicurezza speciali come da computo allegato SOMMANO a corpo	1,00	4'271,74	4'271,74
	Parziale LAVORI A MISURA euro			69'930,88
	RIBASSO del 3,2% da considerare su euro			69'930,88
	T O T A L E euro			69'930,88
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	RIEPILOGO FINALE			
	<i>Tipologia Appalto: a Misura</i> <i>Tipologia Offerta: Unico Ribasso</i> <i>Importo dei Lavori per la Sicurezza su cui NON applicare il Ribasso euro 5'355,20</i> <i>Incidenza Sicurezza - IS = 5'355,20 / 69'930,88 = 0,0765784729149697</i>			
	LAVORI A MISURA euro			69'930,88
	RIBASSO del 3,2% da applicare su euro 69'930,88 = (SAL * (1 - IS) * R) = (69'930,88 * (1 - 0,0765784729149697) * -0,032) = euro			-2'066,42
	PER LAVORI A MISURA euro			67'864,46
	TOTALE euro			67'864,46
	A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI			
	TOTALE NETTO DEI LAVORI euro			67'864,46
	A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:			
	CERTIFICATI DI PAGAMENTO:			
	Certificato N.1 del ___/___/___ euro			53'000,00
	SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO euro			53'000,00
	SOMMANO LE DETRAZIONI euro			53'000,00
	RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro			14'864,46
	<p>Teramo, 21 MAR 2024</p> <p style="text-align: center;"> L'Impresa I.S.E. srl Via Provinciale per Pineto km. 4,5, snc I.S.E. S.r.l. 64032 ATRI (TE) Tel/Fax 0858704082 P.Iva/Cod. Fisc. 01782650673 </p> <p style="text-align: center;"> Il Direttore dei Lavori Geom. Mauro Cipolletti </p> 			
	A RIPORTARE			

Unità Operativa Complessa Patrimonio, Lavori e Manutenzioni
Dirigente Responsabile Ing. Andrea Di Biagio
☎ 0861 420320 fax 0861 420322
Segreteria ☎ 0861 420321-325 Fax 0861 420338



**AUSL 4
TERAMO**

il meglio è nel tuo territorio

ENTE APPALTANTE

**AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 4 TERAMO
(Provincia di Teramo)**

LAVORI: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISSIONE 6.C2 SALUTE – AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO. LAVORI PER L'INSTALLAZIONE DI UNA NUOVO TELECOMANDATO NEL P.O. DI GIULIANOVA. F.P.O. NUOVA TAC. CUP: F64E22000490005 – CIG: 9763974E3A.

COMMITTENTE: ASL TERAMO, Circ.ne Ragusa n. 1, 64100 Teramo (TE)

R.U.P.: Ing. Baratiri Maurizio

IMPRESA: I.S.E. Srl, con sede legale in Atri (TE) 64032 - Via Provinciale per Pineto, snc P. IVA 01782650673.

DELIBERA: N° 833 del 15/05/2023 – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 6.C2 salute - Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero. Lavori per l'installazione di un NUOVO TELECOMANDATO nel P.O. di Giulianova - Pad Est. Approvazione progetto esecutivo e determina a contrarre. CUP F64E22000490005 CIG 9763974E3A.

DELIBERA: N° 1053 del 13/06/2023 – Affidamento alla I.S.E. Srl, P. IVA 01782650673 con sede legale in Atri (TE) 64032 - Via Provinciale per Pineto, snc. per un importo complessivo pari a € 89.826,73 oltre IVA, inclusi oneri per la sicurezza pari ad € 4.887,59; CUP F64E22000490005 CIG 9763974E3A.

RIBASSO: Offerta, mediante informale indagine di mercato, pari al **3,20%** praticata dalla **ditta I.S.E. Srl** P. IVA 01782650673 aggiudicataria dei lavori per l'installazione di un nuovo Telecomandato nel P.O. di Giulianova – UOSD Radiologia – Piano Terra Pad. Est.

DELIBERA: N° 1278 del 07/07/2023 – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 6.C2 salute - Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero. Lavori per l'installazione di un nuovo telecomandato nel P.O. di Giulianova - Pad Est. CUP F64E22000490005 – CIG 9763974E3A. Provvedimenti inerenti alle deliberazioni N° 833 del 15.5.2023 e N° 1053 del 13.6.2023.


CONTRATTO: Stipulato tra le parti per lavori di installazione di una nuovo Telecomandato nel P.O. di Giulianova per un importo di **€. 51.710,61** oltre oneri per la sicurezza pari ad **€. 4.887,59** e IVA.

ORDINANZA: N° 1745 del 24.10.2023 – Approvazione 1° SAL e relativa liquidazione alla **Ditta I.S.E. Srl** – P. IVA 01782650673 con sede legale in in Atri (TE) 64032 - Via Provinciale per Pineto, snc per un importo complessivo pari ad **€. 53.272,21** oltre I.V.A. CUP: F64E22000490005 CIG 9763974E3A.

DELIBERA: N° 548 del 19/03/2024 – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 6.C2 salute - Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero. Lavori per l'installazione di un nuovo Telecomandato nel P.O. di Giulianova - Pad Est. CUP F64E2000490005 – CIG 9763974E3A. Approvazione variante.



B SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	Imprevisti (iva esclusa)		€ 5 007,64
B2	Spese Tecniche		
B2.1	Progettazione definitiva/esecutiva, D.L. e contabilità Architettonico		
B2.1a	C.N.A.P. progettazione + rilievi	4% di B2.1	€ -
B2.1b	I.V.A. progettazione	22% di (B2.1+B2.1a)	€ -
B2.2	Progettazione definitiva/esecutiva, D.L. e contabilità Strutture		
B2.2a	C.N.A.P. Direzione lavori, contabilità	4% di B2.2	€ -
B2.2b	I.V.A. Direzione lavori, contabilità	22% di (B2.2+B2.2a)	€ -
B2.3	Coordinamento per la sicurezza CSP e CSE		€ 3 300,00
B2.3a	C.N.A.P. C.S.P.	4% di B2.3	€ 132,00
B2.3b	I.V.A. C.S.P.	22% di (B2.3+B2.3a)	€ 755,04
B2.4	Supporto per Verifica/Validazione		
B2.4a	C.N.A.P. Verifica progettazione	4% di B2.4	€ -
B2.4b	I.V.A. Verifica progettazione	22% di (B2.4+B2.4a)	€ -
B2.5	Collaudo Tecnico Amministrativo		
B2.5a	C.N.A.P. C.S.E.	4% di B2.5	€ -
B2.5b	I.V.A. C.S.E.	22% di (B2.5+B2.5a)	€ -
B2.6	Collaudo Strutturale		
B2.6a	C.N.A.P. C.S.E.	4% di B2.5	€ -
B2.6b	I.V.A. C.S.E.	22% di (B2.5+B2.5a)	€ -
B2.7	Certificazione Energetica (APE)		
B2.7a	C.N.A.P. C.S.E.	4% di B2.5	€ -
B2.7b	I.V.A. C.S.E.	22% di (B2.5+B2.5a)	€ -
B3	Relazione geologica		
B3a	C.N.A.P. Relazione geologica	4% di B3	€ -
B3b	I.V.A. Relazione geologica	22% di (B3+B3a)	€ -
B4.1	Incentivazione art. 113 D.lgs 50/2016	1,60% di A	€ 932,92
B4.2	Innovazione tecnologica art. 113 D.lgs 50/2016	0,40% di A	€ 233,23
B5	Spese per accertamenti ed indagini preliminari (Iva compresa)		
B6	Spese per verifiche tecniche, collaudi e certificazioni (Iva compresa)		
B7	I.V.A. sui lavori e imprevisti	10% di A+B1	€ 6 331,53
TOTALE "B": SOMME A DISPOSIZIONE			€ 16 692,36
arrotondamento			
AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO			
A+B			€ 75 000,00



ADEGUAMENTO NUOVI PREZZI

Considerato che nel corso dell'esecuzione dell'opera oggetto dell'appalto, si è ravvisata la necessità di realizzare alcune categorie di lavoro non previste nel contratto di appalto originario con quantità di lavori diverse e/o non più necessari, rispetto a quelli inizialmente previsti nel Progetto Principale, ai quali, per contro, corrispondono minori lavori di alcune categorie e maggiori in altre;

Per queste lavorazioni sono stati utilizzati i prezzi stabiliti in sede di appalto e/o nuovi prezzi descritti nel verbale di concordamento nuovi prezzi. L'esecuzione di tali lavori è avvenuta secondo gli stessi patti e condizioni del contratto originario.

Visto quindi il **Computo Metrico dello Stato Finale**, per lavori diversi e/o non più necessari, redatto da U.O.C. Patrimonio, Lavori e Manutenzioni e ai quali, per contro, corrispondono minori lavori di alcune categorie e maggiori in altre, si ottiene il seguente Quadro Economico:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA TELECOMANDATO P.O. GIULIANOVA					
A	LAVORI		PROGETTO	POST-GARA	STATO FINALE
A1	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI				
A.1.1	Lavori Edili (OG1)		24 833,52 €	24 833,52 €	26 440,71 €
A.1.2	Lavori Idrico-Sanitario (OS03)		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.1.3	Lavori Condizionamento-Termico (OS28)		20 329,81 €	20 329,81 €	17 966,05 €
A.1.4	Lavori Elettrico (OS30)		8 256,72 €	8 256,72 €	20 168,92 €
A2	Costi per la Sicurezza da PSC (non soggetto a ribasso)		4 887,59 €	4 887,59 €	5 355,20 €
	sommano		58 307,64 €	58 307,64 €	69 930,88 €
	di cui:				
A.2.1	Ribasso di gara -3,20%			-1 709,44 €	-2 066,42 €
A.3.1	Incidenza Manodopera				
A.3.2	Incidenza Sicurezza				
A.3.3	Costi per la Sicurezza da PSC	4 887,59 €		4 887,59 €	5 355,20 €
A4	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA		€ 53 420,05		€ 64 575,68
TOTALE "A": IMPORTO LORDO LAVORI			€ 58 307,64	€ 56 598,20	€ 67 864,46
Importo Atto Aggiuntivo					11 266,26 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE				
B1	Imprevisti (iva esclusa)		€ 5 007,64	€ -	€ -
B2	Spese Tecniche				
B2.1	Progettazione definitiva/esecutiva, D.L. e contabilità Architettonico				
B2.1a	C.N.A.P. progettazione + rilievi	4% di B2.1	€ -		



B2.1b	I.V.A. progettazione	22% di (B2.1+B2.1a)	€ -		€ -
B2.2	Progettazione definitiva/esecutiva, D.L. e contabilità Strutture				
B2.2a	C.N.A.P. Direzione lavori, contabilità	4% di B2.2	€ -		€ -
B2.2b	I.V.A. Direzione lavori, contabilità	22% di (B2.2+B2.2a)	€ -		€ -
B2.3	Coordinamento per la sicurezza CSP e CSE		€ 3 300,00	€ 3 300,00	€ 3 800,00
B2.3a	C.N.A.P. C.S.P.	4% di B2.3	€ 132,00	€ 132,00	€ 152,00
B2.3b	I.V.A. C.S.P.	22% di (B2.3+B2.3a)	€ 755,04	€ 755,04	€ 869,44
B2.4	Supporto per Verifica/Validazione				
B2.4a	C.N.A.P. Verifica progettazione	4% di B2.4	€ -		€ -
B2.4b	I.V.A. Verifica progettazione	22% di (B2.4+B2.4a)	€ -		€ -
B2.5	Collaudo Tecnico Amministrativo				
B2.5a	C.N.A.P. C.S.E.	4% di B2.5	€ -		€ -
B2.5b	I.V.A. C.S.E.	22% di (B2.5+B2.5a)	€ -		€ -
B2.6	Collaudo Strutturale				
B2.6a	C.N.A.P. C.S.E.	4% di B2.5	€ -		€ -
B2.6b	I.V.A. C.S.E.	22% di (B2.5+B2.5a)	€ -		€ -
B2.7	Certificazione Energetica (APE)				
B2.7a	C.N.A.P. C.S.E.	4% di B2.5	€ -		€ -
B2.7b	I.V.A. C.S.E.	22% di (B2.5+B2.5a)	€ -		€ -
B3	Relazione geologica				
B3a	C.N.A.P. Relazione geologica	4% di B3	€ -		€ -
B3b	I.V.A. Relazione geologica	22% di (B3+B3a)	€ -		€ -
B4.1	Incentivazione art. 113 D.lgs 50/2016	1,60% di A	€ 932,92	€ 932,92	€ 932,92
B4.2	Innovazione tecnologica art. 113 D.lgs 50/2016	0,40% di A	€ 233,23	€ 233,23	€ 233,23
B5	Spese per accertamenti ed indagini preliminari (Iva compresa)				
B6	Spese per verifiche tecniche, collaudi e certificazioni (Iva compresa)				
B7	I.V.A. sui lavori e imprevidisti	10% di A+B1	€ 6 331,53	€ 5 659,82	€ 6 786,45
TOTALE "B": SOMME A DISPOSIZIONE			€ 16 692,36	€ 11 013,01	€ 12 774,04
Economia di Gara				€ 7 388,79	€ 61,50
AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO					
A+B			€ 75 000,00	€ 75 000,00	€ 80 700,00
IMPORTO IMPIEGATO IN AUMENTO					€ 5 700,00





e che quindi a conclusione di quanto precede, il prospetto delle spese autorizzate è il seguente:

- per il Contratto Principale	Euro	56.598,20	+ I.V.A.	-
- primo SAL pagato all'impresa	Euro	53.000,00	+ I.V.A.	+
- Importo lavori aggiuntivi	Euro	11.266,26	+ I.V.A.	=

Per un **TOTALE GENERALE da liquidare all'impresa di** Euro **14.864,46** + I.V.A.

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI

Considerato che i lavori sono stati consegnati il giorno 21/06/2023 come da Verbale in pari data;

Che la durata prevista dal contratto era di 60 (sessanta) giorni, con scadenza pertanto al 20/08/2023.

SOSPENSIONI E PROROGHE – SCADENZA DEFINITIVA

Durante l'andamento dei lavori viene richiesta dalla ditta **I.S.E. Srl** con **Prot. di arrivo N. 65262/23 del 08.08.2023**, richiesta di proroga, accettata dal RUP **Ing. Maurizio Baratiri** in data **07/09/2023** con la "Concessione della proroga dei termini contrattuali".

La richiesta di proroga accettata è di **40 (quaranta) giorni**, spostando il nuovo termine di scadenza ultimazione lavori al giorno **29/09/2023**.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Che l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno **21/09/2023**, giusta comunicazione della Ditta inviata in data **21/09/2023** da cui si evince che il tempo utile per dare compiuti i lavori è stato rispettato.

RISERVE DELL'IMPRESA

Che l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve.





OBBLIGHI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI

Che l'impresa ha assicurato i suoi operai presso L'INAIL della Provincia di Teramo (TE);

Che l'impresa deve essere ritenuta in regola con gli enti previdenziali e assistenziali.

INFORTUNI

Che durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni.

CESSIONE DI CREDITI

Che non risulta che l'impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti né abbia rilasciato deleghe o procure a favore di terzi.,

ANDAMENTO DEI LAVORI

Che i lavori sono stati realizzati a regola d'arte con buoni materiali, in conformità al progetto, salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione dei lavori e si trovano in buono stato di conservazione e di manutenzione;

Che l'impresa ha adempiuto in modo soddisfacente gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni impartite dalla direzione lavori durante il loro corso;

Che tutte le singole categorie di lavoro realizzate si confanno in tutto e per tutto alle registrazioni che sono state fatte sui documenti contabili;

Che nella contabilità dei lavori sono stati applicati regolarmente e unicamente, i prezzi di contratto e quelli successivamente concordati e approvati;

Che la regolarità tecnico-contabile è stata accertata mediante revisione dei conti.





CONSIDERAZIONI FINALI

Sono stati ispezionati tutti i lavori previsti in contratto ed è stato riscontrato che sono stati correttamente realizzati e conformi alle prescrizioni contrattuali.

STATO FINALE

Lo stato finale è stato redatto in data **21/03/2024**, dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori e somministrazioni, ivi compresi i Costi per la Sicurezza, è di **€. 56.598,20 + I.V.A** di cui già liquidato tramite 1° SAL l'importo di **€ 53.000,00 + I.V.A.**, da cui visto l'importo dello stato finale di **€. 67.864,46 + I.V.A.**, da cui pertanto risulta un credito, da liquidare alla **ditta I.S.E. Srl**, pari ad **€. 14.864,46 oltre I.V.A.** come per legge.

RAFFRONTO TRA LE SOMME AUTORIZZATE E LE SPESE

E' stata autorizzata la complessiva somma per lavori ivi compresi i costi della sicurezza **€ 67.864,46 + IVA**

Sono state spese:

A) Stato Finale di Contabilità	€. 67.864,46 + IVA
B) Acconti Liquidati (1° SAL)	€. 53.000,00 + IVA
C) Penale	€. 0,00
Restano da liquidare all'Impresa	€. 14.864,46 + IVA



Unità Operativa Complessa Patrimonio, Lavori e Manutenzioni
Dirigente Responsabile Ing. Andrea Di Biagio
☎ 0861 420320 fax 0861 420322
Segreteria ☎ 0861 420321-325 Fax 0861 420338



**AUSL 4
TERAMO**


Il meglio è nel tuo territorio

DIREZIONE LAVORI

I lavori sono stati diretti dal sottoscritto **Geom. Mauro Cipolletti** in nome e per conto della **AUSL n. 4 di Teramo ed in qualità di Direttore dei Lavori** in seguito ad incarico conferito con **Deliberazione N. 833 del 15/05/2023**.


Letto, confermato e sottoscritto in Teramo li 21.03.2024

II DIRETTORE DEI LAVORI LOCALI
Geom. Mauro Cipolletti



Visto

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Maurizio Baratini



AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO

Provvedimento dirigenziale n. 698 del 10/04/2024 ad oggetto:

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 6.C2 SALUTE -
AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO.
LAVORI PER L'INSTALLAZIONE DI UN NUOVO TELECOMANDATO NEL P.O. DI
GIULIANOVA - PAD EST. CUP F64E22000440005 – CIG 9763974E3A — PRESA D'ATTO
STATO FINALE DEI LAVORI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Del suesteso atto viene iniziata la pubblicazione il giorno 10/04/2024 con prot. n. 0001465/24 all'Albo Informatico della ASL per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi del d.lgs. n. 267/2000, della L.R. n. 28/1992 e della L. n.69/2009.

L'atto è stato dichiarato immediatamente esecutivo.

La trasmissione al Collegio Sindacale è assolta mediante pubblicazione sull'Albo Informatico Aziendale.

L'addetto alla pubblicazione informatica
Capodanno Giuliana