

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO

Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo
C.F. 00115590671

Direttore Generale: Dott. Maurizio Di Giosia

Deliberazione n° 849 del 24/04/2024

U.O. proponente PATRIMONIO, LAVORI E MANUTENZIONI

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 6.C2 SALUTE - AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO. LAVORI PER L'INSTALLAZIONE DI UN NUOVO TELECOMANDATO NEL P.O. DI GIULIANOVA - PAD EST. CUP F64E22000440005 – CIG 9763974E3A. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

Il Responsabile dell'Istruttoria
Cimini Marco

Il Responsabile del Procedimento
Baratiri Maurizio
firmato digitalmente

Il Direttore della U.O. proponente con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

VISTO: Il Direttore del DIPARTIMENTO TECNICO - LOGISTICO
Dott. Di Biagio Andrea

*Il Direttore dell'U.O. PATRIMONIO, LAVORI E
MANUTENZIONI:*
Dott. Di Biagio Andrea
firmato digitalmente

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Parere favorevole

Il Direttore Amministrativo
Dott. Santarelli Franco
firmato digitalmente

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

Parere favorevole

Il Direttore Sanitario
Dott. Brucchi Maurizio
firmato digitalmente

Direttore Generale: Dott. Maurizio Di Giosia

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 6.C2 SALUTE - AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO. LAVORI PER L'INSTALLAZIONE DI UN NUOVO TELECOMANDATO NEL P.O. DI GIULIANOVA - PAD EST. CUP F64E22000440005 – CIG 9763974E3A. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. PATRIMONIO, LAVORI E MANUTENZIONI

PREMESSO che:

- Il Governo in data 25 aprile 2021 ha trasmesso al Parlamento Europeo il testo del PNRR Italia il quale, in data 22 giugno 2021, è stato approvato dalla Commissione Europea e il 13 luglio 2021 dal Consiglio Economia e Finanza (Ecofin) Europeo;
- Il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) è il documento di programmazione che ciascuno Stato membro predispone per accedere ai fondi del Next Generation EU (NGEU) che è lo strumento introdotto dall'Unione Europea per rilanciare l'economia post pandemia Covid-19 e favorire, tra l'altro, l'ammodernamento strutturale, tecnologico e digitale con un pacchetto di provvedimenti la cui componente centrale è il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (Recovery and Resilience Facility, RRF), che ha una durata di sei anni, dal 2021 al 2026;
- Il PNRR si sviluppa su tre assi strategici (digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale) e si articola in 16 Componenti, raggruppate in 6 Missioni coerenti con i sei pilastri del Next Generation EU, e per le AASSLL in particolare è di interesse la Missione "M6" nelle Componenti "C1" e "C2" specifiche per gli interventi di ammodernamento strutturale, tecnologico e digitale delle strutture sanitarie, come segue:
 - Missione 6: Salute
 - ✓ M6C1: reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza territoriale, con l'obiettivo di rafforzare le prestazioni erogate sul territorio grazie all'attivazione e al potenziamento di strutture e presidi territoriali, quali Case della Comunità e Ospedali di Comunità;
 - ✓ M6C2: innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio sanitario Nazionale, con misure volte all'innovazione e all'ammodernamento delle strutture tecnologiche;

VISTA la D.G.R. n. 263 del 24/05/2022 avente ad oggetto "PNRR Missione 6 Salute: Presa d'atto ed approvazione del Piano Operativo Regionale dello schema di Contratto Istituzionale di Sviluppo (C.I.S.) di cui al Decreto del Ministero della Salute 5 aprile 2022 ed ulteriori disposizioni" con cui, tra l'altro:

- è stato dato atto dell'avvenuta sottoscrizione da parte del Presidente della Giunta Regionale del Piano Operativo Regionale;
- è stato approvato il Piano Operativo Regionale (P.O.R.) – Missione 6 Salute – comprendente gli Action Plan per ciascuna linea di investimento nonché gli allegati atti di nomina dei RUP aziendali afferenti ai singoli interventi di finanziamento;
- è stato recepito ed approvato lo schema di contratto istituzionale di sviluppo (CIS) demandandone la sottoscrizione al Presidente della Giunta Regionale;

VISTA la D.G.R. n. 799 del 20/12/2022 con la quale viene delegata alla ASL di Teramo l'esecuzione e l'attuazione degli interventi ricadenti nella propria competenza territoriale di cui al Piano Operativo Regionale dello schema di Contratto Istituzionale di Sviluppo (C.I.S.) di cui al Decreto del Ministero della Salute 5 aprile 2022 ed ulteriori disposizioni;

VISTA la Deliberazione n. 1975 del 09/11/2022 con la quale questa Azienda ha affidato, attraverso l'adesione all'accordo quadro denominato "Tomografi computerizzati (TC) 2", in particolare al lotto 1 — Tomografi computerizzati general purpose/cardio - acquisto, all'operatore economico GE Medical Systems Italia Spa (partita iva 03663500969), la fornitura di n. 2 tomografi da destinare rispettivamente alla UOC di Radiologia e RMN del PO di Teramo e alla UOSD di Radiologia e RMN Osteoarticolare del PO di Giulianova;

VISTA la Deliberazione n. 261 del 20/02/2023 con la quale questa Azienda ha affidato, attraverso l'adesione all'accordo quadro denominato "Apparecchiature di Radiologia-Telecomandati e Polifunzionali, servizi connessi, dispositivi e servizi opzionali per le Pubbliche Amministrazioni (lotto 2)", all'operatore economico Fujifilm Italia s.p.a., la fornitura di un telecomandato da installare presso il P.O. di Giulianova;

VISTA la deliberazione n. 833 del 15/05/2023 e la successiva deliberazione n. 1278 del 07/07/2023 con le quali è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori per l'installazione di un nuovo telecomandato digitale presso il pad. Est del P.O. Giulianova, e si è stabilito di procedere all'affidamento degli stessi ai sensi dell'art. 1 comma 2 del DL 76 del 11/07/2020, convertito in L. 120 del 11/09/2020 e ss.mm.ii.;

VISTO il quadro economico complessivo dell'intervento di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA TELECOMANDATO P.O. GIULIANOVA			
A	LAVORI		
A1	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI		
A.1.1	Lavori Edili (OG1)	24.833,52 €	24.833,52 €
A.1.2	Lavori Idrico-Sanitario (OS03)	0,00 €	
A.1.3	Lavori Condizionamento-Termico (OS28)	20.329,81 €	28.586,53 €
A.1.4	Lavori Elettrico (OS30)	8.256,72 €	
A2	Costi per la Sicurezza da PSC (non soggetto a ribasso)		4.887,59 €
	sommano		58.307,64 €
	di cui:		
A.3.1	Incidenza Manodopera		
A.3.2	Incidenza Sicurezza		
A.3.3	Costi per la Sicurezza da PSC	4.887,59 €	
A4	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA		€ 53.420,05
TOTALE "A": IMPORTO LORDO LAVORI			€ 58.307,64
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Imprevisti (iva esclusa)		€ 5.007,64
B2.3	Coordinamento per la sicurezza CSP e CSE		€ 3.300,00
B2.3a	C.N.A.P. C.S.P.	4% di B2.3	€ 132,00
B2.3b	I.V.A. C.S.P.	22% di (B2.3+B2.3a)	€ 755,04
B4.1	Incentivazione art. 113 D.lgs 50/2016	1,60% di A	€ 932,92
B4.2	Innovazione tecnologica art. 113 D.lgs 50/2016	0,40% di A	€ 233,23
B5	Spese per accertamenti ed indagini preliminari (Iva compresa)		
B6	Spese per verifiche tecniche, collaudi e certificazioni (Iva compresa)		
B7	I.V.A. sui lavori e imprevisti	10% di A+B1	€ 6.331,53
TOTALE "B": SOMME A DISPOSIZIONE			€ 16.692,36
A+B	AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO		€ 75.000,00

VISTO che con deliberazione n°1053 del 13/06/2023, rettificata con deliberazione n°1278 del 06/07/2023, i lavori sono stati affidati alla ditta I.S.E. S.r.l con sede legale in via provinciale per Pineto 64032 Atri per un importo complessivo pari a € 51.710,61 oltre IVA, oltre gli oneri per la sicurezza pari ad € 4.887,59;

PRECISATO che i suddetti lavori sono stati consegnati in data 21/06/2023;

VISTO il contratto sottoscritto in data 13/09/2023;

VISTO che con Ordinanza n°1745 del 24/10/2023 è stato approvato il 1° SAL dei lavori in argomento e liquidato il relativo certificato di pagamento n. 1 del 12/09/2023 emesso dal RUP, da cui rileva un credito per l'impresa pari a pari a € 53.000,00 + IVA, al netto delle ritenute per infortuni;

/*-

VISTO che con deliberazione n°0548 del 19/03/2024 è stata approvata una Perizia di Variante dei lavori di cui in argomento e che la stessa ha modificato il quadro economico dell'intervento, così come appresso:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA TELECOMANDATO P.O. GIULIANOVA					
A	LAVORI		PROGETTO	POST-GARA	VARIANTE
A1	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI				
A.1.1	Lavori Edili (OG1)		24.833,52 €	24.833,52 €	26.440,71 €
A.1.2	Lavori Idrico-Sanitario (OS03)		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.1.3	Lavori Condizionamento-Termico (OS28)		20.329,81 €	20.329,81 €	17.966,05 €
A.1.4	Lavori Elettrico (OS30)		8.256,72 €	8.256,72 €	20.168,92 €
A2	Costi per la Sicurezza da PSC (non soggetto a ribasso)		4.887,59 €	4.887,59 €	5.355,20 €
	sommano		58.307,64 €	58.307,64 €	69.930,88 €
	di cui:				
A.2.1	Ribasso di gara -3,20%			-1.709,44 €	-2.066,42 €
A.3.1	Incidenza Manodopera				
A.3.2	Incidenza Sicurezza				
A.3.3	Costi per la Sicurezza da PSC	4.887,59 €		4.887,59 €	5.355,20 €
A4	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA		€ 53.420,05		€ 64.575,68
TOTALE "A": IMPORTO LORDO LAVORI			€ 58.307,64	€ 56.598,20	€ 67.864,46
Importo Atto Aggiuntivo					11.266,26 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE				
B1	Imprevisti (iva esclusa)		€ 5.007,64	€ -	€ -
B2.3	Coord.to per la sicurezza CSP e CSE		€ 3.300,00	€ 3.300,00	€ 3.800,00
B2.3a	C.N.A.P. C.S.P.	4% di B2.3	€ 132,00	€ 132,00	€ 152,00
B2.3b	I.V.A. C.S.P.	22% di (B2.3+B2.3a)	€ 755,04	€ 755,04	€ 869,44
B4.1	Incentivazione art. 113 D.lgs 50/2016	1,60% di A	€ 932,92	€ 932,92	€ 932,92
B4.2	Innovazione tecnol. art. 113 D.lgs 50/2016	0,40% di A	€ 233,23	€ 233,23	€ 233,23
B7	I.V.A. sui lavori e imprevisti	10% di A+B1	€ 6.331,53	€ 5.659,82	€ 6.786,45
TOTALE "B": SOMME A DISPOSIZIONE			€ 16.692,36	€ 11.013,01	€ 12.774,04
Economia di Gara				€ 7.388,79	€ 61,50
A+B	AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO		€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 80.700,00
IMPORTO IMPIEGATO IN AUMENTO					€ 5.700,00

VISTO che con Ordinanza n° 698 del 10/04/2024 è stato approvato lo Stato Finale dei lavori in argomento per un importo pari a € 14.864,46 + IVA;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione emesso il 12/04/2024 dal Direttore dei lavori Geom. Mauro Cipolletti, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale di esso, con il quale *"certifica che i lavori di cui sopra realizzati dalla ditta I.S.E s.r.l. ... omissis ... sono stati regolarmente realizzati e ne liquida pertanto il rimanente importo netto di € 14.864,46 + IVA;*

CONSIDERATO che il RUP Ing. Maurizio Baratiri ha confermato il C.R.E., sottoscrivendolo;

RITENUTO pertanto di:

- prendere atto della sottoscrizione del C.R.E. da parte del RUP ing. Maurizio Baratiri, con la quale conferma le conclusioni espresse dal Direttore dei lavori;
- approvare il Certificato di regolare Esecuzione emesso il 12/04/2024 dal Direttore dei lavori Geom. Mauro Cipolletti, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale di esso, con il quale *"certifica che i lavori di cui sopra realizzati dalla ditta I.S.E s.r.l. ... omissis ... sono stati regolarmente realizzati e ne liquida pertanto il rimanente importo netto di € 14.864,46 + IVA;*

- dare mandato alla U.O.C. Patrimonio, lavori e manutenzioni di liquidare, a titolo di saldo definitivo alla ditta I.S.E. s.r.l., somma dovuta derivante dal CRE, pari a di € 14.864,46 + IVA al 10%;
- rendere il presente atto immediatamente esecutivo, onde accelerare le procedure di liquidazione, al fine di evitare la maturazione di interessi per ritardato pagamento;

VISTO il D.Lvo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii;

VISTO il D.Lvo 30 luglio 1999, n. 286;

PROPONE DI:

per le motivazioni in premessa esposte e che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo di:

- 1) **PRENDERE ATTO** della sottoscrizione del C.R.E. da parte del RUP ing. Maurizio Baratiri, con la quale conferma le conclusioni espresse dal Direttore dei lavori;
- 2) **APPROVARE** il Certificato di Regolare Esecuzione emesso il 12/04/2024 dal Direttore dei lavori Geom. Mauro Cipolletti, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale di esso, con il quale *“certifica che i lavori di cui sopra realizzati dalla ditta I.S.E s.r.l. ... omissis ... sono stati regolarmente realizzati e ne liquida pertanto il rimanente importo netto di € 14.864,46 + IVA;*
- 3) **DARE MANDATO** alla U.O.C. Patrimonio, lavori e manutenzioni di liquidare, a titolo di saldo definitivo alla ditta I.S.E s.r.l., somma dovuta derivante dal CRE, pari a € 14.864,46 + IVA al 10%;
- 4) **DARE ATTO** che per il pagamento della suddetta somma pari a **€ 16.350,91 IVA al 10% compresa** è da utilizzare la autorizzazione **2024/23 sub 3**, come rileva dallo schema finanziario del presente atto;
- 5) **RENDERE** il presente atto immediatamente esecutivo, per le motivazioni in premessa esposte;

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto:

- che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, ha attestato che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è, nella forma e nella sostanza, legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche;
- che sono stati acquisiti i pareri del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo come riportati nel frontespizio

DELIBERA

- di approvare e far propria la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata;

DATA E ORA FIRMA: 24/04/2024 15:10:05

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Di Giosia
Firmato digitalmente

(UOC PATRIMONIO, LAVORI E MANUTENZIONI)
UA_UFF_TECNICO

Spesa anno **2024** € **16.350,91** sottoconto 01 01 02 03 02 00

autorizzazione 2024/23 sub 3

Fonte di finanziamento: **PNRR**

Data: _____

Il Dirigente
Ing. Andrea Di Biagio

firmato digitalmente

U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie

Si attesta la **REGOLARITÀ CONTABILE** della presente spesa.

Data: _____

Il Contabile

Il Dirigente
Dott.ssa Antonella Di Silvestre

firmato digitalmente

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2009 e successive modificazioni

ENTE APPALTANTE
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 4 TERAMO
(Provincia di Teramo)

OGGETTO: Ammodernamento del Parco Tecnologico e Digitale del P.O. di Giulianova. Lavori per Fornitura e Posa in Opera di Grandi Attrezzature Radiologiche. – FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVO TELECOMANDATO: CUP: F64E22000490005 – CIG 9763974E3A.

LAVORI: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISSIONE 6.C2 SALUTE – AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO. LAVORI PER L'INSTALLAZIONE DI UN NUOVO TELECOMANDATO NEL P.O. DI GIULIANOVA. F.P.O. NUOVA TAC. CUP: F64E22000490005 – CIG: 9763974E3A.

- COMMITTENTE:** ASL TERAMO, Circ.ne Ragusa n. 1, 64100 Teramo (TE)
- R.U.P.:** Ing. Baratiri Maurizio
- IMPRESA:** I.S.E. Srl, con sede legale in Atri (TE) 64032 - Via Provinciale per Pineto, snc P. IVA 01782650673.
- DELIBERA:** N° 833 del 15/05/2023 – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 6.C2 salute - Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero. Lavori per l'installazione di un NUOVO TELECOMANDATO nel P.O. di Giulianova - Pad Est. Approvazione progetto esecutivo e determina a contrarre. CUP F64E22000490005 CIG 9763974E3A.
- DELIBERA:** N° 1053 del 13/06/2023 – Affidamento alla I.S.E. Srl, P. IVA 01782650673 con sede legale in Atri (TE) 64032 - Via Provinciale per Pineto, snc. per un importo complessivo pari a € 89.826,73 oltre IVA, inclusi oneri per la sicurezza pari ad € 4.887,59; CUP F64E22000490005 CIG 9763974E3A.
- RIBASSO:** Offerta, mediante informale indagine di mercato, pari al **3,20%** praticata dalla ditta I.S.E. Srl P. IVA 01782650673 aggiudicataria dei lavori per l'installazione di un nuovo Telecomandato nel P.O. di Giulianova – UOSD Radiologia – Piano Terra Pad. Est.
- DELIBERA:** N° 1278 del 07/07/2023 – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 6.C2 salute - Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero. Lavori per l'installazione di un nuovo telecomandato nel P.O. di Giulianova - Pad Est. CUP F64E22000490005 – CIG 9763974E3A. Provvedimenti inerenti alle deliberazioni N° 833 del 15.5.2023 e N° 1053 del 13.6.2023.
- CONTRATTO:** Stipulato tra le parti per lavori di installazione di una nuovo Telecomandato nel P.O. di Giulianova per un importo di €. **51.710,61** oltre oneri per la sicurezza pari ad €. **4.887,59** e IVA.
- ORDINANZA:** N° 1745 del 24.10.2023 – Approvazione 1° SAL e relativa liquidazione alla Ditta I.S.E. Srl – P. IVA 01782650673 con sede legale in in Atri (TE) 64032 - Via Provinciale per Pineto, snc per un importo complessivo pari ad €. **53.272,21** oltre I.V.A. CUP: F64E22000490005 CIG 9763974E3A.
- DELIBERA:** N° 548 del 19/03/2024 – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 6.C2 salute - Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero. Lavori per

l'installazione di un nuovo Telecomandato nel P.O. di Giulianova - Pad Est. CUP F64E2000490005 – CIG 9763974E3A. Approvazione variante.

ORDINANZA: N° 0698 del 10.04.2024 – Presa d'atto ed approvazione Stato Finale dei Lavori.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Visto l'art. 102 del D. Leg.vo 18 aprile 2016, n. 50;

L'anno 2024 il giorno 12 del mese di Aprile (12/04/2024), il sottoscritto **Geom. Mauro Cipolletti** in nome e per conto della **AUSL n. 4 di Teramo** ed in qualità di **Direttore dei Lavori**, ha convocato presso il proprio ufficio, sito in Circ. ne Ragusa 1 – sede AUSL 4 Teramo il **Sig. Fabio Secone Seconetti** in qualità di Direttore Tecnico dell'Impresa ditta **I.S.E. Srl** con sede legale in Atri (TE) 64032 Via Provinciale per Pineto, snc P. IVA 01782650673, impresa esecutrice delle opere in oggetto ed in contraddittorio, con riferimento al sopralluogo svolto e alla presenza continua di tutti gli intervenuti;

- Visto tutte le leggi e i regolamenti in materia dei lavori pubblici;
- Visto il Progetto Esecutivo, redatto da U.O.C. Patrimonio Lavori e Manutenzioni di AUSL 4 Teramo, di importo complessivo pari a **€. 58.307,64 più IVA compreso €.** 4.887,59 quali costi della sicurezza speciali non soggetti a ribasso, approvato con **Delibera n° 1278 del 07.07.2023** per PNRR - Ammodernamento del Parco Tecnologico e Digitale Ospedaliero. Lavori per l'installazione di una nuovo Telecomandato nel P.O. di Giulianova. Determina a Contrarre e Affidamento. CUP: F64E22000490005 – CIG: 9763974E3A;
- Vista l'aggiudicazione dei suddetti lavori all'Impresa **I.S.E. Srl – P. IVA 01782650673 con sede legale in Atri (TE) 64032 Via Provinciale per Pineto, snc**, previo ribasso offerto del **3,20% (tre/20%)** e che prevedeva la seguente spesa:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA TELECOMANDATO P.O. GIULIANOVA			
A	LAVORI		
A1	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI		
A.1.1	Lavori Edili (OG1)	24 833,52 €	24 833,52 €
A.1.2	Lavori Idrico-Sanitario (OS03)	0,00 €	
A.1.3	Lavori Condizionamento-Termico (OS28)	20 329,81 €	28 586,53 €
A.1.4	Lavori Elettrico (OS30)	8 256,72 €	
A2	Costi per la Sicurezza da PSC (non soggetto a ribasso)		4 887,59 €
	sommano		58 307,64 €
	di cui:		
A.3.1	Incidenza Manodopera		
A.3.2	Incidenza Sicurezza		
A.3.3	Costi per la Sicurezza da PSC	4 887,59 €	
A4	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA		€ 53 420,05
TOTALE "A": IMPORTO LORDO LAVORI			€ 58 307,64



B		SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	Imprevisti (iva esclusa)		€ 5 007,64
B2	Spese Tecniche		
B2.1	Progettazione definitiva/esecutiva, D.L. e contabilità Architettonico		
B2.1a	C.N.A.P. progettazione + rilievi	4% di B2.1	€ -
B2.1b	I.V.A. progettazione	22% di (B2.1+B2.1a)	€ -
B2.2	Progettazione definitiva/esecutiva, D.L. e contabilità Strutture		
B2.2a	C.N.A.P. Direzione lavori, contabilità	4% di B2.2	€ -
B2.2b	I.V.A. Direzione lavori, contabilità	22% di (B2.2+B2.2a)	€ -
B2.3	Coordinamento per la sicurezza CSP e CSE		€ 3 300,00
B2.3a	C.N.A.P. C.S.P.	4% di B2.3	€ 132,00
B2.3b	I.V.A. C.S.P.	22% di (B2.3+B2.3a)	€ 755,04
B2.4	Supporto per Verifica/Validazione		
B2.4a	C.N.A.P. Verifica progettazione	4% di B2.4	€ -
B2.4b	I.V.A. Verifica progettazione	22% di (B2.4+B2.4a)	€ -
B2.5	Collaudo Tecnico Amministrativo		
B2.5a	C.N.A.P. C.S.E.	4% di B2.5	€ -
B2.5b	I.V.A. C.S.E.	22% di (B2.5+B2.5a)	€ -
B2.6	Collaudo Strutturale		
B2.6a	C.N.A.P. C.S.E.	4% di B2.5	€ -
B2.6b	I.V.A. C.S.E.	22% di (B2.5+B2.5a)	€ -
B2.7	Certificazione Energetica (APE)		
B2.7a	C.N.A.P. C.S.E.	4% di B2.5	€ -
B2.7b	I.V.A. C.S.E.	22% di (B2.5+B2.5a)	€ -
B3	Relazione geologica		
B3a	C.N.A.P. Relazione geologica	4% di B3	€ -
B3b	I.V.A. Relazione geologica	22% di (B3+B3a)	€ -
B4.1	Incentivazione art. 113 D.lgs 50/2016	1,60% di A	€ 932,92
B4.2	Innovazione tecnologica art. 113 D.lgs 50/2016	0,40% di A	€ 233,23
B5	Spese per accertamenti ed indagini preliminari (Iva compresa)		
B6	Spese per verifiche tecniche, collaudi e certificazioni (Iva compresa)		
B7	I.V.A. sui lavori e imprevisti	10% di A+B1	€ 6 331,53
TOTALE "B": SOMME A DISPOSIZIONE			€ 16 692,36
arrotondamento			
AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO			
A+B			€ 75 000,00

Considerato che nel corso dell'esecuzione dell'opera oggetto dell'appalto, si è ravvisata la necessità di realizzare alcune categorie di lavoro non previste nel contratto di appalto originario con quantità di lavori

diverse e/o non più necessari, rispetto a quelli inizialmente previsti nel Progetto Principale, ai quali, per contro, corrispondono minori lavori di alcune categorie e maggiori in altre;

Per queste lavorazioni sono stati utilizzati i prezzi stabiliti in sede di appalto e/o nuovi prezzi descritti nel verbale di concordamento nuovi prezzi. L'esecuzione di tali lavori è avvenuta secondo gli stessi patti e condizioni del contratto originario.

Visto quindi il **Computo Metrico dello Stato Finale**, per lavori diversi e/o non più necessari, redatto da U.O.C. Patrimonio, Lavori e Manutenzioni e ai quali, per contro, corrispondono minori lavori di alcune categorie e maggiori in altre, si ottiene il seguente Quadro Economico:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA TELECOMANDATO P.O. GIULIANOVA					
A	LAVORI		PROGETTO	POST-GARA	VARIANTE
A1	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI				
A.1.1	Lavori Edili (OG1)		24 833,52 €	24 833,52 €	26 440,71 €
A.1.2	Lavori Idrico-Sanitario (OS03)		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.1.3	Lavori Condizionamento-Termico (OS28)		20 329,81 €	20 329,81 €	17 966,05 €
A.1.4	Lavori Elettrico (OS30)		8 256,72 €	8 256,72 €	20 168,92 €
A2	Costi per la Sicurezza da PSC (non soggetto a ribasso)		4 887,59 €	4 887,59 €	5 355,20 €
	sommano		58 307,64 €	58 307,64 €	69 930,88 €
	di cui:				
A.2.1	Ribasso di gara -3,20%			-1 709,44 €	-2 066,42 €
A.3.1	Incidenza Manodopera				
A.3.2	Incidenza Sicurezza				
A.3.3	Costi per la Sicurezza da PSC	4 887,59 €		4 887,59 €	5 355,20 €
A4	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA		€ 53 420,05		€ 64 575,68
TOTALE "A": IMPORTO LORDO LAVORI			€ 58 307,64	€ 56 598,20	€ 67 864,46
Importo Atto Aggiuntivo					11 266,26 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE				
B1	Imprevisti (iva esclusa)		€ 5 007,64	€ -	€ -
B2	Spese Tecniche				
B2.1	Progettazione definitiva/esecutiva, D.L. e contabilità Architettonico				
B2.1a	C.N.A.P. progettazione + rilievi	4% di B2.1	€ -		€ -
B2.1b	I.V.A. progettazione	22% di (B2.1+B2.1a)	€ -		€ -
B2.2	Progettazione definitiva/esecutiva, D.L. e contabilità Strutture				
B2.2a	C.N.A.P. Direzione lavori, contabilità	4% di B2.2	€ -		€ -
B2.2b	I.V.A. Direzione lavori, contabilità	22% di (B2.2+B2.2a)	€ -		€ -
B2.3	Coordinamento per la sicurezza CSP e CSE		€ 3 300,00	€ 3 300,00	€ 3 800,00
B2.3a	C.N.A.P. C.S.P.	4% di B2.3	€ 132,00	€ 132,00	€ 152,00
B2.3b	I.V.A. C.S.P.	22% di (B2.3+B2.3a)	€ 755,04	€ 755,04	€ 869,44



B2.4	Supporto per Verifica/Validazione					
B2.4a	C.N.A.P. Verifica progettazione	4% di B2.4	€ -		€ -	
B2.4b	I.V.A. Verifica progettazione	22% di (B2.4+B2.4a)	€ -		€ -	
B2.5	Collaudo Tecnico Amministrativo					
B2.5a	C.N.A.P. C.S.E.	4% di B2.5	€ -		€ -	
B2.5b	I.V.A. C.S.E.	22% di (B2.5+B2.5a)	€ -		€ -	
B2.6	Collaudo Strutturale					
B2.6a	C.N.A.P. C.S.E.	4% di B2.5	€ -		€ -	
B2.6b	I.V.A. C.S.E.	22% di (B2.5+B2.5a)	€ -		€ -	
B2.7	Certificazione Energetica (APE)					
B2.7a	C.N.A.P. C.S.E.	4% di B2.5	€ -		€ -	
B2.7b	I.V.A. C.S.E.	22% di (B2.5+B2.5a)	€ -		€ -	
B3	Relazione geologica					
B3a	C.N.A.P. Relazione geologica	4% di B3	€ -		€ -	
B3b	I.V.A. Relazione geologica	22% di (B3+B3a)	€ -		€ -	
B4.1	Incentivazione art. 113 D.lgs 50/2016	1,60% di A	€ 932,92	€ 932,92	€ 932,92	
B4.2	Innovazione tecnologica art. 113 D.lgs 50/2016	0,40% di A	€ 233,23	€ 233,23	€ 233,23	
B5	Spese per accertamenti ed indagini preliminari (Iva compresa)					
B6	Spese per verifiche tecniche, collaudi e certificazioni (Iva compresa)					
B7	I.V.A. sui lavori e imprevisti	10% di A+B1	€ 6 331,53	€ 5 659,82	€ 6 786,45	
TOTALE "B": SOMME A DISPOSIZIONE			€ 16 692,36	€ 11 013,01	€ 12 774,04	
Economia di Gara				€ 7 388,79	€ 61,50	
AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO						
A+B			€ 75 000,00	€ 75 000,00	€ 80 700,00	
IMPORTO IMPIEGATO IN AUMENTO					€ 5 700,00	

e che quindi a conclusione di quanto precede, il prospetto delle spese autorizzate è il seguente:

- per il Contratto Principale	Euro	56.598,20	+ I.V.A.	-
- primo SAL pagato all'impresa	Euro	53.000,00	+ I.V.A.	=
<hr/>				
- Parziale	Euro	3.598,20	+ I.V.A.	+
- Importo lavori aggiuntivi	Euro	11.266,26	+ I.V.A.	=
<hr/>				
Per un TOTALE GENERALE da liquidare all'impresa di	Euro	14.864,46	+ I.V.A.	



Considerato quindi:

- Che a seguito di affidamento mediante gara di appalto, i lavori sono stati aggiudicati all'impresa di cui in epigrafe, alle condizioni tutte del progetto esecutivo con un ribasso del 3,20%;
- Che i lavori sono stati consegnati il giorno 21/06/2023 come da Verbale in pari data;
- Che la durata prevista dal contratto era di 60 giorni (sessanta giorni), con scadenza pertanto al **20 agosto 2023 (20.08.2023)**;
- Che durante l'andamento dei lavori viene richiesta dalla ditta **I.S.E. Srl** con **Prot. di arrivo N. 65262/23 del 08.08.2023**, richiesta di proroga, accettata dal RUP **Ing. Maurizio Baratiri** in data **07/09/2023** con la "Concessione della proroga dei termini contrattuali";
- Che la richiesta di proroga è stata accettata di **40 (quaranta) giorni**, spostando il nuovo termine di scadenza ultimazione lavori al giorno **29/09/2023**;
- Che l'ultimazione dei lavori è stata accertata il **21 settembre 2023 (21.09.2023)** come da certificato redatto in contraddittorio fra l'impresa e il direttore dei lavori, e pertanto in tempo utile;
- Che l'impresa ha assicurato i suoi operai presso L'INAIL della Provincia di Teramo (TE);
- Che l'impresa deve essere ritenuta in regola con gli enti previdenziali e assistenziali;
- Che durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni;
- Che non risulta che l'impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti né abbia rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;
- Che l'impresa ha firmato tutti gli elaborati tecnici senza riserve;
- Che i lavori risultano pienamente collaudabili;
- Che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte con buoni materiali, in conformità al progetto, salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione dei lavori e si trovano in buono stato di conservazione e di manutenzione;
- Che l'impresa ha adempiuto in modo soddisfacente gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni impartite dalla direzione lavori durante il loro corso;
- Che tutte le singole categorie di lavoro eseguite si confanno in tutto e per tutto alle registrazioni che sono state fatte sui documenti contabili;
- Che nella contabilità dei lavori sono stati applicati regolarmente e unicamente, i prezzi di contratto e quelli successivamente concordati e approvati.



CERTIFICA

Che i lavori di cui sopra, realizzati dall'impresa **I.S.E. Srl** con sede legale in Atri (TE) 64032 - Via Provinciale per Pineto, snc P. IVA 01782650673, previo ribasso offerto del **3,20% (tre/20%)**, sono stati regolarmente realizzati e ne **Liquida** pertanto il rimanente importo netto di **Euro 14.864,46 + I.V.A. (Euro quattordicimilaottocentosessantaquattro/46 + I.V.A.)** come per legge e come ben rappresentato nel **Quadro Economico Stato Finale Lavori**.

Che fatta eccezione per la superiore approvazione del presente Certificato, possono pagarsi all'Impresa **I.S.E. Srl**.

Letto, confermato e sottoscritto in **Teramo** li, **12/04/2024**

La Ditta
I.S.E. Srl

I.S.E. srl
Via Provinciale per Pineto km 4,5, snc
64032 ATRI (TE)
Tel/Fax 0858704099
P.Iva/Cod.Fisc. 01782650673


Il Direttore dei Lavori
Geom. Mauro Cipolletti




Visto: Il Responsabile del Procedimento
Ing. Maurizio Baratiri


Il Dirigente
U.O.C. Patrimonio Lavori e Manutenzioni
Ing. Maurizio Baratiri





ASL TERAMO

Deliberazione n. 849 del 24/04/2024 ad oggetto:

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 6.C2 SALUTE - AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO. LAVORI PER L'INSTALLAZIONE DI UN NUOVO TELECOMANDATO NEL P.O. DI GIULIANOVA - PAD EST. CUP F64E22000440005 – CIG 9763974E3A. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il giorno 26/04/2024 con prot. n. 0001683/24 all'Albo Informatico della ASL per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi del d.lgs. n. 267/2000, della L.R. n. 28/1992 e della L. n.69/2009.

La suesesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

La trasmissione al Collegio Sindacale è assolta mediante pubblicazione sull'Albo Informatico Aziendale.

L'addetto alla pubblicazione informatica
Prudente Fabrizio

ASL TERAMO

Deliberazione n. 849 del 24/04/2024 ad oggetto:

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 6.C2 SALUTE -
AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO.
LAVORI PER L'INSTALLAZIONE DI UN NUOVO TELECOMANDATO NEL P.O. DI
GIULIANOVA - PAD EST. CUP F64E22000440005 – CIG 9763974E3A. APPROVAZIONE
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

(Firmato digitalmente da)

MAURIZIO DI GIOSIA

Data: 24/04/2024 15:10:05 (UTC)

Nr. di serie certificato: 1220259335132427555