

ORIGINALE

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA SANITARIA LOCALE N°4
TERAMO

Unità Operativa Complessa Patrimonio, Lavori e Manutenzioni
30 GEN. 2020

Il giorno, il Dott. Ing. Roberto Breda, nella qualità di sostituto del Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa Complessa Patrimonio, Lavori e Manutenzioni, giusta deliberazione n°1169 del 28/06/2019 nell'esercizio delle funzioni delegate dal Direttore Generale con deliberazione n. 2282 del 19.11.1999, modificata ed integrata con deliberazione 404 del 16.05.2012, ha adottato la seguente

0205
ORDINANZA N.

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SOLAI A GREZZO NUOVO PADIGLIONE P.O. ATRI. CIG: 7772723DEB – CUP: G35F19000140005. APPROVAZIONE 1° SAL E RELATIVA LIQUIDAZIONE.

IL DIRETTORE DELLA U.O.C PATRIMONIO, LAVORI E MANUTENZIONI

VISTO il D.Lvo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii;

VISTO il D.Lvo 30 luglio 1999, n. 286 e ss.mm.ii.;

PREMESSO che con deliberazione n. 190 del 31/01/2019 fu approvato il progetto esecutivo relativo agli interventi di messa in sicurezza dei solai a grezzo del padiglione nuovo del P.O. di Atri e autorizzata la procedura finalizzata all'affidamento dei lavori;

VISTO il quadro economico complessivo dell'intervento di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO			
A			
LAVORI			
A1	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO		€ 912.840,66
A2	COSTI DELLA SICUREZZA		€ 25.860,16
TOTALE "A" IMPORTO CONTRATTUALE			€ 938.700,82
B			
SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	Acquisizione aree e interferenze		€ -
B2	Spese tecniche		
B2.1	Progettazione definitiva-esecutiva e D.L.		€ 37.000,00
B2.1a	C.N.A.P. progettazione + D.L.	4% di B2.1	€ 1.480,00
B2.2	Coordinamento per la sicurezza fase progettazione ed Edsecuzione		€ 28.702,27
B2.2a	C.N.A.P. C.S.P. e C.S.E.	4% di B2.2	€ 1.148,09
B2.2b	I.V.A. C.S.P. e C.S.E.	22% di (B2.2+B2.2a)	€ 6.567,08
B3.1	Incentivazione art. 113 D.lgs 50/2016	1,80% di A	€ 15.019,21
B3.2	Innovazione tecnologica art. 113 D.lgs 50/2016	0,40% di A	€ 3.754,80
B4	Spese per pubblicità procedure di gara e commissioni	0,50% di A	€ -
B5	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi		€ -
B6	Imprevisti	5% di A	€ 46.935,04
B7	Predisposizione sottoservizi		€ -
B8	I.V.A. sui lavori	10% di A+B6	€ 98.563,59
TOTALE "B" SOMME A DISPOSIZIONE			€ 239.170,08
AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO			
A+B			€ 1.177.870,90

VISTO che deliberazione n°579 del 04/04/2019 i lavori sono stati affidati alla ditta Edil Costruzioni group s.r.l. di Basciano (TE) i lavori di cui in oggetto, per un importo, al netto del ribasso offerto pari al 38,710%, pari a € 585.340,20 oltre IVA, compresi gli oneri per la sicurezza pari a € 25.860,16;

VISTO il contratto sottoscritto in data 09/05/2019 registrato a Teramo in data 15/05/2019 al n°649 serie 3ª;

VISTO che il Direttore dei lavori incaricato, ing. Enzo Scalone, ha trasmesso, con nota prot. n°0124871/19 protodel 18/12/2019, il 1° SAL dei lavori in argomento, composto dai seguenti atti ed elaborati:

- Libretto delle Misure
- Registro di contabilità;
- Sommario del Registro di Contabilità;
- Stato di avanzamento n°1, a tutto il 11/12/2019 e per un importo pari a € 200.927,56
- Certificato di pagamento n°1, dal quale risulta un credito dell'impresa per l'importo di € 160.119,79
- Disegni contabili 1° SAL
- DURC Impresa

RITENUTO pertanto di:

- Approvare lo Stato di avanzamento n°1, a tutto il 11/12/2019 e per un importo pari a € 200.927,56;
- Prendere atto del Certificato di pagamento n°1, dal quale risulta un credito dell'impresa per l'importo di € 160.119,79;
- Liquidare e pagare la somma complessiva pari a €. 160.119,79 + IVA al 10% relativa al certificato di pagamento n°1, alla ditta Edilcostruzioni group s.r.l., affidataria dei lavori di messa in sicurezza dei solai a grezzo del padiglione nuovo del P.O. di Atri, dietro presentazione di regolare fattura e a seguito di verifica della regolarità contributiva;
- rendere il presente atto immediatamente esecutivo, onde accelerare le procedure di liquidazione, al fine di evitare la maturazione di interessi per ritardato pagamento;

DISPONE DI:

- 1) **APPROVARE** lo Stato di avanzamento n°1, a tutto il 11/12/2019 e per un importo pari a € 200.927,56;
- 2) **PRENDERE ATTO** del Certificato di pagamento n°1, dal quale risulta un credito dell'impresa per l'importo di € 160.119,79;
- 3) **LIQUIDARE E PAGARE** la somma complessiva pari a €. 160.119,79 + IVA al 10% relativa al certificato di pagamento n°1, alla ditta Edilcostruzioni group s.r.l., affidataria dei lavori di messa in sicurezza dei solai a grezzo del padiglione nuovo del P.O. di Atri, dietro presentazione di regolare fattura e a seguito di verifica della regolarità contributiva;
- 4) **DARE ATTO** che per il pagamento della complessiva spesa pari a €. 176.131,77 IVA compresa, è da utilizzare la prenotazione n°591/2019 della quale se ne dispone la disponibilità residua all'annualità 2020, così come riportato nello schema finanziario del presente atto;
- 5) **RENDERE** il presente atto immediatamente esecutivo, per le motivazioni in premessa esposte.

Letto, confermato e sottoscritto.

Comune di ATRI
Provincia di Teramo

pag. 1


STATO AVANZAMENTO LAVORI N.1
A TUTTO IL 11/12/2019

OGGETTO: P.O. ATRI -Lavori di messa in sicurezza solai a grezzo Nuovo Padiglione-


COMMITTENTE: A.S.L. 4 Teramo

IMPRESA: EDILCOSTRUZIONE GROUP SRL

Contratto in data 09/05/2019 registrato a Teramo in data 15/05/2019
al n. 649 serie 3A di euro 585.340,20oltre Iva, comprensivi
degli oneri della sicurezza pari a euro 25.860,16



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	<u>LAVORI MISURA</u>			
1 10.020.035.c	Autogru' da 50000 kg SOMMANO h	20,00	132,00	2'640,00
2 E.01.100.230 .a	Demolizione di soglie, stipiti o ornate in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 4 cm ed una larghezza non superiore a cm 30, compreso l'avvicinamento al luogo di dep ... preso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico senza recupero di materiale SOMMANO m	93,20	5,08	473,46
3 E.01.120.10 b	Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, completi di struttura portante, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso: per controsoffitti in lastre di gesso SOMMANO m²	434,00	5,56	2'413,04
4 E.01.120.30 a	Rimozione di controsoffitti in metallo, compresa la rimozione delle listellature di supporto e dei filetti di coprighiunto o cornice, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito p ... l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso SOMMANO m²	1'329,50	5,56	7'392,02
5 E.01.160.10 b	Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in oper ... i e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Rimozione di elementi strutturali con profili NP, HEA, UPN, L, C e similari SOMMANO kg	11'500,00	0,57	6'555,00
6 E.04.10.70.e	Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare per ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici s ... i, compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie: Ringhiere in profilati scolorati o tubolari a linee diritte SOMMANO kg	200,00	5,40	1'080,00
7 E.13.40.40.d	Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di sostegno. Sviluppo fino a cm 33 (taglio lamiera) in acciaio zincato preverniciato da 8/10 SOMMANO m	93,20	27,43	2'556,48
8 E.14.10.10.c	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastomerica, flessibilità a freddo -25°C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, ... opera e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte: armata in feltro di vetro rinforzato spessore 3 mm SOMMANO m²	241,56	11,56	2'792,43
9 E.14.10.20.a	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastomerica con rivestimento superiore in ardesia, flessibilità a freddo -25°C applicata a fiamma su masset ... quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte: armata in filo continuo di poliestere non tessuto 4,5 kg/m² SOMMANO m²	241,56	13,55	3'273,14
10 E.17.40.10.a	Controsoffitto realizzato con pannelli di alluminio smontabili verniciati esternamente a superficie liscia delle dimensioni di 600x600 mm, applicati mediante sistema a clips su ord ... lica portante con profili triangolari nascosti, compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali: con finitura smaltata SOMMANO m²	235,00	34,82	8'182,70
11 E.17.40.20.b	Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili biosolubili, finitura decorata con perforazioni e fessurazioni a 360°, spessore 15 mm, ignifughi di classe 1 RE ... ra regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali con struttura metallica seminascosta, REI 120 pannelli 600x600 mm SOMMANO m²	1'512,50	38,06	57'565,75
12 NP.01	FPO di Rete preformata in materiale composito fibrorinforzato G.F.R.P. (Glass Fiber reinforced Polymer), per la messa in sicurezza dei solai misti in laterocemento, a maglia princi ... pleto di collegamenti a vite a solaio e su parete verticale il tutto secondo le indicazioni di posa impartite dalla D.L. SOMMANO m²	2'536,50	55,00	139'507,50
13 NP.02	FPO Corpo illuminante LED 60x60 su controsoffitti tipo 842 LED Panel - UGR<19. Apparecchio avente le seguenti caratteristiche: corpo in lamiera d'acciaio e cornice in alluminio, dif ... o: gruppo esente. Fattore di abbagliamento UGR<19 in ogni situazione. Il tutto posato in opera a perfetta regola d'arte. SOMMANO cad	341,00	165,00	56'265,00
	A RIPIORTARE			290'696,52




Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			290'696,52
14 NP.03	Rimontaggio Controsoffitto in pannelli di fibre minerali o in metallo, dimensioni 600 x 600 mm, spessore 15 mm, precedentemente rimosso, appoggiati su struttura, in acciaio zincato ... dello stesso tipo, colore e caratteristica tecnica il tutto a perfetto a regola d'arte secondo e indicazioni della D.L. SOMMANO m²	116,60	20,00	2'332,00
15 R.40.10.30.b	Asportazione in profondità del calcestruzzo ammalorato, da eseguirsi nelle zone degradate mediante idroscarifica e/o sabbatura, fino al raggiungimento dello strato del cls ... ico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale di risulta. Asportazione in profondità del calcestruzzo eseguita a mano SOMMANO m²	102,52	52,59	5'391,53
16 R.40.10.40.a	Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a pennello in due strati, con inter ... ficie da trattare dell'elemento strutturale, con un minimo contabilizzato di 2,00 m2. Trattamento dei ferri d'armatura SOMMANO m²	102,52	26,49	2'715,75
17 R.40.10.50.a	Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico, per ripristino del copriferro, con malta pronta a ritiro controllato fibrorinforzata, a base di cemento, con aggred ... 2 MPa, modulo elastico > 25 GPa, Per spessore medio mm 30 Riprofilatura applicata a mano con malta a ritiro controllato SOMMANO m²	102,52	124,08	12'720,68
18 R.70.10.140. a	Compenso per lo smontaggio e rimontaggio di apparecchiature elettriche di illuminazione, in parete o controsoffitto, compreso le staffe di sostegno, i collegamenti ed accessori, co ... essori, ed eventuali piccoli interventi di riparazione. Compenso per smontaggio e rimontaggio apparecchiature elettriche SOMMANO cad	32,00	41,14	1'316,48
	Parziale LAVORI A MISURA euro			315'172,96
	RIBASSO del 38,71% da considerare su euro			315'172,96
	A RIPIORTARE			315'172,96



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			315'172,96
19 SIC.SPCL	COSTI SICUREZZA (SPECIALI) La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo spe ... "Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta.			
	SOMMANO %	30,00	25'860,16	7'758,05
	Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro			7'758,05
	TOTALE euro			322'931,01
	A RIPORTARE			





Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	RIEPILOGO FINALE	
	<p><i>Tipologia Appalto: a Misura</i> <i>Tipologia Offerta: Unico Ribasso</i> <i>Importo della Sicurezza da contabilizzare analiticamente NON soggetto a Ribasso euro 25'860,16</i></p> <p>LAVORI A MISURA euro 315'172,96 RIBASSO del 38,71% da applicare su euro 315'172,96 = euro -122'003,45</p> <p style="text-align: right;">PER LAVORI A MISURA euro 193'169,51</p> <p>COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 7'758,05</p> <p style="text-align: right;">TOTALE euro 200'927,56</p> <p>Data, 17/12/2012</p> <div style="text-align: center;"> <p>EDILCOSTRUZIONI GROUP SRL Viale D. Costantini, 40 64013 Montorio al Vomano (TE) P. art. Iva 00226000875 Il Direttore dei Lavori Ing. Enzo Scalone</p> <p>ORDINE DEGLI INGEGNERI - Teramo 109 Scalone Enzo INGEGNERE</p>  </div>	
	A RIPORTARE	



Comune di ATRI

Provincia di Teramo

OGGETTO: P.O. ATRI -Lavori di messa in sicurezza solai a grizzo Nuovo Padiglione-

COMMITTENTE: A.S.L. 4 Teramo

IMPRESA: EDILCOSTRUZIONE GROUP SRL

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 2 DI euro 160'119,79

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		0,00
anticipazione		0.00
ASSICURAZIONE OPERAI		
L'impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di 28424397-38		
Il Direttore dei Lavori Ing. Enzo Scalone		

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 09/05/2019 registrato a Teramo il 15/05/2019 n. 649 serei 3A con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	200'927,56
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	200'927,56
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5%	1'004,64
Recupero Anticipazione	39'803,13
Ammontare dei certificati precedenti euro	0,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	40'807,77
CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro	160'119,79
per I.V.A. al 10%	16'011,98
TOTALE GENERALE euro	176'131,77

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 24 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di Euro 160.119,79 oltre IVA.

Diconsi: (centosessantamilacentodicianove/79 euro).

Data, 17/12/2019

Il Responsabile del
Procedimento
Geom. Antonio Barnabei



U.O. Proponente -	U.O. Gestione Econ. e Finanz.
<p>Spesa anno 2020 €. 176.131,77 Sottoconto 01 01 02 03 02 00 <i>Man. e riparaz. Straord. Capitaliz. Fabbr. indisponibili</i></p> <p>Fonti di Finanziamento F.S.N.</p> <p>Referente U.O. proponente Marco Cimini</p> <p>Utilizzo prenotazione: S</p> <p>Li</p> <p>Il Dirigente</p> <p>.....</p>	<p>Prenotazione n° 591/2019 (ex 591/2019)</p> <p>Delib. di Max. n°</p> <p>Settore</p> <p>Li 1.000</p> <p>Contabile</p> <p>Il Dirigente RAMO U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie IL DIRIGENTE RESPONSABILE Dott.ssa Antonella Di Silvestre</p>

ORIGINALE

Il Responsabile dell'istruttoria
Marco Cimini

Il Resp.le del Procedimento
Geon. Antonio Barnabei

Il Direttore F.F. U.O.C.
Patrimonio, Lavori e Manutenzioni
Ing. Roberto Breda

PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento è stato affisso in apposito spazio presso l'Albo Aziendale informatico in data..... e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

30 GEN. 2020



..... addetto alla pubblicazione informatica

.....
UR

Inviata al Collegio Sindacale in data