

ORIGINALE

REGIONE ABRUZZO  
AZIENDA SANITARIA LOCALE N°4  
TERAMO

Unità Operativa Complessa Patrimonio, Lavori e Manutenzioni

29 LUG 2020

Il giorno ....., il Dott. Ing. Roberto Breda, nella qualità di Dirigente Responsabile F.F. dell'Unità Operativa Complessa Patrimonio, Lavori e Manutenzioni, giusta deliberazione n° 700 del 08/05/2020 nell'esercizio delle funzioni delegate dal Direttore Generale con deliberazione n. 2282 del 19.11.1999, modificata ed integrata con deliberazione 404 del 16.05.2012, ha adottato la seguente

ORDINANZA N. **1298** .....

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SOLAI A GREZZO NUOVO PADIGLIONE P.O. ATRI. CIG: 7772723DEB – CUP: G35F19000140005. APPROVAZIONE 2° SAL E RELATIVA LIQUIDAZIONE.

IL DIRETTORE DELLA U.O.C PATRIMONIO, LAVORI E MANUTENZIONI

VISTO il D.Lvo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii;

VISTO il D.Lvo 30 luglio 1999, n. 286 e ss.mm.ii.;

PREMESSO che con deliberazione n. 190 del 31/01/2019 fu approvato il progetto esecutivo relativo agli interventi di messa in sicurezza dei solai a grezzo del padiglione nuovo del P.O. di Atri e autorizzata la procedura finalizzata all'affidamento dei lavori;

VISTO il quadro economico complessivo dell'intervento di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO			
A LAVORI			
A1	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO		€ 912.840,66
A2	COSTI DELLA SICUREZZA		€ 25.860,16
TOTALE "A": IMPORTO CONTRATTUALE			€ 938.700,82
B SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	Acquisizione aree e interferenze		€ -
B2	Spese tecniche		
B2.1	Progettazione definitiva-esecutiva e D.L.		€ 37.000,00
B2.1a	C.N.A.P. progettazione + D.L.	4% di B2.1	€ 1.480,00
B2.2	Coordinamento per la sicurezza fase progettazione ed Edsecuzione		€ 28.702,27
B2.2a	C.N.A.P. C.S.P. e C.S.E.	4% di B2.2	€ 1.148,09
B2.2b	I.V.A. C.S.P. e C.S.E.	22% di (B2.2+B2.2a)	€ 6.567,08
B3.1	Incentivazione art. 113 D.lgs 50/2016	1,60% di A	€ 15.019,21
B3.2	Innovazione tecnologica art. 113 D.lgs 50/2016	0,40% di A	€ 3.754,80
B4	Spese per pubblicità procedure di gara e commissioni	0,50% di A	€ -
B5	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi		€ -
B6	Imprevisti	5% di A	€ 46.935,04
B7	Predisposizione sottoservizi		€ -
B8	I.V.A. sui lavori	10% di A+B6	€ 98.563,59
TOTALE "B": SOMME A DISPOSIZIONE			€ 239.170,08
AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO			
A+B			€ 1.177.870,90

**VISTO** che deliberazione n°579 del 04/04/2019 i lavori sono stati affidati alla ditta Edil Costruzioni group s.r.l. di Basciano (TE) i lavori di cui in oggetto, per un importo, al netto del ribasso offerto pari al 38,710%, pari a € 585.340,20 oltre IVA, compresi gli oneri per la sicurezza pari a € 25.860,16;

**VISTO** il contratto sottoscritto in data 09/05/2019 registrato a Teramo in data 15/05/2019 al n°649 serie 3<sup>a</sup>;

**VISTO** che con Ordinanza n°205 del 30/01/2020 è stato liquidato il 1° SAL e il relativo Certificato di pagamento n°1 per un importo pari a € 160.119,79 + IVA al 10%;

**VISTO** che il Direttore dei lavori incaricato, ing. Enzo Scalone, ha trasmesso brevi mano, in data 10/04/2020, il 2° SAL dei lavori in argomento, composto dai seguenti atti ed elaborati:

- Libretto delle Misure
- Registro di contabilità;
- Sommario del Registro di Contabilità;
- Stato di avanzamento n°2, a tutto il 10/03/2020 e per un importo pari a € 304.938,20
- Certificato di pagamento n°2, dal quale risulta un credito dell'impresa per l'importo di € 80.793,72
- Libretto lavori in economia
- Disegni contabili 2° SAL

**RITENUTO** pertanto di:

- Approvare lo Stato di avanzamento n°2, a tutto il 10/03/2020 e per un importo pari a € 304.938,20;
- Prendere atto del Certificato di pagamento n°2, dal quale risulta un credito dell'impresa per l'importo di € 80.793,72;
- Liquidare e pagare la somma complessiva pari a €. 80.793,72 + IVA al 10% relativa al certificato di pagamento n°2, alla ditta Edilcostruzioni group s.r.l., affidataria dei lavori di messa in sicurezza dei solai a grezzo del padiglione nuovo del P.O. di Atri, dietro presentazione di regolare fattura e a seguito di verifica della regolarità contributiva;
- rendere il presente atto immediatamente esecutivo, onde accelerare le procedure di liquidazione, al fine di evitare la maturazione di interessi per ritardato pagamento;

#### **DISPONE DI:**

- 1) **APPROVARE** lo Stato di avanzamento n°2, a tutto il 10/03/2020 e per un importo pari a € 304.938,20;
- 2) **PRENDERE ATTO** del Certificato di pagamento n°2, dal quale risulta un credito dell'impresa per l'importo di € 80.793,72;
- 3) **LIQUIDARE E PAGARE** la somma complessiva pari a €. **80.793,72 + IVA al 10%** relativa al certificato di pagamento n°2, alla ditta Edilcostruzioni group s.r.l., affidataria dei lavori di messa in sicurezza dei solai a grezzo del padiglione nuovo del P.O. di Atri, dietro presentazione di regolare fattura e a seguito di verifica della regolarità contributiva;
- 4) **DARE ATTO** che per il pagamento della complessiva spesa pari a €. **88.873,09 IVA compresa**, è da utilizzare la prenotazione n°591/2020, così come riportato nello schema finanziario del presente atto;
- 5) **RENDERE** il presente atto immediatamente esecutivo, per le motivazioni in premessa esposte.

Letto, confermato e sottoscritto.



# Comune di ATRI

## Provincia di Teramo

OGGETTO: P.O. ATRI -Lavori di messa in sicurezza solai a grezzo Nuovo Padiglione-

COMMITTENTE: A.S.L. 4 Teramo

IMPRESA: EDILCOSTRUZIONE GROUP SRL

### CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2

#### PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 2 DI euro 80'793,72

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	17/12/2019	160'119,79
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
<b>TOTALE</b>		160'119,79
anticipazione		0.00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 09/05/2019 registrato a Teramo il 15/05/2019 n. 649 serei 3A con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;  
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	304'938,20
<b>SOMMANO importi soggetti a ritenute euro</b>	304'938,20
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
<b>SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro</b>	0,00
<b>DETRAZIONI</b>	
Ritenuta per infortuni 0,5%	1'524,69
Recupero Anticipazione	62'500,00
Ammontare dei certificati precedenti euro	160'119,79
<b>SOMMANO LE DETRAZIONI euro</b>	224'144,48
<b>CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro</b>	80'793,72
per I.V.A. al 10%	8'079,37
<b>TOTALE GENERALE euro</b>	88'873,09

### CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 24 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di Euro 80.793,72 oltre IVA.  
Diconsi: (ottantamilasettecentonovantatre/72 euro).

Teramo, 10/04/2020

Il Responsabile del  
Procedimento  
Geom. Antonio Barnabei




1

### ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di 28424397-38

Il Direttore dei Lavori  
Ing. Enzo Scalone





**Comune di ATRI**  
Provincia di Teramo

pag. 1

**STATO AVANZAMENTO LAVORI**  
**N. 2 A TUTTO IL 10/03/2020**

**OGGETTO:** P.O. ATRI -Lavori di messa in sicurezza solai a grezzo Nuovo Padiglione-

**COMMITTENTE:** A.S.L. 4 Teramo

**IMPRESA:** EDILCOSTRUZIONE GROUP SRL

Contratto in data 09/05/2019 registrato a Teramo in data 15/05/2019 al n.649  
serie 3A di euro 585.340,20 oltre Iva, comprensivi degli oneri della sicurezza pari a  
euro 25.860,16



d

B

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	<u>LAVORI A MISURA</u>			
1 10.020.035.c	Autogru' da 50000 kg  SOMMANO h	20,00	132,00	2'640,00
2 E.01.100.230 a	Demolizione di soglie, stipiti o ornate in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 4 cm ed una larghezza non superiore a cm 30, compreso l'avvicinamento al luogo di dep ... preso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico senza recupero di materiale  SOMMANO m	93,20	5,08	473,46
3 E.01.120.10. b	Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, completi di struttura portante, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso: per controsoffitti in lastre di gesso  SOMMANO m²	602,50	5,56	3'349,90
4 E.01.120.30. a	Rimozione di controsoffitti in metallo, compresa la rimozione delle listellature di supporto e dei filetti di copriungo o cornice, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito p ... l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso  SOMMANO m²	1'799,30	5,56	10'004,11
5 E.01.160.10. b	Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in oper ... i e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Rimozione di elementi strutturali con profili NP, HEA, UPN, L, C e similari  SOMMANO kg	11'500,00	0,57	6'555,00
6 E.04.10.70.e	Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare per ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici s ... i, compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie: Ringhiere in profilati scotolari o tubolari a linee diritte  SOMMANO kg	200,00	5,40	1'080,00
7 E.13.40.40.d	Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di sostegno. Sviluppo fino a cm 33 (taglio lamiera) in acciaio zincato preverniciato da 8/10  SOMMANO m	93,20	27,43	2'556,48
8 E.14.10.10.c	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastomerica, flessibilità a freddo -25°C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, ... opera e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte: armata in feltro di vetro rinforzato spessore 3 mm  SOMMANO m²	241,56	11,56	2'792,43
9 E.14.10.20.a	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastomerica con rivestimento superiore in ardesia, flessibilità a freddo -25°C applicata a fiamma su masset ... quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte: armata in filo continuo di poliestere non tessuto 4,5 kg/m²  SOMMANO m²	241,56	13,55	3'273,14
10 E.17.40.10.a	Controsoffitto realizzato con pannelli di alluminio smontabili verniciati esternamente a superficie liscia delle dimensioni di 600x600 mm, applicati mediante sistema a clips su ord ... lica portante con profili triangolari nascosti, compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali: con finitura smaltata  SOMMANO m²	820,00	34,82	28'552,40
11 E.17.40.20.b	Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili biosolubili, finitura decorata con perforazioni e fessurazioni a 360°, spessore 15 mm, ignifughi di classe 1 RE ... ra regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali con struttura metallica seminascosta, REI 120 pannelli 600x600 mm  SOMMANO m²	375,00	38,06	14'272,50
12 E.17.40.20.b	Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili biosolubili, finitura decorata con perforazioni e fessurazioni a 360°, spessore 15 mm, ignifughi di classe 1 RE ... ra regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali con struttura metallica seminascosta, REI 120 pannelli 600x600 mm  SOMMANO m²	1'512,50	38,06	57'565,75
13 NP.01	FPO di Rete preformata in materiale composito fibrorinforzato G.F.R.P. (Glass Fiber reinforced Polymer), per la messa in sicurezza dei solai misti in laterocemento, a maglia principi ... pleto di collegamenti a vite a solaio e su parete verticale il tutto secondo le indicazioni di posa impartite dalla D.L.  SOMMANO m²	3'483,50	55,00	191'592,50
	A R I P O R T A R E			324'707,67

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
RIPORTO				324'707,67	
14 NP.02	FPO Corpo illuminante LED 60x60 su controsoffitti tipo 842 LED Panel - UGR<19. Apparecchio avente le seguenti caratteristiche: corpo in lamiera d'acciaio e cornice in alluminio, dif ... o: gruppo esente. Fattore di abbagliamento UGR<19 in ogni situazione. Il tutto posato in opera a perfetta regola d'arte.	SOMMANO cad	565,00	165,00	93'225,00
15 NP.03	Rimontaggio Controsoffitto in pannelli di fibre minerali o in metallo, dimensioni 600 x 600 mm, spessore 15 mm, precedentemente rimosso, appoggiati su struttura, in acciaio zincato ... dello stesso tipo, colore e caratteristica tecnica il tutto a perfetto a regola d'arte secondo e indicazioni della D.L.	SOMMANO m²	164,00	20,00	3'280,00
16 NP.03	Rimontaggio Controsoffitto in pannelli di fibre minerali o in metallo, dimensioni 600 x 600 mm, spessore 15 mm, precedentemente rimosso, appoggiati su struttura, in acciaio zincato ... dello stesso tipo, colore e caratteristica tecnica il tutto a perfetto a regola d'arte secondo e indicazioni della D.L.	SOMMANO m²	116,60	20,00	2'332,00
17 R.40.10.30.b	Asportazione in profondità' del calcestruzzo ammalorato, da eseguirsi nelle zone degradate ,mediante idroscarifica e/o sabbatura, fino al raggiungimento dello strato del cls ... ico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale di risulta. Asportazione in profondità del calcestruzzo eseguita a mano	SOMMANO m²	102,52	52,59	5'391,53
18 R.40.10.40.a	Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a pennello in due strati, con inter ... rficie da trattare dell'elemento strutturale, con un minimo contabilizzato di 2,00 m2. Trattamento dei ferri d'armatura	SOMMANO m²	102,52	26,49	2'715,75
19 R.40.10.50.a	Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico, per ripristino del copriferro, con malta pronta a ritiro controllato fibrorinforzata, a base di cemento, con aggreg ... 2 MPa, modulo elastico > 25 GPa, Per spessore medio mm 30 Riprofilatura applicata a mano con malta a ritiro controllato	SOMMANO m²	102,52	124,08	12'720,68
20 R.70.10.140. a	Compenso per lo smontaggio e rimontaggio di apparecchiature elettriche di illuminazione, in parete o controsoffitto, compreso le staffe di sostegno, i collegamenti ed accessori, co ... essori, ed eventuali piccoli interventi di riparazione. Compenso per smontaggio e rimontaggio apparecchiature elettriche	SOMMANO cad	32,00	41,14	1'316,48
Parziale LAVORI A MISURA euro					445'689,11
RIBASSO del 38,71% da considerare su euro					445'689,11
A RIPIANTARE					445'689,11






Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	
		TOTALE	
		RIPORTO	
<u>Riepilogo CATEGORIE</u>			
001	OPERE EDILI		257'591,48
002	IMPIANTO ELETTRICO		57'581,48
003	ONERI PER LA SICUREZZA		7'758,05
004	overflow		130'516,15
		Totale CATEGORIE euro	453'447,16
		A RIPORTARE	

BILANCIO  
 2020  
 F

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	
		TOTALE	
	RIPORTO		
	<u>RIEPILOGO FINALE</u>		
	<p><i>Tipologia Appalto: a Misura</i>  <i>Tipologia Offerta: Unico Ribasso</i>  <i>Importo della Sicurezza da contabilizzare analiticamente NON soggetto a Ribasso euro 25'860,16</i></p> <p>LAVORI A MISURA euro 445'689,11            RIBASSO del 38,71% da applicare su euro 445'689,11 = euro -172'526,25</p> <p style="text-align: right;">PER LAVORI A MISURA euro 273'162,86</p> <p>COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 7'758,05</p> <p style="text-align: right;">TOTALE euro 280'920,91</p> <p>IMPORTO LAVORI IN ECONOMIA LIBRETTO N. 1 24'017,29</p> <p style="text-align: right;">TOTALE euro 304'938,20</p> <p>Teramo, 10/04/2020</p> <div style="text-align: center;">  <p><b>EDIL COSTRUZIONI GROUP SRL</b>            Via EDIL COSTRUZIONI GROUP SRL            66046 Montorio Al Vomano (TE)            Part. Iva 00228000675            Il Direttore dei Lavori            Ing. Enzo Scalone</p> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div>		
	A RIPORTARE		



*AS* 9



U.O. Proponente -	U.O. Gestione Econ. e Finanz.
<p>Spesa anno 2020 €. 88.873,09      Sottoconto 01 01 02 03 02 00  <i>Man. e riparaz. Straord. Capitaliz. Fabbr. indisponibili</i></p> <p>Fonti di Finanziamento F.S.N.</p> <p>Referente U.O. proponente <b>Marco Cimini</b></p> <p>Li 28.07.2020      Utilizzo prenotazione: <b>S</b></p> <p>Il Dirigente</p>	<p>Prenotazione n° 591/2020</p> <p>Delib. di Max. n°</p> <p>Settore .....</p> <p>Li 28.7.20</p> <p>Il Contabile      Il Dirigente</p> <p>ASL 4 TERAMO  U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie  IL DIRIGENTE RESPONSABILE  Dott.ssa Antonella Di Silvestre</p>



*AB*

ORIGINALE

Il Responsabile dell'Istruttoria  
Marco Cimini

Il Resp.le del Procedimento  
Geom. Antonio Barnabei

Il Direttore F.F. U.O.C.  
Patrimonio, Lavori e Manutenzioni  
Ing. Roberto Breda

*[Handwritten signatures in blue ink: Marco Cimini, Antonio Barnabei, Roberto Breda]*

---

PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento è stato affisso in apposito spazio presso l'Albo Aziendale informatico in data, ..... e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

29 LUG 2020

L'Addetto alla pubblicazione informatica

.....



*[Handwritten signature in blue ink]*

---

Inviata al Collegio Sindacale in data .....