

ORIGINALE

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA SANITARIA LOCALE N°4
TERAMO

Unità Operativa Complessa Patrimonio, Lavori e Manutenzioni

Il giorno **14 OTT. 2020**, il Dott. Ing. Roberto Breda, nella qualità di Dirigente Responsabile F.F. dell'Unità Operativa Complessa Patrimonio, Lavori e Manutenzioni, giusta deliberazione n° 700 del 08/05/2020 nell'esercizio delle funzioni delegate dal Direttore Generale con deliberazione n. 2282 del 19.11.1999, modificata ed integrata con deliberazione 404 del 16.05.2012, ha adottato la seguente

ORDINANZA N. **1678**

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SOLAI A GREZZO NUOVO PADIGLIONE P.O. ATRI. CIG: 7772723DEB – CUP: G35F19000140005. APPROVAZIONE 3° SAL E RELATIVA LIQUIDAZIONE.

IL DIRETTORE DELLA U.O.C PATRIMONIO, LAVORI E MANUTENZIONI

VISTO il D.Lvo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii;

VISTO il D.Lvo 30 luglio 1999, n. 286 e ss.mm.ii.;

PREMESSO che con deliberazione n. 190 del 31/01/2019 fu approvato il progetto esecutivo relativo agli interventi di messa in sicurezza dei solai a grezzo del padiglione nuovo del P.O. di Atri e autorizzata la procedura finalizzata all'affidamento dei lavori;

VISTO il quadro economico complessivo dell'intervento di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO			
A LAVORI			
A1	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO		€ 912.840,66
A2	COSTI DELLA SICUREZZA		€ 25.860,16
TOTALE "A": IMPORTO CONTRATTUALE			€ 938.700,82
B SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	Acquisizione aree e interferenze		€ -
B2	Spese tecniche		
B2.1	Progettazione definitiva-esecutiva e D.L.		€ 37.000,00
B2.1a	C.N.A.P. progettazione + D.L.	4% di B2.1	€ 1.480,00
B2.2	Coordinamento per la sicurezza fase progettazione ed Edsecuzione		€ 28.702,27
B2.2a	C.N.A.P. C.S.P. e C.S.E.	4% di B2.2	€ 1.148,09
B2.2b	I.V.A. C.S.P. e C.S.E.	22% di (B2.2+B2.2a)	€ 6.567,08
B3.1	Incentivazione art. 113 D.lgs 50/2016	1,60% di A	€ 15.019,21
B3.2	Innovazione tecnologica art. 113 D.lgs 50/2016	0,40% di A	€ 3.754,80
B4	Spese per pubblicità procedure di gara e commissioni	0,50% di A	€ -
B5	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi		€ -
B6	Imprevisti	5% di A	€ 46.935,04
B7	Predisposizione sottoservizi		€ -
B8	I.V.A. sui lavori	10% di A+B6	€ 98.563,59
TOTALE "B": SOMME A DISPOSIZIONE			€ 239.170,08
AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO			
A+B			€ 1.177.870,90

VISTO che deliberazione n°579 del 04/04/2019 i lavori sono stati affidati alla ditta Edil Costruzioni group s.r.l. di Basciano (TE) i lavori di cui in oggetto, per un importo, al netto del ribasso offerto pari al 38,710%, pari a € 585.340,20 oltre IVA, compresi gli oneri per la sicurezza pari a € 25.860,16;

VISTO il contratto sottoscritto in data 09/05/2019 registrato a Teramo in data 15/05/2019 al n°649 serie 3a;

VISTO che con Ordinanza n°205 del 30/01/2020 è stato liquidato il 1° SAL e il relativo Certificato di pagamento n°1 per un importo pari a € 160.119,79 + IVA al 10%;

VISTO che con Ordinanza n°1298 del 29/07/2020 è stato liquidato il 2° SAL e il relativo Certificato di pagamento n°2 per un importo pari a € 80.793,72 + IVA al 10%;

VISTO che con deliberazione n°1203 del 12/08/2020 è stata approvata una Perizia suppletiva e di variante relativa ai lavori di cui in oggetto, per il seguente quadro economico di spesa:

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SOLAI A GREZZO NUOVO PADIGLIONE - P.O. ATRI			
PERIZIA DI VARIANTE PER LAVORI SUPPLEMENTARI			
QUADRO ECONOMICO DI CONFRONTO			
A	LAVORI	Progetto/Contratto	Perizia di Variante
A1.a	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	€ 912.840,66	€ 1.320.266,03
A1b	RIBASSO DI CONTRATTO 38,71% di A1.a	€ 353.360,62	€ 511.074,98
A1	TOTALE A1.a-A1.b	€ 559.480,04	€ 809.191,05
A2	COSTI DELLA SICUREZZA	€ 25.860,16	€ 25.860,16
A3	COSTI DELLA SICUREZZA aggiornati per COVID-19		€ 31.923,05
TOTALE IMPORTO "A1+A2+A3"		€ 585.340,20	€ 866.974,26
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Acquisizione aree e interferenze		
B2	Spese tecniche		
B2.1	Progettazione definitiva-esecutiva e D.L.	€ 37.000,00	€ 44.000,00
B2.1a	C.N.A.P. progettazione + D.L. -4% di B2.1-	€ 1.480,00	€ 1.760,00
B2.2	Coordinamento per la sicurezza fase progettazione ed Esecuzione	€ 28.702,27	€ 34.000,00
B2.2a	C.N.A.P. C.S.P. e C.S.E. -4% di B2.2-	€ 1.148,09	€ 1.360,00
B2.2b	I.V.A Progettazione+DL -22% di (B2.1+B2.1a)-		€ 10.067,20
B2.2c	I.V.A Progettazione+DL -22% di (B2.2+B2.2a)-	€ 6.567,08	
B3.1	Incentivazione art. 113 D.lgs 50/2016	€ 15.019,21	€ 21.124,26
B3.2	Innov. tecnologica art. 113 D.lgs 50/2016 -	€ 3.754,80	€ 5.281,06
B6	Imprevisti	€ 46.935,04	
B8	I.V.A. sui lavori	€ 98.563,59	€ 86.697,43
TOTALE "B": SOMME A DISPOSIZIONE		€ 239.170,08	€ 204.289,95
C	ECONOMIA DI CONTRATTO	€ 353.360,62	
A+B+C	IMPORTO COMPLESSIVO	€ 1.177.870,90	€ 1.071.264,21
		ECONOMIA DI PERIZIA	€ 106.606,69
IMPORTO COMPLESSIVO		€ 1.177.870,90	€ 1.177.870,90

VISTO che il Direttore dei lavori incaricato, ing. Enzo Scalone, ha trasmesso, in data 02/10/2020, il 3° SAL dei lavori in argomento, composto dai seguenti atti ed elaborati:

- Libretto delle Misure n°3
- Registro di contabilità;

- Sommario del Registro di Contabilità;
- Stato di avanzamento n°3, a tutto il 29/09/2020 e per un importo pari a € 556.994,70;
- Certificato di pagamento n°3, dal quale risulta un credito dell'impresa per l'importo di € 238.296,22 oltre IVA;
- Disegni contabili al 3° SAL;
- Fascicolo formulari rifiuti al 3° SAL;

RITENUTO pertanto di:

- Approvare lo Stato di avanzamento n°3, a tutto il 21/09/2020 e per un importo pari a € 556.994,70;
- Prendere atto del Certificato di pagamento n°3, dal quale risulta un credito dell'impresa per l'importo di € 238.296,22 oltre IVA;
- Liquidare e pagare la somma complessiva pari a €. 238.296,22 + IVA al 10% relativa al certificato di pagamento n°3, alla ditta Edilcostruzioni group s.r.l., affidataria dei lavori di messa in sicurezza dei solai a grezzo del padiglione nuovo del P.O. di Atri, dietro presentazione di regolare fattura e a seguito di verifica della regolarità contributiva;
- rendere il presente atto immediatamente esecutivo, onde accelerare le procedure di liquidazione, al fine di evitare la maturazione di interessi per ritardato pagamento;

DISPONE DI:

- 1) **APPROVARE** lo Stato di avanzamento n°3, a tutto il 21/09/2020 e per un importo pari a € 556.994,70;
- 2) **PRENDERE ATTO** del Certificato di pagamento n°3, dal quale risulta un credito dell'impresa per l'importo di € 238.296,22 oltre IVA;
- 3) **LIQUIDARE E PAGARE** la somma complessiva pari a €. 238.296,22 + IVA al 10% relativa al certificato di pagamento n°3, alla ditta Edilcostruzioni group s.r.l., affidataria dei lavori di messa in sicurezza dei solai a grezzo del padiglione nuovo del P.O. di Atri, dietro presentazione di regolare fattura e a seguito di verifica della regolarità contributiva;
- 4) **DARE ATTO** che per il pagamento della complessiva spesa pari a €. 262.125,84 IVA compresa, è da utilizzare la prenotazione n°591/2020, così come riportato nello schema finanziario del presente atto;
- 5) **RENDERE** il presente atto immediatamente esecutivo, per le motivazioni in premessa esposte.

Letto, confermato e sottoscritto.

U.O. Proponente -	U.O. Gestione Econ. e Finanz.
<p>Spesa anno 2020 € 262.125,84 Sottoconto 01 01 02 03 02 00 <i>Man. e riparaz. Straord. Capitaliz. Fabbr. indisponibili</i></p> <p>Fonti di Finanziamento F.S.N.</p> <p>Referente U.O. proponente Marco Cimini</p> <p>Li <u>07.10.2020</u> Utilizzo prenotazione: S</p> <p>Il Dirigente f.to.....</p>	<p>Prenotazione n° 591/2020</p> <p>Delib. di Max. n°</p> <p>Settore</p> <p>Li <u>07.10.2020</u></p> <p>Il Contabile Il Dirigente ASL TERAMO U.O.C. Attività Economiche e Fin IL DIRIGENTE RESPONSAB Dott.ssa Antonella Di Silve</p>



Comune di ATRI

Provincia di Teramo

OGGETTO: P.O. ATRI -Lavori di messa in sicurezza solai a grezzo Nuovo Padiglione-

COMMITTENTE: A.S.L. 4 Teramo

IMPRESA: EDILCOSTRUZIONE GROUP SRL

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 3 DI euro 238'296,22

ziarie
E

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	17/12/2019	160'119,79
2	10/04/2020	80'793,72
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		240'913,51
anticipazione		0.00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 09/05/2019 registrato a Teramo il 15/05/2019 n. 649 serei 3A con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	556'994,70
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	556'994,70
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5%	2'784,97
Recupero Anticipazione	75'000,00
Ammontare dei certificati precedenti euro	240'913,51
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	318'698,48
CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro	238'296,22
per I.V.A. al 10%	23'829,62
TOTALE GENERALE euro	262'125,84

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 24 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di Euro 238.296,22 oltre IVA.
Diconsi: (duecentotrentottomiladuecentonovantasei/22 euro).

Teramo, 30/09/2020

ASSICURAZIONE OPERAI

L'impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di 28424397-38

Il Direttore dei Lavori
Ing. Enzo Scalone

Il Responsabile del
Procedimento
Geom. Antonio Barnabei

E. Scalone

Antonio Barnabei

AS



AB



AB

ORIGINALE

Il Responsabile dell'istruttoria

Marco Cimini

Il Resp.le del Procedimento

Geom. Antonio Barnabei

Il Direttore F.F. U.O.C.
Patrimonio, Lavori e Manutenzioni
Ing. Roberto Breda

PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento è stato affisso in apposito spazio presso l'Albo Aziendale informatico in data...**14 OTT. 2020**.....e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.



L'Addetto alla pubblicazione informatica

Inviata al Collegio Sindacale in data