

ORIGINALE

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA SANITARIA LOCALE N°4
TERAMO

Unità Operativa Complessa Patrimonio, Lavori e Manutenzioni

Il giorno 13 GEN 2022, il Dott. Domenico Lori, nella qualità di del Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa Complessa Patrimonio, Lavori e Manutenzioni, giusta deliberazione n° 642 del 30/03/2021, nell'esercizio delle funzioni delegate dal Direttore Generale con deliberazione n. 2282 del 19.11.1999, modificata ed integrata con deliberazione 404 del 16.05.2012, ha adottato la seguente Ordinanza.

ORDINANZA N. 0028

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SOLAI A GREZZO NUOVO PADIGLIONE P.O. ATRI APPROVAZIONE 4° SAL E RELATIVA LIQUIDAZIONE. CIG: 7772723DEB – CUP: G35F19000140005.

IL DIRETTORE DELLA U.O.C PATRIMONIO, LAVORI E MANUTENZIONI

VISTO che con deliberazione n. 190 del 31/01/2019 (esecutiva) si stabiliva di approvare il progetto esecutivo relativo agli interventi di messa in sicurezza dei solai a grezzo del padiglione nuovo del P.O. di Atri e di autorizzare l'espletamento di apposita procedura di gara per l'affidamento dei relativi lavori;

VISTO il quadro economico complessivo dell'intervento di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO			
A LAVORI			
A1	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO		€ 912.840,66
A2	COSTI DELLA SICUREZZA		€ 25.860,16
TOTALE "A": IMPORTO CONTRATTUALE			€ 938.700,82
B SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	Acquisizione aree e interferenze		€ -
B2	Spese tecniche		
B2.1	Progettazione definitiva-esecutiva e D.L.		€ 37.000,00
B2.1a	C.N.A.P. progettazione + D.L.	4% di B2.1	€ 1.480,00
B2.2	Coordinamento per la sicurezza fase progettazione ed Edsecuzione		€ 28.702,27
B2.2a	C.N.A.P. C.S.P. e C.S.E.	4% di B2.2	€ 1.148,09
B2.2b	I.V.A. C.S.P. e C.S.E.	22% di (B2.2+B2.2a)	€ 6.567,08
B3.1	Incentivazione art. 113 D.lgs 50/2016	1,60% di A	€ 15.019,21
B3.2	Innovazione tecnologica art. 113 D.lgs 50/2016	0,40% di A	€ 3.754,80
B4	Spese per pubblicità procedure di gara e commissioni	0,50% di A	€ -
B5	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi		€ -
B6	Imprevisti	5% di A	€ 46.935,04
B7	Predisposizione sottoservizi		€ -
B8	I.V.A. sui lavori	10% di A+B6	€ 98.563,59
TOTALE "B": SOMME A DISPOSIZIONE			€ 239.170,08
AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO			
A+B			€ 1.177.870,90

DATO ATTO che:

- a seguito dell'espletamento della procedura di gara come sopra autorizzata, con deliberazione n°579 del

04/04/2019, si disponeva l'affidamento dei lavori di che trattasi alla ditta Edil Costruzioni group s.r.l. di Basciano (TE) per un importo, al netto del ribasso offerto pari al 38,710%, pari a € 585.340,20 oltre IVA, compresi gli oneri per la sicurezza pari a € 25.860,16;

- il relativo contratto veniva sottoscritto in data 09/05/2019 e registrato in data 15/05/2019 al n°649 serie 3a;
- con ordinanza n°205 del 30/01/2020 si disponeva l'approvazione del 1° SAL dei lavori in argomento nonché la liquidazione e il pagamento, come da relativo certificato n.1, per un importo pari a € 160.119,79 + IVA al 10%;
- con ordinanza n°1298 del 29/07/2020 si disponeva l'approvazione del 2° SAL dei lavori in argomento nonché la liquidazione e il pagamento, come da relativo certificato n°2, per un importo pari a € 80.793,72 + IVA al 10%;

VISTO che con deliberazione n°1203 del 12/08/2020 veniva disposta, per le motivazioni esposte nel medesimo atto al quale si rinvia per relationem, l'approvazione di una perizia suppletiva e di variante relativa ai succitati lavori, come da seguente quadro economico di spesa:

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SOLAI A GREZZO NUOVO PADIGLIONE - P.O. ATRI			
PERIZIA DI VARIANTE PER LAVORI SUPPLEMENTARI			
QUADRO ECONOMICO DI CONFRONTO			
A	LAVORI	Progetto/Contratto	Perizia di Variante
A1.a	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	€ 912.840,66	€ 1.320.266,03
A1b	RIBASSO DI CONTRATTO 38,71% di A1.a	€ 353.360,62	€ 511.074,98
A1	TOTALE A1.a-A1.b	€ 559.480,04	€ 809.191,05
A2	COSTI DELLA SICUREZZA	€ 25.860,16	€ 25.860,16
A3	COSTI DELLA SICUREZZA aggiornati per COVID-19		€ 31.923,05
	TOTALE IMPORTO "A1+A2+A3"	€ 585.340,20	€ 866.974,26
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Acquisizione aree e interferenze		
B2	Spese tecniche		
B2.1	Progettazione definitiva-esecutiva e D.L.	€ 37.000,00	€ 44.000,00
B2.1a	C.N.A.P. progettazione + D.L. -4% di B2.1-	€ 1.480,00	€ 1.760,00
B2.2	Coordinamento per la sicurezza fase progettazione ed Esecuzione	€ 28.702,27	€ 34.000,00
B2.2a	C.N.A.P. C.S.P. e C.S.E. -4% di B2.2-	€ 1.148,09	€ 1.360,00
B2.2b	I.V.A Progettazione+DL -22% di (B2.1+B2.1a)-		€ 10.067,20
B2.2c	I.V.A Progettazione+DL -22% di (B2.2+B2.2a)-	€ 6.567,08	
B3.1	Incentivazione art. 113 D.lgs 50/2016	€ 15.019,21	€ 21.124,26
B3.2	Innov. tecnologica art. 113 D.lgs 50/2016 -	€ 3.754,80	€ 5.281,06
B6	Imprevisti	€ 46.935,04	
B8	I.V.A. sui lavori	€ 98.563,59	€ 86.697,43
	TOTALE "B": SOMME A DISPOSIZIONE	€ 239.170,08	€ 204.289,95
C	ECONOMIA DI CONTRATTO	€ 353.360,62	
A+B+C	IMPORTO COMPLESSIVO	€ 1.177.870,90	€ 1.071.264,21
	ECONOMIA DI PERIZIA		€ 106.606,69
	IMPORTO COMPLESSIVO	€ 1.177.870,90	€ 1.177.870,90

VISTO che con ordinanza n°1678 del 14/10/2020 si disponeva l'approvazione del 3° SAL dei lavori in argomento nonché la liquidazione e il pagamento, come da relativo certificato n°3, per un importo pari a € 238.296,22 + IVA al 10%;

VISTO che il Direttore dei lavori incaricato, ing. Enzo Scalone, rimetteva, in data 07/10/2021, il 4° SAL dei lavori in argomento, composto dai seguenti atti ed elaborati:

- Libretto delle Misure n°4
- Registro di contabilità;
- Sommario del Registro di Contabilità;
- Stato di avanzamento n°4, a tutto il 17/09/2021 e per un importo pari a 626.182,02;
- Certificato di pagamento n°4, dal quale risulta un credito dell'impresa per l'importo di € 56.841,38 oltre IVA;
- Disegni contabili al 4° SAL;

RITENUTO pertanto di:

- approvare lo Stato di avanzamento n°4, relativo ai lavori di messa in sicurezza dei solai a grezzo del padiglione nuovo del P.O. di Atri, a tutto il 17/09/2021 e per un importo pari a 626.182.02;
- prendere atto del Certificato di pagamento n°4, dal quale risulta un credito dell'impresa per l'importo di € 56.841.38 oltre IVA;
- liquidare e pagare la somma complessiva pari a €. 56.841.38 + IVA al 10% relativa al certificato di pagamento n°4, alla ditta Edilcostruzioni group s.r.l., affidataria dei lavori di messa in sicurezza dei solai a grezzo del padiglione nuovo del P.O. di Atri, previa presentazione di fattura e a seguito di verifica della regolarità contributiva;
- dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, al fine di evitare la maturazione di interessi per ritardato pagamento;

VISTO il D.Lvo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii;

VISTO il D.Lvo 30 luglio 1999, n. 286 e ss.mm.ii.;

DISPONE

per tutti i motivi esplicitati in narrativa e che debbono intendersi per integralmente riportati e trascritti nel presente dispositivo di:

- 1) **APPROVARE** lo Stato di avanzamento n°4 relativo ai lavori di messa in sicurezza dei solai a grezzo del padiglione nuovo del P.O. di Atri a tutto il 17/09/2021 e per un importo pari a 626.182.02;
- 2) **PRENDERE ATTO** del Certificato di pagamento n°4, dal quale risulta un credito dell'impresa affidataria dei suindicati lavori, Edilcostruzioni group s.r.l., per l'importo di € 56.841.38 oltre IVA;
- 3) **LIQUIDARE E PAGARE** la somma complessiva pari a €. **56.841,38 + IVA al 10%** relativa al certificato di pagamento n°4, alla ditta Edilcostruzioni group s.r.l., affidataria dei lavori di messa in sicurezza dei solai a grezzo del padiglione nuovo del P.O. di Atri, previa presentazione di fattura e a seguito di verifica della regolarità contributiva;
- 4) **DARE ATTO** che per il pagamento della complessiva spesa pari a €. **62.525,52 IVA compresa**, è da utilizzare l'autorizzazione n°2022/1 sub 14, così come riportato nello schema finanziario del presente atto;
- 5) **RENDERE** il presente atto immediatamente esecutivo, per le motivazioni in premessa esposte.

Letto, confermato e sottoscritto.

REGIONE ABRUZZO
Azienda Unità Sanitaria Locale Teramo
UOC Patrimonio, Lavori e Manutenzioni

ALLEGATI ALL'ORDINANZA

Il Responsabile del Procedimento attesta che gli allegati al presente atto sono costituiti da n. 13 pagine e segnatamente:

Allegato n. 1 – Stato di Avanzamento Lavori n. 4 (pagg. 12)

Allegato n. 2 – Certificato di Pagamento n. 4 (pagg. 1)

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Antonio Barnabei



Comune di ATRI
Provincia di Teramo

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 4 A TUTTO IL 17/09/2021

OGGETTO: P.O. ATRI -Lavori di messa in sicurezza solai a grezzo Nuovo Padiglione-

COMMITTENTE: A.S.L. 4 Teramo

IMPRESA: EDILCOSTRUZIONE GROUP SRL

Contratto in data 09/05/2019 registrato a Teramo in data 15/05/2019 al n. 649 serie 3A
di euro 585.340,20 oltre IVA, comprensivi degli oneri della sicurezza pari ad euro 25.860,16



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	LAVORI A MISURA			
1 10.020.035.c	Autogru' da 50000 kg SOMMANO h	46,00	132,00	6'072,00
2 15.001.070.e	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica ... neri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. Vetro cod. CER 17.02.02 SOMMANO t	5,00	15,01	75,05
3 15.005.025.f	Oneri fissi per rimozione materiali di amianto a terra, per piani lavoro, unità di decontaminazione e monitoraggio ambientale SOMMANO cad	1,00	404,00	404,00
4 E.001.060.01 0.a	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita totalmente a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare ... tesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata muratura in mattoni o tufo SOMMANO mc	4,50	121,97	548,87
5 E.001.120.03 0.a	Rimozione di controsoffitti in metallo, compresa la rimozione delle listellature di supporto e dei filetti di coprigiunto o cornice, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito p ... l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso SOMMANO m²	700,30	5,56	3'893,67
6 E.001.160.01 0.a	Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera ... nto dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Rimozione di ringhiere, inferriate e simili SOMMANO kg	1'350,00	0,69	931,50
7 E.001.160.02 0.a	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie massima misurata all'esterno del controlaio inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controlaio ... o l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m SOMMANO m²	273,22	15,25	4'166,61
8 E.001.180.02 0.f	Rimozione di caldaia a basamento, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, della potenzialità di: Rimozione di caldaia a basamento della potenzialità di: 1.162.000-1.743.000 W SOMMANO cad	2,00	555,69	1'111,38
9 E.001.210.02 0.z	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ... iuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi di quelli di cui alle voci 17 09 01 - 17 09 02 e 17 09 03 SOMMANO t	13,51	18,99	256,55
10 E.01.100.230 .a	Demolizione di soglie, stipiti o omie in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 4 cm ed una larghezza non superiore a cm 30, compreso l'avvicinamento al luogo di dep ... preso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico senza recupero di materiale SOMMANO m	93,20	5,08	473,46
11 E.01.120.10. b	Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, completi di struttura portante, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso: per controsoffitti in lastre di gesso SOMMANO m²	980,50	5,56	5'451,58
12 E.01.120.30. a	Rimozione di controsoffitti in metallo, compresa la rimozione delle listellature di supporto e dei filetti di coprigiunto o cornice, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito p ... l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso SOMMANO m²	3'210,70	5,56	17'851,49
13 E.01.160.10. b	Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera ... i e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Rimozione di elementi strutturali con profili NP, HEA, UPN, L, C e similari SOMMANO kg	11'370,00	0,57	6'480,90
14 E.013.030.03 0.a	Copertura a tetto con lastre in lamiera di acciaio zincato, poste in opera su struttura predisposta da pagarsi a parte, compresa la posa in opera di converse e colmi e relative min ... rsi a parte, compresa la posa in opera di converse e colmi e relative minuterie: copertura con lastre di lamiera zincata SOMMANO m²			
	A RIPORTARE			47'717,06

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI			
			unitario	TOTALE		
					RIPORTO	47'717,06
		SOMMANO kg	792,00	12,36		9'789,12
15 E.013.040.06 0.d	Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di sostegno. Sviluppo fino a cm 100 (taglio lamiera): in acciaio zincato prevemiciato da 8/10	SOMMANO m	178,00	47,16		8'394,48
16 E.017.010.02 0.b	Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti auto perforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti: spessore lastra 15 mm	SOMMANO m ²	12,00	33,12		397,44
17 E.017.040.01 0.a	Controsoffitto realizzato con pannelli di alluminio smontabili verniciati esternamente a superficie liscia delle dimensioni di 600x600 mm, applicati mediante sistema a clips su ord ... lica portante con profili triangolari nascosti, compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali: con finitura smaltata	SOMMANO m ²	325,80	34,82		11'344,36
18 E.017.040.02 0.b	Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili biosolubili, finitura decorata con perforazioni e fessurazioni a 360°, spessore 15 mm, ignifughi di classe 1 RE ... ra regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali con struttura metallica seminascosta, REI 120 pannelli 600x600 mm	SOMMANO m ²	383,50	38,06		14'596,01
19 E.04.10.70.e	Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare per ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici s ... i, compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie: Ringhiere in profilati scolorati o tubolari a linee dritte	SOMMANO kg	100,00	5,40		540,00
20 E.13.40.40.d	Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di sostegno. Sviluppo fino a cm 33 (taglio lamiera) in acciaio zincato prevemiciato da 8/10	SOMMANO m	93,20	27,43		2'556,48
21 E.14.10.10.c	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastomerica, flessibilità a freddo -25°C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, ... opera e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte: armata in feltro di vetro rinforzato spessore 3 mm	SOMMANO m ²	241,56	11,56		2'792,43
22 E.14.10.20.a	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastomerica con rivestimento superiore in ardesia, flessibilità a freddo -25°C applicata a fiamma su masset ... quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte: armata in filo continuo di poliestere non tessuto 4,5 kg/m ²	SOMMANO m ²	241,56	13,55		3'273,14
23 E.17.40.10.a	Controsoffitto realizzato con pannelli di alluminio smontabili verniciati esternamente a superficie liscia delle dimensioni di 600x600 mm, applicati mediante sistema a clips su ord ... lica portante con profili triangolari nascosti, compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali: con finitura smaltata	SOMMANO m ²	867,00	34,82		30'188,94
24 E.17.40.20.b	Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili biosolubili, finitura decorata con perforazioni e fessurazioni a 360°, spessore 15 mm, ignifughi di classe 1 RE ... ra regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali con struttura metallica seminascosta, REI 120 pannelli 600x600 mm	SOMMANO m ²	939,90	38,06		35'772,59
25 E.17.40.20.b	Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili biosolubili, finitura decorata con perforazioni e fessurazioni a 360°, spessore 15 mm, ignifughi di classe 1 RE ... ra regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali con struttura metallica seminascosta, REI 120 pannelli 600x600 mm	SOMMANO m ²	1'512,50	38,06		57'565,75
26 EL.020.010.1 10.f	Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco secondo norma IEC 695-2-1 IMQ, classificato CEI EN 50086-2-3, completa di sonda t ... ti di fissaggio data in opera all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista GUAINA SPIRALATA - Diametro mm 20	SOMMANO m	200,00	4,15		830,00
27	FPO di Rete preformata in materiale composito fibrorinforzato G.F.R.P. (Glass Fiber reinforced Polymer), per la					
					A RIPORTARE	225'757,80

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			225'757,80
NP.01	messa in sicurezza dei solai misti in laterocemento, a maglia princi ... pleto di collegamenti a vite a solaio e su parete verticale il tutto secondo le indicazioni di posa impartite dalla D.L. SOMMANO mq	772,09	55,00	42'464,95
28 NP.01	FPO di Rete preformata in materiale composito fibrorinforzato G.F.R.P. (Glass Fiber reinforced Polymer), per la messa in sicurezza dei solai misti in laterocemento, a maglia princi ... pleto di collegamenti a vite a solaio e su parete verticale il tutto secondo le indicazioni di posa impartite dalla D.L. SOMMANO m²	4'241,07	55,00	233'258,85
29 NP.02	FPO Corpo illuminante LED 60x60 su controsoffitt tipo 842 LED Panel - UGR<19. Apparecchio avente le seguenti caratteristiche: corpo in lamiera d'acciaio e cornice in alluminio, dif ... gruppo esente. Fattore di abbagliamento UGR<19 in ogni situazione. Il tutto posato in opera a perfetta regola d'arte. SOMMANO cadauno	2,00	165,00	330,00
30 NP.02	FPO Corpo illuminante LED 60x60 su controsoffitt tipo 842 LED Panel - UGR<19. Apparecchio avente le seguenti caratteristiche: corpo in lamiera d'acciaio e cornice in alluminio, dif ... o: gruppo esente. Fattore di abbagliamento UGR<19 in ogni situazione. Il tutto posato in opera a perfetta regola d'arte. SOMMANO cad	623,00	165,00	102'795,00
31 NP.03	Rimontaggio Controsoffitto in pannelli di fibre minerali o in metallo, dimensioni 600 x 600 mm, spessore 15 mm, precedentemente rimosso, appoggiati su struttura, in acciaio zincato ... dello stesso tipo, colore e caratteristica tecnica il tutto a perfetto a regola d'arte secondo e indicazioni della D.L. SOMMANO mq	9,00	20,00	180,00
32 NP.03	Rimontaggio Controsoffitto in pannelli di fibre minerali o in metallo, dimensioni 600 x 600 mm, spessore 15 mm, precedentemente rimosso, appoggiati su struttura, in acciaio zincato ... dello stesso tipo, colore e caratteristica tecnica il tutto a perfetto a regola d'arte secondo e indicazioni della D.L. SOMMANO m²	227,00	20,00	4'540,00
33 NP.03	Rimontaggio Controsoffitto in pannelli di fibre minerali o in metallo, dimensioni 600 x 600 mm, spessore 15 mm, precedentemente rimosso, appoggiati su struttura, in acciaio zincato ... dello stesso tipo, colore e caratteristica tecnica il tutto a perfetto a regola d'arte secondo e indicazioni della D.L. SOMMANO m²	116,60	20,00	2'332,00
34 NP.15.04.001 .015	Cavi e conduttori Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da ... corre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x2,5 mm² SOMMANO m	750,00	2,27	1'702,50
35 NP.15.05.001 .003	Tubazioni, scatole, canali Tubazione flessibile in PVC autoestinguento serie pesante IMQ. Tubazione flessibile in PVC autoestinguento serie pesante IMQ, costruita secondo le norme ... alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 25. SOMMANO m	300,00	3,10	930,00
36 NP.15.4.233. 4	CAVI E CONDUTTORI LINEA IN CAVO PIATTO A DUE CONDUTTORI PER IMPIANTI HI-FI. Linea in cavo piatto a due conduttori per impianti HI-FI con colorazione della guaina Rosso/Nero per co ... cassette di derivazione e le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 2x1,50 mm² SOMMANO m²	300,00	3,07	921,00
37 NP.E.01.130. 30.d	Smontaggio del solo manto di copertura a tetto comprendente la cernita del materiale riutilizzabile e il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. con materiale leggero, con interposti strati a base bituminosa SOMMANO m²	241,56	8,24	1'990,45
38 NP.E.01.200. 10.a	Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico, scarico e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di scarica per trasporti fino a 10 km SOMMANO mc	127,63	6,22	793,86
39 NP.E.01.200.	Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico, scarico e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di scarica			
	A RIPIORTARE			617'996,41

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			617'996,41
10.b	per ogni cinque km o frazione in più oltre i primi 10			
	SOMMANO mc	1'276,30	3,10	3'956,53
40 NP.E.01.210. 05.a	Campionamento ed analisi di rifiuti sia allo stato liquido che solido, con rilascio di certificazione da parte di laboratorio autorizzato indicante il codice CER e la relativa clas ... one da parte di laboratorio autorizzato indicante il codice CER e la relativa classificazione ai fini dello smaltimento.			
	SOMMANO cad	4,00	480,30	1'921,20
41 NP.E.07.10.1 30.a	Rasatura di superfici intonacate a stucco, con malta per interni costituito a base gesso scagliola e calce steso a mano e perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 ... a e calce steso a mano e perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm; su pareti verticali ed orizzontali			
	SOMMANO m²	1'130,10	4,31	4'870,73
42 NP.E.17.50.1 00.a	Parete divisoria antincendio con resistenza al fuoco REI 60 ed omologata in classe 0 costituita da due lastre in calcio silicato idrato e rinforzato con fibre di cellulosa, esenti ... ello di lana di roccia di densità 50 kg/ m³ e spessore 50 mm Parete divisoria antincendio con resistenza al fuoco REI 60			
	SOMMANO m²	76,26	82,28	6'274,67
43 NP.E.21.10.3 0.a	Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed inerti minerali, a norma DIN 18363, idoneo per superfici miste (minerali ed organiche), applicato a pennello Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio			
	SOMMANO m²	419,90	3,91	1'641,81
44 NP.E.21.20.3 0.a	Tinteggiatura a tempera di superfici esclusa la preparazione delle stesse mediante rasatura e imprimitura. Su superfici interne. Su superfici interne: compenso per due mani a coprire			
	SOMMANO m²	72,00	4,30	309,60
45 NP.E.21.20.5 0.c	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici esterne con idropittura lavabile			
	SOMMANO m²	518,90	7,69	3'990,34
46 NP.E.21.20.6 0.b	Tinteggiatura a base di smalti murali, a due mani a coprire, esclusa la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura con idrosmalto satinato			
	SOMMANO m²	154,08	12,97	1'998,42
47 NP.EL.10.10. 10.c	Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con car ... pere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo. Punto di comando (INTERRUTTORE)			
	SOMMANO cad	103,00	34,93	3'597,79
48 NP.EL.10.10. 40.a	Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguento; la tubazione rigida o canaletta di anal ... e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce comandato diretto dal quadro o derivato (semplice)			
	SOMMANO cad	688,00	31,14	21'424,32
49 NP.EL.20.20. 20.h	SCATOLA DI DERIVAZIONE IN PLASTICA DA INCASSO, fornita e posta in opera con coperchio a vista incluse le opere murarie per il fissaggio su forati o mattoni. E' inoltre compreso qua ... corre per dare il lavoro finito. SCATOLA DI DERIVAZIONE IN PLASTICA DA INCASSO - dimensioni assimilabili a mm 392x152x70			
	SOMMANO cad	6,00	15,32	91,92
50 NP.EL.20.20. 30.a	SCATOLA DI DERIVAZIONE STAGNA IP55 in PVC autoestinguento, con pareti lisce o passacavi, comunque completa di raccordi per garantire il grado di protezione. Fornita e posta in oper ... altro occorre per dare il lavoro finito. SCATOLA DI DERIVAZIONE STAGNA IP55 in PVC - misure assimilabili a mm 100x100x50			
	SOMMANO cad	380,00	6,15	2'337,00
51 NP.EL.20.20. 30.c	SCATOLA DI DERIVAZIONE STAGNA IP55 in PVC autoestinguento, con pareti lisce o passacavi, comunque completa di raccordi per garantire il grado di protezione. Fornita e posta in oper ... altro occorre per dare il lavoro finito. SCATOLA DI DERIVAZIONE STAGNA IP55 in PVC - misure assimilabili a mm 160x110x70			
	SOMMANO cad	90,00	7,08	637,20
	A R I P O R T A R E			671'047,94



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			671'047,94	
52 NP.EL.30.10. 100.d	Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7 OM1, non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione d... chio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Tripolare	SOMMANO m	50,00	6,80	340,00
53 NP.EL.40.10. 200.b	APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro oc... ito. E' esclusa la quota di carpenteria. APPARECCHI MODULARI DA QUADRO - interruttore non automatico bipolare fino a 32A	SOMMANO cad	1,00	17,86	17,86
54 NP.EL.40.10. 200.y	APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro oc... lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. APPARECCHI DA QUADRO - pulsante luminoso 16A (NC o NA) con lampadina	SOMMANO cad	8,00	21,48	171,84
55 NP.EL.40.10. 200.z	APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. APPARECCHI DA QUADRO - gemma luminosa con lampadina	SOMMANO cad	1,00	16,14	16,14
56 NP.EL.40.10. 200.z8	APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.	SOMMANO cad	2,00	61,48	122,96
57 NP.EL.40.10. 260.a	CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO in materiale isolante IP55 costituito da armadio stagno provvisto di pannello di fondo, barre portapparecchi, pannello frontale, portello a cernier... a. CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO in materiale isolante IP55 - misure assimilabili a mm 600x400x240 (fino a 54 moduli)	SOMMANO cad	1,00	495,70	495,70
58 NP.EL.40.10. 70.a	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE MAGNETOTERMICO, caratteristica C o D, potere di interruzione pari a 10KA, norme CEI 23.18 - 17.5, fornito e posto in opera funzionante su profilato DIN. ... avoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. INTERRUTTORE MOD. MTD 10 kA Cl. AC - bipolare da 6 a 32A con Id: 0.03A	SOMMANO cad	14,00	171,82	2'405,48
59 NP.EL.60.10. 130.a	FARETTO DA INCASSO per lampada alogena alimentato a 12/24V, fornito e posto in opera su foro predisposto, fino ad un'altezza di m 3,50. Sono compresi: il vetro di protezione; la la... accessori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. FARETTO DA INCASSO - faretto con lampada	SOMMANO cad	100,00	69,74	6'974,00
60 NP.EL.60.10. 130.d	FARETTO DA INCASSO per lampada alogena alimentato a 12/24V, fornito e posto in opera su foro predisposto, fino ad un'altezza di m 3,50. Sono compresi: il vetro di protezione; la la... lre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. FARETTO DA INCASSO - incremento per foro su controsoffitto	SOMMANO cad	100,00	8,29	829,00
61 NP.EL.85.10. 20.c	Amplificatore per impianti di diffusione sonora, completo di ingressi universali bilanciati e collegabili a sorgenti audio con uscita a basso livello (microfoni) ed alto livello (s... dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. AMPLIFICATORE PER IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA - mono-zona da 60 a 120 W	SOMMANO cad	1,00	935,00	935,00
62 NP.EL.85.10. 50.d	Diffusore audio per impianti di diffusione sonora, realizzato in alluminio estruso o materiale plastico antiurto ed autoestinguente, adatto alla sonorizzazione di ambienti interni... per dare l'opera finita, funzionante ed a perfetta regola d'arte. DIFFUSORE AUDIO - a colonna da interno pot. fino a 24W	SOMMANO cad	6,00	260,76	1'564,56
63 NP.EL.85.10. 70.a	Sistema a radio microfono per impianti di diffusione sonora completo di trasmettitore a mano o da cintura (lavalier) a cardioido con antenna incorporata e interruttore mute, ricevi... uscita audio bilanciata/sbilanciata e alimentatore 220V-12W. Sistema a radio microfono per impianti di diffusione sonora	SOMMANO cad	2,00	414,45	828,90
	A RIPO RTARE				685'749,38

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			685'749,38	
64 NP.R.10.20.4 0.c	Rimozione-bonifica di serbato/cassoni in cemento-amianto, nel pieno rispetto delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in parti ... ondo la normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte. da 301 m a 500 l	SOMMANO cad	2,00	369,41	738,82
65 NP.V01	Fornitura e posa in opera di una struttura da realizzare a soffitto costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm necessari ... e la rete antisfondellamento. Compresa le opere provvisionali, i ponteggi e quanto altro occorre per dare l'opera finita	SOMMANO m²	398,00	50,00	19'900,00
66 NP.V02	Formazione di veletta in lastre di cartongesso opportunamente sagomate o in pannelli di gesso 60x60 su struttura predisposta, è compreso l'onere del raccordo con le varie pareti, ... tura aggiuntiva, il tutto in opera compreso ogni altro onere per dare il rivestimento finito a perfetta regola d'arte.	SOMMANO m	43,60	65,00	2'834,00
67 NP.V03	F.P.O. di profili metallici ad U e scatolati metallici a contrasto da porre sulla sommità delle tramezzature che non si elevano fino all'intradosso dei solai soprastanti.	SOMMANO m	45,00	103,00	4'635,00
68 NP.V04	F.P.O. di profili metallici Tubolari 50x50x2 zincati con frange installati a contrasto sulle pareti per sostegno del canale di ricambio aria	SOMMANO m	22,50	84,00	1'890,00
69 NP.V05	F.P.O. di una Lamiera zincata 10/10 pressopiegata Sviluppo da 710 a 900 mm installata e fissata sui tramezzi ed ancorata alle travi in c.a.	SOMMANO m	18,20	112,00	2'038,40
70 NP.V06	Fornitura e posa in opera di un cavo multipolare del tipo FG16OM16 3G2,5 mmq adatti all'alimentazione elettrica in costruzioni ed altre opere di ingegneria civile con l'obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo, rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) .	SOMMANO m	2'625,00	7,87	20'658,75
71 NP.V07	Fornitura e posa in opera di un cavo multipolare del tipo FG16OM16 3G1,5 mmq adatti all'alimentazione elettrica in costruzioni ed altre opere di ingegneria civile con l'obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo, rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) .	SOMMANO m	1'525,00	4,49	6'847,25
72 NP.V08	Oneri per ricerca linee elettriche esistenti per allaccio nuove utenze, bonifica impianti compresa la rimozione di apparecchiature elettriche con relativo sfilaggio di condutture ... per dare il lavoro finito a regola d'arte, inclusi oneri di conferimento a discarica autorizzata (per rifiuti speciali)	SOMMANO cad	8,00	2'570,00	20'560,00
73 NP.V09	Rimozione della Lana di roccia posata sopra la controsoffittature. Sono comprese tutte le opere provvisionali, la rimozione, l'incapsulamento entro appositi sacchi e l'avvicinamento al luogo di carico. E escluso il trasporto e gli oneri di scarica	SOMMANO mq	3'810,70	8,00	30'485,60
74 NP.V10	Compenso per il conferimento a discarica della Lana di Roccia e Pannello in Fobra Minerale codice CER 17.06.03 sostanza pericolosa	SOMMANO kg	7'520,00	2,00	15'040,00
75 NP.V11	Fornitura e posa in opera di un Battiscopa Sanitario Antipolvere con la sua particolare forma in PVC rigido, insieme a lamelle in gomma semirigida che combaciano con una leggerezza ... i più difficili. Esso viene particolarmente utilizzato in tutti gli ambienti dove si richiede la massima pulizia e igiene	SOMMANO m	224,50	15,18	3'407,91
76 NP.V12	Profilo di raccordo perimetrale fra rivestimento e pavimento da utilizzarsi in ambienti dove è richiesto un elevato livello igienico. Studiata appositamente per l'applicazione su s ... plastificati, compound vinilico di PVC rigido esente da piombo, antiurto, autoestinguente. Stabilizzato eco compatibile.	SOMMANO m	93,00	8,15	757,95
77 NP.V13	F.p.o. di un Apparecchio Downlights SWING 12 trimless Phase-Control ad incasso su controsoffitti a singola emissione per applicazione indoor. Il corpo dell'apparecchio, realizzato ... giato con una lampada PAR 16 8W LED Dimmerabile Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.				
	A RIPIORTARE				815'543,06



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			815'543,06	
	SOMMANO cad	12,00	445,00	5'340,00	
78 NP.V14	Raschiatura completa con l'utilizzo di una smerigliatrice elettrica del rivestimento plastico. E compresa la Lavatura, lo sgrassaggio e rimozione di vecchia tinteggiatura o pittura ... le opere provvisionali; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita	SOMMANO m²	203,70	15,00	3'055,50
79 NP.V15	F.p.o. di un Apparecchio PETPOT Phase-Control spot a singola emissione per applicazione indoor, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa orientabile, Il corpo dell'apparecchio ... paggiato con lampada PAR 16 8W LED Dimmerabile. Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.	SOMMANO cad	18,00	300,00	5'400,00
80 NP.V16	Realizzazione di un Controsoffitto realizzato con lastre di cartongesso, fissate mediante viti autopercoranti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato ... dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. (Esclusa la rasatura) Computato a metro quadro della proiezione orizzontale	SOMMANO mq	185,00	78,00	14'430,00
81 NP.V17	Fornitura e posa in opera di Parabordo in lamiera zincata, ala 35 mm, posti in opera, compresi tagli, rifiniture.	SOMMANO m	150,00	7,11	1'066,50
82 NP.V18	F.p.o. di uno zoccolino battiscopa di Marmo Giallo Siena 8x1 lucido, con le superfici a vista lucidate e coste rifilate o semplicemente smussate, posto in opera con idoneo collante comprese le occorrenti murature, stuccature, stilate e sigillature.	SOMMANO m	14,00	60,00	840,00
83 NP.V19	Predisposizione Cassetta per la predisposizione di Climatizzatori a Split con vaschetta interna ed entrata condensa a destra o sinistra, raccordo di scarico adattabile, fornita con coperchio di protezione per intonacatura. Sono comprese tutte le opere di demolizione e ripristino della muratura.	SOMMANO a corpo	1,00	713,00	713,00
84 NP.V20	F.p.o. di un Apparecchio PET 50 Phase-Control a Sospensione a singola emissione per applicazione indoor. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura d ... lato con una lampada PAR 16 8W LED Dimmerabile. Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.	SOMMANO cadauno	13,00	363,00	4'719,00
85 NP.V21	Fornitura e posa in opera di un Dimmer controller a taglio di fase (230Vac) con regolazione a pulsante con uscita 0-10 V/1-10 V può pilotare fino a 32 "Slave" dimmer 15.11 o altri ... iconoscimento automatico della frequenza • Contatto di NO 6 A* • Larghezza un modulo 17.5 mm, montaggio su barra 35 mm	SOMMANO cad	6,00	91,00	546,00
86 NP.V22	F.p.o. di un supporto a giraffa da pavimento treppiede per microfono/radiomicrofono a mano Kit composto da: - stand da pavimento treppiede - braccio a giraffa - clip per microfono ... con clip 860 mm (L) Dimensioni treppiede minima 960 mm, massima 1600 mm (H) Peso 2,1 Kg Materiale metallo verniciato nero	SOMMANO cad	1,00	152,00	152,00
87 NP.V23	F.p.o. di un Supporto da tavolo per microfono/radiomicrofono a gelato composto da: - base da tavolo rotonda (140mm D) - asta flessibile con connettore filettato (230mm H) - clip per microfono Dimensioni 360x140 mm (HxD). Peso 1,5Kg.	SOMMANO cadauno	1,00	120,00	120,00
88 NP.V24	Opere murarie occorrenti per l'incasso di tubazioni, scatole 503, Quadri elettrici e quant'altro occorrente per la realizzazione dell'impianto elettrico. Sono comprese le demolizioni ed i ripristini delle murature	SOMMANO a corpo	1,00	1'084,46	1'084,46
89 NP.V25	FPO profili metallici 100x60 sp 3 per posa in opera struttura controsoffitto autoportante compreso di piastre, fori, bulloni e quant'altro occorre per la posa a perfetta regola d'arte	SOMMANO a corpo	1,00	3'200,00	3'200,00
	A RIPORTARE			856'209,52	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			856'209,52
90 NP.V26	SMONTAGGIO, SPOSTAMENTO, ACCANTONAMENTO NELL'AMBITO DEL CANTIERE e rimontaggio del mobilio e dei suppellettili. Limite massimo di € 20,00/mq della superficie complessiva secondo le ... eso quant'altro occorre per dare compita l'opera a perfetta regola d'arte. Voce concordata con il tavolo tecnico DICOMAC SOMMANO mq	1'900,00	20,00	38'000,00
91 R.010.020.01 0.b	Rimozione-bonifica coperture in cemento-amianto, nel pieno rispetto delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in particolar modo ... rmativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte. per superfici da 6 a 10 m² SOMMANO a corpo	10,00	1'005,08	10'050,80
92 R.070.010.14 0.a	Compenso per lo smontaggio e rimontaggio di apparecchiature elettriche di illuminazione, in parete o controsoffitto, compreso le staffe di sostegno, i collegamenti ed accessori, co ... essori, ed eventuali piccoli interventi di riparazione. Compenso per smontaggio e rimontaggio apparecchiature elettriche SOMMANO cad	8,00	41,14	329,12
93 R.40.10.30.b	Asportazione in profondità' del calcestruzzo ammalorato, da eseguirsi nelle zone degradate ,mediante idroscarifca e/o sabbiatura, fino al raggiungimento dello strato del cls ... ico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale di risulta. Asportazione in profondità del calcestruzzo eseguita a mano SOMMANO m²	208,27	52,59	10'952,92
94 R.40.10.40.a	Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a pennello in due strati, con inter ... rficie da trattare dell'elemento strutturale, con un minimo contabilizzato di 2,00 m2. Trattamento dei ferri d'armatura SOMMANO m²	208,27	26,49	5'517,07
95 R.40.10.50.a	Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico, per ripristino del copriferro, con malta pronta a ritiro controllato fibrorinforzata, a base di cemento, con aggreg ... 2 MPa, modulo elastico > 25 GPa, Per spessore medio mm 30 Riprofilatura applicata a mano con malta a ritiro controllato SOMMANO m²	208,27	124,08	25'842,14
96 R.70.10.140. a	Compenso per lo smontaggio e rimontaggio di apparecchiature elettriche di illuminazione, in parete o controsoffitto, compreso le staffe di sostegno, i collegamenti ed accessori, co ... essori, ed eventuali piccoli interventi di riparazione. Compenso per smontaggio e rimontaggio apparecchiature elettriche SOMMANO cad	162,00	41,14	6'664,68
	Parziale LAVORI A MISURA euro			953'566,25
	RIBASSO del 38,71% da considerare su euro			953'566,25
	A RIPIORTARE			953'566,25

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	RIEPILOGO FINALE	
	Tipologia Appalto: a Misura Tipologia Offerta: Unico Ribasso Importo della Sicurezza da contabilizzare analiticamente NON soggetto a Ribasso euro 57'783,21	
	LAVORI A MISURA euro RIBASSO del 38,71% da applicare su euro 953'566,25 = euro	953'566,25 -369'125,50
	PER LAVORI A MISURA euro	584'440,75
	COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro	41'741,27
	TOTALE euro	626'182,02
TERAMO, 04/10/2021	<p> EDILCOSTRUZIONI GROUP S.R.L. <small>Impresa</small> C.A. EDILCOSTRUZIONI GROUP s.r.l. (TE) Partita Iva: 00228000675 Il Direttore dei Lavori Ing. Enzo Scalone </p>   	
	A RIPORTARE	



Comune di ATRI
Provincia di Teramo

OGGETTO: P.O. ATRI -Lavori di messa in sicurezza solai a grezzo Nuovo Padiglione-

COMMITTENTE: A.S.L. 4 Teramo

IMPRESA: EDILCOSTRUZIONE GROUP SRL

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 4 DI euro 56'841,38

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	17/12/2019	160'119,79
2	10/04/2020	80'793,72
3	30/09/2020	238'296,22
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		479'209,73
anticipazione		0.00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 09/05/2019 registrato a Teramo il 15/05/2019 n. 649 serei 3A con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
 RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	626'182,02
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	626'182,02
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5%	3'130,91
Recupero Anticipazione	87'000,00
Ammontare dei certificati precedenti euro	479'209,73
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	569'340,64
CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro	56'841,38
per I.V.A. al 10%	5'684,14
TOTALE GENERALE euro	62'525,52

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 24 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di Euro 56833.82 oltre IVA.
 Diconsi: (CINQUANTASEIMILAOTTOCENTOQUARANTUNOMILA/38 euro).

Teramo, 04/10/2021


ASSICURAZIONE OPERAI


L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di 28424397-38

Il Direttore dei Lavori
 Ing. Enzo Scalone

E. Scalone

Il Responsabile del
 Procedimento
 Geom. Antonio Bamabei

Antonio Bamabei

AB



B

(proponente)
UA: Patrimonio Lavori e Manutenzioni

Spesa anno 2022 € 62.525,52

sottoconto 01 01 02 03 02 00
Man. e rip. Strao. Capital. Fabbr. Indisp

autorizzazione 2022/1/sub 14

Fonte di finanziamento: FSN

Data 12/1/2022

Il Dirigente

Dott. Domenico Lori



U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie

Si attesta la REGOLARITÀ CONTABILE della presente spesa che trova capienza nel Bilancio di previsione anno 2022.

Data: 12-1-2022

Il Contabile



ASL 4 TERAMO
U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dott.ssa Antonella Silvestre

Il Dirigente




ORGINAILE

Il Responsabile dell'istruttoria
Dott. Simone De Santis




Il Resp. del Procedimento
Geom. Antonio Barnabei



Il Direttore U.O.C.
Patrimonio, Lavori e Manutenzioni

Dott. Domenico Lori



PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento è stato affisso in apposito spazio presso l'Albo Aziendale informatico in data...~~1.3~~ GEN. 2022.....e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.



L'Addetto alla pubblicazione informatica



Inviata al Collegio Sindacale in data

