

REGIONE ABRUZZO  
**AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO**

Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo  
C.F. 00115590671

*Il Direttore Generale: F.F. Dott. Franco Santarelli*

**Deliberazione n° 1487 del 21/08/2023**

**U.O. proponente PATRIMONIO, LAVORI E MANUTENZIONI**

**OGGETTO:** LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SOLAI A GREZZO NUOVO PADIGLIONE P.O. ATRI. CIG: 7772723DEB – CUP: G35F19000140005. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

*Il Responsabile dell'Istruttoria*  
**CIMINI MARCO**

*Il Responsabile del Procedimento*  
**Barnabei Antonio**  
*firmato digitalmente*

Il Direttore della U.O. proponente con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

VISTO: Il Direttore del DIPARTIMENTO TECNICO - LOGISTICO  
**Dott. Di Biagio Andrea**

*Il Direttore dell'U.O. PATRIMONIO, LAVORI E  
MANUTENZIONI:*  
**Dott. Di Biagio Andrea**  
*firmato digitalmente*

**PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

Parere favorevole

*Il Direttore Amministrativo*  
**Dott. Santarelli Franco**  
*firmato digitalmente*

**PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO**

Parere favorevole

*Il Direttore Sanitario*  
**Dott. Brucchi Maurizio**  
*firmato digitalmente*

REGIONE ABRUZZO  
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO  
Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo  
C.F. 00115590671  
DIRETTORE GENERALE F.F.: dott. Franco Santarelli

**OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SOLAI A GREZZO NUOVO PADIGLIONE P.O. ATRI. CIG: 7772723DEB – CUP: G35F19000140005. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.**

**IL DIRETTORE DELLA U.O.C. PATRIMONIO, LAVORI E MANUTENZIONI**

**PREMESSO** che con deliberazione n. 190 del 31/01/2019 fu approvato il progetto esecutivo relativo agli interventi di messa in sicurezza dei solai a grezzo del padiglione nuovo del P.O. di Atri e autorizzata la procedura finalizzata all'affidamento dei lavori;

**VISTO** il quadro economico complessivo dell'intervento di seguito riportato:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>	
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>
<b>TOTALE "A": IMPORTO CONTRATTUALE</b>	
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>
<b>TOTALE "B": SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
<b>AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO</b>	
<b>A+B</b>	

**VISTO** che con deliberazione n°579 del 04/04/2019 i lavori sono stati affidati alla ditta Edil Costruzioni group s.r.l. di Basciano (TE) i lavori di cui in oggetto, per un importo, al netto del ribasso offerto pari al 38,710%, pari a € 585.340,20 oltre IVA, compresi gli oneri per la sicurezza pari a € 25.860,16;

**VISTO** il contratto sottoscritto in data 09/05/2019 registrato a Teramo in data 15/05/2019 al n°649 serie 3<sup>a</sup>;

**VISTO** che con Ordinanza n°205 del 30/01/2020 è stato liquidato il 1° SAL e il relativo Certificato di pagamento n°1 per un importo pari a € 160.119,79 + IVA al 10%;

**VISTO** che con Ordinanza n°1298 del 29/07/2020 è stato liquidato il 2° SAL e il relativo Certificato di pagamento n°2 per un importo pari a € 80.793,72 + IVA al 10%;

REGIONE ABRUZZO  
**AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO**  
 Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo  
 C.F. 00115590671  
**DIRETTORE GENERALE F.F.: dott. Franco Santarelli**

**VISTO** che con deliberazione n°1203 del 12/08/2020 è stata approvata una Perizia suppletiva e di variante relativa ai lavori di cui in oggetto, per il seguente quadro economico di spesa:

<b>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SOLAI A GREZZO NUOVO PADIGLIONE - P.O. ATRI</b>			
<b>PERIZIA DI VARIANTE PER LAVORI SUPPLEMENTARI</b>			
<b>QUADRO ECONOMICO DI CONFRONTO</b>			
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>	<b>Progetto/Contratto</b>	<b>Perizia di Variante</b>
A1.a	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	€ 912.840,66	€ 1.320.266,03
A1b	RIBASSO DI CONTRATTO 38,71% di A1.a	€ 353.360,62	€ 511.074,98
A1	TOTALE A1.a-A1.b	€ 559.480,04	€ 809.191,05
A2	COSTI DELLA SICUREZZA	€ 25.860,16	€ 25.860,16
A3	COSTI DELLA SICUREZZA aggiornati per COVID-19		€ 31.923,05
<b>TOTALE IMPORTO "A1+A2+A3"</b>		<b>€ 585.340,20</b>	<b>€ 866.974,26</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B1	Acquisizione aree e interferenze		
B2	Spese tecniche		
B2.1	Progettazione definitiva-esecutiva e D.L.	€ 37.000,00	€ 44.000,00
B2.1a	C.N.A.P. progettazione + D.L. -4% di B2.1-	€ 1.480,00	€ 1.760,00
B2.2	Coordinamento per la sicurezza fase progettazione ed Esecuzione	€ 28.702,27	€ 34.000,00
B2.2a	C.N.A.P. C.S.P. e C.S.E. -4% di B2.2-	€ 1.148,09	€ 1.360,00
B2.2b	I.V.A Progettazione+DL -22% di (B2.1+B2.1a)-		€ 10.067,20
B2.2c	I.V.A Progettazione+DL -22% di (B2.2+B2.2a)-	€ 6.567,08	
B3.1	Incentivazione art. 113 D.lgs 50/2016	€ 15.019,21	€ 21.124,26
B3.2	Innov. tecnologica art. 113 D.lgs 50/2016 -	€ 3.754,80	€ 5.281,06
B6	Imprevisti	€ 46.935,04	
B8	I.V.A. sui lavori	€ 98.563,59	€ 86.697,43
<b>TOTALE "B": SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 239.170,08</b>	<b>€ 204.289,95</b>
<b>C</b>	<b>ECONOMIA DI CONTRATTO</b>	<b>€ 353.360,62</b>	
<b>A+B+C</b>	IMPORTO COMPLESSIVO	<b>€ 1.177.870,90</b>	<b>€ 1.071.264,21</b>
		ECONOMIA DI PERIZIA	<b>€ 106.606,69</b>
	IMPORTO COMPLESSIVO	<b>€ 1.177.870,90</b>	<b>€ 1.177.870,90</b>

**VISTO** che con Ordinanza n°1678 del 14/10/2020 è stato liquidato il 3° SAL e il relativo Certificato di pagamento n°3 per un importo pari a € 238.296,22 + IVA al 10%;

**VISTO** che con Ordinanza n°28 del 13/01/2022 è stato liquidato il 4° SAL e il relativo Certificato di pagamento n°4 per un importo pari a € 56.841,38 + IVA al 10%;

**VISTO** che con Ordinanza n°0847 del 16/05/2023 è stato liquidato il 5° SAL e il relativo Certificato di pagamento n°5, al certificato n° 5 bis e alla dichiarazione del 20/11/202 per un importo pari a €. 181.705,89 + IVA al 10%;

**ATTESO** che con Ordinanza n° 0991 del 08/06/2023 è stato approvato lo Stato Finale dei lavori di cui in oggetto, dal quale si rileva l'esecuzione di lavori pari a € 817.824,33;

**VISTO** il Certificato di regolare Esecuzione emesso il 5/07/2023 dal Direttore dei lavori ing. Enzo Scalone, pervenuto il 06/07/2023 prot. n°0056445/23, con il quale si *"certifica che i lavori di messa in sicurezza dei solai a grezzo del padiglione nuovo del P.O. di Atri eseguito dall'impresa Edilcostruzioni Group s.r.l. ... omissis ... sono collaudabili come in effetti con il presente atto COLLAUDA accertando il credito residuo dell'impresa ... omissis di € 4.109,67 che può essere liquidato all'impresa a tacitazione di ogni suo avere per la esecuzione dei lavori in oggetto"*;

**CONSIDERATO** che il RUP geom. Antonio Barnabei ha confermato il C.R.E., sottoscrivendolo;

REGIONE ABRUZZO  
**AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO**  
Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo  
C.F. 00115590671  
**DIRETTORE GENERALE F.F.: dott. Franco Santarelli**

**ATTESO** che la spesa relativa al presente atto, trova copertura finanziaria nel piano degli investimenti anno 2023;

**RITENUTO** pertanto di:

- prendere atto della sottoscrizione del C.R.E. da parte del RUP geom. Antonio Barnabei, con la quale conferma le conclusioni espresse dal Direttore dei lavori;
- approvare il Certificato di regolare Esecuzione emesso in data 05/07/2023 dal Direttore dei lavori - allegato al presente atto quale parte integrante, con il quale si *“certifica che i lavori di messa in sicurezza dei solai a grezzo del padiglione nuovo del P.O. di Atri eseguito dall’impresa Edilcostruzioni Group s.r.l. ... omissis ... sono collaudabili come in effetti con il presente atto COLLAUDA accertando il credito residuo dell’impresa ... omissis di € 4.109,67 che può essere liquidato all’impresa a tacitazione di ogni suo avere per la esecuzione dei lavori in oggetto”*;
- dare mandato alla U.O.C. Patrimonio, lavori e manutenzioni di liquidare, a titolo di saldo definitivo alla ditta Edilcostruzioni group s.r.l., somma dovuta derivante dal CRE, pari a € 4.109,67 oltre IVA al 10%;
- rendere il presente atto immediatamente esecutivo, onde accelerare le procedure di liquidazione, al fine di evitare la maturazione di interessi per ritardato pagamento;

**VISTO** il D.Lvo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii;

**VISTO** il D.Lvo 30 luglio 1999, n. 286;

**PROPONE DI:**

*per le motivazioni in premessa esposte e che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo di:*

- 1) **PRENDERE ATTO** della sottoscrizione del C.R.E. da parte del RUP geom. Antonio Barnabei, con la quale conferma le conclusioni espresse dal Direttore dei lavori;
- 2) **APPROVARE** il Certificato di regolare Esecuzione emesso in data 06/06/2023 dal Direttore dei lavori - allegato al presente atto quale parte integrante, con il quale si *“certifica la regolare esecuzione dei lavori in oggetto”* e si dispone che *“certifica che i lavori di messa in sicurezza dei solai a grezzo del padiglione nuovo del P.O. di Atri eseguito dall’impresa Edilcostruzioni Group s.r.l. ... omissis ... sono collaudabili come in effetti con il presente atto COLLAUDA accertando il credito residuo dell’impresa ... omissis di € 4.109,67 che può essere liquidato all’impresa a tacitazione di ogni suo avere per la esecuzione dei lavori in oggetto”*;
- 3) **DARE MANDATO** alla U.O.C. Patrimonio, lavori e manutenzioni di liquidare, a titolo di saldo definitivo alla ditta Edilcostruzioni group s.r.l., somma dovuta derivante dal CRE, pari a € 4.109,67 oltre IVA al 10%;
- 4) **DARE ATTO** che per il pagamento della suddetta somma pari a **€ 4.520,64 IVA al 10% compresa** è da utilizzare la autorizzazione UA\_UFF\_TECNICO 2023/1 sub 112, come rileva dallo schema finanziario del presente atto;
- 5) **RENDERE** il presente atto immediatamente esecutivo, per le motivazioni in premessa esposte;

**IL DIRETTORE GENERALE**

Preso atto:

- che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, ha attestato che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, è, nella forma e nella sostanza, legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche;
- che sono stati acquisiti i pareri del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo come riportati nel frontespizio

REGIONE ABRUZZO  
**AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO**  
Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo  
C.F. 00115590671  
**DIRETTORE GENERALE F.F.: dott. Franco Santarelli**

**DELIBERA**

- di approvare e far propria la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata;

**IL DIRETTORE GENERALE F.F.**  
**Dott. Franco Santarelli**  
*Firmato digitalmente*

REGIONE ABRUZZO  
**AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO**  
Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo  
C.F. 00115590671  
**DIRETTORE GENERALE F.F.: dott. Franco Santarelli**

(proponente)

**UA: Patrimonio Lavori e Manutenzioni**

Spesa anno 2023 € **4.520,64** sottoconto **01 01 02 03 02 00** autorizzazione **UA\_UFF\_TECNICO 2023/1/sub 112**  
*Man. e riparaz. Straord. Capitaliz. Fabbr. indisponibili*

Fonte di finanziamento: FSN

Data \_\_\_\_\_

Il Dirigente

Ing. Andrea Di Biagio

*Firmato digitalmente*

**U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie**

Si attesta la **REGOLARITÀ CONTABILE** della presente spesa.

Data: \_\_\_\_\_

Il Contabile

\_\_\_\_\_

Il Dirigente

Dott.ssa Antonella di Silvestre

*Firmato digitalmente*

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2009 e successive modificazioni*

**ASL TERAMO**

**Deliberazione n. 1487 del 21/08/2023 ad oggetto:**

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SOLAI A GREZZO NUOVO PADIGLIONE P.O. ATRI.  
CIG: 7772723DEB – CUP: G35F19000140005. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI  
REGOLARE ESECUZIONE

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della sujestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il giorno 22/08/2023 con prot. n. 0002953/23 all'Albo Informatico della ASL per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi del d.lgs. n. 267/2000, della L.R. n. 28/1992 e della L. n.69/2009.

La sujestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

La trasmissione al Collegio Sindacale è assolta mediante pubblicazione sull'Albo Informatico Aziendale.

L'addetto alla pubblicazione informatica  
Prudente Fabrizio

**ASL TERAMO**

**Deliberazione n. 1487 del 21/08/2023 ad oggetto:**

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SOLAI A GREZZO NUOVO PADIGLIONE P.O. ATRI.  
CIG: 7772723DEB – CUP: G35F19000140005. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI  
REGOLARE ESECUZIONE

*(Firmato digitalmente da)*

**FRANCO SANTARELLI**

Data: 21/08/2023 15:37:00 (UTC)

Nr. di serie certificato: 2385964487658390452799174231200249659