

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE – TERAMO

DIPARTIMENTO TECNICO-LOGISTICO
UOC Patrimonio, Lavori e Manutenzioni

12 SET. 2023

Il giorno il Dott. Ing. Andrea Di Biagio, nella qualità di Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa Complessa Patrimonio, Lavori e Manutenzioni, giusta deliberazione n°1993 del 11/11/2022 nell'esercizio delle funzioni delegate dal Direttore Generale con deliberazione n. 2282 del 19.11.1999, modificata ed integrata con deliberazione n°404 del 16.05.2012, ha adottato la seguente

ORDINANZA n° **1493**

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SOLAI A GREZZO NUOVO OSPEDALE DI ATRI. LIQUIDAZIONE A SALDO DIREZIONE LAVORI. CIG: ZD82345485 - CUP: G35F19000140005.

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. PATRIMONIO, LAVORI E MANUTENZIONI

PREMESSO che:

- con deliberazione n°1189 del 31/07/2018 fu incaricato l'ing. Enzo Scalone l'incarico per la progettazione e la direzione dei lavori di messa in sicurezza dei solai a grezzo del padiglione nuovo del P.O. di Atri;
- con deliberazione n°190 del 31/01/2019 fu approvato il progetto esecutivo relativo agli interventi di messa in sicurezza dei solai a grezzo del padiglione nuovo del P.O. di Atri e autorizzata la procedura finalizzata all'affidamento dei lavori;

VISTO il quadro economico complessivo dell'intervento di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO			
A			
LAVORI			
A1	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO		€ 912.840,66
A2	COSTI DELLA SICUREZZA		€ 25.860,16
TOTALE "A": IMPORTO CONTRATTUALE			€ 938.700,82
B			
SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	Acquisizione aree e interferenze		€ -
B2	Spese tecniche		
B2.1	Progettazione definitiva-esecutiva e D.L.		€ 37.000,00
B2.1a	C.N.A.P. progettazione + D.L.	4% di B2.1	€ 1.480,00
B2.2	Coordinamento per la sicurezza fase progettazione ed Edsecuzione		€ 28.702,27
B2.2a	C.N.A.P. C.S.P. e C.S.E.	4% di B2.2	€ 1.148,09
B2.2b	I.V.A. C.S.P. e C.S.E.	22% di (B2.2+B2.2a)	€ 6.567,08
B3.1	Incentivazione art. 113 D.lgs 50/2016	1,60% di A	€ 15.019,21
B3.2	Innovazione tecnologica art. 113 D.lgs 50/2016	0,40% di A	€ 3.754,80
B4	Spese per pubblicità procedure di gara e commissioni	0,50% di A	€ -
B5	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi		€ -
B6	Imprevisti	5% di A	€ 46.935,04
B7	Predisposizione sottoservizi		€ -
B8	I.V.A. sui lavori	10% di A+B6	€ 98.563,59
TOTALE "B": SOMME A DISPOSIZIONE			€ 239.170,08
AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO			
A+B			€ 1.177.870,90

VISTO che con deliberazione n°579 del 04/04/2019 i lavori sono stati affidati alla ditta Edil Costruzioni group s.r.l. di Basciano (TE) i lavori di cui in oggetto, per un importo, al netto del ribasso offerto pari al 38,710%, pari a € 585.340,20 oltre IVA, compresi gli oneri per la sicurezza pari a € 25.860,16;

VISTO il contratto sottoscritto in data 09/05/2019 registrato a Teramo in data 15/05/2019 al n°649 serie 3a;

VISTO che con Ordinanza n°205 del 30/01/2020 è stato liquidato il 1° SAL e il relativo Certificato di pagamento n°1 per un importo pari a € 160.119,79 + IVA al 10%;

VISTO che con Ordinanza n°1298 del 29/07/2020 è stato liquidato il 2° SAL e il relativo Certificato di pagamento n°2 per un importo pari a € 80.793,72 + IVA al 10%;

VISTO che con deliberazione n°1203 del 12/08/2020 è stata approvata una Perizia suppletiva e di variante relativa ai lavori di cui in oggetto, per il seguente quadro economico di spesa:

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SOLAI A GREZZO NUOVO PADIGLIONE - P.O. ATRI			
PERIZIA DI VARIANTE PER LAVORI SUPPLEMENTARI			
QUADRO ECONOMICO DI CONFRONTO			
A	LAVORI	Progetto/Contratto	Perizia di Variante
A1.a	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	€ 912.840,66	€ 1.320.266,03
A1b	RIBASSO DI CONTRATTO 38,71% di A1.a	€ 353.360,62	€ 511.074,98
A1	TOTALE A1.a-A1.b	€ 559.480,04	€ 809.191,05
A2	COSTI DELLA SICUREZZA	€ 25.860,16	€ 25.860,16
A3	COSTI DELLA SICUREZZA aggiornati per COVID-19		€ 31.923,05
	TOTALE IMPORTO "A1+A2+A3"	€ 585.340,20	€ 866.974,26
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Acquisizione aree e interferenze		
B2	Spese tecniche		
B2.1	Progettazione definitiva-esecutiva e D.L.	€ 37.000,00	€ 44.000,00
B2.1a	C.N.A.P. progettazione + D.L. - 4% di B2.1-	€ 1.480,00	€ 1.760,00
B2.2	Coordinamento per la sicurezza fase progettazione ed Esecuzione	€ 28.702,27	€ 34.000,00
B2.2a	C.N.A.P. C.S.P. e C.S.E. -4% di B2.2-	€ 1.148,09	€ 1.360,00
B2.2b	I.V.A Progettazione+DL -22% di (B2.1+B2.1a)-		€ 10.067,20
B2.2c	I.V.A Progettazione+DL -22% di (B2.2+B2.2a)-	€ 6.567,08	
B3.1	Incentivazione art. 113 D.lgs 50/2016	€ 15.019,21	€ 21.124,26
B3.2	Innov. tecnologica art. 113 D.lgs 50/2016 -	€ 3.754,80	€ 5.281,06
B6	Imprevisti	€ 46.935,04	
B8	I.V.A. sui lavori	€ 98.563,59	€ 86.697,43
	TOTALE "B": SOMME A DISPOSIZIONE	€ 239.170,08	€ 204.289,95
C	ECONOMIA DI CONTRATTO	€ 353.360,62	
A+B+C	IMPORTO COMPLESSIVO	€ 1.177.870,90	€ 1.071.264,21
		ECONOMIA DI PERIZIA	€ 106.606,69
	IMPORTO COMPLESSIVO	€ 1.177.870,90	€ 1.177.870,90

VISTO che con Ordinanza n°1678 del 14/10/2020 è stato liquidato il 3° SAL e il relativo Certificato di pagamento n°3 per un importo pari a € 238.296,22 + IVA al 10%;

VISTO che con Ordinanza n°28 del 13/01/2022 è stato liquidato il 4° SAL e il relativo Certificato di pagamento n°4 per un importo pari a € 56.841,38 + IVA al 10%;

VISTO che con Ordinanza n°0847 del 16/05/2023 è stato liquidato il 5° SAL e il relativo Certificato di pagamento n°5, al certificato n° 5 bis e alla dichiarazione del 20/11/202 per un importo pari a €. 181.705,89 + IVA al 10%;

ATTESO che con Ordinanza n°0991 del 08/06/2023 è stato approvato lo Stato Finale dei lavori di cui in oggetto, dal quale si rileva l'esecuzione di lavori pari a € 817.824,33;

VISTO che con deliberazione n°1487 del 21/08/2023 è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di cui in oggetto e che pertanto è possibile procedere alla liquidazione a saldo delle competenze della Direzione Lavori, per € 7.000,00 oltre Cassa e IVA, come rileva dal seguente riepilogo degli acconti corrisposti e delle competenze residuali:

- Onorario progettazione e D.L. come da perizia	€ 44.000,00
- Acconto n.1 Fattura n. 01/19 del 14.06.2019	€ 16.000,00 -
- Acconto n. 2 Fattura n. 01/20 del 17/06/2020	€ 7.000,00 -
- Acconto n. 3 Fattura n. 02/20 del 06/11/2020	<u>€ 14.000,00 -</u>
- Onorario a saldo	€ 7.000,00
- Contributo INARCASSA (4%)	€ 280,00
- IVA (22% su € 7.000,00 + € 280,00)	<u>€ 1.601,60</u>
- TOTALE LORDO FATTURA A SALDO	€ 8.881,60

RITENUTO pertanto di:

- Liquidare all'ing. Enzo Scalone, a saldo di quanto dovuto per la direzione dei lavori in argomento, l'importo € 7.000,00 oltre Cassa 4% e IVA al 22%;
- dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo al fine di evitare la maturazione di interessi per ritardato pagamento;

VISTO il D.Lvo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii;

VISTO il D.Lvo 30 luglio 1999, n. 286 e ss.mm.ii.;

DISPONE

per tutti i motivi esplicitati in narrativa e che debbono intendersi per integralmente riportati e trascritti nel presente dispositivo di:

- 1) **LIQUIDARE** all'ing. Enzo Scalone, a saldo di quanto dovuto per la direzione dei lavori in argomento, l'importo € 7.000,00 oltre Cassa 4% e IVA al 22%, dietro emissione di fattura e verifica della regolarità del DURC;
- 2) **DARE ATTO** che la complessiva suddetta spesa pari a € **8.881,60** (cassa e IVA comprese) è autorizzata all'autorizzazione 2023/1/SUB 134 come rileva dallo specchietto finanziario del presente atto;
- 3) **RENDERE** il presente atto immediatamente esecutivo per le motivazioni in premessa esposte.

Letto, confermato e sottoscritto



U.O.C. Patrimonio, Lavori e Manutenzioni
UA_UFF_TECNICO

Spesa anno 2023 € 8.881,60 sottoconto 01 01 02 03 02 00 autorizzazione 2023/1 sub 134
Manutenzioni e riparazioni straordinarie capitalizzabili fabbricati indisponibili

Fonte di finanziamento: FSN

Data _____

Il Dirigente

Ing. Andrea Di Biagio




U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie

Si attesta la REGOLARITÀ CONTABILE della presente spesa.

Data: 11.9.2023

Il Contabile



Il Dirigente

ASL 411 GRAMO
U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie
IL DIRIGENTE Dott.ssa Antonella Di Silvestre
Dott.ssa Antonella Di Silvestre





[Handwritten signature]

ORIGINALE

Il Responsabile dell'istruttoria
Marco Cimini

Il Resp.le del Procedimento
Geom. Antonio Barnabei

Il Direttore della U.O.C.
Patrimonio, Lavori e Manutenzioni
Ing. Andrea di Biagio

PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento è stato affisso in apposito spazio presso l'Albo Aziendale informatico
in data.....**12 SET. 2023**.....e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

L'Addetto alla pubblicazione informatica



Inviata al Collegio Sindacale in data