

ORIGINALE

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE – TERAMO

DIPARTIMENTO TECNICO-LOGISTICO
UOC Patrimonio, Lavori e Manutenzioni

04 FEB. 2022

Il giorno, il Dott. Domenico Lori, nella qualità di del Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa Complessa Patrimonio, Lavori e Manutenzioni, giusta deliberazione n°642 del 30/03/2021, nell'esercizio delle funzioni delegate dal Direttore Generale con deliberazione n°2282 del 19.11.1999, modificata ed integrata con deliberazione 404 del 16.05.2012, ha adottato la seguente Ordinanza.

ORDINANZA n° **0155**

OGGETTO: LAVORI PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRUPPO ELETTROGENO DA 30 KVA DA UBICARE PRESSO LA COMUNITÀ DI VILLA TURCHI IN BISENTI. APPROVAZIONE SAL N. 1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. CIG: ZD33258627

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. PATRIMONIO, LAVORI E MANUTENZIONI

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 164 del 01/02/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto ed è stata autorizzata la procedura di affidamento degli stessi;
- con deliberazione n°1388 del 09/08/2021 sono stati affidati, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della L. 120 del 11/09/2020, i lavori di fornitura e posa in opera di gruppo elettrogeno da 30 Kva da ubicare presso la Comunità di Villa Turchi in Bisenti alla ditta Canalini Impianti e Servizi SRLS per un importo complessivo pari a € 37.364,31 oltre IVA, incluso oneri per la sicurezza par ad € 1.095,55;

PRESO ATTO del verbale di consegna lavori in data 06/09/2021;

ATTESO che direttore dei lavori, Geom. Antonio Barnabei, ha rimesso per le vie brevi in data 07/12/2021 il 1° SAL, composto dai seguenti atti ed elaborati allegati al presente atto:

- Libretto delle misure n. 1;
- Registro di contabilità n. 1;
- Sommario registro di contabilità al S.A.L n. 1;
- Stato di avanzamento lavori n. 1 a tutto il 30/09/2021;

CONSIDERATO che il RUP, Geom. Antonio Barnabei, ha emesso il Certificato di pagamento n. 1 del 07/12/2021 da cui rileva un credito per l'impresa pari a € 37.177,49 + IVA al netto delle ritenute per infortuni;

VISTA la fattura n°29/E del 13/12/2021 emessa dalla ditta Canalini Impianti e Servizi s.r.l. per un importo pari a € 37.177,49 + IVA al 22%;

ATTESO che l'intervento è presente nel Piano degli investimenti annualità 2022;

RITENUTO pertanto di:

- approvare il 1° SAL relativo ai lavori di cui in oggetto, redatto in data 07/12/2021, per lavori fino a tutto il 30/09/2021;

- prendere atto del certificato di pagamento n. 1 dell'importo di € 37.177,49 + IVA al 22%;
- liquidare la somma complessiva pari a € 37.177,49 oltre IVA al 22%, relativa al certificato di pagamento n. 1, alla ditta Canalini Impianti e Servizi s.r.l. affidataria dei lavori in oggetto, a seguito di accertamento della regolarità contributiva;
- rendere il presente atto immediatamente esecutivo, onde accelerare le procedure di liquidazione, al fine di evitare la maturazione di interessi per ritardato pagamento;

VISTI:

- il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii;
- il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286 e ss.mm.ii.;

DISPONE

per tutti i motivi esplicitati in narrativa e che debbono intendersi per integralmente riportati e trascritti nel presente dispositivo di:

- 1) **APPROVARE** il 1° SAL relativo ai lavori di cui in oggetto, redatto in data 07/12/2021, per lavori fino a tutto il 30/09/2021;
- 2) **PRENDERE ATTO** del certificato di pagamento n. 1 dell'importo di € 37.177,49 + IVA al 22%;
- 3) **LIQUIDARE** la somma complessiva pari a € 37.177,49 oltre IVA al 22%, relativa al certificato di pagamento n. 1, alla ditta Canalini Impianti e Servizi s.r.l. affidataria dei lavori in oggetto, a seguito di accertamento della regolarità contributiva;
- 4) **DARE ATTO** che per il pagamento della complessiva somma pari ad € 45.356,54 IVA al 22% **compresa**, è da utilizzare l'autorizzazione n. 2022/1 sub 27, come indicato nello schema contabile di cui al presente atto;
- 5) **RENDERE** il presente atto immediatamente esecutivo per le motivazioni in premessa esposte.

Letto, confermato e sottoscritto




ALLEGATI ALL'ORDINANZA

Il Responsabile del Procedimento attesta che gli allegati al presente atto sono costituiti da n. 5 pagine e segnatamente:

Allegato n. 1 – Stato di avanzamento lavori n. 1 a tutto il 30/09/2021 (pagg. 4)


Allegato n. 2 – Certificato di pagamento n. 1 (pagg. 1)

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Antonio Barnabei





A handwritten signature in blue ink, appearing to be the initials "AB". A blue line points from the bottom right towards the central stamp.



AUSL 4 - TERAMO

COMUNE DI BISENTI

Provincia di Teramo


pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 30/09/2021

OGGETTO: LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRUPPO
ELETTOGENO DA 30 KVA DA UBICARE PRESSO LA COMUNITA'
TERAPEUTICA DI VILLA TURCHI IN BISENTI.
- PRIMO S.A.L. -

COMMITTENTE: AUSL N. 4 TERAMO

IMPRESA: CANALINI IMPIANTI E SERVIZI SRLS



Contratto in data 09/08/2021 rep. n. registrato a in data __/__/__ al n. di euro 37
364.31

Data Offerta:	09/07/2021	IMPORTO DEL PROGETTO:	39 353.74
Data Consegna:	06/09/2021	Somme a Disposizione:	11 845.48
Data Inizio Lavori:	06/09/2021	Importo per la Sicurezza:	1 095.55
Giorni Utili per Ultimazione:	30	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

U.O.C. Patrimonio, Lavori e Manutenzioni

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	LAVORI A MISURA				
1 10.005.005.a	Nolo di un autocarro ribaltabile da 6000 kg	SOMMANO ora	16,00	43,78	700,48
2 10.005.005. m	Autocarro con gru da 8500 kg	SOMMANO ora	16,00	66,22	1'059,52
3 E.001.020.01 0.a	Scavo a sezione obbligatoria, a sezione ristretta, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su ... m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³)	SOMMANO mc	24,50	11,74	287,63
4 E.001.020.01 5.a	Maggiorazione allo scavo a sezione obbligatoria per trasporto a rifiuto o a rilevato a distanze superiori a 5 km. Per ogni km oltre i primi 5: Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligatoria per trasporto a rifiuto o a rilevato a distanze superiori a 5 km. Per ogni km oltre i primi 5:	SOMMANO m³ x km	245,00	0,62	151,90
5 E.001.040.01 0.a	Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, nell'ambito dello sbraccio minimo del mezzo (max. 4 ml), comprendente il compattamento a strati dei materiali impiegati fino ... impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere	SOMMANO mc	7,50	5,90	44,25
6 E.001.070.06 0.a	Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provv ... lata: su superfici in conglomerato bituminoso su superfici in conglomerato bituminoso profondità di taglio da 0 a 100 mm	SOMMANO m	50,00	3,62	181,00
7 E.003.010.02 0.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, preconfezionato, con aggregati di varie pezzate ... i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Per strutture in fondazione. Classe resistenza 35/45 (Rck 45 N/mm²)	SOMMANO mc	11,00	152,47	1'677,17
8 E.003.030.01 0.a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Per opere di fondazione	SOMMANO m²	10,00	26,54	265,40
9 E.003.040.02 0.a	Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C oppure B450A, fornito in fogli di rete elettrosaldata a maglia quadra controllata e qualificata secondo le Norme recepite dal D.M. ... ido, legature ed ogni altro onere, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Rete in acciaio elettrosaldata	SOMMANO kg	352,00	1,85	651,20
10 E.004.010.04 0.a	Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per travature reticolari, pilastri, mensole, scale, ecc, realizzate con profilati INP, IPE, HE, UNP, angolari, T, piatti, l ... mità alle norme tecniche di cui alle NTC di cui al DM 14 gennaio 2008, escluso i trattamenti protettivi in acciaio S 235	SOMMANO kg	930,00	3,88	3'608,40
11 E.004.010.09 0.a	Pannelli in rete di lamiera di ferro stirata o in tondini saldati, a maglie quadrate o rombiche, con i relativi telaietti in ferro profilato, per parapetti, recinzioni, ecc., forni ... dre, compassi e predisposti per il fissaggio alle strutture portanti. Pannelli in rete di lamiera di ferro con telaietti	SOMMANO kg	304,00	7,48	2'273,92
12 E.013.030.07 0.a	Sovrapprezzo ai pannelli termoisolanti a protezione multistrato per impiego di pannelli con lamina di alluminio esterna preverniciata Sovrapprezzo ai pannelli termoisolanti a protezione multistrato per impiego di pannelli con lamina di alluminio esterna preverniciata	SOMMANO m²	28,80	3,75	108,00
13 E.013.030.08 0.c	Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm e supporto interno in acciaio zincato dello spessore minimo di 0,5 mm, distanziati tra loro d ... posito sistema di fissaggio a vite, supporti esterni in acciaio zincato di spessore minimo 0,5 mm spessore pannello 50 mm	SOMMANO m²	28,80	37,84	1'089,79
14 EL.020.010.1 30.g	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171, ... (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio CAVIDOTTO FLESSIBILE - Diametro mm 125	SOMMANO m	50,00	10,12	506,00
	A R I P O R T A R E				12'604,66

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			12'604,66
15 EL.030.010.0 60.b	Cavo per energia e segnalazioni FG7OH2R 0.6/1kV , non propagante di incendio, a ridotta emissione di gas corrosivi (CEI 20-13 IEC 60502-1 CEI UNEL 35375 CEI UNEL 35377 CEI 20-22 II ... tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Pentapolare Cavo FG7OH2R 0.6/1kV - Sezione 5x2,5 mm ² SOMMANO m	50,00	6,56	328,00
t6 EL.030.010.0 60.g	Cavo per energia e segnalazioni FG7OH2R 0.6/1kV , non propagante di incendio, a ridotta emissione di gas corrosivi (CEI 20-13 IEC 60502-1 CEI UNEL 35375 CEI UNEL 35377 CEI 20-22 II ... tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Pentapolare Cavo FG7OH2R 0.6/1kV - Sezione 5x25 mm ² SOMMANO m	50,00	35,62	1'781,00
17 EL.040.010.0 80.b	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE, caratteristica C o D, potere di interruzione pari a 10KA, norme CEI 23.18 - 17.5, per correnti pulsanti. INTERRUTTORE MOD. MTD 10 kA Cl. A - bipolare da 40 a 63A con Id: 0.03A SOMMANO Cad	1,00	271,24	271,24
18 EL.095.010.0 10.a	Gruppo elettrogeno costituito da motore diesel a 4 o 8 cilindri ad iniezione diretta, con basamento e testata in ghisa, raffreddamento ad acqua, lubrificazione forzata con pompa ad ... GRUPPO ELETTROGENO CON MOTORE DIESEL A 4 O 8 CILINDRI AD INIEZIONE DIRETTA - potenza in servizio continuativo 25-30 kVA SOMMANO Cad	1,00	14'961,83	14'961,83
19 EL.095.010.0 40.a	Centralina per comando di commutazione di potenza per comando interruttori/contacttori da istallarsi sul QBT generale oppure su quadro di intervento automatico del gruppo Centralina per comando di commutazione di potenza SOMMANO Cad	1,00	2'400,85	2'400,85
20 EL.095.010.0 50.a	Container insonorizzato, per il contenimento dei gruppi elettrogeni, realizzato con struttura in profilati di ferro e pannelli tipo sandwich, porte di ispezione sui due lati, class ... a 7 m in campo libero), equivalenti ad una potenza sonora di 85 dBa. CONTAINER INSONORIZZATO - Per gruppo fino a 100 kVA SOMMANO Cad	1,00	6'296,92	6'296,92
21 U.005.020.03 0.a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una densità non minore del 95% dell'AASHO modificato (bollettino CNR n. 39), compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari: Compattazione del piano di posa SOMMANO m ²	17,50	1,17	20,48
22 U.005.040.03 0.a	Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento fino al dosaggio di 70 kg/m ³) di appropriata granulometria in tutt ... oro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto cementato SOMMANO mc	12,50	48,97	612,13
23 U.005.040.08 0.a	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... e per la stesa ed onere per dare il lavoro finito strato di usura in conglomerato bituminoso tradizionale, spessore 3 cm SOMMANO m ²	12,50	6,13	76,63
	Parziale LAVORI A MISURA euro			39'353,74
	RIBASSO del 5,2% da considerare su euro			39'353,74
	TOTALE euro			39'353,74
	----- -----			
	A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	<u>RIEPILOGO FINALE</u>			
	Tipologia Appalto: a Misura Tipologia Offerta: Unico Ribasso Importo dei Lavori per la Sicurezza su cui NON applicare il Ribasso euro 1'095,55 Incidenza Sicurezza - IS = 1'095,55 / 39'353,74 = 0,0278385230984399			39'353,74
	LAVORI A MISURA euro RIBASSO del 5,2% da applicare su euro 39'353,74 = (SAL * (1 - IS) * R) = (39'353,74 * (1 - 0,0278385230984399) * -0,052) = euro			-1'989,43
	PER LAVORI A MISURA euro			37'364,31
	TOTALE euro			37'364,31
	<u>RIEPILOGO SAL</u>			
	SAL n.1 A TUTTO IL 07/12/2021 euro 37 364.31 - differenza SAL precedente euro			37'364,31
	TOTALE euro			37'364,31
	TERAMO, 07/12/2021 <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>L'Impresa CANALINI IMPIANTI E SERVIZI S.R.L. LORETO - AN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Il Direttore dei Lavori Geom. Antonio Barnabei</p> </div> </div>			
	A RIPORTARE			





COMUNE DI BISENTI

Provincia di Teramo

OGGETTO: LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRUPPO ELETTROGENO DA 30 KVA DA UBICARE PRESSO LA COMUNITA' TERAPEUTICA DI VILLA TURCHI IN BISENTI.
- PRIMO S.A.L. -

COMMITTENTE: AUSL N. 4 TERAMO

IMPRESA: CANALINI IMPIANTI E SERVIZI SRLS

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 37'177,49

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 09/08/2021 repertorio n. registrato a in data ___/___/___ al n. con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		0,00
anticipazione		0.00

Lavori e somministrazioni	37'364,31
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	37'364,31
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5%	186,82
Ammontare dei certificati precedenti euro	0,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	186,82
CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro	37'177,49
per I.V.A. al 22%	8'179,05
TOTALE GENERALE euro	45'356,54

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo ___ del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 37'177,49 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Dicansi: (euro trentasettemilacentosettantasette/49).

TERAMO, 07/12/2021

Il Direttore dei Lavori
Geom. Antonio Barnabei

Canalini
Impianti e Servizi srl
LORETO - AN

Il Responsabile del
Procedimento
Geom. Antonio Barnabei

ASSICURAZIONE OPERAI
L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di _____



AB

U.O.C. Patrimonio, Lavori e Manutenzioni
UA UFF_TECNICO

Spesa anno 2022 € 45.356,54

conto 01 01 02 04 02 00
impianti generici

autorizzazione 2022/1 sub 27

Fonte di finanziamento: FSN

Data 31.01.2022

Il Dirigente

U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie

Si attesta la REGOLARITÀ CONTABILE della presente spesa che trova capienza nel Bilancio di previsione anno
2021

Data 2-2-2022

Il Contabile

Il Dirigente

ASL 4 TERAMO
U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie
Il DIRIGENTE RESPONSABILE
Dott.ssa Antonella Di Giovanni

ORIGINALE

Il Responsabile dell'istruttoria
Marco Cimini

Il Resp. le del Procedimento
Geom. Antonio Barnabei

Il sostituto del Direttore della U.O.C.
Patrimonio, Lavori e Manutenzioni
Ing. Roberto Breda

PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento è stato affisso in apposito spazio presso l'Albo Aziendale informatico
in data **04 FEB. 2022** e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.



L'Addetto alla pubblicazione informatica
.....

Inviata al Collegio Sindacale in data