

ORIGINALE

**REGIONE ABRUZZO**  
**AZIENDA SANITARIA LOCALE N°4**  
**TERAMO**

*Unità Operativa Complessa Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio*

Il giorno **29 MAR. 2018**, nella sede della ASL di Teramo, il Dott. Ing. Corrado Foglia Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa Complessa Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio nominato con deliberazione 3238/95 e nell'esercizio delle funzioni ad esso delegate dal Direttore Generale con deliberazione n°2282 del 19/11/1999, modificata ed integrata con deliberazione n°307 del 15/04/2002, ha adottato la seguente

**ORDINANZA n° 0678**

**OGGETTO: EX 20 L. 67/88 – EDILIZIA SANITARIA – ADP 2° STRALCIO. ADEGUAMENTO A NORMA E POTENZIAMENTO P.O. MAZZINI DI TERAMO. APPROVAZIONE 11° SAL E RELATIVA LIQUIDAZIONE. CIG: 31946081EB. CUP: F43B10000380008**

**IL DIRETTORE DELLA U.O.C. ATTIVITÀ TECNICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO**

**PREMESSO** che:

- con deliberazione n°988 del 15/09/2010 fu approvato il progetto preliminare redatto dai tecnici dell'U.O.C Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio ai sensi dell'ex art. 53 comma 2 lett. c) d.lgs. 163/2006 e succ. mod. ed int., relativo ai lavori di adeguamento a norma e potenziamento del P.O. Mazzini di Teramo, per il seguente quadro economico di spesa:

<b>QUADRO ECONOMICO Presidio Ospedaliero Teramo</b>			
A1	<b>AMMONTARE NETTO DEI LAVORI A CORPO</b>	€ 11.298.919,15	
A2	<b>ONERI INDIRETTI PER LA SICUREZZA</b>	€ 169.483,79	
A3	<b>TOTALE "A": IMPORTO COMPLESSIVO NETTO (A1+A2)</b>	€ 11.468.402,94	
B	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B1	I.V.A. su Importo complessivo (10% di A)	€ 1.146.840,29	
B2	D.Lgs. 163/2006 (2% di A3)	€ 229.368,06	
B3	<b>Appar.re, Attrezzature ed Arredi vari</b>	€ 4.860.000,00	
Radiologia	Telecomandato		<i>Da acquistare con residuo art. 20 1a fase</i>
	Angiografo		
	Risonanza magnetica + impianti	€ 1.450.000,00	
	Impianto radiologico multif. Digitale	€ 315.000,00	
radio-terapia	Accel.re lineare + lavori, impianti e porta	€ 2.595.000,00	
Cuore e Vasi	Completamento apparecchiature (n°3 ecografi + n°1 portatile)	€ 500.000,00	
B4	IMPREVISTI (3%)		€ 384.057,67
B5	I.V.A. su Imprevisti (10% di B4)		€ 38.405,77
B6	I.V.A. su Apparecchiature (20% di B3)		€ 972.000,00
B7	Spese Tecniche		€ 404.834,75
B8	IVA Spese tecniche (20%)		€ 80.966,95
<b>TOTALE "B": SOMME A DISPOSIZIONE</b>			<b>€ 8.116.473,49</b>
<b>A+B</b>	<b>AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO</b>		<b>€ 19.584.876,43</b>

- con nota n°RA/90745/D42 del 21/04/2011, pervenuta il 26/04/2011 prot. n°7234, la Direzione Politiche della Salute della Regione Abruzzo ha trasmesso a questa Azienda il Decreto Dirigenziale Ministeriale di ammissione a finanziamento dell'intervento di cui in argomento;
- con deliberazione n. 892 in data 26/08/2011 il Direttore Generale ha autorizzato l'espletamento della procedura aperta ed ha approvato il relativo bando di gara avente ad oggetto "Adeguamento a norma e potenziamento P.O. Mazzini di Teramo" per un importo posto a base di gara € 11.718.402,94 + IVA oltre a € 169.483,79 + IVA per oneri della sicurezza;
- si è provveduto alla pubblicazione del Bando di gara ai sensi di legge;
- a seguito della pubblicazione sono pervenute n° 6 offerte;

**VISTO** che con deliberazione n°284 del 25/03/2013, a seguito di regolare procedura di gara, è stato aggiudicato l'appalto de quo, ex art. 12 comma 1 D.Lgvo 163/2006 e succ. mod. ed int., alla costituenda A.T.I. Di Mattia Fiore General Service s.r.l. di Teramo - Zanzi servizi s.p.a. di Roma;

**VISTO** il Rapporto Finale di Verifica RF-CV357 emesso dalla società incaricata PCQ s.r.l. in data 20/05/2013 che ha giudicato il progetto definitivo della aggiudicataria come "CONFORME";

**VISTO** che con deliberazione n°1097 del 11/11/2013 è stato approvato il progetto definitivo nonché lo schema di contratto di appalto;

**VISTO** il contratto di appalto stipulato in data 27/11/2013 e registrato a Teramo in data 29/11/2013 al n° 3959 seria 3A;

**RILEVATO** che nella fase di redazione del progetto esecutivo, a seguito di mutamenti dello stato dei luoghi relativi al 3° lotto (ex Sanatorio), con nota prot. n° 0004238/14 del 22/01/2014, questa Azienda ha comunicato alla ATI Di Mattia Fiore General Service s.r.l. – Zanzi Servizi s.p.a. di Roma che, in attesa della risoluzione delle problematiche emerse per il 3° lotto, il progetto esecutivo da trasmettere avrebbe dovuto riguardare solo il 1° ed il 2° lotto;

**VISTO** che in data 27/04/2014 Prot. n° 0005055/14 ai sensi di quanto stabilito dal contratto di appalto, la ATI cap. Di Mattia Fiore General Service s.r.l. ha rimesso il progetto esecutivo relativo al 1° ed al 2° lotto, con riserva di inviare quello relativo al 3° lotto dopo l'accertamento delle cause di variazione dello stato dei luoghi;

**RILEVATO** che con nota prot. n° 0015929/14 del 20/03/2014 è stato trasmesso il progetto esecutivo relativo al 1° ed al 2° lotto alla già incaricata PCQ di Ancona per le procedure di Verifica ai sensi degli artt. 48, 52, 53 e 54 del D.P.R. 207/2010;

**VISTO** che a seguito delle osservazioni e delle non conformità rilevate in contraddittorio con i progettisti, la PCQ di Ancona, a seguito degli adeguamenti ricevuti da parte dei progettisti, ha rimesso via email in data 14/04/2014 il Rapporto Finale RF - CV371, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale di esso, dal quale rileva che nelle attività di Verifica, il progetto esecutivo relativo al 1° lotto, nel rispetto delle finalità di cui all'art.45 del D.P.R. 207, è "conforme";

**VISTO** il Verbale di validazione del progetto definitivo *de quo* sottoscritto dal R.U.P. in data 23/04/2014 custodito agli atti d'ufficio;

**VISTO** che dal Verbale di riunione svolta in data 02/04/2014, alla presenza del Direttore Generale, del Direttore Sanitario, del Coordinatore dei PP.OO. aziendali, del R.U.P. e di altri Direttori di Dipartimento è stata stabilita la sequenza dei lavori relativi al 1° lotto ai quali dare la priorità così come di seguito definiti:

- Rifacimento distribuzione primaria energia elettrica;
- Lavori di adeguamento delle sale operatorie (periodo estivo);
- Lavori al 6° piano per migrazione DH oncologico;
- Lavori al 2° piano per Endoscopia digestiva;
- Allocazione a lavori effettuati della Medicina Nucleare ed Oculistica;
- Migrazione del Centro Trasfusionale presso il piano rialzato;

**VISTO** che con deliberazione n°504 del 24/04/2014 è stato nominato, ai sensi degli artt. 90 e 91 comma 2, 124 e 125 del d.lgs. 163/2006 e succ. mod. ed int., l'Ufficio di Direzione lavori, composto così come di seguito rappresentato:

UFFICIO DI DIREZIONE DEI LAVORI	
<i>Direttore dei lavori</i>	Ing. Roberto Breda (dipendente U.O.C. attività Tecniche e Gestione del Patrimonio AUSL Teramo)
<i>Ispettore di cantiere per le opere architettoniche</i>	Geom. Pio Luigi Cecchini (dipendente U.O.C. attività Tecniche e Gestione del Patrimonio AUSL Teramo)
<i>Ispettore di cantiere per le opere impiantistiche</i>	P.I. Giovanni Scacchia (dipendente U.O.C. attività Tecniche e Gestione del Patrimonio AUSL Teramo)

**VISTO** che con deliberazione n° 641 del 18/06/2014 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in argomento relativo al 1° lotto;

**VISTO** che con deliberazione n° 644 del 14/05/2015 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in argomento relativo al 2° lotto;

**RILEVATO** che con nota prot. 0050313/15 del 21/07/2015 la ATI cap. Di Mattia General Service ha rimesso il sub-progetto esecutivo relativo al 3° lotto del P.O di Teramo e lo stesso è stato contestualmente trasmesso alla incaricata PCQ di Ancona per le procedure di Verifica ai sensi degli art. 48, 52, 53 e 54 del D.P.R. 207/2010;

**CONSIDERATO** che il mutamento dello stato dei luoghi rispetto alla data della presentazione dell'offerta, ha determinato la redazione del sub-progetto relativo al 3° lotto, in variante rispetto al definitivo approvato con deliberazione n. 1097 del 11/11/2013;

**VISTO** che con delibera n. 1014 del 30/07/2015 è stato approvato il sub-progetto esecutivo in variante così come verificato e validato relativo al 3° lotto;

**VISTO** che con Ordinanza n°1368 del 06/08/2014 è stato approvato il 1° SAL dei lavori in argomento e liquidato il Certificato di pagamento n°1 per € 719.601,12 + IVA;

**VISTO** che con Ordinanza n°1953 del 03/11/2014 è stato approvato il 2° SAL dei lavori in argomento e liquidato il Certificato di pagamento n°2 per € 917.177,37 + IVA;

**VISTO** che con Ordinanza n°378 del 25/02/2015 è stato approvato il 3° SAL dei lavori in argomento e liquidato il Certificato di pagamento n°3 per € 623.738,90 + IVA;

**VISTO** che con Ordinanza n°1390 del 13/07/2015 è stato approvato il 4° SAL dei lavori in argomento e liquidato il Certificato di pagamento n°4 per € 503.165,28 + IVA;

**VISTO** che con Ordinanza n°186 del 29/01/16 è stato approvato il 5° SAL dei lavori in argomento e liquidato il Certificato di pagamento n°5 per € 318.211,90 + IVA;

**VISTO** che con Ordinanza n°744 del 12/04/16 è stato approvato il 6° SAL dei lavori in argomento e liquidato il Certificato di pagamento n°6 per € 363.784,17 + IVA;

**VISTO** che con Ordinanza n°1360 del 06/07/2016 è stato approvato il 7° SAL dei lavori in argomento e liquidato il Certificato di pagamento n°7 per € 660.172,33;

**VISTO** che con Ordinanza n°2333 del 13/12/2016 è stato approvato il SAL n°8 dei lavori in argomento e liquidato il Certificato di pagamento n°8 per € 486.828,77 + IVA al 10%;

**VISTO** che con Ordinanza n°1494 del 16/08/2017 è stato approvato il SAL n°9 dei lavori in argomento e liquidato il Certificato di pagamento n°9 per € 1.078.186,03 + IVA al 10%;

**VISTO** che con Ordinanza n°2353 del 20/12/17 è stato approvato il SAL n°10 dei lavori in argomento e liquidato il Certificato di pagamento n°10 per € 307.142,27 + IVA al 10%;

**VISTO** che il direttore dei lavori così come in precedenza indicato, ha rimesso, in data 21/02/18, il SAL n. 11 composto dai seguenti atti ed elaborati:

**ATTI GENERALI**

- Certificato di pagamento n°11 per l'importo complessivo pari a € 493.638,97 al netto delle ritenute pari allo 0,5% di legge per infortuni;
- Relazione di accompagnamento al SAL n. 11 per lavori a tutto il 21/02/2018;

**OPERE EDILI 1° LOTTO**

- Stato di avanzamento n°11 a tutto il 21/02/18 - Opere edili lotto 1;
- Sommario registro di contabilità al S.A.L. n°11 - Opere edili lotto 1;
- Registro di contabilità n°1 - Opere edili lotto 1;
- Libretto delle misure n°11 - Opere edili lotto 1;

**OPERE EDILI 3° LOTTO**

- Stato di avanzamento n°11 a tutto 21/02/18 - Opere edili lotto 3;
- Sommario registro di contabilità al S.A.L. n° 11 - Opere edili lotto 3;
- Registro di contabilità n°1 - Opere edili lotto 3;
- Libretto delle misure n°7 - Opere edili lotto 3;

**OPERE IMPIANTISTICHE 1° LOTTO**

- Stato di avanzamento n°11 a tutto il 21/02/18 - Opere impiantistiche lotto 1;
- Sommario registro di contabilità al S.A.L. n° 11 - Opere impiantistiche lotto 1;
- Registro di contabilità n°1 - Opere impiantistiche lotto 1;

- Libretto delle misure n°11 - Opere impiantistiche lotto 1;
- OPERE IMPIANTISTICHE 2° LOTTO**
- Stato di avanzamento n°11 a tutto il 21/02/18 - Opere impiantistiche lotto 2;
- Registro di contabilità n°1 - Opere impiantistiche lotto 2;
- Sommario registro di contabilità al S.A.L. n°11 - Opere impiantistiche lotto 2;
- Libretto delle misure n°11 - Opere impiantistiche lotto 2;
- OPERE IMPIANTISTICHE 3° LOTTO**
- Stato di avanzamento n°11 a tutto il 21/02/18 - Lotto 3 impianti;
- Sommario registro di contabilità al S.A.L. n° 11 - Lotto 3 impianti;
- Registro di contabilità n°1 - Lotto 3 impianti;
- Libretto delle misure n°7 - lotto 3 impianti;
- CONTABILITÀ ORDINE DI SERVIZIO N°30 STATO FINALE**
- Stato Finale dei Lavori. Opere aggiuntive reparto di Psichiatria presso il 3° lotto del P.O. di Teramo;
- Registro di contabilità n°1. Opere aggiuntive reparto di Psichiatria presso il 3° lotto del P.O. di Teramo;
- Libretto delle misure n°1. Opere aggiuntive reparto di Psichiatria presso il 3° lotto del P.O. di Teramo;
- Sommario registro di contabilità dello Stato Finale dei Lavori. Opere aggiuntive reparto di Psichiatria presso il 3° lotto del P.O. di Teramo;
- CONTABILITÀ ORDINE DI SERVIZIO N°26-31. 1° S.A.L**
- Stato di avanzamento n°1 a tutto il 21/02/18. Reparto di Medicina Nucleare presso il 1° lotto del P.O. di Teramo;
- Registro di contabilità n°1. Reparto di Medicina Nucleare presso il 1° lotto del P.O. di Teramo;
- Libretto delle misure n°1. Reparto di Medicina Nucleare presso il 1° lotto del P.O. di Teramo;
- Sommario registro di contabilità al S.A.L n°1. Reparto di Medicina Nucleare presso il 1° lotto del P.O. di Teramo;

**ATTESO** che per far fronte alle spese dovute entro i termini di pagamento previsti dalla normativa vigente, è opportuno procedere, analogamente ad altri investimenti finanziati dallo Stato e dalla Regione Abruzzo, attraverso il bilancio aziendale fermo restando che detti oneri saranno ristorati attraverso le risorse finanziarie dei finanziamenti di competenza dello Stato e della Regione;

**RITENUTO** pertanto di:

- Approvare lo Stato di avanzamento n°11 a tutto il 21/02/18 - Opere edili lotto 1 per un importo netto pari a € 928.098,21;
- Approvare lo Stato di avanzamento n°11 a tutto 21/02/18 - Opere edili lotto 3 per un importo netto pari a € 987.485,02;
- Approvare lo Stato di avanzamento n°11 a tutto il 21/02/18 - Opere impiantistiche lotto 1 per un importo netto pari a € 986.781,41;
- Approvare lo Stato di avanzamento n°11 a tutto il 21/02/18 - Lotto 2 impianti per un importo netto pari a € 475.246,04;
- Approvare lo Stato di avanzamento n°11 a tutto il 21/02/18 (Opere impiantistiche Lotto 3) per un importo netto pari a € 323.108,70;
- Approvare lo Stato Finale dei Lavori relativo all'ordine di servizio n. 30. Opere aggiuntive reparto di

Psichiatria presso il 3° lotto del P.O. di Teramo per un importo netto pari a € 10.402,94;

- Approvare lo Stato di avanzamento n°1 a tutto il 21/02/18 relativo agli ordini di servizio n. 26 e n. 31. Reparto di Medicina Nucleare presso il 1° lotto del P.O. di Teramo per un importo netto pari a € 487.521,12;
- Prendere atto del Certificato di pagamento n°11 per l'importo complessivo pari a € 493.638,97 al netto delle ritenute pari allo 0,5% di legge per infortuni;
- Liquidare e pagare il certificato di pagamento n°11 per l'importo complessivo pari a € 493.638,97 al netto delle ritenute pari allo 0,5% di legge per infortuni;
- procedere, per il pagamento delle suddette somme a titolo di anticipo, con impegno da parte di questa Azienda, di procedere all'immediato recupero delle somme stesse, non appena le somme stesse saranno materialmente erogate a questa A.U.S.L.;
- rendere il presente atto immediatamente esecutivo, onde accelerare le procedure di liquidazione, al fine di evitare la maturazione di interessi per ritardato pagamento;

#### **DISPONE DI:**

- 1) **APPROVARE** lo Stato di avanzamento n°11 a tutto il 21/02/18 - Opere edili lotto 1 per un importo netto pari a € 928.098,21;
- 2) **APPROVARE** lo Stato di avanzamento n°11 a tutto 21/02/18 - Opere edili lotto 3 per un importo netto pari a € 987.485,02;
- 3) **APPROVARE** lo Stato di avanzamento n°11 a tutto il 21/02/18 - Opere impiantistiche lotto 1 per un importo netto pari a € 986.781,41;
- 4) **APPROVARE** lo Stato di avanzamento n°11 a tutto il 21/02/18 - Lotto 2 impianti per un importo netto pari a € 475.246,04;
- 5) **APPROVARE** lo Stato di avanzamento n°11 a tutto il 21/02/18 (Opere impiantistiche Lotto 3) per un importo netto pari a € 323.108,70;
- 6) **APPROVARE** lo Stato Finale dei Lavori relativo all'ordine di servizio n. 30. Opere aggiuntive reparto di Psichiatria presso il 3° lotto del P.O. di Teramo per un importo netto pari a € 10.402,94;
- 7) **APPROVARE** lo Stato di avanzamento n°1 a tutto il 21/02/18 relativo agli ordini di servizio n. 26 e n. 31. Reparto di Medicina Nucleare presso il 1° lotto del P.O. di Teramo per un importo netto pari a € 487.521,12;
- 8) **PRENDERE ATTO** del Certificato di pagamento n°11 per l'importo complessivo pari a € 493.638,97 al netto delle ritenute pari allo 0,5% di legge per infortuni;
- 9) **LIQUIDARE E PAGARE** la somma complessiva pari a € 493.638,97 al netto delle ritenute pari allo 0,5% di legge per infortuni relativa al certificato di pagamento n°11, al R.T.I. Di Mattia Fiore General Service S.r.l. – Zanzi Servizi S.p.A., affidataria dei lavori di adeguamento a norma e potenziamento del P.O. Mazzini di Teramo, dietro presentazione di regolare fattura;

# Comune di Teramo

## Provincia di Teramo

**OGGETTO:** PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO A NORMA E POTENZIAMENTO DEL P.O. MAZZINI A TERAMO.

**COMMITTENTE:** ASL DI TERAMO

**IMPRESA:** DI MATTIA FIORE GENERAL SERVICE S.R.L. - ZANZI SERVIZI S.P.A.

### CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 11

#### PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 11 DI euro 493'638,97

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	30/07/2014	719'601,12
2	22/10/2014	917'177,37
3	12/02/2015	623'738,90
4	29/06/2015	503'165,28
5	14/01/2016	318'211,90
6	15/03/2016	363'784,17
7	20/06/2016	660'172,33
8	18/11/2016	486'828,77
9	03/07/2017	1'078'186,03
10	10/11/2017	307'142,27
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
<b>TOTALE</b>		<b>5'978'008,14</b>
anticipazione		0,00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 27/11/2013 repertorio n. registrato a Teramo in data 29/11/2013 al n. 3959 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;  
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	6'504'167,95
<b>SOMMANO importi soggetti a ritenute euro</b>	<b>6'504'167,95</b>
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
<b>SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro</b>	<b>0,00</b>
<b>DETRAZIONI</b>	
Ritenuta per infortuni 0,5% Recupero anticipazione	32'520,84
Ammontare dei certificati precedenti euro	5'978'008,14
<b>SOMMANO LE DETRAZIONI euro</b>	<b>6'010'528,98</b>
<b>CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro</b>	<b>493'638,97</b>
per I.V.A. al 0%	
<b>TOTALE GENERALE euro</b>	<b>493'638,97</b>

### CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 30 del contratto si può pagare all'impresa la rata di euro 493'638,97 oltre IVA, se dovuta, come per legge.  
Diconsi: (euro quattrocenotrentatremilaseicentotrentaotto/97).

Teramo, 21/02/2018

Il Direttore dei Lavori

Il Responsabile del  
Procedimento

#### ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Teramo

Il Direttore dei Lavori

**Comune di Teramo**  
Provincia di Teramo

pag. 1

**STATO AVANZAMENTO LAVORI**  
**N. 11 A TUTTO IL 21/02/2018**

**OGGETTO:** PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO A NORMA E POTENZIAMENTO DEL P.O. MAZZINI A TERAMO - OPERE EDILI LOTTO 1.

**COMMITTENTE:** ASL DI TERAMO

**IMPRESA:** DI MATTIA FIORE GENERAL SERVICE S.R.L. - ZANZI SERVIZI S.P.A.

Contratto in data 27/11/2013 rep. n. registrato a Teramo in data 29/11/2013 al n. 3959 di euro 8'253'727,20

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	2'649'744,58
Data Consegna:	__/__/__	Somme a Disposizione:	0,00
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	0,00
Giorni Utili per Ultimazione:	0	IMPORTO DI VARIANTE	0,00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	Somme a Disposizione (variante):	0,00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0,00
Numero di Sospensioni	0		
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Anticipazione:	0,00



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	<b>LAVORI A CORPO</b> (Progetto euro 1'854'821,21 - 100%)			
1 002.002.001	L.1_RADIOLOGIA (CORPO D - P.R.) - L.1_OPERE EDILI - L.1_ED_DEMOLIZIONI E RIMOZIONI SOMMANO % aliquote	30,00	23'073,98 (1,244%)	6'922,20 (0,373%)
2 002.002.002	L.1_RADIOLOGIA (CORPO D - P.R.) - L.1_OPERE EDILI - L.1_ED_MURATURE SOMMANO % aliquote	55,00	40'119,78 (2,163%)	22'065,88 (1,190%)
3 002.002.003	L.1_RADIOLOGIA (CORPO D - P.R.) - L.1_OPERE EDILI - L.1_ED_MASSETTI E PAVIMENTI SOMMANO % aliquote	20,00	68'201,78 (3,677%)	13'640,36 (0,735%)
4 002.002.004	L.1_RADIOLOGIA (CORPO D - P.R.) - L.1_OPERE EDILI - L.1_ED_INTONACI E TINTEGGIATURE SOMMANO % aliquote	20,00	14'541,80 (0,784%)	2'908,36 (0,157%)
5 002.002.005	L.1_RADIOLOGIA (CORPO D - P.R.) - L.1_OPERE EDILI - L.1_ED_INFISSI SOMMANO % aliquote	30,00	73'265,44 (3,950%)	21'979,63 (1,185%)
6 002.002.006	L.1_RADIOLOGIA (CORPO D - P.R.) - L.1_OPERE EDILI - L.1_ED_FINITURE SOMMANO % aliquote	15,00	14'690,18 (0,792%)	2'203,53 (0,119%)
7 004.002.001	L.1_U.O. OCULISTICA E DAY SURGERY (CORPO D - 4° P) - L.1_OPERE EDILI - L.1_ED_DEMOLIZIONI E RIMOZIONI SOMMANO % aliquote	100,00	19'327,24 (1,042%)	19'327,24 (1,042%)
8 004.002.002	L.1_U.O. OCULISTICA E DAY SURGERY (CORPO D - 4° P) - L.1_OPERE EDILI - L.1_ED_MURATURE SOMMANO % aliquote	100,00	23'222,36 (1,252%)	23'222,36 (1,252%)
9 004.002.003	L.1_U.O. OCULISTICA E DAY SURGERY (CORPO D - 4° P) - L.1_OPERE EDILI - L.1_ED_MASSETTI E PAVIMENTI SOMMANO % aliquote	100,00	91'294,30 (4,922%)	91'294,30 (4,922%)
10 004.002.004	L.1_U.O. OCULISTICA E DAY SURGERY (CORPO D - 4° P) - L.1_OPERE EDILI - L.1_ED_INTONACI E TINTEGGIATURE SOMMANO % aliquote	100,00	22'962,69 (1,238%)	22'962,70 (1,238%)
11 004.002.005	L.1_U.O. OCULISTICA E DAY SURGERY (CORPO D - 4° P) - L.1_OPERE EDILI - L.1_ED_INFISSI SOMMANO % aliquote	100,00	120'414,99 (6,492%)	120'414,99 (6,492%)
12 004.002.006	L.1_U.O. OCULISTICA E DAY SURGERY (CORPO D - 4° P) - L.1_OPERE EDILI - L.1_ED_FINITURE SOMMANO % aliquote	100,00	16'452,26 (0,887%)	16'452,26 (0,887%)
13 004.002.014	L.1_U.O. OCULISTICA E DAY SURGERY (CORPO D - 4° P) - L.1_OPERE EDILI - L.1_IM_ANTINCENDIO SOMMANO % aliquote	100,00	27'414,26 (1,478%)	27'414,26 (1,478%)
14 005.002.001	L.1_DAY HOSPITAL ONCOLOGICO (CORPO D - 6° P) - L.1_OPERE EDILI - L.1_ED_DEMOLIZIONI E RIMOZIONI SOMMANO % aliquote	100,00	16'285,33 (0,878%)	16'285,33 (0,878%)
15 005.002.002	L.1_DAY HOSPITAL ONCOLOGICO (CORPO D - 6° P) - L.1_OPERE EDILI - L.1_ED_MURATURE SOMMANO % aliquote	100,00	6'862,84 (0,370%)	6'862,84 (0,370%)
16	L.1_DAY HOSPITAL ONCOLOGICO (CORPO D - 6° P) - L.1_OPERE EDILI - L.1_ED_MASSETTI E			
	A RIPO RTARE			413'956,24

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			413'956,24
005.002.003	PAVIMENTI			
	SOMMANO % aliquote	100,00	73'877,53 (3,983%)	73'877,53 (3,983%)
17	L.1_DAY HOSPITAL ONCOLOGICO (CORPO D - 6° P) - L.1_OPERE EDILI - L.1_ED_INTONACI E			
005.002.004	TINTEGGIATURE			
	SOMMANO % aliquote	100,00	11'815,21 (0,637%)	11'815,21 (0,637%)
18	L.1_DAY HOSPITAL ONCOLOGICO (CORPO D - 6° P) - L.1_OPERE EDILI - L.1_ED_INFISSI			
005.002.005				
	SOMMANO % aliquote	100,00	68'016,29 (3,667%)	68'016,29 (3,667%)
19	L.1_DAY HOSPITAL ONCOLOGICO (CORPO D - 6° P) - L.1_OPERE EDILI - L.1_ED_FINISHURE			
005.002.006				
	SOMMANO % aliquote	100,00	10'479,74 (0,565%)	10'479,74 (0,565%)
20	L.1_DAY HOSPITAL ONCOLOGICO (CORPO D - 6° P) - L.1_OPERE EDILI - L.1_IM_ANTINCENDIO			
005.002.014				
	SOMMANO % aliquote	100,00	18'455,47 (0,995%)	18'455,47 (0,995%)
21	L.1_BLOCCO OPERATORIO (CORPO F - 1° P) - L.1_OPERE EDILI - L.1_ED_DEMOLIZIONI E RIMOZIONI			
006.002.001				
	SOMMANO % aliquote	100,00	19'661,10 (1,060%)	19'661,10 (1,060%)
22	L.1_BLOCCO OPERATORIO (CORPO F - 1° P) - L.1_OPERE EDILI - L.1_ED_MURATURE			
006.002.002				
	SOMMANO % aliquote	100,00	48'670,51 (2,624%)	48'670,51 (2,624%)
23	L.1_BLOCCO OPERATORIO (CORPO F - 1° P) - L.1_OPERE EDILI - L.1_ED_MASSETTI E PAVIMENTI			
006.002.003				
	SOMMANO % aliquote	100,00	68'888,06 (3,714%)	68'888,06 (3,714%)
24	L.1_BLOCCO OPERATORIO (CORPO F - 1° P) - L.1_OPERE EDILI - L.1_ED_INTONACI E			
006.002.004	TINTEGGIATURE			
	SOMMANO % aliquote	100,00	8'773,30 (0,473%)	8'773,30 (0,473%)
25	L.1_BLOCCO OPERATORIO (CORPO F - 1° P) - L.1_OPERE EDILI - L.1_ED_INFISSI			
006.002.005				
	SOMMANO % aliquote	100,00	81'371,01 (4,387%)	81'371,01 (4,387%)
26	L.1_BLOCCO OPERATORIO (CORPO F - 1° P) - L.1_OPERE EDILI - L.1_ED_FINISHURE			
006.002.006				
	SOMMANO % aliquote	100,00	26'709,43 (1,440%)	26'709,43 (1,440%)
27	L.1_BLOCCO OPERATORIO (CORPO F - 1° P) - L.1_OPERE EDILI - L.1_IM_ANTINCENDIO			
006.002.014				
	SOMMANO % aliquote	100,00	19'512,72 (1,052%)	19'512,72 (1,052%)
28	L.1_CENTRO TRASFUSIONALE (CORPO A - P.R.) - L.1_OPERE EDILI - L.1_ED_DEMOLIZIONI E			
008.002.001	RIMOZIONI			
	SOMMANO % aliquote	15,00	17'657,90 (0,952%)	2'648,69 (0,143%)
29	L.1_CENTRO TRASFUSIONALE (CORPO A - P.R.) - L.1_OPERE EDILI - L.1_ED_MURATURE			
008.002.002				
	SOMMANO % aliquote	10,00	9'329,75 (0,503%)	932,98 (0,050%)
30	L.1_CENTRO TRASFUSIONALE (CORPO A - P.R.) - L.1_OPERE EDILI - L.1_ED_MASSETTI E PAVIMENTI			
008.002.003				
	SOMMANO % aliquote	15,00	74'155,75 (3,998%)	11'123,36 (0,600%)
31	L.1_CENTRO TRASFUSIONALE (CORPO A - P.R.) - L.1_OPERE EDILI - L.1_ED_INTONACI E			
008.002.004	TINTEGGIATURE			
	SOMMANO % aliquote	10,00	18'047,41 (0,973%)	1'804,74 (0,097%)
32	L.1_CENTRO TRASFUSIONALE (CORPO A - P.R.) - L.1_OPERE EDILI - L.1_ED_INFISSI			
	A RIPORTARE			886'696,38





**Comune di Teramo**  
Provincia di Teramo

pag. 1

**STATO AVANZAMENTO LAVORI**  
**N. 1 A TUTTO IL 21/02/2018**

**OGGETTO:** PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO A NORMA E POTENZIAMENTO DEL P.O. MAZZINI A TERAMO - LOTTO 1 REPARTO DI MEDICINA NUCLEARE.



**COMMITTENTE:** ASL DI TERAMO

**IMPRESA:** DI MATTIA FIORE GENERAL SERVICE S.R.L. - ZANZI SERVIZI S.P.A.

Contratto in data \_\_/\_\_/\_\_ rep. n. registrato a in data \_\_/\_\_/\_\_ al n. di euro 0,00

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	1'549'565,68
Data Consegna:	__/__/__	Somme a Disposizione:	0,00
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	0,00
Giorni Utili per Ultimazione:	0	IMPORTO DI VARIANTE	0,00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	Somme a Disposizione (variante):	0,00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0,00
Numero di Sospensioni	0	Anticipazione:	0,00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__		

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
RIPORTO					
<b>LAVORI A CORPO</b> (Progetto euro 1'084'695,98 - 100%)					
1 007.002.001	L.1_MEDICINA NUCLEARE (CORPO A - P.S.) - L.1_OPERE EDILI - L.1_ED_DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	SOMMANO % aliquote	100,00	60'027,08 (5,534%)	60'027,08 (5,534%)
2 007.002.002	L.1_MEDICINA NUCLEARE (CORPO A - P.S.) - L.1_OPERE EDILI - L.1_ED_MURATURE	SOMMANO % aliquote	90,00	135'196,51 (12,464%)	121'676,86 (11,218%)
3 007.002.003	L.1_MEDICINA NUCLEARE (CORPO A - P.S.) - L.1_OPERE EDILI - L.1_ED_MASSETTI E PAVIMENTI	SOMMANO % aliquote	55,00	191'394,61 (17,645%)	105'267,04 (9,705%)
4 007.002.004	L.1_MEDICINA NUCLEARE (CORPO A - P.S.) - L.1_OPERE EDILI - L.1_ED_INTONACI E TINTEGGIATURE	SOMMANO % aliquote	60,00	23'906,70 (2,204%)	14'344,02 (1,322%)
5 007.002.005	L.1_MEDICINA NUCLEARE (CORPO A - P.S.) - L.1_OPERE EDILI - L.1_ED_INFISSI	SOMMANO % aliquote	25,00	126'855,19 (11,695%)	31'713,80 (2,924%)
6 007.002.014	L.1_MEDICINA NUCLEARE (CORPO A - P.S.) - L.1_OPERE EDILI - L.1_IM_ANTINCENDIO	SOMMANO % aliquote	50,00	41'055,74 (3,785%)	20'527,87 (1,892%)
7 007.002.015	L.1_MEDICINA NUCLEARE (CORPO A - P.S.) - L.1_OPERE EDILI - L.1_ES_SISTEMAZIONI ESTERNE	SOMMANO % aliquote	90,00	35'545,49 (3,277%)	31'990,94 (2,949%)
8 007.004.011	L.1_MEDICINA NUCLEARE (CORPO A - P.S.) - L.1_OPERE IMPIANTISTICHE - L.1_IM_ELETTRICO	SOMMANO % aliquote	20,00	98'924,27 (9,120%)	19'784,85 (1,824%)
9 007.004.012	L.1_MEDICINA NUCLEARE (CORPO A - P.S.) - L.1_OPERE IMPIANTISTICHE - L.1_IM_MECCANICO	SOMMANO % aliquote	20,00	175'254,33 (16,157%)	35'050,87 (3,231%)
10 007.004.013	L.1_MEDICINA NUCLEARE (CORPO A - P.S.) - L.1_OPERE IMPIANTISTICHE - L.1_IM_IDRICO-SANITARIO	SOMMANO % aliquote	50,00	29'438,65 (2,714%)	14'719,33 (1,357%)
11 007.004.015	L.1_MEDICINA NUCLEARE (CORPO A - P.S.) - L.1_OPERE IMPIANTISTICHE - L.1_ES_SISTEMAZIONI ESTERNE	SOMMANO % aliquote	10,00	123'731,27 (11,407%)	12'373,13 (1,141%)
					467'475,79 (43,097%)
				<b>TOTALE euro</b>	467'475,79
A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>			
	<b><u>RIEPILOGO FINALE</u></b>			
	<p><i>Tipologia Appalto: a Corpo</i>  <i>Tipologia Offerta: Unico Ribasso</i>  <i>Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso 0,00</i></p> <p><b>LAVORI A CORPO euro</b></p> <p style="text-align: right;"><i>aliquota</i></p> <p style="text-align: right;"><b>TOTALE euro</b></p> <p>oneri per la sicurezza (43,097% di € 46.486,97) arrotondamento</p> <p style="text-align: right;"><b>TOTALE GENERALE euro</b></p> <p>Teramo, 21/02/2018</p> <p style="text-align: center;">L'Impresa </p> <p style="text-align: center;">Il Direttore dei Lavori </p>			<p>467'475,79 (43,097%)</p> <hr/> <p>467'475,79</p> <hr/> <p>20'034,49 10,84</p> <hr/> <p>487'521,12</p>
	<b>A RIPORTARE</b>			

**Comune di Teramo**  
Provincia di Teramo

pag. 1

## STATO FINALE DEI LAVORI

**OGGETTO:** PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO A NORMA E POTENZIAMENTO DEL P.O. MAZZINI A TERAMO - OPERE AGGIUNTIVE REPARTO DI PSICHIATRIA PRESSO IL 3° LOTTO DEL P.O. DI TERAMO.

**COMMITTENTE:** ASL DI TERAMO

**IMPRESA:** DI MATTIA FIORE GENERAL SERVICE S.R.L. - ZANZI SERVIZI S.P.A.

Contratto in data \_\_/\_\_/\_\_ rep. n. registrato a in data \_\_/\_\_/\_\_ al n. di euro 0,00

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	2'649'744,58
Data Consegna:	__/__/__	Somme a Disposizione:	0,00
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	0,00
Giorni Utili per Ultimazione:	0	IMPORTO DI VARIANTE	0,00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	Somme a Disposizione (variante):	0,00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0,00
Numero di Sospensioni	0	Anticipazione:	0,00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__		
Data FINE LAVORI:	__/__/__	Giorni impiegati in PIU':	_____
		Giorni impiegati in MENO:	_____









**Comune di Teramo**  
Provincia di Teramo

pag. 1

**STATO AVANZAMENTO LAVORI**  
**N. 11 A TUTTO IL 21/02/2018**

**OGGETTO:** LAVORI DI ADEGUAMENTO A NORMA E POTENZIAMENTO DEL P.O. MAZZINI A TERAMO. LOTTO 3 IMPIANTI



**COMMITTENTE:** ASL DI TERAMO

**IMPRESA:** DI MATTIA FIORE GENERAL SERVICE S.R.L. - ZANZI SERVIZI S.P.A.

Contratto in data 27/11/2013 rep. n. registrato a Teramo in data 29/11/2013 al n. 3959 di euro 8'253'727,20

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	688'245,99
Data Consegna:	__/__/__	Somme a Disposizione:	0,00
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	0,00
Giorni Utili per Ultimazione:	0	IMPORTO DI VARIANTE	0,00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	Somme a Disposizione (variante):	0,00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0,00
Numero di Sospensioni	0		
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Anticipazione:	0,00



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	<b><u>RIEPILOGO FINALE</u></b>			
	<p><i>Tipologia Appalto: a Corpo</i>  <i>Tipologia Offerta: Unico Ribasso</i>  <i>Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso 0,00</i></p> <p><b>LAVORI A CORPO euro</b></p> <p style="text-align: right;"><i>aliquota</i></p> <p style="text-align: right;"><b>TOTALE euro</b></p> <p>oneri per la sicurezza (64,957% di € 15.649,37)</p> <p style="text-align: right;"><b>TOTALE GENERALE euro</b></p>			<p>312'943,34 (64,957%)</p> <hr/> <p>312'943,34</p> <hr/> <p>10'165,36</p> <hr/> <p>323'108,70</p>
	<p>Teramo, 21/02/2018</p> <p style="text-align: center;">L'Impresa </p> <p style="text-align: center;">Il Direttore dei Lavori</p> <p style="text-align: center;"></p>			
				A RIPORTARE

**Comune di Teramo**  
Provincia di Teramo

pag. 1

**STATO AVANZAMENTO LAVORI**  
**N. 11 A TUTTO IL 21/02/2018**

**OGGETTO:** PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO A NORMA E POTENZIAMENTO P.O. MAZZINI A TERAMO - OPERE IMPIANTISTICHE LOTTO 2.

**COMMITTENTE:** ASL DI TERAMO



**IMPRESA:** DI MATTIA FIORE GENERAL SERVICE S.R.L. - ZANZI SERVIZI S.P.A.

Contratto in data 27/11/2013 rep. n. registrato a Teramo in data 29/11/2013 al n. 3959 di euro 8'253'727,20

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	1'967'778,69
Data Consegna:	__/__/__	Somme a Disposizione:	0,00
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	0,00
Giorni Utili per Ultimazione:	0	IMPORTO DI VARIANTE	0,00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	Somme a Disposizione (variante):	0,00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0,00
Numero di Sospensioni	0		
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Anticipazione:	0,00





Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>			
	<b><u>RIEPILOGO FINALE</u></b>			
	<i>Tipologia Appalto: a Corpo</i> <i>Tipologia Offerta: Unico Ribasso</i> <i>Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso 0,00</i>			
	<b>LAVORI A CORPO euro</b>			465'273,40 (33,778%)
	<i>aliquota</i>			
	<b>TOTALE euro</b>			465'273,40
	oneri per la sicurezza (33,778% di € 29.524,08)			9'972,64
	<b>TOTALE GENERALE euro</b>			475'246,04
	Teramo, 21/02/2018  <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>L'Impresa</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>Il Direttore dei Lavori</p>  </div> </div>			
	A RIPORTARE			

**Comune di Teramo**  
Provincia di Teramo

pag. 1

**STATO AVANZAMENTO LAVORI**  
**N. 11 A TUTTO IL 21/02/2018**

**OGGETTO:** PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO A NORMA E POTENZIAMENTO P.O. MAZZINI A TERAMO - OPERE IMPIANTISTICHE LOTTO 1.

**COMMITTENTE:** ASL DI TERAMO



**IMPRESA:** DI MATTIA FIORE GENERAL SERVICE S.R.L. - ZANZI SERVIZI S.P.A.

Contratto in data 27/11/2013 rep. n. registrato a Teramo in data 29/11/2013 al n. 3959 di euro 8'253'727,20

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	2'160'305,33
Data Consegna:	__/__/__	Somme a Disposizione:	0,00
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	0,00
Giorni Utili per Ultimazione:	0	IMPORTO DI VARIANTE	0,00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	Somme a Disposizione (variante):	0,00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0,00
Numero di Sospensioni	0		
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Anticipazione:	0,00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	<b>LAVORI A CORPO</b> (Progetto euro 1'512'213,73 - 100%)			
1 001.004.012	L.1_MEDICINA NUCLEARE (CORPO A - P.S.) - L.1_OPERE IMPIANTISTICHE - L.1_IM_MECCANICO SOMMANO % aliquote	20,00	268'100,37 (17,729%)	53'620,07 (3,546%)
2 002.004.011	L.1_CENTRO TRASFUSIONALE (CORPO A - P.R.) - L.1_OPERE IMPIANTISTICHE - L.1_IM_ELETTRICO SOMMANO % aliquote	15,00	39'635,12 (2,621%)	5'945,27 (0,393%)
3 002.004.012	L.1_CENTRO TRASFUSIONALE (CORPO A - P.R.) - L.1_OPERE IMPIANTISTICHE - L.1_IM_MECCANICO SOMMANO % aliquote	15,00	7'545,95 (0,499%)	1'131,89 (0,075%)
4 002.004.013	L.1_CENTRO TRASFUSIONALE (CORPO A - P.R.) - L.1_OPERE IMPIANTISTICHE - L.1_IM_IDRICO-SANITARIO SOMMANO % aliquote	5,00	20'838,31 (1,378%)	1'041,92 (0,069%)
5 003.004.012	L.1_MATERNO INFANTILE (CORPO A - 1° P) - L.1_OPERE IMPIANTISTICHE - L.1_IM_MECCANICO SOMMANO % aliquote	100,00	7'545,95 (0,499%)	7'545,95 (0,499%)
6 004.004.012	L.1_U.O. CHIRURGIA ONCOLOGICA (CORPO A - 2° P) - L.1_OPERE IMPIANTISTICHE - L.1_IM_MECCANICO SOMMANO % aliquote	100,00	7'545,95 (0,499%)	7'545,95 (0,499%)
7 005.004.012	L.1_U.O. CHIRURGIA TORACICA (CORPO A - 3° P) - L.1_OPERE IMPIANTISTICHE - L.1_IM_MECCANICO SOMMANO % aliquote	100,00	7'545,95 (0,499%)	7'545,95 (0,499%)
8 007.004.012	L.1_U.O. GINECOLOGIA (CORPO B - 1° P) - L.1_OPERE IMPIANTISTICHE - L.1_IM_MECCANICO SOMMANO % aliquote	100,00	7'545,95 (0,499%)	7'545,95 (0,499%)
9 010.004.012	L.1_U.O. OTORINO+ U.O. OCULISTICA (CORPO B - 4° P) - L.1_OPERE IMPIANTISTICHE - L.1_IM_MECCANICO SOMMANO % aliquote	100,00	7'545,95 (0,499%)	7'545,95 (0,499%)
10 013.004.012	L.1_MATERNO INFANTILE (CORPO C - 1° P) - L.1_OPERE IMPIANTISTICHE - L.1_IM_MECCANICO SOMMANO % aliquote	100,00	7'545,95 (0,499%)	7'545,95 (0,499%)
11 014.004.012	L.1_U.O. CHIRURGIA GENERALE (CORPO C - 2° P) - L.1_OPERE IMPIANTISTICHE - L.1_IM_MECCANICO SOMMANO % aliquote	100,00	7'545,95 (0,499%)	7'545,95 (0,499%)
12 015.004.012	L.1_U.O. PNEUMOLOGIA + SPIROMETRIA (CORPO C - 3° P) - L.1_OPERE IMPIANTISTICHE - L.1_IM_MECCANICO SOMMANO % aliquote	100,00	7'545,95 (0,499%)	7'545,95 (0,499%)
13 016.004.012	L.1_U.O. UROLOGIA (CORPO C - 4° P) - L.1_OPERE IMPIANTISTICHE - L.1_IM_MECCANICO SOMMANO % aliquote	100,00	7'545,95 (0,499%)	7'545,95 (0,499%)
14 017.004.012	L.1_U.O. MEDICINA GENERALE (CORPO C - 5° P) - L.1_OPERE IMPIANTISTICHE - L.1_IM_MECCANICO SOMMANO % aliquote	100,00	7'545,95 (0,499%)	7'545,95 (0,499%)
15 019.004.011	L.1_RADIOLOGIA/DIAGNOSTICA (CORPO D - P.R.) - L.1_OPERE IMPIANTISTICHE - L.1_IM_ELETTRICO SOMMANO %	20,00	43'430,78	8'686,16
	A RIPIORTARE			145'884,81

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			145'884,81
	<i>aliquote</i>		(2,872%)	(0,574%)
16 019.004.012	L.1_RADIOLOGIA/DIAGNOSTICA (CORPO D - P.R.) - L.1_OPERE IMPIANTISTICHE - L.1_IM_MECCANICO	20,00	40'376,11 (2,670%)	8'075,22 (0,534%)
	SOMMANO % <i>aliquote</i>			
17 019.004.013	L.1_RADIOLOGIA/DIAGNOSTICA (CORPO D - P.R.) - L.1_OPERE IMPIANTISTICHE - L.1_IM_IDRICO- SANITARIO	30,00	19'053,89 (1,260%)	5'716,16 (0,378%)
	SOMMANO % <i>aliquote</i>			
18 023.004.011	L.1_U.O. OCULISTICA E DAY SURGERY (CORPO D - 4° P) - L.1_OPERE IMPIANTISTICHE - L.1_IM_ELETTRICO	100,00	45'124,46 (2,984%)	45'124,46 (2,984%)
	SOMMANO % <i>aliquote</i>			
19 023.004.012	L.1_U.O. OCULISTICA E DAY SURGERY (CORPO D - 4° P) - L.1_OPERE IMPIANTISTICHE - L.1_IM_MECCANICO	100,00	105'733,98 (6,992%)	105'733,98 (6,992%)
	SOMMANO % <i>aliquote</i>			
20 023.004.013	L.1_U.O. OCULISTICA E DAY SURGERY (CORPO D - 4° P) - L.1_OPERE IMPIANTISTICHE - L.1_IM_IDRICO-SANITARIO	100,00	26'115,93 (1,727%)	26'115,93 (1,727%)
	SOMMANO % <i>aliquote</i>			
21 024.004.012	L.1_U.O. MEDICINA GENERALE + GERIATRIA (CORPO D - 5° P) - L.1_OPERE IMPIANTISTICHE - L.1_IM_MECCANICO	100,00	7'545,95 (0,499%)	7'545,95 (0,499%)
	SOMMANO % <i>aliquote</i>			
22 025.004.011	L.1_DAY HOSPITAL ONCOLOGICO (CORPO D - 6° P) - L.1_OPERE IMPIANTISTICHE - L.1_IM_ELETTRICO	100,00	37'654,12 (2,490%)	37'654,12 (2,490%)
	SOMMANO % <i>aliquote</i>			
23 025.004.012	L.1_DAY HOSPITAL ONCOLOGICO (CORPO D - 6° P) - L.1_OPERE IMPIANTISTICHE - L.1_IM_MECCANICO	100,00	38'228,76 (2,528%)	38'228,76 (2,528%)
	SOMMANO % <i>aliquote</i>			
24 025.004.013	L.1_DAY HOSPITAL ONCOLOGICO (CORPO D - 6° P) - L.1_OPERE IMPIANTISTICHE - L.1_IM_IDRICO- SANITARIO	100,00	20'656,84 (1,366%)	20'656,84 (1,366%)
	SOMMANO % <i>aliquote</i>			
25 026.004.011	L.1_BLOCCO OPERATORIO (CORPO F - 1° P) - L.1_OPERE IMPIANTISTICHE - L.1_IM_ELETTRICO	100,00	75'323,37 (4,981%)	75'323,37 (4,981%)
	SOMMANO % <i>aliquote</i>			
26 026.004.012	L.1_BLOCCO OPERATORIO (CORPO F - 1° P) - L.1_OPERE IMPIANTISTICHE - L.1_IM_MECCANICO	100,00	204'118,61 (13,498%)	204'118,61 (13,498%)
	SOMMANO % <i>aliquote</i>			
27 028.004.012	L.1_RAFFRESCAMENTO (CORPI C - D) - L.1_OPERE IMPIANTISTICHE - L.1_IM_MECCANICO	100,00	187'650,60 (12,409%)	187'650,60 (12,409%)
	SOMMANO % <i>aliquote</i>			
28 029.004.012	L.1_DISTRIBUZIONE PRIMARIA GAS MEDICALI - L.1_OPERE IMPIANTISTICHE - L.1_IM_MECCANICO	100,00	58'250,47 (3,852%)	58'250,47 (3,852%)
	SOMMANO % <i>aliquote</i>			
	Parziale LAVORI A CORPO euro <i>aliquota</i>			966'079,28 (63,885%)
	TOTALE euro			966'079,28
	A RIPORTARE			966'079,28

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	<b>RIEPILOGO FINALE</b>			
	<p><i>Tipologia Appalto: a Corpo</i>  <i>Tipologia Offerta: Unico Ribasso</i>  <i>Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso 0,00</i></p> <p>LAVORI A CORPO euro <span style="float: right;"><i>aliquota</i></span></p> <p style="text-align: right;"><b>TOTALE euro</b></p> <p>oneri per la sicurezza (63,885% di € 32.405,30)</p> <p style="text-align: right;"><b>TOTALE GENERALE euro</b></p> <p>Teramo, 21/02/2018</p> <p style="text-align: center;">L'Impresa </p> <p style="text-align: center;">Il Direttore dei Lavori</p> 		<p>966'079,28 (63,885%)</p> <hr/> <p>966'079,28</p> <hr/> <p>20'702,13</p> <hr/> <p>986'781,41</p>	
	A RIPORTARE			

**Comune di Teramo**  
Provincia di Teramo

pag. 1

**STATO AVANZAMENTO LAVORI**  
**N. 11 A TUTTO IL 21/02/2018**

**OGGETTO:** LAVORI DI ADEGUAMENTO A NORMA E POTENZIAMENTO DEL P.O. MAZZINI A TERAMO - LOTTO 3 OPERE EDILI.



**COMMITTENTE:** ASL DI TERAMO

**IMPRESA:** DI MATTIA FIORE GENERAL SERVICE S.R.L. - ZANZI SERVIZI S.P.A.

Contratto in data 27/11/2013 rep. n. registrato a Teramo in data 29/11/2013 al n. 3959 di euro 8'253'727,20

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	1'651'138,48
Data Consegna:	__/__/__	Somme a Disposizione:	0,00
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	0,00
Giorni Utili per Ultimazione:	0	IMPORTO DI VARIANTE	0,00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	Somme a Disposizione (variante):	0,00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0,00
Numero di Sospensioni	0		
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Anticipazione:	0,00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>			<b>393'988,05</b>
002.002.014		SOMMANO % <i>aliquote</i>	50,00	42'706,70 (3,695%) 21'353,36 (1,848%)
16 003.001.006	L.3_PSICHIATRIA (ALA OVEST - P.R.) - L.3_MIGRAZIONI - L.3_ED_FINISHURE	SOMMANO % <i>aliquote</i>	100,00	15'961,56 (1,381%) 15'961,56 (1,381%)
17 003.002.001	L.3_PSICHIATRIA (ALA OVEST - P.R.) - L.3_OPERE EDILI - L.3_ED_DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	SOMMANO % <i>aliquote</i>	100,00	98'450,78 (8,518%) 98'450,79 (8,518%)
18 003.002.002	L.3_PSICHIATRIA (ALA OVEST - P.R.) - L.3_OPERE EDILI - L.3_ED_MURATURE	SOMMANO % <i>aliquote</i>	100,00	70'122,20 (6,067%) 70'122,20 (6,067%)
19 003.002.003	L.3_PSICHIATRIA (ALA OVEST - P.R.) - L.3_OPERE EDILI - L.3_ED_MASSETTI E PAVIMENTI	SOMMANO % <i>aliquote</i>	100,00	113'314,33 (9,804%) 113'314,33 (9,804%)
20 003.002.004	L.3_PSICHIATRIA (ALA OVEST - P.R.) - L.3_OPERE EDILI - L.3_ED_INTONACI E TINTEGGIATURE	SOMMANO % <i>aliquote</i>	100,00	112'678,64 (9,749%) 112'678,64 (9,749%)
21 003.002.005	L.3_PSICHIATRIA (ALA OVEST - P.R.) - L.3_OPERE EDILI - L.3_ED_INFISSI	SOMMANO % <i>aliquote</i>	100,00	93'191,91 (8,063%) 93'191,92 (8,063%)
22 003.002.006	L.3_PSICHIATRIA (ALA OVEST - P.R.) - L.3_OPERE EDILI - L.3_ED_FINISHURE	SOMMANO % <i>aliquote</i>	100,00	17'845,50 (1,544%) 17'845,50 (1,544%)
23 003.002.014	L.3_PSICHIATRIA (ALA OVEST - P.R.) - L.3_OPERE EDILI - L.3_IM_ANTINCENDIO	SOMMANO % <i>aliquote</i>	100,00	20'804,34 (1,800%) 20'804,34 (1,800%)
	<b>Parziale LAVORI A CORPO euro</b> <i>aliquota</i>			<b>957'710,69</b> (82,862%)
	<b>TOTALE euro</b>			<b>957'710,69</b>
	<b>A RIPORTARE</b>			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	<b><u>RIEPILOGO FINALE</u></b>			
	<p><i>Tipologia Appalto: a Corpo</i>  <i>Tipologia Offerta: Unico Ribasso</i>  <i>Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso 0,00</i></p> <p>LAVORI A CORPO euro <span style="float: right;"><i>aliquota</i></span></p> <p style="text-align: right;"><b>TOTALE euro</b></p> <p>oneri per la sicurezza (82,862% di € 35.932,43)</p> <p style="text-align: right;"><b>TOTALE GENERALE euro</b></p> <p>Teramo, 21/02/2018</p> <p style="text-align: center;">L'Impresa </p> <p style="text-align: center;">Il Direttore dei Lavori </p>			<p>957'710,69 (82,862%)</p> <hr/> <p>957'710,69</p> <hr/> <p>29'774,33</p> <hr/> <p>987'485,02</p>
	A RIPORTARE			



- 10) PROCEDERE**, per il pagamento delle suddette somme a titolo di anticipo, con impegno da parte di questa Azienda, di procedere all'immediato recupero delle somme stesse, non appena le somme stesse saranno materialmente erogate a questa A.U.S.L.;
- 11) DARE ATTO** che, per il pagamento delle suddette somme si procede ad utilizzare, come disposto dall'atto di Concessione di G.R., con la quota del 85% a carico dello Stato, che presenta adeguata disponibilità.
- 12) DARE ATTO** che per il pagamento della complessiva spesa pari a € 493.638,97 IVA compresa è da utilizzare la prenotazione 2000/17 di cui si dispone il ribaltamento all'anno 2018, così come indicato nel seguente schema:


U.O. Proponente <i>U.O.C. Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio</i>	U.O. Gestione Econ. e Finanz.
<p>Spesa anno 2018 € 493.638,97 Sottoconto 01 01 02 03 02 00</p> <p>Fonti di Finanziamento art.20 AdP 2° stralcio</p> <p>Referente U.O. proponente <b>Marco Cimini</b></p> <p>Li <u>22.03.2018</u></p> <p>Utilizzo prenotazione: S</p> <p>Il Dirigente</p> <p>.....</p>	<p>Prenotazione n°2000/18</p> <p>Delib. di Max. n°</p> <p>Settore .....</p> <p>Li <u>26.3.2018</u></p> <p>Il Contabile <b>ASL 4 TERAMO</b> U.O.C. Programmazione e Gestione Risorse Economiche e Finanziarie .....<b>DIRIGENTE RESPONSABILE</b> <b>Dott. RICCARDO BACI</b></p> <p><i>[Signature]</i></p>

- 13) TRASMETTERE** ai competenti Organi Regionali apposita richiesta di erogazione finanziamenti per l'importo di € 493.638,97 e relativa "dichiarazione ai fini della erogazione", finalizzata al ristoro delle somme anticipate attraverso il bilancio aziendale.
- 14) RENDERE** il presente atto immediatamente esecutivo, per le motivazioni in premessa esposte.

Letto, confermato e sottoscritto.

ORIGINALE

Il Resp. le del Procedimento  
ai sensi della 241/90  
Marco Cimini




Il Direttore della U.O.C.  
Att. Tecniche e Gestione Patrimonio  
Ing. Corrado Foglia




PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento è stato affisso in apposito spazio presso l'Albo Aziendale  
Informatico in data **29 MAR 2018** e che è rimasto affisso per quindici giorni consecutivi.

L'Addetto alla pubblicazione informatica

.....  




Inviata al Collegio Sindacale in data .....