

ORIGINALE

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA SANITARIA LOCALE N°4
TERAMO

Unità Operativa Complessa Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio

Il giorno **25 GIU. 2018**, nella sede della ASL di Teramo, il Dott. Ing. Corrado Foglia Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa Complessa Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio nominato con deliberazione 3238/95 e nell'esercizio delle funzioni ad esso delegate dal Direttore Generale con deliberazione n°2282 del 19/11/1999, modificata ed integrata con deliberazione n°307 del 15/04/2002, ha adottato la seguente

ORDINANZA n° 1269

OGGETTO: EX 20 L. 67/88 – EDILIZIA SANITARIA – ADP 2° STRALCIO. ADEGUAMENTO A NORMA E POTENZIAMENTO P.O. MAZZINI DI TERAMO. APPROVAZIONE 12° SAL E RELATIVA LIQUIDAZIONE. CIG: 31946081EB. CUP: F43B10000380008

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. ATTIVITÀ TECNICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

PREMESSO che:

- con deliberazione n°988 del 15/09/2010 fu approvato il progetto preliminare redatto dai tecnici dell'U.O.C Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio ai sensi dell'ex art. 53 comma 2 lett. c) d.lgs. 163/2006 e succ. mod. ed int., relativo ai lavori di adeguamento a norma e potenziamento del P.O. Mazzini di Teramo, per il seguente quadro economico di spesa:

QUADRO ECONOMICO Presidio Ospedaliero Teramo				
A1	AMMONTARE NETTO DEI LAVORI A CORPO		€ 11.298.919,15	
A2	ONERI INDIRETTI PER LA SICUREZZA		€ 169.483,79	
A3	TOTALE "A": IMPORTO COMPLESSIVO NETTO (A1+A2)		€ 11.468.402,94	
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	I.V.A. su Importo complessivo (10% di A)		€ 1.146.840,29	
B2	D.Lgs. 163/2006 (2% di A3)		€ 229.368,06	
B3	Appar.re, Attrezzature ed Arredi vari		€ 4.860.000,00	
Radiologia	Telecomandato		<i>Da acquistare con residuo art. 20 1a fase</i>	
	Angiografo			
	Risonanza magnetica + impianti			€ 1.450.000,00
	Impianto radiologico multif. Digitale			€ 315.000,00
radio-terapia	Accel.re lineare + lavori, impianti e porta		€ 2.595.000,00	
Cuore e Vasi	Completamento apparecchiature (n°3 ecografi + n°1 portatile)		€ 500.000,00	
B4	IMPREVISTI (3%)		€ 384.057,67	
B5	I.V.A. su Imprevisti (10% di B4)		€ 38.405,77	
B6	I.V.A. su Apparecchiature (20% di B3)		€ 972.000,00	
B7	Spese Tecniche		€ 404.834,75	
B8	IVA Spese tecniche (20%)		€ 80.966,95	
TOTALE "B": SOMME A DISPOSIZIONE			€ 8.116.473,49	
A+B	AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO		€ 19.584.876,43	

- con nota n°RA/90745/D42 del 21/04/2011, pervenuta il 26/04/2011 prot. n°7234, la Direzione Politiche della Salute della Regione Abruzzo ha trasmesso a questa Azienda il Decreto Dirigenziale Ministeriale di ammissione a finanziamento dell'intervento di cui in argomento;
- con deliberazione n. 892 in data 26/08/2011 il Direttore Generale ha autorizzato l'espletamento della procedura aperta ed ha approvato il relativo bando di gara avente ad oggetto "Adeguamento a norma e potenziamento P.O. Mazzini di Teramo" per un importo posto a base di gara € 11.718.402,94 + IVA oltre a € 169.483,79 + IVA per oneri della sicurezza;
- si è provveduto alla pubblicazione del Bando di gara ai sensi di legge;
- a seguito della pubblicazione sono pervenute n° 6 offerte;

VISTO che con deliberazione n°284 del 25/03/2013, a seguito di regolare procedura di gara, è stato aggiudicato l'appalto de quo, ex art. 12 comma 1 D.Lgvo 163/2006 e succ. mod. ed int., alla costituenda A.T.I. Di Mattia Fiore General Service s.r.l. di Teramo - Zanzi servizi s.p.a. di Roma;

VISTO il Rapporto Finale di Verifica RF-CV357 emesso dalla società incaricata PCQ s.r.l. in data 20/05/2013 che ha giudicato il progetto definitivo della aggiudicataria come "CONFORME";

VISTO che con deliberazione n°1097 del 11/11/2013 è stato approvato il progetto definitivo nonché lo schema di contratto di appalto;

VISTO il contratto di appalto stipulato in data 27/11/2013 e registrato a Teramo in data 29/11/2013 al n° 3959 seria 3A;

RILEVATO che nella fase di redazione del progetto esecutivo, a seguito di mutamenti dello stato dei luoghi relativi al 3° lotto (ex Sanatorio), con nota prot. n° 0004238/14 del 22/01/2014, questa Azienda ha comunicato alla ATI Di Mattia Fiore General Service s.r.l. – Zanzi Servizi s.p.a. di Roma che, in attesa della risoluzione delle problematiche emerse per il 3° lotto, il progetto esecutivo da trasmettere avrebbe dovuto riguardare solo il 1° ed il 2° lotto;

VISTO che in data 27/04/2014 Prot. n° 0005055/14 ai sensi di quanto stabilito dal contratto di appalto, la ATI cap. Di Mattia Fiore General Service s.r.l. ha rimesso il progetto esecutivo relativo al 1° ed al 2° lotto, con riserva di inviare quello relativo al 3° lotto dopo l'accertamento delle cause di variazione dello stato dei luoghi;

RILEVATO che con nota prot. n° 0015929/14 del 20/03/2014 è stato trasmesso il progetto esecutivo relativo al 1° ed al 2° lotto alla già incaricata PCQ di Ancona per le procedure di Verifica ai sensi degli artt. 48, 52, 53 e 54 del D.P.R. 207/2010;

VISTO che a seguito delle osservazioni e delle non conformità rilevate in contraddittorio con i progettisti, la PCQ di Ancona, a seguito degli adeguamenti ricevuti da parte dei progettisti, ha rimesso via email in data 14/04/2014 il Rapporto Finale RF - CV371, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale di esso, dal quale rileva che nelle attività di Verifica, il progetto esecutivo relativo al 1° lotto, nel rispetto delle finalità di cui all'art.45 del D.P.R. 207, è "conforme";

VISTO il Verbale di validazione del progetto definitivo *de quo* sottoscritto dal R.U.P. in data 23/04/2014 custodito agli atti d'ufficio;

VISTO che dal Verbale di riunione svolta in data 02/04/2014, alla presenza del Direttore Generale, del Direttore Sanitario, del Coordinatore dei PP.OO. aziendali, del R.U.P. e di altri Direttori di Dipartimento è stata stabilita la sequenza dei lavori relativi al 1° lotto ai quali dare la priorità così come di seguito definiti:

- Rifacimento distribuzione primaria energia elettrica;
- Lavori di adeguamento delle sale operatorie (periodo estivo);
- Lavori al 6° piano per migrazione DH oncologico;
- Lavori al 2° piano per Endoscopia digestiva;
- Allocazione a lavori effettuati della Medicina Nucleare ed Oculistica;
- Migrazione del Centro Trasfusionale presso il piano rialzato;

VISTO che con deliberazione n°504 del 24/04/2014 è stato nominato, ai sensi degli artt. 90 e 91 comma 2, 124 e 125 del d.lgs. 163/2006 e succ. mod. ed int., l'Ufficio di Direzione lavori, composto così come di seguito rappresentato:

UFFICIO DI DIREZIONE DEI LAVORI	
<i>Direttore dei lavori</i>	Ing. Roberto Breda (dipendente U.O.C. attività Tecniche e Gestione del Patrimonio AUSL Teramo)
<i>Ispettore di cantiere per le opere architettoniche</i>	Geom. Pio Luigi Cecchini (dipendente U.O.C. attività Tecniche e Gestione del Patrimonio AUSL Teramo)
<i>Ispettore di cantiere per le opere impiantistiche</i>	P.I. Giovanni Scacchia (dipendente U.O.C. attività Tecniche e Gestione del Patrimonio AUSL Teramo)

VISTO che con deliberazione n° 641 del 18/06/2014 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in argomento relativo al 1° lotto;

VISTO che con deliberazione n° 644 del 14/05/2015 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in argomento relativo al 2° lotto;

RILEVATO che con nota prot. 0050313/15 del 21/07/2015 la ATI cap. Di Mattia General Service ha rimesso il sub-progetto esecutivo relativo al 3° lotto del P.O di Teramo e lo stesso è stato contestualmente trasmesso alla incaricata PCQ di Ancona per le procedure di Verifica ai sensi degli art. 48, 52, 53 e 54 del D.P.R. 207/2010;

CONSIDERATO che il mutamento dello stato dei luoghi rispetto alla data della presentazione dell'offerta, ha determinato la redazione del sub-progetto relativo al 3° lotto, in variante rispetto al definitivo approvato con deliberazione n. 1097 del 11/11/2013;

VISTO che con delibera n. 1014 del 30/07/2015 è stato approvato il sub-progetto esecutivo in variante così come verificato e validato relativo al 3° lotto;

VISTO che con Ordinanza n°1368 del 06/08/2014 è stato approvato il 1° SAL dei lavori in argomento e liquidato il Certificato di pagamento n°1 per € 719.601,12 + IVA;

VISTO che con Ordinanza n°1953 del 03/11/2014 è stato approvato il 2° SAL dei lavori in argomento e liquidato il Certificato di pagamento n°2 per € 917.177,37 + IVA;

VISTO che con Ordinanza n°378 del 25/02/2015 è stato approvato il 3° SAL dei lavori in argomento e liquidato il Certificato di pagamento n°3 per € 623.738,90 + IVA;

VISTO che con Ordinanza n°1390 del 13/07/2015 è stato approvato il 4° SAL dei lavori in argomento e liquidato il Certificato di pagamento n°4 per € 503.165,28 + IVA;

VISTO che con Ordinanza n°186 del 29/01/16 è stato approvato il 5° SAL dei lavori in argomento e liquidato il Certificato di pagamento n°5 per € 318.211,90 + IVA;

VISTO che con Ordinanza n°744 del 12/04/16 è stato approvato il 6° SAL dei lavori in argomento e liquidato il Certificato di pagamento n°6 per € 363.784,17 + IVA;

VISTO che con Ordinanza n°1360 del 06/07/2016 è stato approvato il 7° SAL dei lavori in argomento e liquidato il Certificato di pagamento n°7 per € 660.172,33;

VISTO che con Ordinanza n°2333 del 13/12/2016 è stato approvato il SAL n°8 dei lavori in argomento e liquidato il Certificato di pagamento n°8 per € 486.828,77 + IVA al 10%;

VISTO che con Ordinanza n°1494 del 16/08/2017 è stato approvato il SAL n°9 dei lavori in argomento e liquidato il Certificato di pagamento n°9 per € 1.078.186,03 + IVA al 10%;

VISTO che con Ordinanza n°2353 del 20/12/17 è stato approvato il SAL n°10 dei lavori in argomento e liquidato il Certificato di pagamento n°10 per € 307.142,27 + IVA al 10%;

VISTO che con Ordinanza n°678 del 29/03/18 è stato approvato il SAL n°11 dei lavori in argomento e liquidato il Certificato di pagamento n°11 per € 493.638,97 + IVA al 10%;

VISTO che il direttore dei lavori così come in precedenza indicato, ha rimesso, in data 04/05/18, il SAL n. 12 composto dai seguenti atti ed elaborati:

ATTI GENERALI

- Certificato di pagamento n°12 per l'importo complessivo pari a € 858.042,66 al netto delle ritenute pari allo 0,5% di legge per infortuni;
- Relazione di accompagnamento al SAL n. 12 per lavori a tutto il 04/05/18;

OPERE EDILI 1° LOTTO

- Stato di avanzamento n°12 a tutto il 04/05/18 - Opere edili lotto 1;
- Sommario registro di contabilità al S.A.L. n°12 - Opere edili lotto 1;
- Registro di contabilità n°1 - Opere edili lotto 1;
- Libretto delle misure n°12 - Opere edili lotto 1;

OPERE EDILI 3° LOTTO

- Stato di avanzamento n°12 a tutto 04/05/18 - Opere edili lotto 3;
- Sommario registro di contabilità al S.A.L. n° 12 - Opere edili lotto 3;
- Registro di contabilità n°1 - Opere edili lotto 3;
- Libretto delle misure n°8 - Opere edili lotto 3;

OPERE IMPIANTISTICHE 1° LOTTO

- Stato di avanzamento n°12 a tutto il 04/05/18 - Opere impiantistiche lotto 1;

- Sommario registro di contabilità al S.A.L. n° 12 - Opere impiantistiche lotto 1;
- Registro di contabilità n°1 - Opere impiantistiche lotto 1;
- Libretto delle misure n°12 - Opere impiantistiche lotto 1;

OPERE IMPIANTISTICHE 2° LOTTO

- Stato di avanzamento n°12 a tutto il 04/05/18 - Opere impiantistiche lotto 2;
- Registro di contabilità n°1 - Opere impiantistiche lotto 2;
- Sommario registro di contabilità al S.A.L. n°12 - Opere impiantistiche lotto 2;
- Libretto delle misure n°12 - Opere impiantistiche lotto 2;

OPERE IMPIANTISTICHE 3° LOTTO

- Stato di avanzamento n°12 a tutto il 04/05/18 Lotto 3 impianti;
- Sommario registro di contabilità al S.A.L. n° 12 - Lotto 3 impianti;
- Registro di contabilità n°1 - Lotto 3 impianti;
- Libretto delle misure n°8 - lotto 3 impianti;

CONTABILITÀ ORDINE DI SERVIZIO N°26-31. 2° S.A.L

- Stato di avanzamento n°2 a tutto il 04/05/18. Reparto di Medicina Nucleare presso il 1° lotto del P.O. di Teramo;
- Registro di contabilità n°1. Reparto di Medicina Nucleare presso il 1° lotto del P.O. di Teramo;
- Libretto delle misure n°2. Reparto di Medicina Nucleare presso il 1° lotto del P.O. di Teramo;
- Sommario registro di contabilità al S.A.L n°2. Reparto di Medicina Nucleare presso il 1° lotto del P.O. di Teramo;

CONTABILITÀ ORDINE DI SERVIZIO N°32 STATO FINALE

- Stato Finale dei Lavori. Opere di modifica presso il nuovo reparto di Medicina Nucleare piano seminterrato ala "A" 1° lotto P.O. Teramo;
- Registro di contabilità n°1. Opere di modifica presso il nuovo reparto di Medicina Nucleare piano seminterrato ala "A" 1° lotto P.O. Teramo;
- Libretto delle misure n°1. Opere di modifica presso il nuovo reparto di Medicina Nucleare piano seminterrato ala "A" 1° lotto P.O. Teramo;
- Sommario registro di contabilità dello Stato Finale dei Lavori. Opere di modifica presso il nuovo reparto di Medicina Nucleare piano seminterrato ala "A" 1° lotto P.O. Teramo;

ATTESO che per far fronte alle spese dovute entro i termini di pagamento previsti dalla normativa vigente, è opportuno procedere, analogamente ad altri investimenti finanziati dallo Stato e dalla Regione Abruzzo, attraverso il bilancio aziendale fermo restando che detti oneri saranno ristorati attraverso le risorse finanziarie dei finanziamenti di competenza dello Stato e della Regione;

RITENUTO pertanto di:

- Approvare lo Stato di avanzamento n°12 a tutto il 04/05/18 - Opere edili lotto 1 per un importo netto pari a € 1.064.882,00;
- Approvare lo Stato di avanzamento n°12 a tutto il 04/05/18 - Opere edili lotto 3 per un importo netto pari a € 987.485,02;
- Approvare lo Stato di avanzamento n°12 a tutto il 04/05/18 - Opere impiantistiche lotto 1 per un importo netto pari a € 1.042.707,53;
- Approvare lo Stato di avanzamento n°12 a tutto il 04/05/18 - Lotto 2 impianti per un importo netto pari a € 475.246,04;
- Approvare lo Stato di avanzamento n°12 a tutto il 04/05/18 (Opere impiantistiche Lotto 3) per un

importo netto pari a € 323.108,70;

- Approvare lo Stato di avanzamento n°2 a tutto il 04/05/18 relativo agli ordini di servizio n. 26 e n. 31. Reparto di Medicina Nucleare presso il 1° lotto del P.O. di Teramo per un importo netto pari a € 1.106.570,59;
- Approvare lo Stato Finale dei Lavori relativo all'ordine di servizio n. 32. Opere di modifica presso il nuovo reparto di Medicina Nucleare piano seminterrato ala "A" 1° lotto P.O. Teramo per un importo netto pari a € 50.594,85;
- Prendere atto del Certificato di pagamento n°12 per l'importo complessivo pari a € 858.042,66 al netto delle ritenute pari allo 0,5% di legge per infortuni;
- Liquidare e pagare il certificato di pagamento n°12 per l'importo complessivo pari a € 858.042,66 al netto delle ritenute pari allo 0,5% di legge per infortuni;
- Procedere, per il pagamento delle suddette somme a titolo di anticipo, con impegno da parte di questa Azienda, di procedere all'immediato recupero delle somme stesse, non appena le somme stesse saranno materialmente erogate a questa A.U.S.L.;
- Rendere il presente atto immediatamente esecutivo, onde accelerare le procedure di liquidazione, al fine di evitare la maturazione di interessi per ritardato pagamento;

DISPONE DI:

- 1) **APPROVARE** lo Stato di avanzamento n°12 a tutto il 04/05/18 - Opere edili lotto 1 per un importo netto pari a € 1.064.882,00;
- 2) **APPROVARE** lo Stato di avanzamento n°12 a tutto il 04/05/18 - Opere edili lotto 3 per un importo netto pari a € 987.485,02;
- 3) **APPROVARE** lo Stato di avanzamento n°12 a tutto il 04/05/18 - Opere impiantistiche lotto 1 per un importo netto pari a € 1.042.707,53;
- 4) **APPROVARE** lo Stato di avanzamento n°12 a tutto il 04/05/18 - Lotto 2 impianti per un importo netto pari a € 475.246,04;
- 5) **APPROVARE** lo Stato di avanzamento n°12 a tutto il 04/05/18 (Opere impiantistiche Lotto 3) per un importo netto pari a € 323.108,70;
- 6) **APPROVARE** lo Stato di avanzamento n°2 a tutto il 04/05/18 relativo agli ordini di servizio n. 26 e n. 31. Reparto di Medicina Nucleare presso il 1° lotto del P.O. di Teramo per un importo netto pari a € 1.106.570,59;
- 7) **APPROVARE** lo Stato Finale dei Lavori relativo all'ordine di servizio n. 32. Opere di modifica presso il nuovo reparto di Medicina Nucleare piano seminterrato ala "A" 1° lotto P.O. Teramo per un importo netto pari a € 50.594,85;
- 8) **PRENDERE ATTO** del Certificato di pagamento n°12 per l'importo complessivo pari a € 858.042,66 al netto delle ritenute pari allo 0,5% di legge per infortuni;
- 9) **LIQUIDARE E PAGARE** il certificato di pagamento n°12 per l'importo complessivo pari a € 858.042,66 al netto delle ritenute pari allo 0,5% di legge per infortuni;

Comune di Teramo

Provincia di Teramo

OGGETTO: PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO A NORMA E POTENZIAMENTO DEL P.O. MAZZINI A TERAMO.

COMMITTENTE: ASL DI TERAMO

IMPRESA: DI MATTIA FIORE GENERAL SERVICE S.R.L. - ZANZI SERVIZI S.P.A.

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 12 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 12 DI euro 858'042,66

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	30/07/2014	719'601,12
2	22/10/2014	917'177,37
3	12/02/2015	623'738,90
4	29/06/2015	503'165,28
5	14/01/2016	318'211,90
6	15/03/2016	363'784,17
7	20/06/2016	660'172,33
8	18/11/2016	486'828,77
9	03/07/2017	1'078'186,03
10	10/11/2017	307'142,27
11	21/02/2018	493'638,97
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		6'471'647,11
anticipazione		0,00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 27/11/2013 repertorio n. registrato a Teramo in data 29/11/2013 al n. 3959 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	7'366'522,38
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	7'366'522,38
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5% Recupero anticipazione	36'832,61
Ammontare dei certificati precedenti euro	6'471'647,11
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	6'508'479,72
CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro	858'042,66
per I.V.A. al 0%	
TOTALE GENERALE euro	858'042,66

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 30 del contratto si può pagare all'impresa la rata di euro 858'042,66 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro ottocentocinquantaottomilaquarantadue/66).

Teramo, 04/05/2018

Il Direttore dei Lavori

Il Direttore dei Lavori

Il Responsabile del
Procedimento

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Teramo

Comune di Teramo
Provincia di Teramo

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 12 A TUTTO IL 04/05/2018

OGGETTO: PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO A NORMA E POTENZIAMENTO DEL P.O. MAZZINI A TERAMO - OPERE EDILI LOTTO 1.

COMMITTENTE: ASL DI TERAMO

IMPRESA: DI MATTIA FIORE GENERAL SERVICE S.R.L. - ZANZI SERVIZI S.P.A.




Contratto in data 27/11/2013 rep. n. registrato a Teramo in data 29/11/2013 al n. 3959 di euro 8'253'727,20

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	2'649'744,58
Data Consegna:	__/__/__	Somme a Disposizione:	0,00
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	0,00
Giorni Utili per Ultimazione:	0	IMPORTO DI VARIANTE	0,00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	Somme a Disposizione (variante):	0,00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0,00
Numero di Sospensioni	0		
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Anticipazione:	0,00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 1'854'821,21 - 100%)			
1 001.002.001	L.1_RADIOLOGIA (CORPO D - P.S.) - L.1_OPERE EDILI - L.1_ED_DEMOLIZIONI E RIMOZIONI SOMMANO % aliquote	30,00	21'812,70 (1,176%)	6'543,81 (0,353%)
2 001.002.002	L.1_RADIOLOGIA (CORPO D - P.S.) - L.1_OPERE EDILI - L.1_ED_MURATURE SOMMANO % aliquote	30,00	23'055,43 (1,243%)	6'916,63 (0,373%)
3 001.002.003	L.1_RADIOLOGIA (CORPO D - P.S.) - L.1_OPERE EDILI - L.1_ED_MASSETTI E PAVIMENTI SOMMANO % aliquote	30,00	47'668,91 (2,570%)	14'300,67 (0,771%)
4 001.002.004	L.1_RADIOLOGIA (CORPO D - P.S.) - L.1_OPERE EDILI - L.1_ED_INTONACI E TINTEGGIATURE SOMMANO % aliquote	30,00	10'591,03 (0,571%)	3'177,31 (0,171%)
5 001.002.005	L.1_RADIOLOGIA (CORPO D - P.S.) - L.1_OPERE EDILI - L.1_ED_INFISSI SOMMANO % aliquote	30,00	31'494,86 (1,698%)	9'448,46 (0,509%)
6 001.002.006	L.1_RADIOLOGIA (CORPO D - P.S.) - L.1_OPERE EDILI - L.1_ED_FINITURE SOMMANO % aliquote	30,00	17'917,57 (0,966%)	5'375,27 (0,290%)
7 001.002.014	L.1_RADIOLOGIA (CORPO D - P.S.) - L.1_OPERE EDILI - L.1_IM_ANTINCENDIO SOMMANO % aliquote	30,00	18'826,44 (1,015%)	5'647,93 (0,304%)
8 002.002.001	L.1_RADIOLOGIA (CORPO D - P.R.) - L.1_OPERE EDILI - L.1_ED_DEMOLIZIONI E RIMOZIONI SOMMANO % aliquote	80,00	23'073,98 (1,244%)	18'459,19 (0,995%)
9 002.002.002	L.1_RADIOLOGIA (CORPO D - P.R.) - L.1_OPERE EDILI - L.1_ED_MURATURE SOMMANO % aliquote	90,00	40'119,78 (2,163%)	36'107,80 (1,947%)
10 002.002.003	L.1_RADIOLOGIA (CORPO D - P.R.) - L.1_OPERE EDILI - L.1_ED_MASSETTI E PAVIMENTI SOMMANO % aliquote	50,00	68'201,78 (3,677%)	34'100,89 (1,839%)
11 002.002.004	L.1_RADIOLOGIA (CORPO D - P.R.) - L.1_OPERE EDILI - L.1_ED_INTONACI E TINTEGGIATURE SOMMANO % aliquote	60,00	14'541,80 (0,784%)	8'725,08 (0,470%)
12 002.002.005	L.1_RADIOLOGIA (CORPO D - P.R.) - L.1_OPERE EDILI - L.1_ED_INFISSI SOMMANO % aliquote	60,00	73'265,44 (3,950%)	43'959,26 (2,370%)
13 002.002.006	L.1_RADIOLOGIA (CORPO D - P.R.) - L.1_OPERE EDILI - L.1_ED_FINITURE SOMMANO % aliquote	35,00	14'690,18 (0,792%)	5'141,57 (0,277%)
14 002.002.014	L.1_RADIOLOGIA (CORPO D - P.R.) - L.1_OPERE EDILI - L.1_IM_ANTINCENDIO SOMMANO % aliquote	35,00	16'229,69 (0,875%)	5'680,39 (0,306%)
15 004.002.001	L.1_U.O. OCULISTICA E DAY SURGERY (CORPO D - 4° P) - L.1_OPERE EDILI - L.1_ED_DEMOLIZIONI E RIMOZIONI SOMMANO % aliquote	100,00	19'327,24 (1,042%)	19'327,24 (1,042%)
16 004.002.002	L.1_U.O. OCULISTICA E DAY SURGERY (CORPO D - 4° P) - L.1_OPERE EDILI - L.1_ED_MURATURE SOMMANO % aliquote	100,00	23'222,36 (1,252%)	23'222,36 (1,252%)
	A RIPORTARE			246'133,86

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			246'133,86
17 004.002.003	L.1_U.O. OCULISTICA E DAY SURGERY (CORPO D - 4° P) - L.1_OPERE EDILI - L.1_ED_MASSETTI E PAVIMENTI	SOMMANO % aliquote 100,00	91'294,30 (4,922%)	91'294,30 (4,922%)
18 004.002.004	L.1_U.O. OCULISTICA E DAY SURGERY (CORPO D - 4° P) - L.1_OPERE EDILI - L.1_ED_INTONACI E TINTEGGIATURE	SOMMANO % aliquote 100,00	22'962,69 (1,238%)	22'962,70 (1,238%)
19 004.002.005	L.1_U.O. OCULISTICA E DAY SURGERY (CORPO D - 4° P) - L.1_OPERE EDILI - L.1_ED_INFISSI	SOMMANO % aliquote 100,00	120'414,99 (6,492%)	120'414,99 (6,492%)
20 004.002.006	L.1_U.O. OCULISTICA E DAY SURGERY (CORPO D - 4° P) - L.1_OPERE EDILI - L.1_ED_FINISHURE	SOMMANO % aliquote 100,00	16'452,26 (0,887%)	16'452,26 (0,887%)
21 004.002.014	L.1_U.O. OCULISTICA E DAY SURGERY (CORPO D - 4° P) - L.1_OPERE EDILI - L.1_IM_ANTINCENDIO	SOMMANO % aliquote 100,00	27'414,26 (1,478%)	27'414,26 (1,478%)
22 005.002.001	L.1_DAY HOSPITAL ONCOLOGICO (CORPO D - 6° P) - L.1_OPERE EDILI - L.1_ED_DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	SOMMANO % aliquote 100,00	16'285,33 (0,878%)	16'285,33 (0,878%)
23 005.002.002	L.1_DAY HOSPITAL ONCOLOGICO (CORPO D - 6° P) - L.1_OPERE EDILI - L.1_ED_MURATURE	SOMMANO % aliquote 100,00	6'862,84 (0,370%)	6'862,84 (0,370%)
24 005.002.003	L.1_DAY HOSPITAL ONCOLOGICO (CORPO D - 6° P) - L.1_OPERE EDILI - L.1_ED_MASSETTI E PAVIMENTI	SOMMANO % aliquote 100,00	73'877,53 (3,983%)	73'877,53 (3,983%)
25 005.002.004	L.1_DAY HOSPITAL ONCOLOGICO (CORPO D - 6° P) - L.1_OPERE EDILI - L.1_ED_INTONACI E TINTEGGIATURE	SOMMANO % aliquote 100,00	11'815,21 (0,637%)	11'815,21 (0,637%)
26 005.002.005	L.1_DAY HOSPITAL ONCOLOGICO (CORPO D - 6° P) - L.1_OPERE EDILI - L.1_ED_INFISSI	SOMMANO % aliquote 100,00	68'016,29 (3,667%)	68'016,29 (3,667%)
27 005.002.006	L.1_DAY HOSPITAL ONCOLOGICO (CORPO D - 6° P) - L.1_OPERE EDILI - L.1_ED_FINISHURE	SOMMANO % aliquote 100,00	10'479,74 (0,565%)	10'479,74 (0,565%)
28 005.002.014	L.1_DAY HOSPITAL ONCOLOGICO (CORPO D - 6° P) - L.1_OPERE EDILI - L.1_IM_ANTINCENDIO	SOMMANO % aliquote 100,00	18'455,47 (0,995%)	18'455,47 (0,995%)
29 006.002.001	L.1_BLOCCO OPERATORIO (CORPO F - 1° P) - L.1_OPERE EDILI - L.1_ED_DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	SOMMANO % aliquote 100,00	19'661,10 (1,060%)	19'661,10 (1,060%)
30 006.002.002	L.1_BLOCCO OPERATORIO (CORPO F - 1° P) - L.1_OPERE EDILI - L.1_ED_MURATURE	SOMMANO % aliquote 100,00	48'670,51 (2,624%)	48'670,51 (2,624%)
31 006.002.003	L.1_BLOCCO OPERATORIO (CORPO F - 1° P) - L.1_OPERE EDILI - L.1_ED_MASSETTI E PAVIMENTI	SOMMANO % aliquote 100,00	68'888,06 (3,714%)	68'888,06 (3,714%)
32 006.002.004	L.1_BLOCCO OPERATORIO (CORPO F - 1° P) - L.1_OPERE EDILI - L.1_ED_INTONACI E TINTEGGIATURE	SOMMANO % aliquote 100,00	8'773,30 (0,473%)	8'773,30 (0,473%)
	A RIPORTARE			876'457,75

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
RIPORTO				876'457,75
33 006.002.005	L.1_BLOCCO OPERATORIO (CORPO F - 1° P) - L.1_OPERE EDILI - L.1_ED_INFISSI SOMMANO % aliquote	100,00	81'371,01 (4,387%)	81'371,01 (4,387%)
34 006.002.006	L.1_BLOCCO OPERATORIO (CORPO F - 1° P) - L.1_OPERE EDILI - L.1_ED_FINISHURE SOMMANO % aliquote	100,00	26'709,43 (1,440%)	26'709,43 (1,440%)
35 006.002.014	L.1_BLOCCO OPERATORIO (CORPO F - 1° P) - L.1_OPERE EDILI - L.1_IM_ANTINCENDIO SOMMANO % aliquote	100,00	19'512,72 (1,052%)	19'512,72 (1,052%)
36 008.002.001	L.1_CENTRO TRASFUSIONALE (CORPO A - P.R.) - L.1_OPERE EDILI - L.1_ED_DEMOLIZIONI E RIMOZIONI SOMMANO % aliquote	15,00	17'657,90 (0,952%)	2'648,69 (0,143%)
37 008.002.002	L.1_CENTRO TRASFUSIONALE (CORPO A - P.R.) - L.1_OPERE EDILI - L.1_ED_MURATURE SOMMANO % aliquote	10,00	9'329,75 (0,503%)	932,98 (0,050%)
38 008.002.003	L.1_CENTRO TRASFUSIONALE (CORPO A - P.R.) - L.1_OPERE EDILI - L.1_ED_MASSETTI E PAVIMENTI SOMMANO % aliquote	15,00	74'155,75 (3,998%)	11'123,36 (0,600%)
39 008.002.004	L.1_CENTRO TRASFUSIONALE (CORPO A - P.R.) - L.1_OPERE EDILI - L.1_ED_INTONACI E TINTEGGIATURE SOMMANO % aliquote	10,00	18'047,41 (0,973%)	1'804,74 (0,097%)
40 008.002.005	L.1_CENTRO TRASFUSIONALE (CORPO A - P.R.) - L.1_OPERE EDILI - L.1_ED_INFISSI SOMMANO % aliquote	15,00	33'090,01 (1,784%)	4'963,50 (0,268%)
41 008.002.006	L.1_CENTRO TRASFUSIONALE (CORPO A - P.R.) - L.1_OPERE EDILI - L.1_ED_FINISHURE SOMMANO % aliquote	15,00	4'507,22 (0,243%)	676,08 (0,036%)
42 010.001.006	L.1_U.O. DIABETOLOGIA E D.H. MEDICINA GENERALE (CORPO B - 5° P) - L.1_MIGRAZIONI - L.1_ED_FINISHURE SOMMANO % aliquote	100,00	15'951,46 (0,860%)	15'951,46 (0,860%)
Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota				1'042'151,72 (56,186%)
TOTALE euro				1'042'151,72
A RIPORTARE				

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	RIEPILOGO FINALE			
	<p>Tipologia Appalto: a Corpo Tipologia Offerta: Unico Ribasso Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso 0,00</p> <p>LAVORI A CORPO euro</p> <p style="text-align: right;"><i>aliquota</i></p> <p style="text-align: right;">TOTALE euro</p> <p>oneri per la sicurezza (56,186% di € 40.455,78)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE GENERALE euro</p> <p>Teramo, 04/05/2018</p> <p style="text-align: center;">L'Impresa</p> <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center;">  </div> <p style="text-align: center;">Il Direttore dei Lavori</p> <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center;">   </div>			<p>1'042'151,72 (56,186%)</p> <hr/> <p>1'042'151,72</p> <hr/> <p>22'730,48</p> <hr/> <p>1'064'882,20</p>
	A RIPORTARE			

Comune di Teramo
Provincia di Teramo

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 12 A TUTTO IL 04/05/2018



OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO A NORMA E POTENZIAMENTO DEL P.O. MAZZINI A TERAMO - LOTTO 3 OPERE EDILI.

COMMITTENTE: ASL DI TERAMO

IMPRESA: DI MATTIA FIORE GENERAL SERVICE S.R.L. - ZANZI SERVIZI S.P.A.

Contratto in data 27/11/2013 rep. n. registrato a Teramo in data 29/11/2013 al n. 3959 di euro 8'253'727,20

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	1'651'138,48
Data Consegna:	__/__/__	Somme a Disposizione:	0,00
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	0,00
Giorni Utili per Ultimazione:	0	IMPORTO DI VARIANTE	0,00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	Somme a Disposizione (variante):	0,00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0,00
Numero di Sospensioni	0		
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Anticipazione:	0,00

Num. Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	<u>RIEPILOGO FINALE</u>			
	<p><i>Tipologia Appalto: a Corpo</i> <i>Tipologia Offerta: Unico Ribasso</i> <i>Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso 0,00</i></p> <p>LAVORI A CORPO euro</p> <p style="text-align: right;"><i>aliquota</i></p> <p style="text-align: right;">TOTALE euro</p> <p>oneri per la sicurezza (82,862% di € 35.932,43)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE GENERALE euro</p> <p>Teramo, 04/05/2018</p> <p style="text-align: center;">L'Impresa</p> <p style="text-align: center;">Il Direttore dei Lavori</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>		<p>957'710,69 (82,862%)</p> <hr/> <p>957'710,69</p> <hr/> <p>29'774,33</p> <hr/> <p>987'485,02</p>	
	A RIPORTARE			

Comune di Teramo
Provincia di Teramo

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 12 A TUTTO IL 04/05/2018

OGGETTO: PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO A NORMA E POTENZIAMENTO P.O. MAZZINI A TERAMO - OPERE IMPIANTISTICHE LOTTO 1.

COMMITTENTE: ASL DI TERAMO



IMPRESA: DI MATTIA FIORE GENERAL SERVICE S.R.L. - ZANZI SERVIZI S.P.A.

Contratto in data 27/11/2013 rep. n. registrato a Teramo in data 29/11/2013 al n. 3959 di euro 8'253'727,20

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	2'160'305,33
Data Consegna:	__/__/__	Somme a Disposizione:	0,00
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	0,00
Giorni Utili per Ultimazione:	0	IMPORTO DI VARIANTE	0,00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	Somme a Disposizione (variante):	0,00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0,00
Numero di Sospensioni	0		
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Anticipazione:	0,00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 1'512'213,73 - 100%)			
1 001.004.012	L.1_MEDICINA NUCLEARE (CORPO A - P.S.) - L.1_OPERE IMPIANTISTICHE - L.1_IM_MECCANICO SOMMANO % aliquote	20,00	268'100,37 (17,729%)	53'620,07 (3,546%)
2 002.004.011	L.1_CENTRO TRASFUSIONALE (CORPO A - P.R.) - L.1_OPERE IMPIANTISTICHE - L.1_IM_ELETTTRICO SOMMANO % aliquote	15,00	39'635,12 (2,621%)	5'945,27 (0,393%)
3 002.004.012	L.1_CENTRO TRASFUSIONALE (CORPO A - P.R.) - L.1_OPERE IMPIANTISTICHE - L.1_IM_MECCANICO SOMMANO % aliquote	15,00	7'545,95 (0,499%)	1'131,89 (0,075%)
4 002.004.013	L.1_CENTRO TRASFUSIONALE (CORPO A - P.R.) - L.1_OPERE IMPIANTISTICHE - L.1_IM_IDRICO-SANITARIO SOMMANO % aliquote	5,00	20'838,31 (1,378%)	1'041,92 (0,069%)
5 003.004.012	L.1_MATERNO INFANTILE (CORPO A - 1° P) - L.1_OPERE IMPIANTISTICHE - L.1_IM_MECCANICO SOMMANO % aliquote	100,00	7'545,95 (0,499%)	7'545,95 (0,499%)
6 004.004.012	L.1_U.O. CHIRURGIA ONCOLOGICA (CORPO A - 2° P) - L.1_OPERE IMPIANTISTICHE - L.1_IM_MECCANICO SOMMANO % aliquote	100,00	7'545,95 (0,499%)	7'545,95 (0,499%)
7 005.004.012	L.1_U.O. CHIRURGIA TORACICA (CORPO A - 3° P) - L.1_OPERE IMPIANTISTICHE - L.1_IM_MECCANICO SOMMANO % aliquote	100,00	7'545,95 (0,499%)	7'545,95 (0,499%)
8 007.004.012	L.1_U.O. GINECOLOGIA (CORPO B - 1° P) - L.1_OPERE IMPIANTISTICHE - L.1_IM_MECCANICO SOMMANO % aliquote	100,00	7'545,95 (0,499%)	7'545,95 (0,499%)
9 010.004.012	L.1_U.O. OTORINO+ U.O. OCULISTICA (CORPO B - 4° P) - L.1_OPERE IMPIANTISTICHE - L.1_IM_MECCANICO SOMMANO % aliquote	100,00	7'545,95 (0,499%)	7'545,95 (0,499%)
10 013.004.012	L.1_MATERNO INFANTILE (CORPO C - 1° P) - L.1_OPERE IMPIANTISTICHE - L.1_IM_MECCANICO SOMMANO % aliquote	100,00	7'545,95 (0,499%)	7'545,95 (0,499%)
11 014.004.012	L.1_U.O. CHIRURGIA GENERALE (CORPO C - 2° P) - L.1_OPERE IMPIANTISTICHE - L.1_IM_MECCANICO SOMMANO % aliquote	100,00	7'545,95 (0,499%)	7'545,95 (0,499%)
12 015.004.012	L.1_U.O. PNEUMOLOGIA + SPIROMETRIA (CORPO C - 3° P) - L.1_OPERE IMPIANTISTICHE - L.1_IM_MECCANICO SOMMANO % aliquote	100,00	7'545,95 (0,499%)	7'545,95 (0,499%)
13 016.004.012	L.1_U.O. UROLOGIA (CORPO C - 4° P) - L.1_OPERE IMPIANTISTICHE - L.1_IM_MECCANICO SOMMANO % aliquote	100,00	7'545,95 (0,499%)	7'545,95 (0,499%)
14 017.004.012	L.1_U.O. MEDICINA GENERALE (CORPO C - 5° P) - L.1_OPERE IMPIANTISTICHE - L.1_IM_MECCANICO SOMMANO % aliquote	100,00	7'545,95 (0,499%)	7'545,95 (0,499%)
15 018.004.011	L.1_RADIOLOGIA RNM/MMG/TAC (CORPO D - P.S.) - L.1_OPERE IMPIANTISTICHE - L.1_IM_ELETTTRICO SOMMANO %	30,00	31'121,36	9'336,41
	A RIPO RTARE			146'535,06

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			146'535,06
16 018.004.012	L.1_RADIOLOGIA RNM/MMG/TAC (CORPO D - P.S.) - L.1_OPERE IMPIANTISTICHE - L.1_IM_MECCANICO	aliquote SOMMANO % aliquote	30,00	(2,058%) 36'852,65 (2,437%) 11'055,80 (0,731%)
17 018.004.013	L.1_RADIOLOGIA RNM/MMG/TAC (CORPO D - P.S.) - L.1_OPERE IMPIANTISTICHE - L.1_IM_IDRICO- SANITARIO	SOMMANO % aliquote	30,00	11'674,29 (0,772%) 3'502,29 (0,232%)
18 019.004.011	L.1_RADIOLOGIA/DIAGNOSTICA (CORPO D - P.R.) - L.1_OPERE IMPIANTISTICHE - L.1_IM_ELETRICO	SOMMANO % aliquote	50,00	43'430,78 (2,872%) 21'715,39 (1,436%)
19 019.004.012	L.1_RADIOLOGIA/DIAGNOSTICA (CORPO D - P.R.) - L.1_OPERE IMPIANTISTICHE - L.1_IM_MECCANICO	SOMMANO % aliquote	50,00	40'376,11 (2,670%) 20'188,05 (1,335%)
20 019.004.013	L.1_RADIOLOGIA/DIAGNOSTICA (CORPO D - P.R.) - L.1_OPERE IMPIANTISTICHE - L.1_IM_IDRICO- SANITARIO	SOMMANO % aliquote	60,00	19'053,89 (1,260%) 11'432,33 (0,756%)
21 023.004.011	L.1_U.O. OCULISTICA E DAY SURGERY (CORPO D - 4° P) - L.1_OPERE IMPIANTISTICHE - L.1_IM_ELETRICO	SOMMANO % aliquote	100,00	45'124,46 (2,984%) 45'124,46 (2,984%)
22 023.004.012	L.1_U.O. OCULISTICA E DAY SURGERY (CORPO D - 4° P) - L.1_OPERE IMPIANTISTICHE - L.1_IM_MECCANICO	SOMMANO % aliquote	100,00	105'733,98 (6,992%) 105'733,98 (6,992%)
23 023.004.013	L.1_U.O. OCULISTICA E DAY SURGERY (CORPO D - 4° P) - L.1_OPERE IMPIANTISTICHE - L.1_IM_IDRICO-SANITARIO	SOMMANO % aliquote	100,00	26'115,93 (1,727%) 26'115,93 (1,727%)
24 024.004.012	L.1_U.O. MEDICINA GENERALE + GERIATRIA (CORPO D - 5° P) - L.1_OPERE IMPIANTISTICHE - L.1_IM_MECCANICO	SOMMANO % aliquote	100,00	7'545,95 (0,499%) 7'545,95 (0,499%)
25 025.004.011	L.1_DAY HOSPITAL ONCOLOGICO (CORPO D - 6° P) - L.1_OPERE IMPIANTISTICHE - L.1_IM_ELETRICO	SOMMANO % aliquote	100,00	37'654,12 (2,490%) 37'654,12 (2,490%)
26 025.004.012	L.1_DAY HOSPITAL ONCOLOGICO (CORPO D - 6° P) - L.1_OPERE IMPIANTISTICHE - L.1_IM_MECCANICO	SOMMANO % aliquote	100,00	38'228,76 (2,528%) 38'228,76 (2,528%)
27 025.004.013	L.1_DAY HOSPITAL ONCOLOGICO (CORPO D - 6° P) - L.1_OPERE IMPIANTISTICHE - L.1_IM_IDRICO- SANITARIO	SOMMANO % aliquote	100,00	20'656,84 (1,366%) 20'656,84 (1,366%)
28 026.004.011	L.1_BLOCCO OPERATORIO (CORPO F - 1° P) - L.1_OPERE IMPIANTISTICHE - L.1_IM_ELETRICO	SOMMANO % aliquote	100,00	75'323,37 (4,981%) 75'323,37 (4,981%)
29 026.004.012	L.1_BLOCCO OPERATORIO (CORPO F - 1° P) - L.1_OPERE IMPIANTISTICHE - L.1_IM_MECCANICO	SOMMANO % aliquote	100,00	204'118,61 (13,498%) 204'118,61 (13,498%)
	A RIPORTARE			774'930,94

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
RIPORTO				
RIEPILOGO FINALE				
<p>Tipologia Appalto: a Corpo Tipologia Offerta: Unico Ribasso Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso 0,00</p>				
LAVORI A CORPO euro <i>aliquota</i>				1'020'832,01 (67,506%)
TOTALE euro				1'020'832,01
oneri per la sicurezza (67,506% di € 32.405,30)				21'875,52
TOTALE GENERALE euro				1'042'707,53
<p>Teramo, 04/05/2018</p> <p style="text-align: center;">L'Impresa </p> <p style="text-align: center;">Il Direttore dei Lavori </p> <div style="border-top: 1px dashed black; height: 40px; margin-top: 20px; text-align: center;">fh</div>				
A RIPORTARE				

Comune di Teramo
Provincia di Teramo

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 12 A TUTTO IL 04/05/2018




OGGETTO: PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO A NORMA E POTENZIAMENTO P.O. MAZZINI A TERAMO - OPERE IMPIANTISTICHE LOTTO 2.

COMMITTENTE: ASL DI TERAMO

IMPRESA: DI MATTIA FIORE GENERAL SERVICE S.R.L. - ZANZI SERVIZI S.P.A.

Contratto in data 27/11/2013 rep. n. registrato a Teramo in data 29/11/2013 al n. 3959 di euro 8'253'727,20

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	1'967'778,69
Data Consegna:	__/__/__	Somme a Disposizione:	0,00
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	0,00
Giorni Utili per Ultimazione:	0	IMPORTO DI VARIANTE	0,00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	Somme a Disposizione (variante):	0,00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0,00
Numero di Sospensioni	0		
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Anticipazione:	0,00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	<u>RIEPILOGO FINALE</u>			
	Tipologia Appalto: a Corpo Tipologia Offerta: Unico Ribasso Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso 0,00			
	LAVORI A CORPO euro			465'273,40 (33,778%)
	<i>aliquota</i>			
	TOTALE euro			465'273,40
	oneri per la sicurezza (33,778% di € 29.524,08)			9'972,64
	TOTALE GENERALE euro			475'246,04
	Teramo, 04/05/2018 L'Impresa  Il Direttore dei Lavori 			
				
	A RIPORTARE			

Comune di Teramo
Provincia di Teramo

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 12 A TUTTO IL 04/05/2018

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO A NORMA E POTENZIAMENTO DEL P.O. MAZZINI A TERAMO. LOTTO 3 IMPIANTI



COMMITTENTE: ASL DI TERAMO

IMPRESA: DI MATTIA FIORE GENERAL SERVICE S.R.L. - ZANZI SERVIZI S.P.A.

Contratto in data 27/11/2013 rep. n. registrato a Teramo in data 29/11/2013 al n. 3959 di euro 8'253'727,20

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	688'245,99
Data Consegna:	__/__/__	Somme a Disposizione:	0,00
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	0,00
Giorni Utili per Ultimazione:	0	IMPORTO DI VARIANTE	0,00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	Somme a Disposizione (variante):	0,00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0,00
Numero di Sospensioni	0		
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Anticipazione:	0,00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 481'772,19 - 100%)			
1 001.004.011	L.3_SERVIZI ESTERNI (GLOBAL SERVICE - LAVANOLO - PULIZIE) (ALA EST - P.S.) - L.3_OPERE IMPIANTISITICHE - L.3_IM_ELETTTRICO <div style="text-align: right;">SOMMANO % aliquote</div>	100,00	38'907,92 (8,076%)	38'907,92 (8,076%)
2 001.004.013	L.3_SERVIZI ESTERNI (GLOBAL SERVICE - LAVANOLO - PULIZIE) (ALA EST - P.S.) - L.3_OPERE IMPIANTISITICHE - L.3_IM_IDRICO-SANITARIO <div style="text-align: right;">SOMMANO % aliquote</div>	100,00	674,48 (0,140%)	674,48 (0,140%)
3 002.004.011	L.3_FARMACIA (ALA EST - P.R.) - L.3_OPERE IMPIANTISITICHE - L.3_IM_ELETTTRICO <div style="text-align: right;">SOMMANO % aliquote</div>	50,00	52'426,45 (10,882%)	26'213,23 (5,441%)
4 002.004.012	L.3_FARMACIA (ALA EST - P.R.) - L.3_OPERE IMPIANTISITICHE - L.3_IM_MECCANICO <div style="text-align: right;">SOMMANO % aliquote</div>	50,00	24'483,66 (5,082%)	12'241,83 (2,541%)
5 002.004.013	L.3_FARMACIA (ALA EST - P.R.) - L.3_OPERE IMPIANTISITICHE - L.3_IM_IDRICO-SANITARIO <div style="text-align: right;">SOMMANO % aliquote</div>	70,00	6'894,16 (1,431%)	4'825,91 (1,002%)
6 002.004.014	L.3_FARMACIA (ALA EST - P.R.) - L.3_OPERE IMPIANTISITICHE - L.3_IM_ANTINCENDIO <div style="text-align: right;">SOMMANO % aliquote</div>	50,00	29'628,99 (6,150%)	14'814,50 (3,075%)
7 003.004.011	L.3_PSICHIATRIA (ALA OVEST - P.R.) - L.3_OPERE IMPIANTISITICHE - L.3_IM_ELETTTRICO <div style="text-align: right;">SOMMANO % aliquote</div>	100,00	59'898,74 (12,433%)	59'898,74 (12,433%)
8 003.004.012	L.3_PSICHIATRIA (ALA OVEST - P.R.) - L.3_OPERE IMPIANTISITICHE - L.3_IM_MECCANICO <div style="text-align: right;">SOMMANO % aliquote</div>	100,00	27'427,29 (5,693%)	27'427,30 (5,693%)
9 003.004.013	L.3_PSICHIATRIA (ALA OVEST - P.R.) - L.3_OPERE IMPIANTISITICHE - L.3_IM_IDRICO-SANITARIO <div style="text-align: right;">SOMMANO % aliquote</div>	100,00	96'696,50 (20,071%)	96'696,50 (20,071%)
10 003.004.014	L.3_PSICHIATRIA (ALA OVEST - P.R.) - L.3_OPERE IMPIANTISITICHE - L.3_IM_ANTINCENDIO <div style="text-align: right;">SOMMANO % aliquote</div>	100,00	31'242,93 (6,485%)	31'242,93 (6,485%)
	Parziale LAVORI A CORPO euro <i>aliquota</i>			312'943,34 (64,957%)
	TOTALE euro			312'943,34
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----			
	A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	RIEPILOGO FINALE			
	Tipologia Appalto: a Corpo Tipologia Offerta: Unico Ribasso Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso 0.00 LAVORI A CORPO euro			312'943,34 (64,957%)
	<i>aliquota</i>			
	TOTALE euro			312'943,34
	oneri per la sicurezza (64,957% di € 15.649,37)			10'165,36
	TOTALE GENERALE euro			323'108,70
	Teramo, 04/05/2018 L'Impresa  Il Direttore dei Lavori 			
	A RIPIANARE			

Comune di Teramo
Provincia di Teramo

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 2 A TUTTO IL 04/05/2018

OGGETTO: PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO A NORMA E POTENZIAMENTO DEL P.O. MAZZINI A TERAMO - LOTTO 1 REPARTO DI MEDICINA NUCLEARE.




COMMITTENTE: ASL DI TERAMO

IMPRESA: DI MATTIA FIORE GENERAL SERVICE S.R.L. - ZANZI SERVIZI S.P.A.

Contratto in data __/__/__ rep. n. registrato a in data __/__/__ al n. di euro 0,00

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	1'549'565,68
Data Consegna:	__/__/__	Somme a Disposizione:	0,00
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	0,00
Giorni Utili per Ultimazione:	0	IMPORTO DI VARIANTE	0,00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	Somme a Disposizione (variante):	0,00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0,00
Numero di Sospensioni	0		
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Anticipazione:	0,00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 1'084'695,98 - 100%)			
1 007.002.001	L.1_MEDICINA NUCLEARE (CORPO A - P.S.) - L.1_OPERE EDILI - L.1_ED_DEMOLIZIONI E RIMOZIONI SOMMANO % aliquote	100,00	60'027,08 (5,534%)	60'027,08 (5,534%)
2 007.002.002	L.1_MEDICINA NUCLEARE (CORPO A - P.S.) - L.1_OPERE EDILI - L.1_ED_MURATURE SOMMANO % aliquote	100,00	135'196,51 (12,464%)	135'196,51 (12,464%)
3 007.002.003	L.1_MEDICINA NUCLEARE (CORPO A - P.S.) - L.1_OPERE EDILI - L.1_ED_MASSETTI E PAVIMENTI SOMMANO % aliquote	95,00	191'394,61 (17,645%)	181'824,88 (16,763%)
4 007.002.004	L.1_MEDICINA NUCLEARE (CORPO A - P.S.) - L.1_OPERE EDILI - L.1_ED_INTONACI E TINTEGGIATURE SOMMANO % aliquote	95,00	23'906,70 (2,204%)	22'711,37 (2,094%)
5 007.002.005	L.1_MEDICINA NUCLEARE (CORPO A - P.S.) - L.1_OPERE EDILI - L.1_ED_INFISSI SOMMANO % aliquote	95,00	126'855,19 (11,695%)	120'512,43 (11,110%)
6 007.002.006	L.1_MEDICINA NUCLEARE (CORPO A - P.S.) - L.1_OPERE EDILI - L.1_ED_FINITURE SOMMANO % aliquote	95,00	30'718,59 (2,832%)	29'182,66 (2,690%)
7 007.002.014	L.1_MEDICINA NUCLEARE (CORPO A - P.S.) - L.1_OPERE EDILI - L.1_IM_ANTINCENDIO SOMMANO % aliquote	100,00	41'055,74 (3,785%)	41'055,74 (3,785%)
8 007.002.015	L.1_MEDICINA NUCLEARE (CORPO A - P.S.) - L.1_OPERE EDILI - L.1_ES_SISTEMAZIONI ESTERNE SOMMANO % aliquote	100,00	35'545,49 (3,277%)	35'545,49 (3,277%)
9 007.004.011	L.1_MEDICINA NUCLEARE (CORPO A - P.S.) - L.1_OPERE IMPIANTISTICHE - L.1_IM_ELETTRICO SOMMANO % aliquote	95,00	98'924,27 (9,120%)	93'978,05 (8,664%)
10 007.004.012	L.1_MEDICINA NUCLEARE (CORPO A - P.S.) - L.1_OPERE IMPIANTISTICHE - L.1_IM_MECCANICO SOMMANO % aliquote	100,00	175'254,33 (16,157%)	175'254,33 (16,157%)
11 007.004.013	L.1_MEDICINA NUCLEARE (CORPO A - P.S.) - L.1_OPERE IMPIANTISTICHE - L.1_IM_IDRICO- SANITARIO SOMMANO % aliquote	100,00	29'438,65 (2,714%)	29'438,66 (2,714%)
12 007.004.014	L.1_MEDICINA NUCLEARE (CORPO A - P.S.) - L.1_OPERE IMPIANTISTICHE - L.1_IM_ANTINCENDIO SOMMANO % aliquote	100,00	12'636,71 (1,165%)	12'636,71 (1,165%)
13 007.004.015	L.1_MEDICINA NUCLEARE (CORPO A - P.S.) - L.1_OPERE IMPIANTISTICHE - L.1_ES_SISTEMAZIONI ESTERNE SOMMANO % aliquote	100,00	123'731,27 (11,407%)	123'731,27 (11,407%)
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota			1'061'095,18 (97,824%)
	TOTALE euro:			1'061'095,18
	A RIPIANTARE			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	RIEPILOGO FINALE			
	<p>Tipologia Appalto: a Corpo Tipologia Offerta: Unico Ribasso Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso 0,00</p> <p>LAVORI A CORPO euro</p> <p style="text-align: right;"><i>aliquota</i></p> <p style="text-align: right;">TOTALE euro</p> <p>oneri per la sicurezza (97,824% di € 46.486,97)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE GENERALE euro</p> <p>Teramo, 04/05/2018</p> <p style="text-align: center;">L'Impresa</p> <p style="text-align: center;">Il Direttore dei Lavori</p> <div style="text-align: center;">  <p>Consorzio in Leasing completo DI MATTIA FIORE GENERAL SERVICE srl</p> </div> <div style="text-align: center;">   </div>			<p>1'061'095,18 (97,824%)</p> <p>1'061'095,18</p> <p>45'475,41</p> <p>1'106'570,59</p>
	A RIPORTARE			

Comune di Teramo
Provincia di Teramo

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO A NORMA E POTENZIAMENTO DEL P.O. MAZZINI A TERAMO - OPERE DI MODIFICA PRESSO IL NUOVO REPARTO DI MEDICINA NUCLEARE PIANO SEMINTERRATO ALLA "A" 1° LOTTO.

COMMITTENTE: ASL DI TERAMO

IMPRESA: DI MATTIA FIORE GENERAL SERVICE S.R.L. - ZANZI SERVIZI S.P.A.

Contratto in data __/__/__ rep. n. registrato a in data __/__/__ al n. di euro 0,00

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	0,00
Data Consegna:	__/__/__	Somme a Disposizione:	0,00
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	0,00
Giorni Utili per Ultimazione:	0	IMPORTO DI VARIANTE	0,00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	Somme a Disposizione (variante):	0,00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0,00
Numero di Sospensioni	0	Anticipazione:	0,00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__		
Data FINE LAVORI:	__/__/__	Giorni impiegati in PIU':	_____
		Giorni impiegati in MENO:	_____

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	LAVORI A MISURA			
1 A/01-002	CARICO E TRASPORTO a rifiuto a qualunque distanza del materiale scavato. SOMMANO al metro cubo/km	66,50	1,11	73,82
2 A/01-006	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA eseguito con qualsiasi mezzo meccanico di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte o bagnate esclusa la roccia da mina ma altresì compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature, la demolizione di massicciate stradali, il tiro in alto delle materie scavate, compreso anche l'onere dell'allargamento della sezione di scavo, se ritenute idonee dalla Direzione Lavori. fino alla profondità di ml. 2.00 sotto il piano orizzontale passante per il punto più basso della superficie di campagna. SOMMANO m³	2,80	11,51	32,23
3 A/01-010	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA eseguito completamente a mano, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, esclusa la roccia da mina ma altresì compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature, la demolizione di massicciate stradali, il tiro in alto delle materie scavate, compreso anche l'onere dell'allargamento della sezione di scavo se ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori. per scavi fino alla profondità di ml. 1.00 sotto il piano orizzontale passante per il punto più basso della superficie di campagna. SOMMANO al metro cubo	3,85	81,55	313,97
4 A/05-010	DEMOLIZIONE DI MASSETTO e/o sottofondo in calcestruzzo o altra miscela. Sono compresi: le opere provvisorie di sostegno e di protezione; il calo, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. per spessori fino a cm 8. SOMMANO al metro quadrato	39,32	13,08	514,31
5 A/05-012	DEMOLIZIONE DI SOLETTA IN CEMENTO ARMATO, anche a sbalzo, sia orizzontale che inclinata, posta a qualunque altezza. Sono compresi: le opere provvisorie di sostegno e di protezione; il taglio dei ferri; l'uso dei mezzi d'opera (utensili, mezzi meccanici, etc.) necessari; il calo, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. per spessori fino a cm 10. SOMMANO al metro quadrato	32,20	39,24	1'263,53
6 A/06-002	TRASPORTO CON CARRIOLE, se preventivamente autorizzato dalla Direzione Lavori, di materiale proveniente da scavi, tagli o demolizioni, per portarlo a riempimento o al sito di carico sui mezzi di trasporto, nell'ambito del cantiere. SOMMANO al metro cubo	6,65	29,06	193,25
7 FP E008	Saldatura di pavimenti in gomma omogeneo mediante fresatura meccanica dei giunti e successiva immissione a caldo di cordoncino in cloruro di gomma. E' compresa la rifilatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita. SI DETRAGGONO ml	-62,40	4,47	-278,93
8 FP E009	Fornitura e posa in opera di profilato in PVC da porsi come elemento di raccordo tra pavimento e parete verticale per il risvolto di teli di gomma, posato con o senza sguscia, fissato alle pareti incollato con idonei adesivi o mediante tasselli ad espansione, fornito e posto in opera compreso il taglio a misura ed il relativo sfrido, la fornitura di pezzi speciali per spigoli ed angoli, ed incluso altresì l'assistenza, il trasporto, lo scarico dell'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Sguscia in profilato di PVC. SI DETRAGGONO ml	-15,60	14,00	-218,40
9 FP E012	Fornitura e posa in opera di controsoffitto ispezionabile CSP GYPTONE BASE 31 ACTIV'AIR in pannelli di gesso rivestito preverniciato bianco opaco da 12,5 mm di spessore e modulo 600x600 mm, in Euroclasse A2-s1,d0 secondo UNI EN 13501-1 e conforme alla norma FN 14190, con bordo A a vista e con superficie liscia non forata. La tecnologia Activ'Air permette alla lastra di assorbire e neutralizzare fino al 70% dei VOC presenti nell'aria. Il pannello ha resistenza all'umidità RH 70 e riflessione della luce del 80% ed è posto su struttura metallica LINETEC PLUS T24 da 24 mm costituita da profili metallici a T rovesciata in lamiera d'acciaio zincato preverniciato da 0,4 mm di spessore; tali profili realizzano una maglia modulare da 600x600 mm costituita da: - Profilo portante posto ad interasse di 1200 mm; - Profilo trasversale da 1200 mm perpendicolare al profilo primario e posto ad interasse di 600 mm; - Profilo trasversale da 600 mm parallelo al profilo primario e perpendicolare al profilo trasversale da 1200; - Ganci di sospensione regolabili (distanza massima tra pendino e parete 600 mm) posti ad interasse di 1200 mm; - Profili guida perimetrali a L solidarizzati meccanicamente alle pareti perimetrali mediante accessori di fissaggio posti ad interasse massimo di 500 mm. La posa in opera sarà conforme a quanto riportato nella documentazione tecnica GYPROC. SI DETRAGGONO mq	-31,90	55,00	-1'754,50
10 FP E015	Fornitura e posa in opera di porta scorrevole o a battente in alluminio dim. 900 x 2200H realizzata in un'unica specchiatura apribile manualmente costituita da: - anta in profilati estrusi in lega di alluminio da mm.50 serie stondata antinfortunistica con finitura superficiale realizzata con trattamento di elettrocolorazione anodica colore OX argento;			
	A R I P O R T A R E			139,28

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI					
			unitario	TOTALE				
					RIPORTO			139,28
11 FP E023	<p>- pannellatura con doppio laminato plastico a una faccia ad interposto materiale isolante e schermatura con lastra di piombo da mm.2; - maniglia, serramenta e quant'altro necessario per la realizzazione dell'opera.</p> <p style="text-align: right;">SI DETRAGGONO cadauno</p> <p>Fornitura e posa in opera di controsoffitto costituito da lastre in acciaio spess. 5/10 stampate delle dimensioni di cm. 60x60 non forati, vernicati elettrostaticamente a polveri, di colore a scelta della D.L., con sistema di guarnizioni per renderlo a tenuta stagna, posato a superficie orizzontale o inclinata dato in opera compresa la formazione di dislivelli mediante l'impiego di elementi verticali o inclinati. Compresa l'orditura di sostegno al soffitto costituita da profilati in acciaio zincato di sezione a U pendinato con tondini o staffe asolate, sulla quale verranno agganciati i profilati secondari a scatto con appositi accessori posizionati a passo di cm. 60. Su tale struttura verranno posizionati ed inseriti i pannelli con apposite clips per l'ispezionabilità a ribalta. Nel presente prezzo si intendono comprese le opere murarie, i fori per l'applicazione di apparecchi illuminanti, griglie, rilevatori ecc., la realizzazione di fasce in cartongesso e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Controsoffitto in acciaio ad installazione stagna.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	-2,00	3'500,00	-7'000,00				
12 FP E048	<p>Porte per interni in alluminio, ad una o due ante a battente, costruite a alluminio ENAW 6060 serie 50. La porta sarà completa di: Stipite - Imbotte sui tre lati, in due telai ad incastro assimilabili telescopicamente tra loro, atti ad avvolgere l'intera spalla del muro per uno spessore da mm 100 fino a 340. Battuta dell'anta per aperture a 90° oltre luce netta vano passaggio. Anta porta, contornata su quattro lati da telaio in alluminio a spigoli arrotondati; il pannello tamburato spessore mm 45 con due lastre di spessore mm 4 in medioidensity all'interno pannello in polistirolo ad alta densità, rivestito all'esterno con laminato plastico HPL spessore 0,9mm Classe 1. I profilati saranno verniciati con polveri in poliestere depositati per elettroforesi sulle superfici cromate e fatte polimerizzare in forno a 180° C; la colorazione sarà eseguita nei colori e tonalità indicate dalla D.L. Accessori in dotazione: la porta sarà corredata da cerniere di Sistema in alluminio; serratura tipo Patent, serratura di cilindro Yale, doppia miniglia con rosette tonde od ovali in resina colorata, alluminio o acciaio inox. Guarnizione di battuta porta in elastomero Dutral. Finiture superficiali delle parti in alluminio saranno ottenute con trattamento di anodizzazione classe 15my secondo normativa UNI4522 - 3952 - EWAA. Trattamento di verniciatura forno con polveri epossidiche nei colori RAL secondo normative UNI5347 - 6717 - QUALICOAT.</p> <p style="text-align: right;">SI DETRAGGONO mq</p>	-5,82	550,00	-3'201,00				
13 FP E069	<p>Rivestimento in vinile omogeneo calandrato e pressato composto da speciali resine viniliche, plastificanti, stabilizzanti alla luce ed al calore, cariche rinforzanti e pigmenti. Strato unico omogeneo composto da due colori che danno origine ad un effetto tono su tono di leggera marmorizzazione. La superficie liscia e non porosa, garantisce una tutela preventiva delle superfici durante l'installazione e minore porosità superficiale. Il rivestimento si presenterà con superficie liscia, opaca e antiriflesso, rovescio leggermente smerigliato per l'attacco adesivo, dello spessore di mm. 1,25 (EN428), nel formato teli da cm. 183x30 mtl.(EN426). Il peso sarà di 2,055kg/mq.(EN430), resistente alle macchie (EN423) di reazione al fuoco B-s2d0. Il rivestimento dovrà avere un'attestazione di Classificazione secondo lo standard di prodotto EN 15102. Il materiale stoccato in cantiere in un luogo chiuso e coperto, verrà applicato in ambiente con temperatura non inferiore ai 10°C. Il sottofondo dovrà essere liscio, consistente, privo di crepe e cavillature. Qualora il sottofondo parete tenda a spolverare si dovrà provvedere ad una stesa di idoneo primer. Rasanti e collanti di primaria qualità e garantite caratteristiche prestazionali risultano necessari per la buona applicazione del rivestimento. La protezione superficiale PRO PU e la sua superficie liscia, compatta, non porosa, facilitano le operazioni di manutenzione e mantenimento del rivestimento a parete.</p> <p style="text-align: right;">SI DETRAGGONO mq</p>	-31,20	43,50	-1'357,20				
14 FP E075	<p>Esecuzione di pareti divisorie in cartongesso con utilizzo di struttura metallica, lastra di cartongesso per lato di spessore di spessore mm. 13,0 ed interposta lana di roccia per isolamento acustico. comprensivo della stuccatura delle giunzioni delle lastre e quant'altro necessario per dare le pareti pronte per essere tinteggiate.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	6,60	90,00	594,00				
15 FP E106	<p>Realizzazione di cassonetti e/o contropareti con struttura metallica e cartongesso a copertura degli scarichi, colonne, impianti elettrici e quant'altro passante a vista su pareti e soffitti, compreso della stuccatura, eventuale paraspigolo e quant'altro necessario per dare l'opera finita.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m2</p>	10,79	60,00	647,40				
16 FP E112	<p>Compenso per l'ancoraggio della rete elettrosaldata del massetto alla struttura in c.a., mediante la realizzazione di fori sulla stessa e inserimento di barre in acciaio di sezione adeguata da collegare alla rete.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>	47,00	18,00	846,00				
17 H/02-001	<p>Conglomerato cementizio in opera, per opere non armate di fondazione o sottofondazione, confezionato a norma di legge con cemento 325 ed inerti a varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del calcestruzzo, comprensivo di tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme; l'eventuale onere della pompa. E' inoltre compreso quanto altro</p>							
					A RIPIORTARE			-2'703,52

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			-2'703,52
18 H/02-008	<p>occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le casseforme. Impasto con Kg x mc 200 di cemento con Rck non inf. 150</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m'</p> <p>Conglomerato cementizio, per strutture armate, confezionato a norma di legge con cemento ed inerti a varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del calcestruzzo, comprensivo di tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme ministeriali, l'eventuale onere della pompa. Fornito e posto in opera per strutture di fondazioni quali plinti, travi rovesce e di collegamento, platee, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: le armature metalliche; le casseforme. Con Rck 350 Kg/cmq.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m'</p>	3,33	84,70	282,05
19 H/02-009	<p>Compenso per esecuzione di fondazioni in conglomerato cementizio all'interno di costruzioni esistenti. Sono compresi tutti i magisteri, trasporto e messa in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi gli eventuali scavi.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO al metro cubo</p>	15,4800	124,70	1'930,36
20 H/04-002	<p>Barre in acciaio, controllato in stabilimento, per strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafilatura rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. ad aderenza migliorata Fe B44K</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO al chilogrammo</p>	7,73	43,19	333,86
21 H/04-003	<p>RETE DI ACCIAIO ELETTRISALDATA a fili lisci o nervati con le caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, compresi le saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, le legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali sovrapposizioni non prescritte nei disegni esecutivi: misurazione effettuata senza tener conto degli aumenti di trafilatura rispetto ai diametri commerciali e assumendo il peso specifico convenzionale di 7.85 kg/dmc compreso altresì l'onere delle prove previste nelle norme vigenti in materia.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO al chilogrammo</p>	499,77	1,25	624,71
22 I/05-027	<p>Massetto a presa rapida costituito da sabbia nella misura di mc 1,00 e legante a presa rapida nella misura di Kg 400 per mc e acqua litri 120-140. Il consumo di legante a presa rapida p di circa Kg 4 per mq per cm di spessore. Per spessori compresi tra i mm 10 e i mm 40 circa il massetto deve essere realizzato in aderenza totale previa spalmatura di idonea boiaccia adesiva, compresa nel prezzo; oltre i mm 40 circa il massetto deve essere realizzato in indipendenza previa stesura di un foglio di polietilene da grammi 300 per mq, compreso nel prezzo. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Massetto da cm 1 di spessore con boiaccia.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO al metro quadrato</p>	136,74	2,08	284,42
23 I/05-028	<p>Massetto a presa rapida costituito da sabbia nella misura di mc 1,00 e legante a presa rapida nella misura di Kg 400 per mc e acqua litri 120-140. Il consumo di legante a presa rapida p di circa Kg 4 per mq per cm di spessore. Per spessori compresi tra i mm 10 e i mm 40 circa il massetto deve essere realizzato in aderenza totale previa spalmatura di idonea boiaccia adesiva, compresa nel prezzo; oltre i mm 40 circa il massetto deve essere realizzato in indipendenza previa stesura di un foglio di polietilene da grammi 300 per mq, compreso nel prezzo. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni cm in pi' e fino a cm 4.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO al metro quadrato</p>	39,32	6,58	258,73
24 I/05-030	<p>Massetto a presa rapida costituito da sabbia nella misura di mc 1,00 e legante a presa rapida nella misura di Kg 400 per mc e acqua litri 120-140. Il consumo di legante a presa rapida p di circa Kg 4 per mq per cm di spessore. Per spessori compresi tra i mm 10 e i mm 40 circa il massetto deve essere realizzato in aderenza totale previa spalmatura di idonea boiaccia adesiva, compresa nel prezzo; oltre i mm 40 circa il massetto deve essere realizzato in indipendenza previa stesura di un foglio di polietilene da grammi 300 per mq, compreso nel prezzo. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni cm in pi' oltre i cm 4,1.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO al metro quadrato</p>	117,96	4,02	474,20
25 J/01-057	<p>Barriera al vapore costituita da fogli di polietilene dello spessore di 0,4 mm, fornita e posta in opera. I fogli sono ricavati dal granulo vergine, colore neutro o colore bianco, peso specifico 0,95 kg/dmc posati a secco nei seguenti due modi: MODO 1 - con cm 20 di sovrapposizione e risvoltati sulle parti verticali per cm 10; oppure: MODO 2 - con cm 5 di sovrapposizione, sigillati con nastro di giunzione monoadesivo largo cm 8, risvoltati sulle parti verticali per cm 10. Con collegamento a tutti i corpi fuoriuscenti sempre con nastro di giunzione. Da usare anche per pareti verticali. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sigillatura MODO 2</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO al metro quadrato</p>	157,28	4,02	632,27
26 M/02-002	<p>MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN PROFILATI SEMPLICI. Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HFA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. In acciaio Fe 430 B.</p>	71,36	4,15	296,14
	A RIPORTARE			2'413,22

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			2'413,22
	SI DETRAGGONO kg	-273,00	2,08	-567,84
27 N/01-012	TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA VINILICA. Tinteggiatura con idropittura vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti intonacati a civile o a calce o a gesso. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con idropittura vinilica pigmentata, costituito da uno strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori interni ove occorrenti; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile. SI DETRAGGONO al metro quadrato	-18,72	6,91	-129,36
28 N/01-014	TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA VINILICA. Tinteggiatura con idropittura vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti intonacati a civile o a calce o a gesso. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con idropittura vinilica pigmentata, costituito da uno strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori interni ove occorrenti; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per uno strato in piu' dato a rullo. SI DETRAGGONO al metro quadrato	-18,72	2,91	-54,48
29 NP F093	Fornitura e posa in opera di pannellatura in cartongesso accoppiata su di un lato con una lamina di piombo di spessore 1 mm. SOMMANO mq	12,60	170,00	2'142,00
30 NP E099	Rimozione di vespaio areato realizzato con casseri modulari (igloo) con elementi modulari di dimensioni 50x50x15, comprensivo del carico e trasporto a rifiuto del materiale di risulta. SOMMANO m2	32,20	22,00	708,40
31 NP E100	Compenso a corpo per deviazione linea fognaria sala diagnostica 1 comprensivo delle seguenti opere: - rimozione di pozzetto e tubazione esistente, previa intercettazione della tubazione stessa, comprensivo del carico e trasporto a rifiuto del materiale di risulta; - tagli di cordolo, demolizione di soletta esterna e successivo ripristino per collegamento nuova linea alla fognatura esistente; - scavo a mano per intercettazione fognatura e realizzazione di nuovo pozzetto in cls 50x50 di profondità ml. 1,50, previo getto in cls per alloggiamento dello stesso; - realizzazione di nuova linea con tubazione in pvc dimensioni mm.125 comprensivo di raccordi, curve e pezzi speciali; - rinterro della tubazione e ripristino del marciapiede esterno; E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SOMMANO a corpo	1,00	8'500,00	8'500,00
32 NP E101	Fornitura e posa in opera di canalina scatolare in acciaio dimensioni 200x80 sp. 5 mm. e 100x80 sp. 5 mm. posta a pavimento mediante realizzazione di opportuna sede su massetto e fissata mediante colata di cemento, il tutto realizzato secondo le dimensioni dell'elaborato grafico redatto dalla ditta fornitrice delle apparecchiature, comprensivo di coperchio in acciaio zincato di larghezza 300 mm. e spessore 3 mm. opportunamente rivestito con la gomma di pavimentazione e tassellato e sigillato sul piano di calpestio. SOMMANO a corpo	1,00	9'000,00	9'000,00
33 NP E102	Rimozione di pareti in cartongesso anche piombate, comprensivo della cernita del materiale, dell'accatastamento in cantiere e riutilizzo per ulteriori lavorazioni. SOMMANO m2	27,84	25,00	696,00
34 NP E103	Rimozione di strutture in ferro di ancoraggio porte piombate e/o porte scorrevoli comprensivo delle rappezze di massetto, della modifica delle strutture stesse nel lotto dimensionamento, del riposizionamento in altro sito ed opere murarie occorrenti. SOMMANO cadauno	2,00	2'300,00	4'600,00
35 NP E104	Predisposizione di pareti per aperture passaggio passapreparati mediante la realizzazione di nuove pareti piombate e strutturate di larghezza circa 40 cm. SOMMANO cadauno	2,00	2'300,00	4'600,00
36 NP E105	PORTA SCORREVOLE AUTOMATICA A TENUTA ERMETICA IN ALLUMINIO tipo PSE-L RX, da mm 1000 x 2150+200H, a tenuta ermetica sui quattro lati perimetrali, dotata di movimento di scorrimento in apertura e chiusura e movimento di traslazione verticale ed orizzontale dell'anta in fase finale di chiusura che garantisce la perfetta tenuta all'aria. Realizzata in unica anta.			
	A R I P O R T A R E			31'907,94

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			31'907,94
37 NP E106	<p>La porta è costituita da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telaio fisso coprimuro (imbotte) perimetrale sui tre lati del vano porta per muro spessore standard da mm. 150, costruito in lamiera di alluminio; • Telaio coprifilo vano porta, costruito con speciale profilato estruso in lega di alluminio appositamente progettato per l'impiego specifico, finitura standard anodizzato argento naturale; • Anta di spessore mm. 60 costruita con intelaiatura perimetrale in speciali profilati arrotondati estrusi in lega di alluminio appositamente progettati per l'impiego specifico, finitura standard anodizzato argento naturale, completa di: <ul style="list-style-type: none"> - pannello autoportante con struttura a sandwich complanare realizzato con due lastre di laminato plastico colore standard a scelta dal campionario commerciale; due lastre in MDF da mm 5; anima interna in polistirolo espanso ad alta densità, coibentante, insonorizzante, autoestinguente e in Classe 1 di resistenza al fuoco; - guarnizioni di tenuta perimetrali sui quattro lati realizzate in elastomero tipo EPDM; - maniglione a leva completamente in acciaio inox per la manovra di emergenza; • Carter di copertura composto, progettato appositamente con profilo stondato antipolvere e costruito con profilati di alluminio; • Automazione per porte scorrevoli di tipo ERMETICO appositamente progettata e realizzata, completa di: <ul style="list-style-type: none"> - Motoriduttore elettrico a bassa tensione ed elevata reversibilità meccanica completo di encoder ottico a 2 canali per la rilevazione di posizione, velocità e accelerazione; - Scheda di controllo a microprocessore con software specifico che gestisce in maniera automatica accelerazione, traslazione, accostamento e frenata in funzione del peso delle ante e delle condizioni al contorno; - Sistema di antischiacciamento elettronico sia in chiusura che in apertura, a triplo controllo integrato nella scheda di controllo e rispondente ai dettami delle vigenti normative; - Sistema di trasmissione a cinghia dentata realizzata in neoprene rivestito in materiale antiusura e anti-attrito e rinforzata con inserti in fibra di vetro/kevlar; - alimentatore stabilizzato e filtrato da 200 W; - tensione di alimentazione 230V - 50 Hz - funzionamento in corrente continua 24 Volt; - Organi di comando per apertura: n. 2 pulsanti a gomito; - Sensori di sicurezza per protezione in chiusura: n. 2 sensori tipo infrarossi attivi di presenza. <p>Schemature per protezione con inserimento lastre di piombo primario negli spessori di 1 mm.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>	1,00	11'500,00	11'500,00
37 NP E106	<p>PORTA AUTOMATICA SCORREVOLE AST, realizzata in unica specchiatura apribile automaticamente.</p> <p>La porta è completa di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • imbotte su tre lati, con profili estrusi complementari ed accoppiabili tra loro adatti ad avvolgere l'intera spalla del muro per uno spessore fino a mm 150 • profilati estrusi in lega di alluminio da mm 50 - nostra serie stondata antinfortunistica - finitura superficiale realizzata con trattamento di verniciatura a forno o di elettrocolorazione anodica (colore a scelta da campionario) • pannello di spessore mm 40 con anima interna (intercapedine) di polistirolo ad alta densità autoestinguente Classe I atossico, doppio rivestimento di laminato plastico colorato e supportato da lastra truciolare o Mdf da mm 4 (colore Abet standard) • automatismo composto da: <ul style="list-style-type: none"> N. 1 Motoriduttore a bassa tensione. N. 1 Alimentatore stabilizzato. N. 1 Scheda di controllo a microprocessore. N. 1 Binario di alluminio estruso. N. 2 carrelli portanti per anta. N. 1 Profilo adattatore per anta sospensione. N. 1 Gruppo batterie multifunzione N. 1 Elettroserratura bistabile. Cassonetto ispezionabile in alluminio estruso (sh mm. 155). N. 1 Selettore di funzione a 5 posizioni (KS). N. 2 Radar di presenza VIO ST N. 2 pulsanti a gomito <p>Schemature per protezione con inserimento lastre di piombo primario negli spessori di 1 mm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>	1,00	9'500,00	9'500,00
38 NP E107	<p>PORTA AUTOMATICA SCORREVOLE AST, realizzata in unica specchiatura apribile automaticamente.</p> <p>La porta è completa di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • imbotte su tre lati, con profili estrusi complementari ed accoppiabili tra loro adatti ad avvolgere l'intera spalla del muro per uno spessore fino a mm 150 • profilati estrusi in lega di alluminio da mm 50 - nostra serie stondata antinfortunistica - finitura superficiale realizzata con trattamento di verniciatura a forno o di elettrocolorazione anodica (colore a scelta da campionario) • pannello di spessore mm 40 con anima interna (intercapedine) di polistirolo ad alta densità autoestinguente Classe I atossico, doppio rivestimento di laminato plastico colorato e supportato da lastra truciolare o Mdf da mm 4 (colore Abet standard) • automatismo composto da: <ul style="list-style-type: none"> N. 1 Motoriduttore a bassa tensione. 			
	A RIPORTARE			52'907,94

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			52'907,94
39 NP E108	<p>N. 1 Alimentatore stabilizzato. N. 1 Scheda di controllo a microprocessore. N. 1 Binario di alluminio estruso. N. 2 carrelli portanti per anta. N. 1 Profilo adattatore per anta sospensione. N. 1 Gruppo batterie multifunzione N. 1 Elettroserratura bistabile. Cassonetto ispezionabile in alluminio estruso (sh = mm. 155). N. 1 Selettore di funzione a 5 posizioni (KS). N. 2 Radar di presenza VIO ST N. 2 pulsanti a gomito</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>	1,00	9'000,00	9'000,00
	<p>Sistema di interblocco tra porte automatizzate zona camera calda (filtro _ controllo qualità _ camera calda) mediante l'applicazione di schede multifunzionali MF, i relativi collegamenti elettrici e quant'altro necessario alla realizzazione dell'opera.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO a corpo</p>	1,00	1'700,00	1'700,00
40 NP E109	<p>Realizzazione di parete REI mediante la sovrapposizione di n° 4 lastre ignifughe alla parete esistente in cartongesso, comprensivo di stuccatura e quant'altro per dare la parete pronta per essere tinteggiata.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m2</p>	11,20	75,00	840,00
41 NP E110	<p>Compenso a corpo per collegamento dei serbatoi di accumulo laboratorio analisi spostati all'esterno dei locali di decantazione acque mediante tubazione in pvc diam. mm.80 e rialzo di n° 2 pozzetti esterni per realizzazione di platea di appoggio.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO a corpo</p>	1,00	2'000,00	2'000,00
42 NP I090	<p>Fornitura e posa in opera di apparecchio d'illuminazione per installazione da incasso tipo FOSNOVA ENERGY 2230 B o similari, con corpo: in alluminio pressofuso, diffusore in pannello in PMMA, verniciatura a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.lampada LED: ad alta efficienza 3000lm - 25W - 4000K - CRI90 - L70B50. Reattore elettronico. Grado di protezione IP44 ambiente, IP20 lato controsoffitto. Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529. Completa di cablaggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Potenza Assorbita 28W</p> <p style="text-align: right;">SI DETRAGGONO cadauno</p>	-2,00	138,15	-276,30
43 NP I091	<p>Fornitura e posa in opera di apparecchio d'illuminazione per installazione ad incasso tipo DISANO Minicofort LED o similari. CORPO: In lamiera di acciaio zincato, preverniciato con resina poliestere. COPERTURE: con lastre di acciaio. OTTICA DARK LIGHT: Ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescendente a bassa luminanza con trattamento di PVD. Con pellicola di protezione della plafoniera e del lamellare.UGR<19 Tecnologia LED di ultima generazione Ta-10+40°C vita utile 50.000h al 80% L80B20. Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo di rischio esente MONTAGGIO: ad incasso Completa di cablaggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. LED WHITE: 5200lm - 4000K - CRI>80 - 520mA - 33W</p> <p style="text-align: right;">SI DETRAGGONO cadauno</p>	-3,00	250,20	-750,60
44 NP I121	<p>Ventilatore di aspirazione, diretta o canalizzata, industriali e commerciali. Permette di aspirare aria pulita o leggermente polverosa fino alla temperatura massima di 50°C in servizio continuo. • Telaio in profilo d'alluminio e pannelli smontabili (doppia pannellatura) in lamiera zincata. • Isolamento acustico interno ai pannelli in tecnopolimero autoestinguente. • Accoppiamento diretto al motore della girante a pale rovesce • Motore B3 sostenuto da apposite staffe di supporto rinforzate. • Piedi di fissaggio con fori predisposti per il sollevamento e una facile installazione. • Motorizzazioni: • Motore asincrono trifase o monofase a norme internazionali IEC 60034, IEC 60072, EMC 2004/108/CE, I.V.D 2006/95/CE, marcato CE, IP55, classe F. • Tutti idonei ad un servizio S1 (funzionamento continuo a carico costante). Inclusi tutti gli oneri, le assistenze e quanto altro occorre</p> <p style="text-align: right;">SI DETRAGGONO ognuno</p>	-2,00	1'248,70	-2'497,40
45 NP I125	<p>Realizzazione di impianto ad Aria 800 per cella calda comprensivo delle seguenti opere: - derivazione dalla tubazione in alta pressione nuova linea Aria 800; - realizzazione di carpenteria dedicata a riduttore di pressione in adiacenza del quadro di riduzione gas ossigeno, aria e vuoto; - stacco all'interno della camera calda con installazione di unità terminale per Aria 800 con innesto tipo Nist; - opere murarie occorrenti alla realizzazione dell'opera.</p>			
	A RIPIORTARE			62'923,64

10) **PROCEDERE**, per il pagamento delle suddette somme a titolo di anticipo, con impegno da parte di questa Azienda, di procedere all'immediato recupero delle somme stesse, non appena le somme stesse saranno materialmente erogate a questa A.U.S.L.;

11) **DARE ATTO** che, per il pagamento delle suddette somme si procede ad utilizzare, come disposto dall'atto di Concessione di G.R., con la quota del 85% a carico dello Stato, che presenta adeguata disponibilità;

12) **DARE ATTO** che per il pagamento della complessiva spesa pari a € 943.846,93 IVA compresa è da utilizzare la prenotazione 2000/18, così come indicato nel seguente schema:

U.O. Proponente <i>U.O.C. Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio</i>	U.O. Gestione Econ. e Finanz.
<p>Spesa anno 2018 € 943.846,93 Sottoconto 01 01 02 03 02 00</p> <p>Fonti di Finanziamento art.20 AdP 2° stralcio</p> <p>Referente U.O. proponente Marco Cimini</p> <p>Li <u>21.06.2018</u> Utilizzo prenotazione: S</p> <p>Il Dirigente</p> <p>.....</p>	<p>Prenotazione n°2000/18</p> <p>Delib. di Max. n°</p> <p>Settore</p> <p><u>226218</u></p> <p>Il Contabile ASL II DIRIGENTE</p> <p>BERAMO</p> <p>U.O.C. Programmazione e Gestione</p> <p>..... Risorse Economiche e Finanziarie</p> <p>DIRIGENTE RESPONSABILE</p> <p>Dott. RICCARDO BACI</p> <p><i>Riccardo Baci</i></p>

13) **TRASMETTERE** ai competenti Organi Regionali apposita richiesta di erogazione finanziamenti per l'importo di € 943.846,93 e relativa "dichiarazione ai fini della erogazione", finalizzata al ristoro delle somme anticipate attraverso il bilancio aziendale.

14) **RENDERE** il presente atto immediatamente esecutivo, per le motivazioni in premessa esposte.

Letto, confermato e sottoscritto.

ORIGINALE


Il Resp. le del Procedimento
ai sensi della 241/90
Marco Cimini

Il Direttore della U.O.C.
Att. Tecniche Gestione Patrimonio
Ing. Corrado Foglia

PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento è stato affisso in apposito spazio presso l'Albo Aziendale
Informatico in data **25 GIU. 2018** e rimarrà per quindici giorni consecutivi.

L'Addetto alla pubblicazione informatica



Inviata al Collegio Sindacale in data