

ORIGINALE

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE – TERAMO

DIPARTIMENTO TECNICO-LOGISTICO
UOC Patrimonio, Lavori e Manutenzioni

23 APR. 2021

Il giorno, il Dott. Domenico Lori, nella qualità di Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa Complessa Patrimonio, Lavori e Manutenzioni, giusta deliberazione n°642 del 30/03/2021 nell'esercizio delle funzioni delegate dal Direttore Generale con deliberazione n. 2282 del 19.11.1999, modificata ed integrata con deliberazione 404 del 16.05.2012, ha adottato la seguente

ORDINANZA n° **0690**

OGGETTO: D.M. 19 MARZO 2015. LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEL P.O. DI TERAMO. APPROVAZIONE SAL N. 3 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3. CIG: 7636534B34 – CUP: G42C17000180003.

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. PATRIMONIO, LAVORI E MANUTENZIONI

PREMESSO che con deliberazione n. 1306 del 20/08/2018 si stabiliva, tra l'altro, quanto appresso:

- approvare del progetto esecutivo relativo agli interventi di adeguamento alle norme di prevenzione incendi D.M. 19/03/2015 – Adempimenti di cui all'art. 2 comma 1 lettera c) relativo al Presidio Ospedaliero di Teramo.....
- nominare nell'ambito della procedura quale RUP l'ing. Ermanno Teseo e come personale di supporto al RUP i sigg.ri Marco Cimini, Maria Gabriella Pulilli e Maria Evangelista;
- autorizzare la procedura di affidamento, ai sensi dell'art.36 lett.c) del D. lgs 50/2016, dei lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi D.M. 19/03/2015 – Adempimenti di cui all'art.2, comma1 lett.c) relativo al Presidio Ospedaliero di Teramo, con invito da inoltrare ad almeno quindici operatori economici in possesso dell'attestazione SOA OS30 classifica III e OG1 classifica II l'espletamento di apposita procedura finalizzata all'affidamento dei lavori;

DATO ATTO che:

- in esecuzione della succitata deliberazione, si provvedeva all'avvio, tramite piattaforma Mepa, della RDO n. 2070075, con invito rivolto a n° 20 operatori economici iscritti al bando MEPA "Lavori di manutenzione – Opere Specializzate/OS 30", con termine di presentazione delle offerte stabilito in data 08/10/2018 ore 13:00;
- con deliberazione n. 1990 del 06/12/2018, tra l'altro, si disponeva l'affidamento dell'appalto in argomento alla ditta ASCANI IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL alle condizioni tutte del progetto esecutivo e per un importo pari a € 674.502,64 oltre IVA, compresi gli oneri per la sicurezza pari a € 24.597,39;
- che in data 16/01/2019 veniva stipulato il contratto di appalto relativo ai lavori in argomento, registrato a Teramo in data 31/01/2019, al n. 156 serie 3A;

PRESO ATTO:

- del verbale di consegna lavori in data 18/02/2019;

- della concessione di proroga di giorni 180 in data 02/07/2019;
- degli ordini di servizio emessi dalla Direzione dei lavori;

DATO ATTO che:

- con Ordinanza n° 549 del 12/03/2021 è stato approvato il 1° SAL dei lavori in argomento e liquidato il certificato di pagamento n°1 per un importo, al netto del ribasso offerto, pari a € 211.600,00;
- con Ordinanza n° 659 del 02/04/2020 è stato approvato il 2° SAL dei lavori in argomento e liquidato il certificato di pagamento n°2 per un importo, al netto del ribasso offerto, pari a € 206.800,00;

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";

ATTESO che il direttore dei lavori, Ing. Maurizio Baratiri, ha rimesso, in data 16/04/2021, il 3° SAL, composto dai seguenti atti ed elaborati allegati al presente atto:

- Stato di avanzamento lavori n. 3 a tutto il 16/04/2021 e per un importo, al netto del ribasso, pari a € 736.895,85;
- Libretto delle misure n. 3;
- Registro di contabilità n. 3;
- Sommario registro di contabilità al S.A.L. n. 3;

CONSIDERATO che il RUP ha emesso il Certificato di pagamento n. 3 del 16/04/2021 da cui rileva un credito per l'impresa pari a € 167.400,00 + IVA al netto della quota dell'anticipazione già versata e delle ritenute per infortuni;

DATO ATTO che la spesa di cui in argomento è prevista nel piano degli investimenti anno 2021;

VISTO l'art. 8, comma 4 lettera a) della legge 11/9/2020, n.120 avente ad oggetto "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto -legge 16/7/2020, n.76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", secondo cui il "...direttore dei lavori adotta, in relazione alle lavorazioni effettuate alla medesima data e anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, lo stato di avanzamento dei lavori entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il certificato di pagamento viene emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento....."

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;

RITENUTO pertanto di:

- approvare il 3° SAL relativo ai lavori di cui in oggetto, redatto in data 16/04/2021, per lavori fino a tutto il 16/04/2021 e per un importo, al netto del ribasso, pari a € 736.895,85;
- prendere atto del certificato di pagamento n. 3 dell'importo di € 167.400,00 + IVA al 22%;
- liquidare la somma complessiva pari a € 167.400,00 oltre IVA al 22%, relativa al certificato di pagamento n. 3, alla ditta ASCANI SRL affidataria dei lavori in oggetto, dietro presentazione di fattura e a seguito di accertamento della regolarità contributiva;
- rendere il presente atto immediatamente esecutivo, onde accelerare le procedure di liquidazione, al fine di evitare la maturazione di interessi per ritardato pagamento;

VISTO il D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.lgs. 30 luglio 1999, n. 286 e s.m. ed i.;

DISPONE DI:

- 1) **APPROVARE** il 3° SAL relativo ai lavori di cui in oggetto, redatto in data 16/04/2021, per lavori fino a tutto il 16/04/2021 e per un importo, al netto del ribasso, pari a € 736.895,85;
- 2) **PRENDERE ATTO** del certificato di pagamento n. 3 dell'importo di € 167.400,00 + IVA al 22%;
- 3) **LIQUIDARE** la somma complessiva pari a € 167.400,00 oltre IVA al 22%, relativa al certificato di pagamento n. 3, alla ditta ASCANI IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL affidataria dei lavori in oggetto, previa presentazione di fattura e a seguito di accertamento della regolarità contributiva;
- 4) **DARE ATTO** che per il pagamento della complessiva somma pari ad € **204.228,00 IVA al 22% compresa**, è da utilizzare la prenotazione n. 1888/2021, così come riportato nel prospetto finanziario allegato;
- 5) **DICHIARARE** il presente atto immediatamente esecutivo per le motivazioni in premessa esposte.

Letto, confermato e sottoscritto



REGIONE ABRUZZO
Azienda Unità Sanitaria Locale Teramo
UOC Patrimonio, Lavori e Manutenzioni

ALLEGATI ALL'ORDINANZA


Il Responsabile del Procedimento attesta che gli allegati al presente atto sono costituiti da n. 9 pagine e segnatamente:

Allegato n. 1 – Stato di avanzamento lavori n. 3 per lavori a tutto il 16/04/2021 (**pagg. 8**)

Allegato n. 2 – Certificato di pagamento n. 3 (**pag. 1**)

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Ermanno Teseo





AUSL 4 - TERAMO

Comune di TERAMO Provincia di TERAMO

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3 A TUTTO IL 16/04/2021

OGGETTO: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO RELATIVI ALL'ART.2
comma c) DEL D.M. 19 MARZO 2015 AGGIORNAMENTO DELLA
REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI NELLE STRUTTURE
SANITARIE.

COMMITTENTE: P.O. DI TERAMO
A.U.S.L.4 TERAMO

IMPRESA: ASCANI IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL

Contratto in data 16/01/2019 rep. n. IIIA registrato a TERAMO in data 31/01/2019 al n.
156 di euro 0.00

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	0.00
Data Consegna:	__/__/__	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	0.00
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	LAVORI A MISURA				
1 E.001.070.10 0.b	Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli, ... arico, trasporto e scarico a discarica controllata; su muratura di tufo, mattoni e simili:- diametro foro da 70 a 100 mm	SOMMANO m	12,00	78,60	943,20
2 E.001.100.22 0.a	Rimozione di battiscopa, cornici, mantovane o guardiaspigoli in materiale quale: linoleum, gomma o pvc, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvi ... to allo scarico, carico e trasporto a discarica controllata Rimozione di battiscopa, cornici, mantovane o guardiaspigoli	SOMMANO m	1'373,24	0,81	1'112,32
3 E.001.120.03 0.a	Rimozione di controsoffitti in metallo, compresa la rimozione delle listellature di supporto e dei filetti di coprigiunto o cornice, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito p ... l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso	SOMMANO m²	3'500,00	5,56	19'460,00
4 E.001.150.03 0.a	Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie massima misurata all'esterno del controtelaio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controt ... preso l'onere carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m	SOMMANO m²	276,77	15,86	4'389,57
5 E.001.150.04 0.a	Rimozione di portone interno o porta di caposcala, calcolata sulla superficie massima misurata all'esterno del controtelaio compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o ... i materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Rimozione di portone interno o porta di caposcala	SOMMANO m²	52,56	25,39	1'334,50
6 E.001.200.02 0.a	Trasporto a discarica autorizzata controllata, fino alla distanza di 10 km, di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra o da demolizioni eseguiti a mano o in zone disag ... ai 50 qli, compresi carico, anche a mano, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica.	SOMMANO mc	47,25	26,03	1'229,92
7 E.001.200.07 0.b	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico. Valutazione a volume	SOMMANO mc	6,00	33,76	202,56
8 E.001.210.02 0.n	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ... R 17 01 07 - Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	SOMMANO t	5,00	18,99	94,95
9 E.001.210.02 0.o	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ... Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti. C.E.R 17.02.01 - Legno	SOMMANO kg	6'090,00	0,24	1'461,60
10 E.001.210.02 0.p	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ... Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti. C.E.R 17 02 02 . Vetro	SOMMANO kg	500,00	0,29	145,00
11 E.010.080.05 0.a	Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato posto in opera con idoneo collante: tinta unita e granigliato naturale	SOMMANO m	400,00	11,67	4'668,00
12 E.017.050.09 0.a	Protezione antincendio di pareti divisorie in muratura realizzata con lastre in silicato di calce idrato e rinforzato con fibre di cellulosa, esenti da amianto e da altre fibre ino ... rete intonacata dal lato esposto al fuoco, con lastra di densità 875 kg/ m³, spessore 8 mm con bordi dritti, per REI 120	SOMMANO m²	653,00	34,39	22'456,67
13 E.017.050.12 0.a	Partizioni antincendio con resistenza al fuoco REI 60÷180 ed omologata in classe 0 costituita da più lastre in calcio silicato, esenti da amianto, densità 900 kg/ m³, con bordi dri ... acciaio zincato mediante viti in acciaio con tre lastre sovrapposte, spessore 12+8+12 mm, per resistenza al fuoco REI 60	SOMMANO m²	125,00	103,48	12'935,00
14 E.018.040.01 0.e	Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore ... anico.- REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro- REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 800 x 2.150 mm	SOMMANO cad	13,00	414,13	5'383,69
	A R I P O R T A R E				75'816,98

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			75'816,98
15 E.018.040.01 0.e	Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore ... anico.- REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro- REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 800 x 2.150 mm SOMMANO cad	2,00	414,13	828,26
16 E.018.040.01 0.f	Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore ... anico.- REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro- REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 900 x 2.150 mm SOMMANO cad	19,00	432,60	8'219,40
17 E.018.040.01 0.g	Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore ... ico.- REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro- REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.000 x 2.150 mm SOMMANO cad	1,00	447,72	447,72
18 E.018.040.01 0.g	Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore ... ico.- REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro- REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.000 x 2.150 mm SOMMANO cad	1,50	447,72	671,58
19 E.018.040.02 0.e	Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore ... ico.- REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro- REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 800 x 2.150 mm SOMMANO cad	6,00	474,52	2'847,12
20 E.018.040.02 0.e	Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore ... ico.- REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro- REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 800 x 2.150 mm SOMMANO cad	0,50	474,52	237,26
21 E.018.040.02 0.f	Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore ... ico.- REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro- REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 900 x 2.150 mm SOMMANO cad	6,00	502,24	3'013,44
22 E.018.040.02 0.g	Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore ... o.- REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro- REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.000 x 2.150 mm SOMMANO cad	5,00	527,75	2'638,75
23 E.018.040.02 0.h	Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore ... o.- REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro- REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.265 x 2.150 mm SOMMANO cad	10,00	624,24	6'242,40
24 E.018.040.03 0.k	Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore ... ico.- REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro- REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.300 x 2.150 mm SOMMANO cad	8,00	715,03	5'720,24
25 E.018.040.03 0.k	Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore ... ico.- REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro- REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.300 x 2.150 mm SOMMANO cad	0,50	715,03	357,52
26 E.018.040.04 0.k	Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore ... - REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro:- REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.300 x 2.150 mm SOMMANO cad	13,00	825,03	10'725,39
27 E.018.040.04 0.m	Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore ... - REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro:- REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.500 x 2.150 mm SOMMANO cad	2,00	846,65	1'693,30
28 E.018.040.04 0.o	Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore ... - REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro:- REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.800 x 2.150 mm SOMMANO cad			
	A R I P O R T A R E			119'459,36

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			119'459,36
	SOMMANO cad	8,00	895,77	7'166,16
29 E.018.040.04 0.o	Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore ... - REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro:- REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.800 x 2.150 mm			
	SOMMANO cad	2,00	895,77	1'791,54
30 E.018.040.04 0.p	Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore ... - REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro:- REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 2.000 x 2.150 mm			
	SOMMANO cad	1,00	946,39	946,39
31 E.018.040.13 0.a	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti Maniglione antipanico a barra or ... cromato o push, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti: maniglione interno e placca esterna			
	SOMMANO cad	33,00	167,57	5'529,81
32 E.021.020.04 0.a	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici interne Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici interne: con idropittura traspirante			
	SOMMANO cal/h	555,00	6,44	3'574,20
33 EL.020.010.0 10.d	Tube per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, (Colore: bianco naturale, nero, verde, azzurro, marrone, lilla) serie media (Resistenza ... dato in opera con tipo di posa incassato a pavimento, parete e soffitto. TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC - Diametro mm 32			
	SOMMANO m	2'624,00	3,70	9'708,80
34 EL.020.010.0 30.f	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE HALOGEN FREE AUTORINVENENTE - AUTOESTINGUENTE Tube per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in Materiale: polipropilene autoestinguente ... nto, parete e soffitto annegato nel calcestruzzo. TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE HALOGEN FREE AUTORINVENENTE - Diametro mm 50			
	SOMMANO m	50,00	5,46	273,00
35 EL.020.010.0 50.c	Tube per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in PVC piegabile a freddo, autoestinguente, conforme alla norme CEI 23.8 V2, completo di sonda tira - filo, ... o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista TUBO RIGIDO SERIE LEGGERO PIEGABILE A FREDDO - Diametro mm 25			
	SOMMANO m	1'200,00	3,80	4'560,00
36 EL.020.020.0 10.a	SCATOLA DI DERIVAZIONE IN SILUMIN FUSO con pareti chiuse IP55, fornita e posta in opera in vista o ad incasso, comprese le opere murarie, aventi spessore delle pareti min. pari a m ... altro occorre per dare il lavoro finito. SCATOLA DI DERIVAZIONE IN SILUMIN FUSO - dimens. interne assimil. a mm 90x90x50			
	SOMMANO Cad	800,00	9,05	7'240,00
37 EL.020.020.0 10.c	SCATOLA DI DERIVAZIONE IN SILUMIN FUSO con pareti chiuse IP55, fornita e posta in opera in vista o ad incasso, comprese le opere murarie, aventi spessore delle pareti min. pari a m ... tro occorre per dare il lavoro finito. SCATOLA DI DERIVAZIONE IN SILUMIN FUSO - dimens. interne assimil. a mm 155x140x55			
	SOMMANO Cad	570,00	12,76	7'273,20
38 EL.020.020.1 30.a	CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante antiurto, in colore bianco RAL9001 o RAL7040 o assimilabile. Fornito e po ... oro finito. Nelle misure di altezza per profondità assimilabile a: CANALE MULTIFUNZIONALE - elemento rettilineo mm 60x40			
	SOMMANO m	1'858,00	14,10	26'197,80
39 EL.020.020.1 30.t	CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante antiurto, in colore bianco RAL9001 o RAL7040 o assimilabile. Fornito e po ... inito. Nelle misure di altezza per profondità assimilabile a: CANALE MULTIFUNZIONALE - angolo interno o esterno mm 60x40			
	SOMMANO Cad	690,00	8,01	5'526,90
40 EL.020.020.1 30.z27	CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante antiurto, in colore bianco RAL9001 o RAL7040 o assimilabile. Fornito e po ... finito. Nelle misure di altezza per profondità assimilabile a: CANALE MULTIFUNZIONALE - scatola di derivazione h: mm 120			
	SOMMANO Cad	225,00	31,20	7'020,00
41 EL.020.020.1 30.z28	CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante antiurto, in colore bianco RAL9001 o RAL7040 o assimilabile. Fornito e po ... dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondità assimilabile a: CANALE MULTIFUNZIONALE - separatore mm 40			
	SOMMANO Cad	1'858,00	3,40	6'317,20
42	CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante			
	A R I P O R T A R E			212'584,36


Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			212'584,36
EL.020.020.1 30.z35	antiurto, in colore bianco RAL9001 o RAL7040 o assimilabile. Fornito e po ... e di altezza per profondità assimilabile a: CANALE MULTIFUNZIONALE - elementi rettilinei con guide di aggancio mm 200x60 SOMMANO m	450,00	36,66	16'497,00
43 EL.020.020.1 40.c	MINICANALE IN MATERIALE PLASTICO ANTIURTO E AUTOESTINGUENTE con grado IP40, installabile sia a parete che a soffitto, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli accessori per le ... ondità). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. MINICANALE IN MATERIALE PLASTICO - 30x10 mm SOMMANO m	4'486,00	7,87	35'304,82
44 EL.020.020.1 40.j	MINICANALE IN MATERIALE PLASTICO ANTIURTO E AUTOESTINGUENTE con grado IP40, installabile sia a parete che a soffitto, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli accessori per le ... quanto altro occorre per dare il lavoro finito. MINICANALE IN MATERIALE PLASTICO - angolo, giunto o derivazione 30x10 mm SOMMANO Cad	1'980,00	3,06	6'058,80
45 EL.030.010.0 30.b	Cavo per energia e segnalazioni FG7OH2R 0.6/1kV, non propagante l'incendio (CEI 20-22 II), con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e ter ... su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Bipolare Cavo FG7OH2R 0.6/1kV - Sezione 2x2,5 mm ² SOMMANO m	1'400,00	3,81	5'334,00
46 EL.030.010.3 60.b	Cavo isolato con gomma FTG1M1 0,6/1kV con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina in materiale termoplastico, RESISTENTE AL FUOCO SECONDO CEI 20-45 / IEC 331 / CEI ... lazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Unipolare Cavo FTG1M1 - Sezione 1x2,5 mm ² SOMMANO m	5'600,00	2,12	11'872,00
47 EL.080.010.1 00.a	Rivelatore ottico di fumo, a diffusione della luce, sensibile al fumo visibile, per impianti analogici ad indirizzamento individuale. Compresa l'attivazione dell'impianto: RIVELATORE OTTICO DI FUMO PER IMPIANTI ANALOGICI AD INDIRIZZAMENTO - completo di base di montaggio SOMMANO Cad	1'983,00	64,04	126'991,32
48 EL.080.010.1 00.b	Rivelatore ottico di fumo, a diffusione della luce, sensibile al fumo visibile, per impianti analogici ad indirizzamento individuale. Compresa l'attivazione dell'impianto: RIVELATO ... DI FUMO PER IMPIANTI ANALOGICI AD INDIRIZZAMENTO - per condotte di aspirazione, completo di tubo di aspirazione da 30 cm SOMMANO Cad	79,00	247,47	19'550,13
49 EL.080.010.1 80.b	Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro. Compresa l'attivazione dell'impianto: PULSANTE DI EMERGENZA A ROTTURA DI VETRO CON PRESSIONE - per montaggio esterno, grado di protezione IP 65 SOMMANO Cad	151,00	64,04	9'670,04
50 EL.080.010.1 90.a	Segnalatore ottico a led, per singolo rivelatore. Compresa l'attivazione dell'impianto Segnalatore ottico a led, per singolo rivelatore SOMMANO Cad	1'373,00	28,62	39'295,26
51 EL.080.010.2 00.c	Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto: SEGNALATORE DI ALLARME INCENDIO - segnalatore ottico/acustico, flash incorporato, sirena 110 db a 1 m SOMMANO Cad	155,00	230,40	35'712,00
52 EL.080.010.2 10.b	Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco completo di controplacche ammortizzate, alimentazione 24 V c.c.. Compresa l'attivazione dell'impianto: FERMO ELETTROMAGNETICO PER PORTE TAGLIAFUOCO - con corpo in acciaio nichelato, contenitore in alluminio con coperchio SOMMANO Cad	145,00	89,98	13'047,10
53 EL.085.010.0 50.b	Diffusore audio per impianti di diffusione sonora, realizzato in alluminio estruso o materiale plastico antiurto ed autoestinguente, adatto alla sonorizzazione di ambienti interni ... rio per dare l'opera finita, funzionante ed a perfetta regola d'arte. DIFFUSORE AUDIO - da interno pot. 6/10W a plafone. SOMMANO Cad	400,00	116,55	46'620,00
54 N.P. 01	Fornitura e posa in opera di centrale rivelazione incendio di segnalazione automatica del tipo ad indirizzo individuale, centrale a microprocessore, interfaccia per linee ad indir ... nti ed uscenti, la configurazione dei punti controllati, quant'altro per dare l'opera finita e a perfetta regola d'arte. SOMMANO cadauno	6,00	8'334,31	50'005,86
55 N.P. 05	Fornitura e posa in opera di modulo 1 ingresso per contatti NO/NC, libero da potenziale, controllata per apertura linea e corto circuito. Per il iconoscimento degli stati tecnici (... zione, aria condizionata, ecc. Alimentato da loop C-NET. Alimentazione aggiuntiva 24VDC per modalità uscita controllata. SOMMANO cadauno	192,00	179,79	34'519,68
56 N.P.02	Fornitura e posa in opera di accumulatore al piombo-acido 12V 17Ah VDS del tipo sigillato, ricaricabile per alimentazione di emergenza			
	A R I P O R T A R E			663'062,37

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			663'062,37	
	SOMMANO cadauno	4,00	171,96	687,84	
57 N.P.03	Fornitura e posa in opera di batteria 12V, 25Ah a servizio della centrale antincendio	SOMMANO cadauno	8,00	121,99	975,92
58 N.P.04	Fornitura e posa in opera di alimentatore 24 VDC 5,3A EN 54-4 EN 12101-10	SOMMANO cadauno	10,00	577,63	5'776,30
59 NP01010	FPO di Saliscendi REI 120 interbloccato elettricamente 1000x1000, applicazione su muratura, coppia contrappensi, anta e giuda laterali, copriguida e distanziali, una fune per anta ... o- espendente. marcatura CE, verniciatura portone colore RAL 1013. Dispositivo di sblocco, pulsante attivazione allarme.	SOMMANO cadauno	1,00	6'752,00	6'752,00
60 NP1000	Fornitura e posa in opera di serratura elettrica	SOMMANO cadauno	2,00	530,24	1'060,48
61 NP1001	Fornitura e posa in opera di scheda addizionale per Centrale	SOMMANO cadauno	14,00	988,84	13'843,76
62 NP1002	Fornitura e posa in opera di Centrale Audio	SOMMANO a corpo	1,00	150'128,94	150'128,94
63 NP1003	Cavo FG4OHM1 PH30 2x1,5mmq	SOMMANO m	36'400,00	3,41	124'124,00
64 NP1004	Cavo FTE4OM1 2x1,5mmq	SOMMANO m	12'210,00	3,48	42'490,80
65 NP1005	Cavo FTE4OM1 2x2,5mmq	SOMMANO m	2'700,00	3,79	10'233,00
66 NP1006	CoNtrosoffitto 600x600 Classe A1:Fornitura e posa in opera di controsoffitto costituito da pannelli in lana di roccia 600x600 in appoggio, spessore 12mm, Classe A1, maglia quadrata ... mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali.	SOMMANO m2	200,00	95,86	19'172,00
67 NP1007	Led Panel 38-40W da installare nel controsoffitto:Fornitura e posa in opera di Panel Led 38-40W da appoggio su controsoffitto 600x600, IP40 3800lumen. Accessori e minuterie per dare il lavoro finito.	SOMMANO m2	10,00	149,80	1'498,00
68 NP1008	Interventi su infissi esistenti e/o realizzazione di nuovi presso EMODINAMICA LOTTO 2 PIANO SEMINTERRATO:Interventi su infissi esistenti e/o realizzazione di nuovi e precisamente: ... punto di chiusura su infisso esistente a due ante, incluso la sostituzione della fascia centrale dell'anta (Infisso. E)	SOMMANO a corpo	1,00	19'277,08	19'277,08
69 NP1009	Intervento pneumologia toracica come da richiesta urgente della DS di presidio nel periodo di Agosto: Intervento straordinario pd'urgenza presso il reparto di pneumologia toracica ... nto elettrico, accessori e minuterie per dare il lavoro finito. Compresi oneri per lo smaltimento del materiate rimosso.	SOMMANO a corpo	1,00	6'696,00	6'696,00
70 NP2001	Opere provvisionali e di messa in sicurezza degli impianti elettrici esistenti per l'applicazione di placcaggi su pareti e/o soffitto. Le attivitàcomprendono lo scollegamento provv ... si tutti gli accessori e le minuterie per dare il lavoro finito e perfettamente funzionante secondo le regole dell'arte.	SOMMANO cadauno	355,00	34,16	12'126,80
71 NP2002	Opere di intervento all'impianto elettrico normale e di rilevazione incendi già realizzati in corso d'opera, non prevedibili e causati da imprevisti in corso d'opera, oltre che pe ... a P5 per posa corpo illuminante 1h x 2 persone) Accessori e minuterie varie per dare il lavoro completo e ripristinato.	SOMMANO cadauno	1,00	8'241,92	8'241,92
72 R.010.010.01 0.a	Realizzazione di confinamento statico degli ambienti di lavoro per la bonifica di materiali contenenti amianto, compresi e compensati gli oneri per utilizzo di teli in polietilene ... ltro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: confinamento statico degli ambienti di lavoro	SOMMANO m²	400,00	26,06	10'424,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro			1'096'571,21	
	RIBASSO del 32,8% da considerare su euro			1'096'571,21	
	A R I P O R T A R E			1'096'571,21	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			1'096'571,21
	TOTALE euro			1'096'571,21
	A RIPO RTARE			



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	<u>RIEPILOGO FINALE</u>			
	<p><i>Tipologia Appalto: a Misura</i> <i>Tipologia Offerta: Unico Ribasso</i></p> <p>LAVORI A MISURA euro RIBASSO del 32,8% da applicare su euro 1'096'571,21 = euro</p>			1'096'571,21 -359'675,36
	PER LAVORI A MISURA euro			736'895,85
	TOTALE euro			736'895,85
	<p>TERAMO, 16/04/2021</p> <div style="text-align: center;">  L'Impresa ASCANI SRL <small>Via Lame 113 63066 GROTTAMMARE (AP) CF. - PI. 01852300449 - Cod. SDI: SUBM70M</small> </div> <p style="text-align: center;"> Il Direttore dei Lavori Ing. Maurizio BARATIRI </p> 			
	A RIPIANTARE			



Comune di TERAMO

Provincia di TERAMO

OGGETTO: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO RELATIVI ALL'ART.2 comma c) DEL D.M. 19 MARZO 2015 AGGIORNAMENTO DELLA REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI NELLE STRUTTURE SANITARIE.

COMMITTENTE: R.O.S.P.L. TERAMO

IMPRESA: ASCANI IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 3 DI euro 167'400,00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	06/11/2019	211'600,00
2	09/03/2020	206'800,00
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		418'400,00
anticipazione		0.00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 16/01/2019 repertorio n. IIIA registrato a TERAMO in data 31/01/2019 al n. 156 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	736'895,85
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	736'895,85
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5%	3'684,48
Recupero anticipazione 20%	147'379,17
Ammontare dei certificati precedenti euro	418'400,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	569'463,65
CREDITO Impresa arrotondato a 100 euro	167'400,00
per I.V.A. al 22%	36'828,00
TOTALE GENERALE euro	204'228,00

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo ____ del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 167'400,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro centosessantasettemilaquattrocento/00).

Teramo, 16/04/2021

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di

Il Direttore dei Lavori
Ing. Maurizio BARATIRI




Il Responsabile del
Procedimento
Ing. Ermanno TESEO






(21)

U.O. Proponente - Patrimonio, lavori e manutenzioni	U.O. Gestione Econ. Fin.
<p>Spesa Anno 2021 € 204.228,00 Sottoconto 1 1 2 03 02 00 <small>Manut.e rip.strao.capital.fabbr.indisp</small></p> <p>Fonte di Finanziamento: f.do Sanitario Nazionale a carico della AUSL</p> <p>Referente U.O. proponente Marco Cimini</p> <p>Li <u>22.04.2021</u> Utilizzo prenotazione: S</p> <p> Il Dirigente</p>	<p>Prenotazione n°1888/2021</p> <p>Delib. di Max. n°</p> <p>Settore</p> <p>Li <u>23.4.2021</u></p> <p>Il Contabile </p> <p>U.O. Il Dirigente 4 TERAMO <small>Attività Economiche e Finanziarie</small> IL DIRIGENTE RESPONSABILE <small>Dott.ssa Antonella D. Silvestre</small></p>







[Handwritten signature]



Handwritten signature or initials in blue ink.

ORIGINALE

Il Responsabile dell'istruttoria
Marco Cimini

Il Resp.le Unico del Procedimento
Ing. Ermanno Teseo

Il Direttore U.O.C.
Patrimonio, Lavori e Manutenzioni
Dott. Domenico Lori

PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento è stato affisso in apposito spazio presso l'Albo Aziendale informatico
in data **27 APR. 2021** e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.



L'Addetto alla pubblicazione informatica

[Handwritten signature]

Inviata al Collegio Sindacale in data

[Handwritten signature]