

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO

Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo
C.F. 00115590671

Direttore Generale.: Dott. Maurizio Di Giosia

Deliberazione n° 1659 del 26/09/2023

U.O. proponente PATRIMONIO, LAVORI E MANUTENZIONI

OGGETTO: LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE FACCIATE ESTERNE E ADEGUAMENTO COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ IN CELLINO ATTANASIO. CIG: 8167103A98 – CUP: G56G19000870002. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

Il Responsabile dell'Istruttoria
Cimini Marco

Il Responsabile del Procedimento
Teseo Ermanno
firmato digitalmente

Il Direttore della U.O. proponente con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

VISTO: Il Direttore del DIPARTIMENTO TECNICO - LOGISTICO
Dott. Di Biagio Andrea

*Il Direttore dell'U.O. PATRIMONIO, LAVORI E
MANUTENZIONI:*
Dott. Di Biagio Andrea
firmato digitalmente

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Parere favorevole

Il Direttore Amministrativo

Dott. Santarelli Franco
firmato digitalmente

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

Parere favorevole

Il Direttore Sanitario

Dott. Brucchi Maurizio
firmato digitalmente

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO
Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo
C.F. 00115590671

DIRETTORE GENERALE: DOTT. MAURIZIO DI GIOSIA

OGGETTO: LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE FACCIATE ESTERNE E ADEGUAMENTO COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ IN CELLINO ATTANASIO. CIG: 8167103A98 – CUP: G56G19000870002. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

IL DIRETTORE DELLA U.O.C PATRIMONIO, LAVORI E MANUTENZIONI

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 1759 del 08/10/2019 fu approvato il progetto esecutivo relativo agli interventi di manutenzione straordinaria delle facciate e di un adeguamento delle compartimentazioni antincendio dell'immobile di proprietà della AUSL di Teramo in Cellino Attanasio (TE) e autorizzata la procedura finalizzata all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 36 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- furono invitati a presentare un'offerta, tramite RDO n. 2434896, n° 20 operatori economici iscritti al bando MEPA "Lavori di manutenzione – Edili/OG 1", con termine di presentazione delle offerte stabilito in data 24/01/2020 ore 13:00;
- con deliberazione n. 327 del 27/02/2020 fu aggiudicato l'appalto in argomento alla ditta Restaura Srl alle condizioni tutte del progetto esecutivo e per un importo pari a € 165.396,53 oltre IVA, compresi gli oneri per la sicurezza pari a € 6.592,10;

VISTO che con deliberazione n° 1858 del 25/11/2020 ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, la Perizia di variante relativa ai lavori rifacimento delle facciate esterne e adeguamento compartimentazioni antincendio dell'immobile di proprietà in Cellino Attanasio composta dagli atti ed elaborati in premessa indicati, per un importo suppletivo ulteriore pari ad € 75.469,49 oltre IVA, come da seguente quadro economico di confronto:

LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE FACCIATE ESTERNE E ADEGUAMENTO COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO IMMOBILE DI PROPRIETÀ IN CELLINO ATTANASIO Q. E. DI CONFRONTO			
A	LAVORI	Contratto	Perizia di Variante
A1.a	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	€ 222.805,24	€ 319.942,47
A1b	RIBASSO DI CONTRATTO 28,725% di A1.a	- € 64.000,80	- € 91.903,47
A1	TOTALE A1.a-A1.b	€ 158.804,43	€ 228.038,00
A2	COSTI DELLA SICUREZZA	€ 6.592,10	€ 12.827,02
TOTALE IMPORTO "A1+A2+A3"		€ 165.396,53	€ 240.866,02
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Incentivazione art. 113 D.lgs 50/2016	€ 3.670,36	€ 3.670,36
B2	Innov. tecnologica art. 113 D.lgs 50/2016 -	€ 917,59	€ 917,59
B3	Imprevisti	€ 11.469,87	
B4	I.V.A. sui lavori	€ 52.990,79	€ 52.990,52
B5	arrotondamento	€ 64.000,80	€ 1,45
TOTALE "B": SOMME A DISPOSIZIONE		€ 133.049,41	€ 57.579,92
A+B	IMPORTO COMPLESSIVO	€ 298.445,94	€ 298.445,94

VISTO che con Ordinanza n°1138 del 22/12/2020 è stato liquidato il 1° ed ultimo SAL e il relativo Certificato di pagamento n°1 per un importo pari a € 226.080,53 oltre IVA al 22%;

ATTESO che con Ordinanza n°1314 del 03/08/2023 è stato approvato lo Stato Finale dei lavori di cui in oggetto, dal quale si rileva l'esecuzione di lavori pari a € 240.866,02;

VISTO il Certificato di regolare Esecuzione emesso il 08/09/2023 dal Direttore dei lavori Geom. Antonio Barnabei, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale di esso, con il quale "certifica la regolare esecuzione dei lavori in oggetto e dichiara che può essere liquidata a titolo di saldo definitivo alla suddetta ditta Restaura s.r.l. del geom. Gianni Polisini ... omissis ... la somma dovuta di € 12.617,66 + IVA";

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO
Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo
C.F. 00115590671
DIRETTORE GENERALE: DOTT. MAURIZIO DI GIOSIA

CONSIDERATO che il RUP Ing. Ermanno Teseo ha confermato il C.R.E., sottoscrivendolo;

RITENUTO pertanto di:

- prendere atto della sottoscrizione del C.R.E. da parte del RUP ing. Ermanno Teseo, con la quale conferma le conclusioni espresse dal Direttore dei lavori;
- approvare il Certificato di regolare Esecuzione emesso il 08/09/2023 dal Direttore dei lavori Geom. Antonio Barnabei, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale di esso, con il quale *“certifica la regolare esecuzione dei lavori in oggetto e dichiara che può essere liquidata a titolo di saldo definitivo alla suddetta ditta Restaura s.r.l. del geom. Gianni Polisini ... omissis ... la somma dovuta di € 12.617,66 + IVA”*;
- dare mandato alla U.O.C. Patrimonio, lavori e manutenzioni di liquidare, a titolo di saldo definitivo alla ditta Restaura s.r.l., somma dovuta derivante dal CRE, pari a € 12.617,66 oltre IVA al 22%;
- rendere il presente atto immediatamente esecutivo, onde accelerare le procedure di liquidazione, al fine di evitare la maturazione di interessi per ritardato pagamento;

VISTO il D.Lvo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii;

VISTO il D.Lvo 30 luglio 1999, n. 286;

PROPONE DI:

per le motivazioni in premessa esposte e che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo di:

- 1) **PRENDERE ATTO** della sottoscrizione del C.R.E. da parte del RUP ing. Ermanno Teseo, con la quale conferma le conclusioni espresse dal Direttore dei lavori;
- 2) **APPROVARE** il Certificato di regolare Esecuzione emesso il 08/09/2023 dal Direttore dei lavori Geom. Antonio Barnabei, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale di esso, con il quale *“certifica la regolare esecuzione dei lavori in oggetto e dichiara che può essere liquidata a titolo di saldo definitivo alla suddetta ditta Restaura s.r.l. del geom. Gianni Polisini ... omissis ... la somma dovuta di € 12.617,66 + IVA”*;
- 3) **DARE MANDATO** alla U.O.C. Patrimonio, lavori e manutenzioni di liquidare, a titolo di saldo definitivo alla ditta Restaura s.r.l., somma dovuta derivante dal CRE, pari a € 12.617,66 oltre IVA al 22%;
- 4) **DARE ATTO** che per il pagamento della suddetta somma pari a **€ 15.393,55 IVA al 22% compresa** è da utilizzare la autorizzazione UA_UFF_TECNICO 2023/1 sub 125, come rileva dallo schema finanziario del presente atto;
- 5) **RENDERE** il presente atto immediatamente esecutivo, per le motivazioni in premessa esposte;

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto:

- che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, ha attestato che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è, nella forma e nella sostanza, legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche;
- che sono stati acquisiti i pareri del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo come riportati nel frontespizio

DELIBERA

- di approvare e far propria la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata;

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Di Giosia
Firmato digitalmente

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO
Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo
C.F. 00115590671
DIRETTORE GENERALE: DOTT. MAURIZIO DI GIOSIA

(proponente)

UA: Patrimonio Lavori e Manutenzioni

Spesa anno 2023 € 15.393,55 sottoconto 01 01 02 03 02 00 autorizzazione UA_UFF_TECNICO 2023/1 sub 125

Man. e riparaz. Straord. Capitaliz. Fabbr. indisponibili

Fonte di finanziamento: FSN

Data _____

Il Dirigente

Ing. Andrea Di Biagio

Firmato digitalmente

U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie

Si attesta la REGOLARITÀ CONTABILE della presente spesa.

Data: _____

Il Contabile

Il Dirigente

Dott.ssa Antonella di Silvestre

Firmato digitalmente

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2009 e successive modificazioni

Unità Operativa Complessa Patrimonio, Lavori e Manutenzioni
Dirigente Responsabile Ing. Andrea Di Biagio
☎ 0861 420320 fax 0861 420322
Segreteria ☎ 0861 420321-325 Fax 0861 420338



**AUSL 4
TERAMO**

Il meglio è nel tuo territorio

ENTE APPALTANTE
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 4 TERAMO
(Provincia di Teramo)

OGGETTO: LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE FACCIATE ESTERNE E ADEGUAMENTO COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ IN CELLINO ATTANASIO. CIG: 8167103A98 – CUP: G56G19000870002

Approvazione Progetto: Deliberazione n. 1759 del 08/10/2019;

Affidamento Lavori con Deliberazione n. 327 del 27.02.2020;

Ribasso Offerto: - 28.725%;

Ditta Appaltatrice: RESTAURA srl del Geom. Gianni Polisini con sede legale in Montorio al Vomano (TE), P.IVA 01724260672;

Contratto di Appalto: In data 26.02.2020 Registrato a Teramo il 19.03.2020 al n. 339-3A


Importo Contrattuale dei lavori: € 165.396,53 oltre I.V.A., compreso gli Oneri della Sicurezza pari a € 6.592,10;

Perizia di Variante approvata con Deliberazione n. 1858 del 25/11/2020 con un importo dei lavori al netto del ribasso d'asta, pari ad € 228.038,00 + Oneri Sicurezza per € 12.827,02 oltre Iva come per Legge;

CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE

(Art. 102 D.Lgs 50/2016)

L'anno 2023 il giorno 08 del mese di **Settembre (08.09.2023)**, il sottoscritto **Geom. Antonio Barnabei** in nome e per conto della **AUSL n. 4 di Teramo** ed in qualità di **Direttore dei Lavori**, ha convocato sul luogo dei lavori il **signor Polisini Gianni**, – in qualità di Legale Rappresentante della **Ditta Restaura S.r.l.** con sede legale in **Montorio Al Vomano Via Luigi Settembrini 49 P. I. 01724260672**, esecutrice delle opere in oggetto, in contraddittorio e alla presenza continua di tutti gli intervenuti;



- visto tutte le leggi e i regolamenti in materia dei lavori pubblici;
- visto il Progetto Esecutivo, redatto dall' U.O.C. Patrimonio, Lavori e Manutenzioni della ASL di Teramo, approvato con Deliberazione n. **1759 del 08/10/2019** che prevedeva il seguente Quadro Economico di Spesa:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO PRINCIPALE

A		LAVORI	
A1	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	€	222 805,24
A2	COSTI DELLA SICUREZZA	€	6 592,10
TOTALE "A": IMPORTO CONTRATTUALE		€	229 397,34

B		SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	Acquisizione aree e interferenze	€	-
B2	Spese tecniche		
B2.1	Progettazione definitiva-esecutiva	€	-
B2.1a	C.N.A.P. progettazione + rilievi	4% di B2.1	€ -
B2.1b	I.V.A. progettazione	22% di (B2.1+B2.1a)	€ -
B2.2	Direzione lavori, contabilità, sicurezza in fase di esecuzione		
B2.2a	I.V.A. Direzione Lavori e C.S.E.	22% di B2.2	
B3	Relazione geologica	€	-
B3a	C.N.A.P. Relazione geologica	2% di B3	€ -
B3b	I.V.A. Relazione geologica	22% di (B3+B3a)	€ -
B4.1	Incentivazione art. 113 D.lgs 50/2016	1,60% di A	€ 3 670,36
B4.2	Innovazione tecnologica art. 113 D.lgs 50/2016	0,40% di A	€ 917,59
B5	Spese per pubblicità procedure di gara e commissioni	0,50% di A	€ -
B6	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi		€ -
B7	Imprevisti e Lavorazioni in economia	5% d A	€ 11 469,87
B8	Assistenza allaccio impianto gas metano		
B9	Predisposizione sottoservizi	€	-
B10	I.V.A. sui lavori	22% di A+B7+B8	€ 52 990,79
TOTALE "B": SOMME A DISPOSIZIONE		€	69 048,60

AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

A+B		€	298 445,94
------------	--	----------	-------------------

Da cui, tramite il ribasso del 28,725%, offerto in sede di gara dalla **Ditta Aggiudicataria: RESTAURA srl** con sede legale in Montorio al Vomano (TE), P.IVA 01724260672, risulta il seguente Quadro Economico di Affidamento:



QUADRO ECONOMICO DI AFFIDAMENTO

A		LAVORI	
A1	IMPORTO LAVORI DI PROGETTO		€ 222.805,24
	RIBASSO D'ASTA 28.725%		-€ 64.000,80
	IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO		€ 158.804,43
A2	COSTI DELLA SICUREZZA		€ 6.592,10
TOTALE "A": IMPORTO CONTRATTUALE			€ 165.396,53

B		SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	Incentivazione art. 113 D.lgs 50/2016	1,60% di A1+A2	€ 3.670,36
B2	Innovazione tecnologica art. 113 D.lgs 50/2016	0,40% di A1+A2	€ 917,59
B3	Imprevisti	5% di A1+A2	€ 11.469,87
B4	I.V.A. sui lavori	22% di A+B3	€ 38.910,60
B5	Residui da ribasso		€ 78.080,98
TOTALE "B": SOMME A DISPOSIZIONE			€ 133.049,41

AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

A+B		€ 298.445,94
-----	--	--------------

VARIANTE

Considerato successivamente, che nel corso dell'esecuzione dell'opera oggetto dell'appalto, si è ravvisata la necessità di redigere una Perizia di Variante e Suppletiva (Approvata con Deliberazione n. 1858 del 25/11/2020) con quantità di lavori diversi e maggiori, rispetto a quelli inizialmente previsti nel Progetto Principale, ai quali, per contro, corrispondono minori lavori di alcune categorie;

Per queste lavorazioni sono stati utilizzati i prezzi stabiliti in sede di appalto e/o i nuovi prezzi descritti nei verbali di concordamento nuovi prezzi. L'esecuzione dei maggiori lavori è avvenuta secondo gli stessi patti e condizioni del contratto indicato originario.

Visto quindi il Computo Metrico per ulteriori nuove lavorazioni e forniture, redatto da U.O.C. Patrimonio, Lavori e Manutenzioni, si ottiene il seguente Quadro Economico:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE

A		LAVORI	
A1	IMPORTO LAVORI DI VARIANTE		€ 319.942,47
	RIBASSO D'ASTA 28,725%		-€ 91.903,47
	IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO		€ 228.038,00
A2	COSTI DELLA SICUREZZA		€ 12.827,02
TOTALE "A": IMPORTO CONTRATTUALE			€ 240.866,02

B		SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	Incentivazione art. 113 D.lgs 50/2016	1,60% di A1 +A2	€ 3.670,36
B2	Innovazione tecnologica art. 113 D.lgs 50/2016	0,40% di A1+A2	€ 917,59
B4	I.V.A. sui lavori	22% di A	€ 52.990,52
B5	Arrotondamento		€ 1,45
TOTALE "B": SOMME A DISPOSIZIONE			€ 57.579,92

AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

A+B		€ 298.445,94
-----	--	--------------

e che quindi a conclusione di quanto precede, il prospetto delle spese autorizzate è il seguente:

- per il Contratto Principale	Euro	165.396,53	+ I.V.A.
- per Atti di Sottomissione	Euro	75.469,49	+ I.V.A.
Per un TOTALE GENERALE di	Euro	240.866,02	+ I.V.A.

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI

- considerato che i lavori sono stati consegnati il giorno 28/02/2020 come da Verbale in pari data;
- che la durata prevista dal contratto era di 150 (centocinquanta) giorni, con scadenza pertanto al 26/07/2020 (26 luglio 2020);



SOSPENSIONI E PROROGHE – SCADENZA DEFINITIVA

- in data 13/03/2020, vista la richiesta dell'impresa esecutrice che non è in grado di assicurare misure valide ed efficaci per il contrasto e il contenimento del Virus, i lavori vengono sospesi, giusto Verbale di Sospensione n. 1;
- in data 20/04/2020, vista la richiesta dell'impresa esecutrice che ha messo in essere tutte le misure per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, i lavori sono stati ripresi, giusto Verbale di Ripresa Lavori n. 1;
- in data 07/08/2020, a seguito del verificarsi di situazioni impreviste e della conseguente necessità di dover predisporre una Perizia di Variante, i lavori sono stati sospesi, giusto verbale di Sospensione Lavori n. 2;
- in data 16/09/2020, vista la richiesta dell'impresa che risulta in grado di poter eseguire alcune lavorazioni in attesa dell'approvazione della Perizia di Variante predetta, gli stessi sono stati ripresi, giusto Verbale di Ripresa Lavori n. 2;
- in data 09/10/2020, in considerazione del fatto che la Perizia di Variante non è stata ancora approvata e che non possono essere svolte altre lavorazioni, i lavori sono stati sospesi, giusto Verbale di Sospensione n. 3;
- in data 26/11/2020, vista l'approvazione della Perizia di Variante del 25/11/2020 con il n. 1858, i lavori sono stati ripresi, giusto Verbale di Ripresa Lavori n. 3.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

- che l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 09/12/2020 come da certificato redatto in contraddittorio fra l'impresa e il Direttore dei Lavori in data 10/09/2020, e pertanto non in tempo utile con n. 9 gg. in più rispetto ai 150 giorni autorizzati;

RISERVE DELL'IMPRESA

- che l'impresa in data 12/07/2023 ha firmato la contabilità con riserva e con successiva nota pervenuta via PEC in data 26/07/2023 rinunciava alla stessa;



OBBLIGHI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI

- che l'impresa ha assicurato i suoi operai presso L'INAIL della Provincia di Teramo (TE);
- che l'impresa deve essere ritenuta in regola con gli enti previdenziali e assistenziali;

INFORTUNI

- che durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni;

CESSIONE DI CREDITI

- che non risulta che l'impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti né abbia rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;

COLLAUDO / REGOLARE ESECUZIONE

- che i lavori risultano pienamente collaudabili;

ANDAMENTO DEI LAVORI

- che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte con buoni materiali, in conformità al progetto, salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione dei lavori e si trovano in buono stato di conservazione e di manutenzione;
- che l'impresa ha adempiuto in modo soddisfacente gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni impartite dalla direzione lavori durante il loro corso;
- che tutte le singole categorie di lavoro eseguite si confanno in tutto e per tutto alle registrazioni che sono state fatte sui documenti contabili;



- che nella contabilità dei lavori sono stati applicati regolarmente e unicamente, i prezzi di contratto e quelli successivamente concordati e approvati;
- che la regolarità tecnico-contabile è stata accertata mediante revisione dei conti;

CONSIDERAZIONI FINALI

Sono stati ispezionati tutti i lavori previsti in contratto ed è stato riscontrato che sono stati correttamente eseguiti e conformi alle prescrizioni contrattuali.

STATO FINALE

Lo stato finale è stato redatto in data 03/07/2023, dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori e somministrazioni, ivi compresi i Costi per la Sicurezza, è di **euro 240.866,02** da cui deducendo l'ammontare degli acconti corrisposti in n.01 SAL pari ad **euro 226.080,53** resta l'importo dello stato finale dell'Impresa in **euro 14.785,49**, da cui detraendo l'importo della Penale di **€. 2.167,83 per ritardo nell'ultimazione dei lavori**, risulta un credito, da liquidare alla Ditta, pari ad **€. 12.617,66** oltre IVA.

RAFFRONTO TRA LE SOMME AUTORIZZATE E LE SPESE

E' stata autorizzata la complessiva somma per lavori,
ivi compresi i costi della sicurezza, di

euro **240.866,02 + I.V.A.**

Sono state spese:

A) stato finale di contabilità

euro 240.866,02 + I.V.A.

B) acconti liquidati


-euro 226.080,53 + I.V.A.

C) Penale

-euro 2.167,83

Restano da liquidare all'Impresa

euro 12.617,66 + I.V.A.



DIREZIONE LAVORI

I lavori sono stati diretti dal sottoscritto **Geom. Antonio Barnabei** in nome e per conto della **AUSL n. 4 di Teramo ed in qualità di Direttore dei Lavori** in seguito ad incarico conferito con deliberazione n.1759 in data 08 ottobre 2019.

CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE

Tutto ciò premesso il sottoscritto **Geom. Antonio Barnabei Direttore dei Lavori** per le opere di cui sopra, realizzati dall'impresa: **RESTAURA srl** con sede legale in Montorio al Vomano (TE), P.IVA **01724260672**, e ad essa affidati con Contratto di Appalto sottoscritto dalle parti in data 26.02.2020 Registrato a Teramo il 19.03.2020 al n. 339-3A, **dichiara** che gli stessi sono stati regolarmente realizzati e liquida pertanto l'importo complessivo netto di:

- Importo Netto Complessivo Lavori da Conto Finale: **€. 240.866,02 + IVA**

Al predetto importo complessivo dei lavori dovrà essere decurtata la somma di **€. 226.080,53 + IVA** regolarmente pagata alla ditta **RESTAURA srl** attraverso il pagamento del 1° ed Ultimo Stato di Avanzamento Lavori approvato in data 22/12/2020 al n. 1138 e dovrà inoltre essere decurtato l'importo della Penale pari ad **€. 2.167,83** per ritardo nell'ultimazione dei lavori, pertanto la Ditta risulta creditrice di **€. 12.617,66** oltre IVA.

Considerato pertanto:

- che i lavori, pur se con leggero ritardo nella riconsegna, regolarmente sanzionato, si sono svolti complessivamente nel rispetto delle condizioni di contratto;
- che gli operai sono stati assicurati contro gli infortuni e per le altre assicurazioni sociali;
- che le somme spese sono contenute in quelle autorizzate;
- che non si è dovuto dar luogo agli avvisi ai creditori;
- che i **LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE FACCIATE ESTERNE E ADEGUAMENTO COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ IN CELLINO ATTANASIO** corrispondono a quelli previsti dagli elaborati tecnici;



- che le registrazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;
- che i lavori stessi sono stati realizzati a regola d'arte ed in conformità alle condizioni di contratto;
- che sono state acquisite tutte le dovute autorizzazioni di legge.

CERTIFICA

La regolare esecuzione dei lavori in oggetto

DICHIARA


Che può essere liquidata a titolo di **SALDO DEFINITIVO** alla suddetta **Ditta RESTAURA srl del Geom. Gianni Polisini** con sede legale in Montorio al Vomano (TE), P.IVA 01724260672, la somma dovuta di **€ 12.617.66 (Euro dodicimilaseicentodiciassette/66) + IVA come per legge**, che fatta eccezione per la superiore approvazione del presente certificato, possono pagarsi all'impresa.

Letto, confermato e sottoscritto in Teramo li 08.09.2023

La DITTA
Ditta Restaura S.r.l.

RESTAURA S.R.L.
del Geom. Gianni Polisini
via Luigi Settembrini, 49
64046 Montorio al Vomano (TE)
P. IVA n. 01724260672
tel. 0861.590205 - fax 0861.590206

II DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. Antonio Barnabei



Preso Atto: IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Ermanno Teseo



ASL TERAMO

Deliberazione n. 1659 del 26/09/2023 ad oggetto:

LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE FACCIATE ESTERNE E ADEGUAMENTO COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ IN CELLINO ATTANASIO. CIG: 8167103A98 – CUP: G56G19000870002. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il giorno 27/09/2023 con prot. n. 0003310/23 all'Albo Informatico della ASL per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi del d.lgs. n. 267/2000, della L.R. n. 28/1992 e della L. n.69/2009.

La suesesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

La trasmissione al Collegio Sindacale è assolta mediante pubblicazione sull'Albo Informatico Aziendale.

L'addetto alla pubblicazione informatica
Prudente Fabrizio

ASL TERAMO

Deliberazione n. 1659 del 26/09/2023 ad oggetto:

LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE FACCIATE ESTERNE E ADEGUAMENTO
COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ IN CELLINO
ATTANASIO. CIG: 8167103A98 – CUP: G56G19000870002. APPROVAZIONE CERTIFICATO
DI REGOLARE ESECUZIONE.

(Firmato digitalmente da)

MAURIZIO DI GIOSIA

Data: 26/09/2023 17:35:24 (UTC)

Nr. di serie certificato: 67371174786116005679797409575090819935