

ORIGINALE

REGIONE ABRUZZO  
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE – TERAMO

**DIPARTIMENTO TECNICO-LOGISTICO**  
UOC Patrimonio, Lavori e Manutenzioni

27 GEN. 2022

Il giorno ....., il Dott. Domenico Lori, nella qualità di Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa Complessa Patrimonio, Lavori e Manutenzioni, giusta deliberazione n°642 del 30/03/2021, nell'esercizio delle funzioni delegate dal Direttore Generale con deliberazione n°2282 del 19.11.1999, modificata ed integrata con deliberazione n°404 del 16.05.2012, ha adottato la seguente

ORDINANZA n° **0115** .....

**OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI LOCALI DESTINATI ALL'INSTALLAZIONE DI RMN OSTEOARTICOLARE PRESSO IL P.O. DI GIULIANOVA. CUP: G69J19000340002 CIG: 81757656B5. LIQUIDAZIONE CONTO FINALE.**

**IL DIRETTORE DELLA U.O.C. PATRIMONIO, LAVORI E MANUTENZIONI**

**PREMESSO** che:

- con deliberazione n. 107 del 27/01/2016, si è stabilito di aderire, ai sensi dell'art.15, comma 13 lettera d) del D. Lgs 95/2012, alla convenzione Consip denominata "Tomografi a risonanza magnetica 2" per la fornitura di n. due tomografi S-scan configurazione plus, prodotti dalla ditta Esaote di Genova, al prezzo complessivo di € 360.000,00 e da destinare presso i PP.OO. di Giulianova e S. Omero;
- i tempi per l'installazione dell'apparecchiatura destinata presso il P.O. di Giulianova hanno subito forti ritardi, a causa della concomitante installazione presso il medesimo P.O. di altra apparecchiatura di RMN da 1,5 tesla, in locali attigui nonché per la sopravvenuta necessità di adeguamenti strutturali (consolidamento del solaio) ed impiantistici di un certo rilievo, nei locali individuati per la collocazione della stessa;
- con deliberazione n. 757 del 30/04/2019 è stato affidato, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 36, comma 2 lett. a) e 31, comma 8, alla società d'ingegneria Promedia srl di Teramo l'incarico di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, relativo alle opere ed impianti dei locali destinati all'installazione di una RMN osteoarticolare S-scan presso il P.O. di Giulianova, per un importo pari a € 5.000,00 oltre contributo per oneri previdenziali di legge e I.V.A.;
- con deliberazione n. 1779 del 14/10/2019 è stato approvato il progetto esecutivo relativo alle opere ed impianti dei locali destinati all'installazione di una RMN osteoarticolare S-scan presso il P.O. di Giulianova, con il seguente quadro economico:

RISONANZA MAGNETICA GIULIANOVA			
QUADRO ECONOMICO			
<b>A</b>	<b>IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI</b>		<b>€ 140 615.02</b>
	Oneri della sicurezza aggiuntiva e non soggetti al ribasso d'asta	€ 6 362.28	
	Importo lavori soggetto al ribasso d'asta	€ 134 252.74	
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>		
B1	Imprevisti ed altri accantonamenti		€ 21 092.25
B2	Incentivi art. 113, comma 2 del D. Lgs n. 50/2016		€ 2 812.30
B3	Spese Tecniche per Progettazione D.L. e sicurezza		€ 5 000.00
B4	Spese per Verifica progetto esecutivo		€ 2 000.00
B6	Oneri previdenziali spese tecniche	4%	€ 200.00
B7	IVA su lavori , imprevisti e somme in economia	10%	€ 16 170.73
B8	IVA su Spese Tecniche e consulenze	22%	€ 1 540.00
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 48 815.28</b>
	<b>TOTALE GENERALE INTERVENTO</b>		<b>€ 189 430.30</b>

- con medesima deliberazione n. 1779 del 14/10/2019 è stata autorizzata la procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 36 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- con deliberazione n. 142 del 29/01/2020 sono stati affidati i lavori de quo alla ditta Elettrica 2000 srl con sede legale in Montorio al Vomano, Via Piane 223, P.I. 00964840672, per un importo pari a € 95.347,68 oltre IVA, compresi gli oneri per la sicurezza pari a € 6.362,28;

**VISTO** il contratto di appalto stipulato in data 19/02/2020 e registrato a Teramo in data 27/02/2020 al n. 259 serie 3A;

**PRESO ATTO:**

- del verbale di consegna lavori in data 1/12/2020;
- del verbale di sospensione lavori in data 25/01/2021;
- del verbale di ripresa lavori in data 24/05/2021;
- del verbale di ultimazione lavori in data 28/09/2021;

**RILEVATO** che nel corso dell'esecuzione dell'appalto la società d'ingegneria Promedia srl, responsabile della Direzione dei Lavori, ha ravvisato la necessità di realizzare ulteriori opere edili ed impiantistiche per il miglioramento della funzionalità nelle aree oggetto d'intervento;

**VISTI:**

- l'art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che stabilisce che "i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:

1. la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
2. la modifica non altera la natura generale del contratto;

- l'art. 106, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che stabilisce che *"I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:*
  - a) *le soglie fissate all'articolo 35;*
  - b) *il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni*
- l'art. 106, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che prevede che *"nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale..."*;
- l'art. 8 comma 6 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 che, tra l'altro, testualmente recita: *"qualora dai calcoli effettuati ai sensi del comma 5 risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP"*;

**ATTESO** che la società d'ingegneria Promedia srl ha alluppo predisposto una perizia di variante composta dai seguenti elaborati:

- |  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| - Relazione Generale di Perizia  | - Quadro Comparativo di Confronto |
| - Schema Atto di sottomissione e Verbale di concordamento Nuovi Prezzi | - Quadro Tecnico Economico        |
| - Analisi Dei Nuovi Prezzi   | - Cronoprogramma dei lavori       |
| - Computo Metrico Estimativo   | - Elenco Elaborati                |

**VISTO** l'atto di sottomissione, sottoscritto digitalmente dall'impresa in data 19/05/2021, allegato al presente atto, con cui vengono aggiunte al contratto originario ulteriori lavorazioni per un importo supplementare pari ad € 41.846,14 oltre Iva, non eccedente la soglia prevista dal sopraccitato comma 7 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

**DATO ATTO** che la variante di cui sopra:

- non comporta nuove categorie di lavori e non altera la natura complessiva del contratto;
- prevede un importo in aumento per lavori al netto del ribasso d'asta pari ad € 41.846,14 oltre IVA che comporta, rispetto all'importo di contratto iniziale, un aumento del 43,89%;
- è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dal Responsabile del Procedimento, come da verbale di riunione del 17/08/2020;
- non comporta maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico di progetto;

**ATTESO** che il direttore dei lavori ha rimesso la seguente documentazione:

- Stato finale dei lavori con data 26/10/2021;
- Relazione del Direttore dei Lavori sul Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione emessi in data 10/01/2022 da cui rileva un credito a favore dell'impresa Elettrica 2000 srl di € 137.193,82 oltre Iva
- Sommario del Registro di contabilità
- Registro di contabilità;
- Libretto delle misure;

**VERIFICATO** che l'intervento è presente nel piano degli investimenti 2022 per un importo pari ad € 167.000,00;

**VISTA** a tal proposito la FT. N. 21/PA del 28/10/2021 emessa dalla ditta Elettrica 2000 dell'importo di € 150.913,20 iva inclusa;

**RITENUTO** pertanto di:

- prendere atto dell'atto di sottomissione, sottoscritto digitalmente dall'impresa in data 19/05/2021, allegato al presente atto, con cui vengono aggiunte al contratto originario ulteriori lavorazioni per un importo supplementare pari ad € 41.846,14 oltre Iva;
- prendere atto ed approvare lo Stato Stato Finale di ristrutturazione di locali destinati all'installazione di RMN osteoarticolare presso il P.O. di Giulianova e dal quale rileva l'esecuzione di lavori pari a € 137.193,82;
- dare mandato alla U.O.C. Patrimonio, lavori e manutenzioni di liquidare e pagare alla società Elettrica 2000 srl con sede legale in Montorio al Vomano, Via Piane 223, P.I. 00964840672, l'importo pari ad € 137.193,82 oltre IVA al 10% e pertanto per complessive € 150.913,20, come da Fattura N. 21/PA del 28/10/2021 in allegato;
- rendere il presente atto immediatamente esecutivo, onde procedere tempestivamente all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione;

**VISTO** il D.Lvo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii;

**VISTO** il D.Lvo 30 luglio 1999, n. 286 e ss.mm.ii.;

#### **DISPONE**

*per tutti i motivi esplicitati in narrativa e che debbono intendersi per integralmente riportati e trascritti nel presente dispositivo di:*

- 1) PRENDERE ATTO** dell'atto di sottomissione, sottoscritto digitalmente dall'impresa in data 19/05/2021, allegato al presente atto, con cui vengono aggiunte al contratto originario ulteriori lavorazioni per un importo supplementare pari ad € 41.846,14 oltre Iva;
- 2) PRENDE ATTO** della relazione del Direttore dei Lavori sul Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione emessi in data 10/01/2022 da cui rileva un credito a favore dell'impresa Elettrica 2000 srl di € 137.193,82 oltre Iva;
- 3) PRENDERE ATTO ED APPROVARE** lo Stato Finale di ristrutturazione di locali destinati all'installazione di RMN osteoarticolare presso il P.O. di Giulianova e dal quale rileva l'esecuzione di lavori pari a € 137.193,82;
- 4) DARE MANDATO** alla U.O.C. Patrimonio, Lavori e Manutenzioni di liquidare e pagare alla società Elettrica 2000 srl con sede legale in Montorio al Vomano, Via Piane 223, P.I. 00964840672, l'importo pari ad € 137.193,82 oltre IVA al 10% e pertanto per complessive € 150.913,20, come da Fattura N. 21/PA del 28/10/2021 in allegato;
- 5) DARE ATTO** che per il pagamento della complessiva somma pari ad € 150.913,20, IVA al 10% compresa, è da utilizzare l'autorizzazione n. 2022/1 sub 18, come indicato nello schema contabile di cui al presente atto;
- 6) RENDERE** il presente atto immediatamente esecutivo poste.

Letto, confermato e sottoscritto

REGIONE ABRUZZO  
Azienda Unità Sanitaria Locale Teramo  
UOC Patrimonio, Lavori e Manutenzioni

ALLEGATI ALL'ORDINANZA

---


Il Responsabile del Procedimento attesta che gli allegati al presente atto sono costituiti da n. 10 pagine e segnatamente:

Allegato n. 1 – Atto di sottomissione (**pagg. 2**)

Allegato n. 1 – Relazione del Direttore dei Lavori sul Conto Finale (**pagg. 5**)

Allegato n. 1 – FT. N. 21/PA del 28/10/2021 (**pagg. 3**)

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Maurizio Baratini




Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

Faint, illegible text below the header.

Faint, illegible text in the middle section of the page.

Faint, illegible text in the lower middle section of the page.



A handwritten signature or scribble in the bottom right corner of the page.

Regione Abruzzo  
ASL04 – Teramo

LAVORI: **DI INSTALLAZIONE DI UN TRIM S-SCAN PLUS PRESSO IL NUOVO  
REPARTO DI RISONANZA MAGNETICA DEL PRESIDIO  
OSPEDALIERO SS. MARIA DELLO SPLENDORE DI GIULIANOVA.**

COMMITTENTE: **ASL04 – Teramo**

IMPRESA: **Elettrica 2000 s.r.l. con sede in Montorio al Vomano (TE)**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: **Ing. Maurizio Baratiri**

CONTRATTO: **stipulato in data 19 febbraio 2020**

IMPORTO CONTRATTUALE: **Euro 95.347,68 inclusi gli oneri della sicurezza pari a € 6.362,28  
(I.V.A. Esclusa)**

Codice Unico Progetto: **G69J19000340002**

Codice Identificativo Gara: **81757656B5**

**SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE NUOVI PREZZI  
PRIMA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE**

L'anno duemilaventuno, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ presso la sede  
dell'Azienda Sanitaria Locale n.04 di Teramo presidio Ospedaliero di Giulianova, premesso che:

- con contratto del 19/02/2020, l'impresa **Elettrica 2000 s.r.l.** ha assunto l'appalto per i lavori in epigrafe;
- a seguito di imprevisti e sopravvenute esigenze dell'attività sanitaria si è reso necessario la redazione della presente seconda perizia di variante;
- il R.U.P. ha richiesto alla Direzione Lavori la redazione della prima perizia suppletiva e di variante che ha riguardato sia le opere civili che le opere impiantistiche.

**TUTTO CIO' PREMESSO**

Art. 1

Il signora Gina Mattiello in qualità di legale rappresentante dell'impresa, presa visione della suddetta perizia.

**DICHIARA E SI OBBLIGA**

- a) di accettare i Nuovi Prezzi, allegati al presente Atto di Sottomissione sotto la lettera A e non previsti nel Contratto principale.
- b) ad impegnarsi ad eseguire i lavori secondo il nuovo cronoprogramma degli stessi.



c) di eseguire i lavori di perizia secondo la progettazione esecutiva di variante redatta dalla Direzione Lavori

#### Art.2

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 207/2010 vengono concordati n. 52 (quarantasette) nuovi prezzi, elencati nell'allegato A, così suddivisi:

- n. 17 nuovi prezzi prelevati dal Prezziario Regione Abruzzo 2020 e DEI
- n. 35 nuovi prezzi ricavati da ricerche di mercato e redatti con apposite analisi dei prezzi

#### Art. 3

L'importo netto complessivo dei lavori di perizia ammonta a netto € 137.193,82 (diconsi Euro centotrentasettemilacentonovantatre/82) e quindi, per maggiori lavori rispetto ai lavori netti complessivi previsti nel contratto principale pari ad € 41.846,14 (diconsi Euro quarantunomilaottocentoquarantasei/14).

#### Art.4

Per effetto dell'esecuzione della presente variante l'Impresa si obbliga a:

- a) ad eseguire i lavori già previsti nel contratto principale nonché nella Perizia di variante con proroga temporale di giorni 35 (trentacinque);
- b) estendere ai nuovi lavori il deposito cauzionale già previsto per il contratto principale fino al raggiungimento dell'importo di € 41.846,14 (diconsi Euro quarantunomilaottocentoquarantasei/14) pari al 23.72 % del nuovo importo di contratto.

#### Art. 5

Il presente atto composto da n. 5 articoli e dall'allegato A va sottoposto a registrazione fiscale tenendo presente che i lavori della perizia suppletiva e di variante danno un maggiore importo netto contrattuale di € 41.846,14.

Il presente atto, mentre fin d'ora obbliga **l'Impresa** appaltatrice, diventerà vincolante per **l'Amministrazione** subordinatamente alla superiore approvazione.

Per l'Impresa  
Elettrica 2000 S.r.l.

La Direzione dei Lavori  
Dott. Ing. Pasquale Di Egidio

---

Visto: Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Maurizio Baratiri

---



## Regione Abruzzo ASL04 – Teramo

LAVORI: **DI INSTALLAZIONE DI UN TRIM S-SCAN PLUS PRESSO IL NUOVO REPARTO DI RISONANZA MAGNETICA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO SS. MARIA DELLO SPLENDORE DI GIULIANOVA.**

COMMITTENTE: **ASL04 – Teramo**

IMPRESA: **Elettrica 2000 s.r.l. con sede in Montorio al Vomano (TE)**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: **Ing. Maurizio Baratiri**

CONTRATTO: **nell'ambito del Contratto d'Appalto per "Lavori di ristrutturazione di locali destinati all'installazione di RMN Osteoarticolare presso il P.O. di Giulianova"**

IMPORTO CONTRATTUALE: **Euro 95.347,68 inclusi gli oneri della sicurezza pari a € 6.362,28 (I.V.A. Esclusa)**

IMPORTO PERIZIA DI VARIANTE n.1: **Euro 203.748,51 inclusi gli oneri della sicurezza pari a € 6.362,28 (I.V.A. Esclusa)**

Codice Unico Progetto: **G69J19000340002**

Codice Identificativo Gara: **81757656B5**

### RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI SUL CONTO FINALE

#### PROGETTO PRINCIPALE

Il progetto esecutivo è stato approvato con Delibera del Direttore Generale n. 1779 del 14/10/2019, per i lavori di ristrutturazione di locali destinati all'installazione di RMN Osteoarticolare presso il P.O. di Giulianova.

Il progetto esecutivo è stato redatto a cura della Società di ingegneria Promedia S.r.l. per un importo lavori di € 140.615,02.

#### ASSUNTORE DEI LAVORI

Con Delibera del Direttore Generale n. 0142 del 29/01/2020 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa Elettrica 2000 S.r.l., con sede in Via Piave n. 223 in Montorio al Vomano (TE), che offrì il ribasso di 33,718% dal quale scaturisce l'importo lavori di € 95.347,68 di cui € 6.362,28 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

#### CONTRATTO

Il contratto principale venne stipulato in data 19 Febbraio 2020 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Teramo al n. 259 serie 3a in data 27 Febbraio 2020.



### DEPOSITO CAUZIONALE

L'impresa appaltatrice comunica la garanzia fidejussoria (cauzione definitiva) numero IM 000020499 rilasciata in data 04/02/2020 per l'importo garantito di € 22.617,00 pari al 23,721% dell'importo del contratto del progetto esecutivo.

### IMPORTO CONTRATTUALE

L'importo contrattuale, in base all'applicazione dei ribassi d'asta del 33,718% sulla somma di € 140.615,02 di cui € 134.252,74 per lavori e € 6.362,28 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, è risultato di nette € 95.347,68 di cui € 88.985,40 per lavori veri e propri e € 6.362,28 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

### PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

Oltre al progetto principale, per l'esecuzione di lavori integrativi atti ad assicurare la piena funzionalità delle opere progettate, fu redatta la prima perizia di variante e suppletiva redatta a cura della Società di ingegneria Promedia S.r.l. per un importo lavori di € 203.748,51 di cui € 197.386,23 per lavori e € 6.362,28 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

### ORDINI DI SERVIZIO

Durante il corso dei lavori si è reso necessario emettere Ordini di Servizio che consentissero l'esecuzione di lavori e forniture non previsti in progetto.

O.d.S n. 1	Esecuzione di nuove lavorazioni a seguito di variazione del lay out distributivo	63 133,49 €
------------	--	-------------

### SPESA AUTORIZZATA PER I LAVORI NELLA 1° PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

La spesa autorizzata per i lavori risulta di nette € 137.193,82 così distinta:

a)	per il contratto principale	95 347,68 €
b)	per la perizia di variante	41 846,14 €
Totale spesa autorizzata per i lavori		137 193,82 €

### DIREZIONE LAVORI

I lavori vennero diretti per tutta la loro durata dalla società di ingegneria PROMEDIA s.r.l. di Teramo, nella persona dell'ing. Pasquale Di Egidio.

### COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

Il coordinamento per la sicurezza fu assunto per tutta la loro durata dall'ingegnere Pasquale Di Egidio di Teramo della società di ingegneria PROMEDIA s.r.l.



### CONSEGNA DEI LAVORI E TEMPO UTILE PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori furono consegnati il giorno 1 Dicembre 2020 come da Verbale di Consegna in pari data. Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti in giorni 90 naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna lavori. Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 1 Marzo 2021.

### SOSPENSIONI E RIPRESE LAVORI

Durante i lavori si è reso necessario sospendere i lavori in data 25 Gennaio 2021 con apposito verbale e sono ripresi con verbale in data 24 Maggio 2021 e nuova data di consegna il 28 Giugno 2021.

### PROROGHE

Con l'approvazione della perizia di variante fu concessa una proroga di 24 giorni per l'ultimazione dei lavori.

### SCADENZA DEFINITIVA DEL TEMPO UTILE

Per effetto della suddetta proroga, la nuova scadenza utile per l'ultimazione dei lavori restò stabilita per il giorno 30 Settembre 2021.

### ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 28 Settembre 2021, come comunicato dall'impresa ed accertata con certificato d'ultimazione redatto il 28 Settembre 2021.

### PENALI PER RITARDO

Essendo l'ultimazione dei lavori avvenuta in tempo utile non è stata applicata la penale di cui all'art. 13 del Contratto d'Appalto.

### DANNI DI FORZA MAGGIORE

Durante l'esecuzione dei lavori non si verificarono danni dovuti a forza maggiore.

### LAVORI IN ECONOMIA


Nel corso dei lavori non sono stati eseguiti lavori valutati in economia.

### SOMME ANTICIPATE DALL'APPALTATORE

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono rese necessarie anticipazioni in denaro da parte dell'impresa appaltatrice.

### ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori sono stati in genere eseguiti secondo le prescrizioni di progetto (salvo lievi modifiche nei limiti



dei poteri del direttore dei lavori), in conformità alla perizia suppletiva, agli ordini e disposizioni del Direttore dei lavori.

#### VARIAZIONI APPORTATE

Le principali variazioni apportate sono state giustificate con la perizia di variante sopra citata. Quelle minori, entro i limiti dei poteri discrezionali della Direzione dei Lavori.

#### CERTIFICATI DI ACCONTO

Nel corso dei lavori non furono emessi certificati di acconto.

#### RISERVE DELL'IMPRESA

L'impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

#### INFORTUNI IN CORSO DI LAVORO

Per quanto a conoscenza di questo ufficio, durante il corso dei lavori non si sono verificati infortuni al personale impegnato nei lavori.

#### ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso Assicurazioni Generali S.p.A. mediante polizza assicurativa n. 271012347 a carattere continuativo.

#### POLIZZE ASSICURATIVE

L'impresa a copertura dei danni di esecuzione e per la responsabilità civile, ha stipulato la seguente polizza assicurativa con società Assicurazioni Generali S.p.A., agenzia di Teramo, in data 13/05/2021, con polizza n. 271012347.

#### ASSICURAZIONI SOCIALI

Il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto alla richiesta del DURC, alle scadenze previste dalle norme.

Risultando tale DURC positivo, si considera acquisita la regolarità contributiva dell'impresa.

#### SINISTRI ALLE PERSONE E DANNI ALLE PROPRIETÀ

Il sottoscritto Direttore dei Lavori non ha notizia di sinistri o danni alle proprietà verificatisi durante l'esecuzione dei lavori.

#### AVVISI AI CREDITORI

Il sottoscritto direttore dei lavori ha rilasciato il certificato attestante che per l'esecuzione dei lavori non è stato necessario occupare né sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi e,

pertanto, ha ritenuto possibile omettere la pubblicazione degli avvisi ad opponendum, prescritti dall'art. 218 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

#### CESSIONI DI CREDITO

Per i lavori in questione l'impresa appaltatrice non ha ceduto l'importo dei suoi crediti né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento, così come risulta da dichiarazione dell'impresa in atti.

#### CONTO FINALE

Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei lavori in data 26 Ottobre 2021 e riporta le seguenti annotazioni:

Importo netto lavori eseguiti	137 193,82 €
a dedurre acconti corrisposti all'impresa	- €
<b>Resta il credito netto complessivo</b>	<b>137 193,82 €</b>

#### CONFRONTO FRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA

Importo netto lavori eseguiti	137 193,82 €
Importo somma autorizzata	137 193,82 €
maggiori oneri	- €

Pertanto, con l'emissione del certificato di regolare esecuzione, potrà essere pagata all'impresa Elettrica 2000 S.r.l. la somma di € 137.193,82 Oltre I.V.A. di legge, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere.

Giulianova, 10 Gennaio 2022

Il Direttore dei Lavori

Ing. Pasquale Di Egidio



# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**  
Progressivo di invio: **RVR50**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UFPL0H**  
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00964840672**  
Codice fiscale: **00964840672**  
Denominazione: **ELETTRICA 2000 srl**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **Via Piane 223**  
CAP: **64046**  
Comune: **Montorio al Vomano**  
Provincia: **TE**  
Nazione: **IT**

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **TE**  
Numero di iscrizione: **114594**  
Capitale sociale: **30000.00**  
Numero soci: **SU** (socio unico)  
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

### Recapiti

Telefono: **0861591111**  
Fax: **0861591111**  
E-mail: **elettrica1.2000@virgilio.it**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00115590671**  
Codice Fiscale: **00115590671**  
Denominazione: **AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TERAMO**

### Dati della sede

Indirizzo: **Circ. Ragusa,1**

CAP: **64100**  
Comune: **Teramo**  
Provincia: **TE**  
Nazione: **IT**

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01641790702**  
Codice Fiscale: **01641790702**  
Denominazione: **TEAMSYSTEM SERVICE SRL**

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Sdl [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)



Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2021-10-28** (28 Ottobre 2021)  
Numero documento: **21/PA**  
Importo totale documento: **167376.46**

## Dati del contratto

Identificativo contratto: **1**  
Data contratto: **2020-02-19** (19 Febbraio 2020)  
Codice Unitario Progetto (CUP): **G69J19000340002**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **81757656B5**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

*Nr. linea:* **1**

Descrizione bene/servizio: **Lavori di ristrutturazione di locali destinati all'installazione di RMN Osteoarticolare presso il P.O. di Giulianova.**  
Quantità: **1.00**  
Valore unitario: **137193.82**  
Valore totale: **137193.82**  
IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **137193.82**  
Totale imposta: **30182.64**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: **IVA versata dal committente ex art. 17-ter D.P.R. nr. 633/1972 Split Payment**

### Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

#### *Dettaglio pagamento*

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Data scadenza pagamento: **2021-12-31** (31 Dicembre 2021)  
Importo: **137193.82**  
Istituto finanziario: **BANCA INTESA SAN PAOLO**  
Codice IBAN: **IT61S0306976930074000001220**

### Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Fattura.pdf**  
Formato: **PDF**  
Descrizione: **Documento elettronico**

Versione prodotta con foglio di stile Sdl [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)




U.O.C. Patrimonio, Lavori e Manutenzioni  
UA\_UFF\_TECNICO

Spesa anno 2022 € 150.913,20 conto 010102030200 autorizzazione 2022/1 sub 18

Fonte di finanziamento: FSN

Data 18.01.2022

Il Dirigente Ing. Roberto Breda



U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie


Si attesta la REGOLARITÀ CONTABILE della presente spesa che trova capienza nel Bilancio di previsione anno 2022.

Data: 24-1-2022

Il Contabile



Il Dirigente  
ASL 4 TERAMO  
U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie  
IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Dott.ssa Antonella Di Silvestre



**ORIGINALE**

Il Responsabile dell'istruttoria  
Dott. *Simonè De Santis*



Il Resp.le del Procedimento  
Ing. *Maurizio Baratiri*



Il sostituto del Direttore della U.O.C.  
Patrimonio, Lavori e Manutenzioni  
Ing. *Roberto Breda*



**PUBBLICAZIONE**

Si attesta che il presente provvedimento è stato affisso in apposito spazio presso l'Albo Aziendale informatico  
in data **27 GEN. 2022** ..... e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.



L'Addetto alla pubblicazione informatica



Inviata al Collegio Sindacale in data .....

