

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO
Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo
C.F. 00115590671

Direttore Generale: Dott. Maurizio Di Giosia

Deliberazione n° 0010 del 04 GEN. 2022

U.O.C.: PATRIMONIO, LAVORI E MANUTENZIONI

OGGETTO: EMERGENZA COVID 19. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ALA "C" - PIANO TERRA - LOTTO 2 DEL P.O. MAZZINI DI TERAMO PER ALLOCAZIONE DEL SERVIZIO PSICHIATRICO DI DIAGNOSI E CURA (S.P.D.C.). CIG: 8368124A5F - CUP: G49J20000250005. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

Data 10/12/2021 Firma [Signature]

Il Responsabile dell'istruttoria
Marco Cimini

Data 10/12/2021 Firma [Signature]

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Andrea Di Biagio

Il Direttore della U.O.C. proponente con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Data 10/12/2021

VISTO: Il Direttore del Dipartimento
Dott. Giovanni Di Antonio

Firma [Signature]

Il Direttore UOC Patrimonio, Lavori e Manutenzioni
Dott. Domenico Lori

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

favorevole

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 04-01-2022



Firma [Signature]

Il Direttore Amministrativo:
Dott. Franco Santarelli

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

favorevole

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 04/01/2022



Firma [Signature]

Il Direttore Sanitario:
Dott. Maurizio Brucchi

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO
Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo
C.F. 00115590671
DIRETTORE GENERALE: Dott. Maurizio Di Giosia

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. PATRIMONIO, LAVORI E MANUTENZIONI

PREMESSO che con deliberazione n. 1059 del 06/07/2020 fu approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di ristrutturazione ala "c" – piano terra – lotto 2 del P.O. Mazzini di Teramo per allocazione del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (S.P.D.C.) e autorizzata la procedura finalizzata all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 36 lett. c-bis) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per un importo dei lavori pari a € 619.255,50 e per un importo complessivo di quadro economico pari a € 710.000,00;

VISTO che con deliberazione n°1198 del 12/08/2020, a seguito di procedura di gara, i lavori di cui in argomento sono stati aggiudicati all'impresa Di Mattia Fiore General Service s.r.l. di Teramo per un importo, al netto del ribasso offerto pari al 37,10%, pari a € 396.818,28 oltre IVA, compresi gli oneri per la sicurezza pari a € 19.694,25;

VISTO il contratto di appalto sottoscritto con l'impresa Di Mattia Fiore General Service in data 28/08/2020 e registrato a Teramo il 04/09/2020 al n°1124 serie IIIA;

RILEVATO che durante l'esecuzione dei lavori si sono rese necessarie opere sostitutive, aggiuntive e di completamento che hanno indotto alla redazione di una Perizia suppletiva e di variante, approvata con deliberazione n° 131 del 28/01/2021, per il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA DI VARIANTE		
A) LAVORI		
A1 IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€ 889.797,58
DI CUI:		
A1.1 Oneri di manodopera	€ 127.279,46	
A1.2 Oneri della sicurezza + maggiorazioni COVID	€ 32.708,93	
A1.3 Costi per la sicurezza da PSC – COVID		€ 19.694,25
A3 Importo dei lavori in variante		€ 870.103,33
A detrarre il ribasso d'asta del 37,10% su € 870.103,33		- € 322.808,34
TOTALE "A": IMPORTO CONTRATTUALE DI PERIZIA		€ 566.989,24
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Incentivazione art. 113 D.lgs 50/2016 1,60% di A		€ 14.236,76
B4.2 Innovazione tecnologica art. 113 D.lgs 50/2016 0,40% di A		€ 3.559,19
B.7 Imprevisti		€ 60,29
B10 I.V.A. sui lavori 10%		€ 56.704,95
B11 Recupero ribasso e IVA sui lavori		€ 52.082,04
TOTALE "B" SOMME IN AMMINISTRAZIONE		€ 143.010,76
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO		€ 710.000,00

VISTO che con ordinanza n°0240 del 16/02/2021 è stato approvato il 1° SAL a tutto il 01/02/2021, per un importo al netto del ribasso pari a € 209.549,44 e liquidato il relativo Certificato di pagamento n°1 pari a € 208.501,69;

VISTO che con ordinanza n°481 del 23/03/2021 è stato approvato il 2° SAL a tutto il 16/02/2021, per un importo al netto del ribasso pari a € 432.963,53 e liquidato il relativo Certificato di pagamento n°2 pari a € 222.297,02;

ATTESO che con Ordinanza n° 1823 del 09/12/2021 è stato approvato lo Stato Finale dei lavori di cui in oggetto, dal quale rileva l'esecuzione di lavori pari a € 566.901,13;

- **VISTO** il Certificato di regolare Esecuzione emesso in data 09/09/2021 dal Direttore dei lavori geom. Pio Luigi Cecchini, con il quale si *"certifica la regolare esecuzione dei lavori in oggetto"* e si dispone che *"può essere liquidata a titolo di saldo definitivo alla suddetta ditta Di Mattia Fiore General Service s.r.l."*

- *importo netto complessivo lavori da Conto Finale:* € 566.901,13 + IVA
- *a dedurre il pagamento dei n°2 stati di avanzamento:* € 430.798,71 + IVA
- *a detrazione:* € 18.009,74 + IVA
- *la somma dovuta risulta essere pari ad* € **118.092,68 + IVA**

(centodiciottomilazerovantadueeuro/68) + IVA come per legge, che fatta eccezione per la superiore approvazione del presente certificato, possono pagarsi all'impresa";

VISTA la fattura n°63 del 28/09/2021 emessa dalla ditta Di Mattia Fiore General Service s.r.l. per l'importo di € 118.192,68 oltre IVA al 10%;

RITENUTO pertanto di:

- approvare il Certificato di Regolare Esecuzione emesso in data 09/09/2021 dal Direttore dei Lavori - allegato al presente atto quale parte integrante, con il quale si *"certifica la regolare esecuzione dei lavori in oggetto"* e si dispone che *"può essere liquidata a titolo di saldo definitivo alla suddetta ditta Di Mattia Fiore General Service s.r.l."*

- *importo netto complessivo lavori da Conto Finale:* € 566.901,13 + IVA
- *a dedurre il pagamento dei n°2 stati di avanzamento:* € 430.798,71 + IVA
- *a detrazione:* € 18.009,74 + IVA
- *la somma dovuta risulta essere pari ad* € **118.092,68 + IVA**

(centodiciottomilazerovantadueeuro/68) + IVA come per legge, che fatta eccezione per la superiore approvazione del presente certificato, possono pagarsi all'impresa";

- dare mandato alla U.O.C. Patrimonio, lavori e manutenzioni di liquidare, a titolo di saldo definitivo alla ditta Di Mattia Fiore General Service s.r.l., somma dovuta derivante dal CRE, pari a € 118.192,68 oltre IVA al 10%
- rendere il presente atto immediatamente esecutivo, onde accelerare le procedure di liquidazione, al fine di evitare la maturazione di interessi per ritardato pagamento;

VISTO il D.Lvo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii;

VISTO il D.Lvo 30 luglio 1999, n. 286;

PROPONE:

per le motivazioni in premessa esposte e che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo di:

- 1) **APPROVARE** il Certificato di Regolare Esecuzione emesso in data 09/09/2021 dal Direttore dei Lavori - allegato al presente atto quale parte integrante -, con il quale si *"certifica la regolare esecuzione dei lavori in oggetto"* e si dispone che *"può essere liquidata a titolo di saldo definitivo alla suddetta ditta Di Mattia Fiore General Service s.r.l."*

- *importo netto complessivo lavori da Conto Finale:* € 566.901,13 + IVA
- *a dedurre il pagamento dei n°2 stati di avanzamento:* € 430.798,71 + IVA
- *a detrazione:* € 18.009,74 + IVA
- *la somma dovuta risulta essere pari ad* € **118.092,68 + IVA**

(centodiciottomilazerovantadueeuro/68) + IVA come per legge, che fatta eccezione per la superiore approvazione del presente certificato, possono pagarsi all'impresa";

- 2) **DARE MANDATO** alla U.O.C. Patrimonio, lavori e manutenzioni di liquidare, a titolo di saldo definitivo alla ditta Di Mattia Fiore General Service s.r.l., somma dovuta derivante dal CRE, pari a € 118.192,68 oltre IVA al 10%;

- 3) **DARE ATTO** che per il pagamento della suddetta somma pari a € 129.901,95 IVA compresa è da utilizzare la autorizzazione 2021/2/17, come rileva dallo schema finanziario del presente atto;

4) **RENDERE** il presente atto immediatamente esecutivo, per le motivazioni in premessa esposte;

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto:

- che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, ha attestato che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è, nella forma e nella sostanza, legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche;
- che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario hanno espresso formalmente parere favorevole,

DELIBERA

- di approvare e far propria la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata;



IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Di Giosia

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "M. Di Giosia".

Handwritten initials in blue ink, possibly "MD".

REGIONE ABRUZZO
Azienda Unità Sanitaria Locale Teramo
UOC Patrimonio, Lavori e Manutenzioni

ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE

Il Responsabile del Procedimento attesta che gli allegati alla presente deliberazione sono costituiti da n. 7 pagine e segnatamente:

Allegato n. 1 – Certificato di Regolare Esecuzione (pagg. 7)

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Andrea Di Biagio





ENTE APPALTANTE
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 4 TERAMO
(Provincia di Teramo)

OGGETTO: Ristrutturazione ala "C" - piano terra - lotto 2 del P.O. "G. Mazzini" di Teramo per allocazione del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (S.P.D.C.).

CIG: 8368124A5F – CUP: G49J20000250005

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Visto l'art. 102 del D. Leg.vo 18 aprile 2016, n. 50;

Visto l'art. 237 del D.P.R. 207/2010;

Ditta Appaltatrice: DI MATTIA FIORE GENERAL SERVICE srl

Affidamento Lavori Delibera n° 1198 del 12/08/2020.

Contratto di appalto di affidamento dei lavori di Ristrutturazione ala "C" piano terra lotto II del P.O. di Teramo con contratto del 28.08.2020 registrato a Teramo il 04.09.2020 al n° 1124 di rep. Serie 3A.

Importo Contrattuale dei lavori

€ 396.818,28 (trecentonovantaseimilaottocentodiciottoeuro/28) oltre IVA come per legge, compresi gli oneri per la sicurezza pari ad € 19.694,25.

Perizia di Variante approvata con Deliberazione n°131 del 28/01/2021

Importo perizia dei Lavori

€ 566.989,24 (euro cinquecentosessantaseimilanovecentoottantanove,24) oltre I.V.A., come per Legge, compresi ONERI della SICUREZZA, non soggetto a ribasso d'asta.

Visita di verifica a seguito della relazione dello stato finale

L'anno 2021 il giorno 26 del mese di luglio (26.07.2021), il sottoscritto **Geom. Pio Luigi Cecchini** in nome e per conto della **AUSL n. 4 di Teramo** ed in qualità di **Direttore dei Lavori**, procedendo alla verifica dei lavori,

- visto tutte le leggi e i regolamenti in materia dei lavori pubblici;
- visto il Progetto Esecutivo, redatto da U.O.C. Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio di AUSL 4 Teramo, che prevedeva il seguente Quadro Economico di Spesa:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA			
A			
LAVORI			
A1	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI		€ 619.255,50
	di cui:		
A1.1	Oneri Manodopera	€ 127.279,46	
A1.2	Oneri Sicurezza + Maggiorazione COVID-19 lett. a)	€ 32.708,93	
A1.3	COSTI PER LA SICUREZZA DA PSC + COVID-19 lett. b) (non soggetto a ribasso)		€ 19.694,25
A3	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA		€ 599.561,25
TOTALE "A": IMPORTO LORDO LAVORI			€ 619.255,50
B			
SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	Acquisizione aree e interferenze		€ -
B2	Spese tecniche		
B2.1	Progettazione definitiva-esecutiva		€ -
B2.1a	C.N.A.P. progettazione + rilievi	4% di B2.1	€ -
B2.1b	I.V.A. progettazione	22% di (B2.1+B2.1a)	€ -
B2.2	Direzione lavori, contabilità		€ -
B2.2a	C.N.A.P. Direzione lavori, contabilità	4% di B2.2	€ -
B2.2b	I.V.A. Direzione lavori, contabilità	22% di (B2.2+B2.2a)	€ -
B2.3	Coordinamento per la sicurezza fase progettazione		€ -
B2.3a	C.N.A.P. C.S.P.	4% di B2.3	€ -
B2.3b	I.V.A. C.S.P.	22% di (B2.3+B2.3a)	€ -
B2.4	Verifica progettazione		€ -
B2.4a	C.N.A.P. Verifica progettazione	4% di B2.4	€ -
B2.4b	I.V.A. Verifica progettazione	22% di (B2.4+B2.4a)	€ -
B2.5	Coordinamento per la sicurezza fase esecuzione		€ 12.900,00
B2.5a	C.N.A.P. C.S.E.	4% di B2.5	€ 516,00
B2.5b	I.V.A. C.S.E.	22% di (B2.5+B2.5a)	€ 2.951,52
B3	Relazione geologica		€ -
B3a	C.N.A.P. Relazione geologica	2% di B3	€ -
B3b	I.V.A. Relazione geologica	22% di (B3+B3a)	€ -
B4.1	Incentivazione art. 113 D.lgs 50/2016	1,60% di A	€ 9.908,09
B4.2	Innovazione tecnologica art. 113 D.lgs 50/2016	0,40% di A	€ 2.477,02
B5	Spese per pubblicità procedure di gara e commissioni	0,50% di A	€ -
B6	Spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi		€ -
B7	Imprevisti		€ 60,29
B9	Predisposizione sottoservizi		€ -
B10	I.V.A. sui lavori	10% di A+B7	€ 61.931,58
TOTALE "B": SOMME A DISPOSIZIONE			€ 90.744,50
AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO			
A+B			€ 710.000,00

I lavori autorizzati dopo la Perizia Suppletiva, al netto del medesimo ribasso di gara, risultano pari a **Euro 566.989,24** oltre I.V.A. come per legge e come dal relativo Atto di Sottomissione che è stato redatto in data 14/01/2021 e **deliberato n.0131 del 28/01/2021**.

Visto quindi il Computo Metrico per ulteriori nuove lavorazioni e forniture, redatto da U.O.C. Patrimonio, Lavori e Manutenzioni con Concordamento Nuovi Prezzi di Perizia come riportata nel seguente Quadro Economico:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE			
A			
LAVORI			
A1	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI		€ 889.797,58
	di cui:		
A1.1	Oneri Manodopera	€ 127.279,46	
A1.2	Oneri Sicurezza + Maggiorazione COVID-19 lett. a)	€ 32.708,93	
A1.3			€ 19.694,25
A3	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA		€ 870.103,33
	a detrarre ribasso d'asta del 37,10 su € 870.103,33		-€ 322.808,34
TOTALE "A": IMPORTO NETTO CONTRATTUALE			€ 566.989,24
B			
SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	Acquisizione aree e interferenze		€ -
B2	Spese tecniche		
B2.1	Progettazione definitiva-esecutiva		€ -
B2.1a	C.N.A.P. progettazione + rilievi	4% di B2.1	€ -
B2.1b	I.V.A. progettazione	22% di (B2.1+B2.1a)	€ -
B2.2	Direzione lavori, contabilità		€ -
B2.2a	C.N.A.P. Direzione lavori, contabilità	4% di B2.2	€ -
B2.2b	I.V.A. Direzione lavori, contabilità	22% di (B2.2+B2.2a)	€ -
B2.3	Coordinamento per la sicurezza fase progettazione		€ -
B2.3a	C.N.A.P. C.S.P.	4% di B2.3	€ -
B2.3b	I.V.A. C.S.P.	22% di (B2.3+B2.3a)	€ -
B2.4	Verifica progettazione		€ -
B2.4a	C.N.A.P. Verifica progettazione	4% di B2.4	€ -
B2.4b	I.V.A. Verifica progettazione	22% di (B2.4+B2.4a)	€ -
B2.5	Coordinamento per la sicurezza fase esecuzione		€ 12.900,00
B2.5a	C.N.A.P. C.S.E.	4% di B2.5	€ 516,00
B2.5b	I.V.A. C.S.E.	22% di (B2.5+B2.5a)	€ 2.951,52
B3	Relazione geologica		€ -
B3a	C.N.A.P. Relazione geologica	2% di B3	€ -
B3b	I.V.A. Relazione geologica	22% di (B3+B3a)	€ -
B4.1	Incentivazione art. 113 D.lgs 50/2016	1,60% di A	€ 14.236,76
B4.2	Innovazione tecnologica art. 113 D.lgs 50/2016	0,40% di A	€ 3.559,19
B5	Spese per pubblicità procedure di gara e commissioni	0,50% di A	€ -
B6	Spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi		€ -
B7	Imprevisti		€ 60,29
B9	Predisposizione sottoservizi		€ -
B10	I.V.A. sui lavori	10% di A+B7	€ 56.704,95
B11	Recupero ribasso e Iva su lavori		€ 52.082,04
TOTALE "B": SOMME A DISPOSIZIONE			€ 143.010,76
AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO			
A+B			€ 710.000,00

- considerato che i lavori sono stati consegnati il giorno 17/09/2020 come da Verbale in pari data;
- che la durata prevista dal contratto era di 120 (centoventi) giorni, con scadenza pertanto al 14/01/2021 (**14 Gennaio 2021**);
- che a causa di numerose interruzioni e rallentamenti dovuti principalmente sia alla particolarità e non disponibilità dei locali ed ambienti, e sia per richieste e necessità di nuove forniture di materiali e necessità quindi di ulteriori lavorazioni non previste nel Contratto principale, sono state richieste dalla Ditta e, successivamente concesse da codesta Direzione, delle proroghe sul termine dei lavori, che hanno portato lo stesso alla scadenza naturale del **05/03/2021**.
- che l'ultimazione dei lavori è stata accertata il 19/04/2021 come da certificato redatto in contraddittorio fra l'impresa e il Direttore dei Lavori, e pertanto non in tempo utile (numero 44 gg di ritardo);
- che l'impresa ha assicurato i suoi operai presso L'INAIL della Provincia di Teramo (TE)
- che l'impresa deve essere ritenuta in regola con gli enti previdenziali e assistenziali;
- che durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni;
- che non risulta che l'impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti né abbia rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;
- che l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve;
- che i lavori risultano pienamente collaudabili;
- che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte con buoni materiali, in conformità al progetto, salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione dei lavori e si trovano in buono stato di conservazione e di manutenzione;
- che l'impresa ha adempiuto in modo soddisfacente gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni impartite dalla direzione lavori durante il loro corso;
- che tutte le singole categorie di lavoro eseguite si confanno in tutto e per tutto alle registrazioni che sono state fatte sui documenti contabili;
- che nella contabilità dei lavori sono stati applicati regolarmente e unicamente, i prezzi di contratto e quelli successivamente concordati e approvati;
- che la regolarità tecnico-contabile è stata accertata mediante revisione dei conti;

Risultato della visita

Sono stati ispezionati tutti i lavori previsti in contratto ed è stato riscontrato che sono stati correttamente eseguiti, a regola d'arte e conformemente alle prescrizioni contrattuali.

Ciò premesso e considerato:

1. che i lavori eseguiti corrispondono a quelli previsti dalle delibere e dal contratto sopracitati;
2. che i lavori hanno avuto un andamento regolare e nessun infortunio si è verificato;
3. che l'opera non ha necessitato di occupazioni temporanee o permanenti;
4. che è stato accertato la regolare posizione contributiva verso i dipendenti della Ditta Appaltatrice
5. che sono accolte positivamente le motivazioni addotte dalla ditta esecutrice a giustificazione della penale derivante dal ritardo nell'ultimazione lavori e riportata nella relazione sullo Stato Finale;
6. che a seguito di sopralluogo in contraddittorio si è deciso di decurtare dal saldo definitivo i costi delle seguenti lavorazioni:
 - f.p.o. di Malta autolivellante per l'importo pari ad € 6.393,31 (da detrarre ribasso 37,10%);
 - f.p.o. del pavimento in PVC per l'importo pari ad € 13.050,22 (da detrarre ribasso 37,10%);
 - f.p.o. di profilato in PVC da porsi come elemento di raccordo tra pavimento e parte verticale per l'importo pari ad € 5.852,00 (da detrarre ribasso 37,10%);
 - opere di saldatura per pavimento in PVC omogeneo mediante fresatura meccanica dei giunti e successiva immissione a caldo di cordoncino in cloruro di gomma per l'importo pari ad € 3.336,80 (da detrarre ribasso 37,10%);per un totale pari **€ 18.009,74** al netto del ribasso pari a - 37,10%.

STATO FINALE

Lo stato finale è stato redatto in data 20/04/2021 dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori e somministrazioni è di euro 566.901,13 da cui deducendo l'ammontare degli acconti corrisposti in n.02 SAL pari ad euro 430.798,71 resta l'importo dell'Impresa in euro 136.102,42 **che detratto del punto "6" della sopracitata considerazione finale di € 18.009,74 resta pertanto il totale del credito netto ed accettato dall'Impresa pari ad € 118.092,68 + IVA.**



RAFFRONTO TRA LE SOMME AUTORIZZATE E LE SPESE

E' stata autorizzata la complessiva somma per lavori di euro **566.989,24 + I.V.A.**

Sono state spese:

A) stato finale di contabilità euro 566.901,13 + I.V.A.

B) decurtati dal D.L. euro - 18.009,74 + I.V.A.

Sommano le spese euro 548.891,39 + I.V.A.

Restano disponibili euro 18.097,85 + I.V.A. della quale ultima somma si propone l'accertamento della relativa economia.

Il sottoscritto **Geom. Pio Luigi Cecchini** in nome e per conto della **AUSL n. 4 di Teramo ed in qualità di Direttore dei Lavori** in seguito ad incarico conferito con deliberazione n.1059 in data 06 luglio 2020

CERTIFICA

la regolare esecuzione dei lavori in oggetto

DICHIARA


Che può essere liquidata a titolo di **SALDO DEFINITIVO** alla suddetta **Ditta DI MATTIA FIORE GENERAL SERVICE srl**,


- Importo Netto Complessivo Lavori da Conto Finale : €. 566.901,13 + IVA
- a detrazione n.2 Stati di Avanzamento dei Lavori già pagati : €. 430.798,71 + IVA
- a detrazione del (punto 6) : €. 18.009,74 + IVA
- la somma dovuta a credito dell'impresa risulta essere pari ad : €. **118.092,68 + IVA**
(centodiciottozeronovantadueeuro/68) + IVA come per legge, che fatta eccezione per la superiore approvazione del presente certificato, possono pagarsi all'impresa.

Letto, confermato e sottoscritto in Teramo li 8/8/2021

La Ditta
DI MATTIA FIORE GENERAL SERVICE srl

**DI MATTIA FIORE
GENERAL SERVICE SRL**
Ufficio: Via A. De Benedictis, 16 - Tel. 0861 248919 - Fax 0861 254819
Partita IVA 01610140873

II DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. Pio Luigi Cecchini


Preso Atto: IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Andrea Di Biagio


(proponente)

UA: Patrimonio Lavori e Manutenzioni

Spesa anno 2021 € ^{129.901,95} ~~000000000000~~ sottoconto ⁰³⁰²⁰⁰ **01 01 02 02-03-00** autorizzazione ^{2021/2/17} ~~000000000-~~
Man. e riparaz. Straord. Capitaliz. Fabbr. disponibili

Fonte di finanziamento: FSN – COVID 19

Data 10-12-2021

Il Dirigente


Dott. Domenico Lori


U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie

Si attesta la REGOLARITÀ CONTABILE della presente spesa che trova capienza nel Bilancio di previsione anno 2021.

Data: 13-12-2021

Il Contabile



Il Dirigente
U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dott.ssa Antonella Di Silvestre




Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il giorno 04 GEN. 2022 con prot. n. 0018/C all'Albo informatico della ASL per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi della L. n. 267/2000 e della L.R. n. 28/1992.

La suestesa deliberazione diverrà esecutiva a far data dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

La suestesa deliberazione è stata dichiarata "immediatamente eseguibile"



Firma _____
L'Addetto alla pubblicazione informatica

La trasmissione al Collegio Sindacale è assolta mediante pubblicazione sull'Albo Aziendale.

Per l'esecuzione (E) ovvero per opportuna conoscenza (C) trasmessa a:

Coordinamenti/Dipartimenti e Distretti		Unità Operative		Staff	
Coordinamento Staff di Direzione		Segreteria Generale e Affari Legali		UOC Controllo di gestione	
Dipartimento Amministrativo	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Acquisizione Beni e Servizi	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOC Formazione, Qualità e Comunicazione Strategica	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Tecnico-Logistico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Attività Economiche e finanziarie	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOSD Ufficio Relazioni con il Pubblico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Assistenza Territoriale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Gestione del Personale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOSD Servizio Prevenzione e Protezione Sicurezza Interna	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Coordinamento Assistenza Ospedaliera	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Attività Amministrative Assistenza Territoriale e Distrettuale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOSD CUP Aziendale e monitoraggio Liste di attesa	
Dipartimento Emergenza Urgenza	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Patrimonio, Lavori e manutenzioni	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Sistemi Informativi	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Chirurgico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Attività amm.ve Dipartimenti Prevenzione e Salute Mentale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		
Dipartimento Salute Mentale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Attività amm.ve dei Presidi Ospedalieri	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Oncologico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione medica e gestione complessiva del PO di Teramo	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Medico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione medica e Gestione complessiva PO di Atri	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento dei Servizi	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione medica e Gestione complessiva PO di Giulianova	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	altre Funzioni di Staff	
Dipartimento di Prevenzione	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione medica e Gestione complessiva PO di Sant'Omero	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Comitato Unico di Garanzia	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Materno-Infantile	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Area Distrettuale Adriatico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Resp.le Prevenzione Corruzione e Trasparenza	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Distretto di	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Area Distrettuale Gran Sasso - Laga	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Internal Audit	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Servizio Farmaceutico Territoriale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Organismo indipendente di valutazione	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Medicina Penitenziaria	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Ufficio Procedimenti Disciplinari	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Servizio Dipendenze Patologiche	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Gestione del Rischio	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Farmacia Ospedaliera di	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Relazioni Sindacali	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	U.O. di	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		