

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO

Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo
C.F. 00115590671

Direttore Generale: Dott. Maurizio Di Giosia

Provvedimento dirigenziale

n° 961 del 17/05/2024

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISSIONE 6 SALUTE: REALIZZAZIONE DELLA C.O.T. IN ROSETO DEGLI ABRUZZI. APPROVAZIONE 1° SAL E RELATIVA LIQUIDAZIONE. CUP: G96G22000070006 CIG: 9547460D39

DIPARTIMENTO TECNICO - LOGISTICO
U.O. proponente PATRIMONIO, LAVORI E MANUTENZIONI

Il Responsabile dell'Istruttoria

Cimini Marco

Il Responsabile del Procedimento

Teseo Ermanno

firmato digitalmente

Il Direttore dell'U.O. PATRIMONIO, LAVORI E MANUTENZIONI

Dott. Di Biagio Andrea

firmato digitalmente

Il Direttore del DIPARTIMENTO TECNICO - LOGISTICO

VISTO: SI

Dott. Di Biagio Andrea

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISSIONE 6 SALUTE: REALIZZAZIONE DELLA C.O.T. IN ROSETO DEGLI ABRUZZI. APPROVAZIONE 1° SAL E RELATIVA LIQUIDAZIONE. CUP: G96G22000070006 CIG: 9547460D39

L'Ing. Andrea Di Biagio, nella qualità di Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa Complessa Patrimonio, Lavori e Manutenzioni, giusta deliberazione n. 1993 del 11/11/2022, nell'esercizio delle funzioni delegate dal Direttore Generale con deliberazione n. 2282 del 19/11/1999, modificata ed integrata con deliberazione n°404 del 16.05.2012, ha adottato il seguente provvedimento dirigenziale.

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. PATRIMONIO, LAVORI E MANUTENZIONI

PREMESSO che Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), denominato "Italia Domani" affronta, tra l'altro, in maniera sinergica gli aspetti critici che involgono il bene Salute del nostro Paese sia sotto l'aspetto delle riforme che degli investimenti ed in particolare la missione n°6 del PNRR – Salute – articolata come appresso:

- componente n.1: *reti prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale; gli interventi di questa componente intendono rafforzare le prestazioni erogate sul territorio grazie al potenziamento e alla creazione di strutture e presidi ospedalieri (come le Case delle Comunità e gli Ospedali di Comunità), il rafforzamento dell'assistenza domiciliare, lo sviluppo della telemedicina e una più efficace integrazione con tutti i servizi socio-sanitari;*
- componente n. 2: *innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale: le misure incluse in questa componente consentiranno il rinnovamento e l'ammodernamento delle strutture tecnologiche e digitali esistenti, il completamento e la diffusione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), una migliore capacità di erogazione e monitoraggio dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) attraverso più efficaci sistemi informativi;*

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n°263 del 24.05.2022 avente ad oggetto "*Presenza d'atto ed approvazione del Piano Operativo Regionale, dello schema di Contratto Istituzionale Di Sviluppo (C.I.S.) di cui al Decreto del Ministero della Salute 5 aprile 2022 ed ulteriori disposizioni*" con la quale è stato approvato il Piano Operativo regionale Missione 6 Salute comprendente gli Action Plan per ciascuna linea di investimento;

DATO ATTO che a seguito di indicazioni regionali in merito alle attività necessarie per dare attuazione ai suindicati investimenti, con deliberazione n°0125 del 24/01/2022, modificata dalla deliberazione n°702 del 08/04/2022, questa Azienda provveduto ad approvare il Piano di Organizzazione Territoriale e a nominare i R.U.P. per le diverse linee di intervento;

VISTO che con deliberazione n°1260 del 28/06/2022 è stato approvato, tra gli altri, il Documento di Indirizzo alla Progettazione relativo alla realizzazione della Centrale Operativa Territoriale di Roseto degli Abruzzi (TE), per un importo complessivo di € 158.628,00 comprese le somme in amministrazione;

VISTA la D.G.R. n. 70 del 14.02.2022 con la quale è stata individuata l'ARIC quale Ufficio unico regionale referente in materia di appalti del PNRR e assegnata alla medesima la specifica funzione di ufficio dedicato alle procedure di appalto in ottemperanza agli obblighi previsti dal PNRR;

VISTO che con deliberazione n°414 del 14/03/2023 è stata approvata la progettazione esecutiva per la realizzazione della Centrale Operativa Territoriale di Roseto degli Abruzzi (TE), per il seguente quadro economico di spesa:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA			
ROSETO DEGLI ABRUZZI			
A	LAVORI		
A1	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI		
A.1.1	Lavori	€	138 439,66
A2	Costi per la Sicurezza da PSC (non soggetto a ribasso)	€	6 921,98
		sommato	€ 145 361,64
A3	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA		€ 138 439,66
TOTALE "A": IMPORTO LORDO LAVORI			€ 145 361,64
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Imprevisti (iva esclusa)	€	451,64
B2	Spese tecniche		
B2.2	Progettazione Definitiva-Esecutiva + CSP	€	17 322,00
B2.2a	C.N.A.P.	€	692,88
B2.2b	I.V.A. (22%)	€	3 963,27
B2.3	Direzione Lavori + CSE	€	6 500,00
B2.3a	C.N.A.P. (4%)	€	260,00
B2.3b	I.V.A. (22%)	€	1 487,20
B6	Spese per arredi e forniture (15 di A)	€	21 804,25
B8,a	Incentivazione art. 113 D.lgs 50/2016	€	2 325,79
B9	Spese per accertamenti ed indagini (Iva compresa)	€	250,00
B11	I.V.A. sui lavori e imprevisti	€	14 581,33
TOTALE "B": SOMME A DISPOSIZIONE			€ 69 638,35
ECONOMIA DI GARA			
A+B	AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO		€ 215 000,00

VISTA la determina ARIC n°159 del 15/06/2023 con la quale è stato aggiudicato, tra gli altri, l'appalto relativo ai lavori per la realizzazione della C.O.T. in Roseto, così come di seguito in tabella indicato:

Appalto	Aggiudicataria	Importo a base di gara	Offerta	Ribasso in %	Ribasso in €
COT ROSETO	S2 ELETTRICA S.R.L di Tivoli	€ 138.439,66	€ 91.051,76	34,23%	€ 47.387,90

VISTO il contratto di appalto stipulato in data 23/06/2023, per un importo pari a € **91.051,76 oltre IVA**;

VISTO il verbale di consegna lavori in data 05/09/2023;

PRESO ATTO che con ordinanza n°1652 del 11/10/2023 è stata liquidata, alla ditta S2 elettrica S.R.L., l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale dei lavori in argomento, per un importo pari a € 18.210,35 oltre IVA al 10%;

VISTO che il Direttore dei Lavori ing. Ermanno Teseo ha rimesso, per le vie brevi, in data 24/04/2024, la seguente documentazione, custodita agli atti, relativa al 1° stato di avanzamento lavori:

- Stato di avanzamento n°1, per un importo, al netto del ribasso, pari a € 85.106,36
- Sommario del registro di contabilità al SAL n°1
- Libretto delle misure n°1
- Registro di contabilità n°1
- Certificato di pagamento n°1 per un importo pari a € 67.600,00 oltre IVA;

RITENUTO pertanto di:

- Approvare lo Stato di avanzamento n°1 a tutto il 24/04/2024, per un importo pari a 85.106,36, agli atti di ufficio;
- Prendere atto del certificato di pagamento n. 1 del 24/04/2024 emesso dal RUP, da cui rileva un credito per l'impresa pari a € 67.600,00 + IVA, al netto delle ritenute per infortuni;
- Liquidare e pagare la somma complessiva pari a 67.600,00 + IVA al 10% relativa al certificato di pagamento n°1, alla ditta S2 Elettrica Srl con sede legale in Tivoli (RM), P.Iva 15627411000, affidataria dei lavori in argomento, dietro presentazione di regolare fattura e a seguito di verifica della regolarità contributiva;
- Rendere il presente atto immediatamente esecutivo, onde accelerare le procedure di liquidazione, al fine di evitare la maturazione di interessi per ritardato pagamento;

VISTO il D.Lvo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii;

VISTO il D.Lvo 30 luglio 1999, n. 286 e ss.mm.ii.;

DISPONE

per tutti i motivi esplicitati in narrativa che si intendono integralmente riportati e trascritti nel presente dispositivo di:

- 1) **APPROVARE** lo Stato di avanzamento n°1 a tutto il 24/04/2024, per un importo pari a € 85.106,36, agli atti di ufficio;
- 2) **PRENDERE ATTO** del certificato di pagamento n. 1 del 24/04/2024 emesso dal RUP, da cui rileva un credito per l'impresa pari a € 67.600,00 + IVA, al netto delle ritenute per infortuni;
- 3) **LIQUIDARE E PAGARE** la somma complessiva pari a **67.600,00 + IVA al 10%** relativa al certificato di pagamento n°1, alla ditta S2 Elettrica Srl con sede legale in Tivoli (RM), P.Iva 15627411000, affidataria dei lavori in argomento, dietro presentazione di regolare fattura e a seguito di verifica della regolarità contributiva;
- 4) **DARE ATTO** che per il pagamento della complessiva spesa pari a **€. 74.360,00 IVA compresa**, è da utilizzare l'autorizzazione **n°2024/57 sub 4**, così come riportato nello schema finanziario del presente atto;
- 5) **RENDERE** il presente atto immediatamente esecutivo, per le motivazioni in premessa esposte.

Letto, confermato e sottoscritto.

U.O.C. Patrimonio, Lavori e Manutenzioni
UA_UFF_TECNICO

Spesa anno 2024 € **74.360,00**

sottoconto 01 01 02 03 02 00

autorizzazione 2024/57 sub 4

Manutenzioni e riparazioni straordinarie capitalizzabili fabbricati indisponibili

Fonte di finanziamento: **PNRR**

Data _____

Il Dirigente

Ing. Andrea Di Biagio

firmato digitalmente

U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie

Si attesta la **REGOLARITÀ CONTABILE** della presente spesa.

Data: _____

Il Contabile

Il Dirigente

Dott.ssa Antonella Di Silvestre

firmato digitalmente

Comune di Roseto degli Abruzzi

Provincia di Teramo

OGGETTO: INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI NEI PRESIDI DI TERAMO, DI ROSETO DEGLI ABRUZZI E DI NERETO (TE) - ROSETO DEGLI ABRUZZI

COMMITTENTE: A.S.L. di Teramo

IMPRESA: S2 ELETTRICA Srl

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 67'600,00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		0,00
anticipazione		18 210,35

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 22/06/2023 repertorio n. registrato a in data __/__/__ al n. con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	85'106,36
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	85'106,36
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5%	425,53
Recupero anticipazione 20%	17'021,27
Ammontare dei certificati precedenti euro	0,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	17'446,80
CREDITO Impresa arrotondato a 100 euro	67'600,00
per I.V.A. al 10%	6'760,00
TOTALE GENERALE euro	74'360,00

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 27 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 67'600,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro sessantasettemilaseicento/00).

Teramo, 24/04/2024

Il Direttore dei Lavori
Ing. Ermanno Teseo



Il Direttore dei Lavori
Ing. Ermanno Teseo



L'Impresa
S2 Elettrica Srl

S2 ELETTRICA SRL
Via Ada Negri, 5 - 0019 TIVOLI RM
C.F. e P.IVA 15627411000

Il Responsabile del
Procedimento
Ing. Ermanno Teseo



ASSICURAZIONE OPERAI
L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di riferimento

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO

Provvedimento dirigenziale n. 961 del 17/05/2024 ad oggetto:

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISSIONE 6 SALUTE:
REALIZZAZIONE DELLA C.O.T. IN ROSETO DEGLI ABRUZZI. APPROVAZIONE 1° SAL E
RELATIVA LIQUIDAZIONE. CUP: G96G22000070006 CIG: 9547460D39

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Del suesteso atto viene iniziata la pubblicazione il giorno 20/05/2024 con prot. n. 0002000/24 all'Albo Informatico della ASL per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi del d.lgs. n. 267/2000, della L.R. n. 28/1992 e della L. n.69/2009.

L'atto è stato dichiarato immediatamente esecutivo.

La trasmissione al Collegio Sindacale è assolta mediante pubblicazione sull'Albo Informatico Aziendale.

L'addetto alla pubblicazione informatica
Prudente Fabrizio