

REGIONE ABRUZZO  
**AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO**

Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo  
C.F. 00115590671

Direttore Generale: Dott. Maurizio Di Giosia

**Deliberazione n° 1116 del 28/05/2024**

**U.O. proponente PATRIMONIO, LAVORI E MANUTENZIONI**

**OGGETTO:** SISTEMAZIONE MANTO DI COPERTURA CON SOSTITUZIONE SCOSSALINA PERIMETRALE PRESSO IL CENTRO IPERBARICO DI SANT'ATTO (TE). CUP G42C23000250002 – CIG Z463C866C8. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI

*Il Responsabile dell'Istruttoria*  
**Scipioni Mauro**

*Il Responsabile del Procedimento*  
**Esposito Bruno**  
*firmato digitalmente*

Il Direttore della U.O. proponente con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

VISTO: Il Direttore del DIPARTIMENTO TECNICO - LOGISTICO  
**Dott. Di Biagio Andrea**

*Il Direttore dell'U.O. PATRIMONIO, LAVORI E  
MANUTENZIONI:*  
**Dott. Di Biagio Andrea**  
*firmato digitalmente*

**PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

Parere favorevole

*Il Direttore Amministrativo*  
**Dott. Santarelli Franco**  
*firmato digitalmente*

**PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO**

Parere favorevole

*Il Direttore Sanitario*  
**Dott. Brucchi Maurizio**  
*firmato digitalmente*

**REGIONE ABRUZZO**  
**AZIENDA SANITARIA LOCALE TERAMO**  
Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo  
C.F. 00115590671

*Direttore Generale: Dott. Maurizio Di Giosia*

**OGGETTO: SISTEMAZIONE MANTO DI COPERTURA CON SOSTITUZIONE SCOSSALINA PERIMETRALE PRESSO IL CENTRO IPERBARICO DI SANT'ATTO (TE). CUP G42C23000250002 – CIG Z463C866C8. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI**

**IL DIRETTORE DELLA U.O.C. PATRIMONIO, LAVORI E MANUTENZIONI**

**PREMESSO che:**

- con deliberazione n. 1674 del 26.9.2023 è stato approvato il progetto relativo ai lavori di sistemazione del manto di copertura con sostituzione della scossalina perimetrale presso il Centro Iperbarico di Sant'atto e si è autorizzato, altresì, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.lgs. 36/2023, la conseguente procedura finalizzata all'affidamento dei lavori;
- con il medesimo provvedimento è stato approvato il quadro economico dell'intervento riassunto come di seguito:

A1	Lavori a base d'asta	€ 15.663,15
A2	Oneri sicurezza	€ 1.975,96
	<b>Totale (A1 + A2)</b>	<b>€ 17.639,11</b>
B	Somme a disposizione	<b>€ 2.360,89</b>
	<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO</b>	<b>€ 20.000,00</b>

e si è proceduto ad affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii., all'operatore economico Nuova Bauchemix srl di Castellalto (Te) – S.P. 25 loc. Casemolino, P.I. 00894810670, i lavori in argomento per un importo complessivo pari ad € 16.386,06 oltre iva;

- in data 10/11/2023 è stato sottoscritto il relativo contratto con l'impresa aggiudicataria, con conseguente consegna dei lavori in data 20/11/2023;

**RILEVATO che:**

- nel corso dell'esecuzione dell'opera oggetto dell'appalto, si è ravvisata la necessità di effettuare lavori aggiuntivi rispetto a quelli inizialmente previsti dalle ipotesi progettuali;
- con deliberazione n. 769 dell'11.4.2024 si è provveduto ad approvare la relativa variazione di perizia, che ha comportato un aumento dell'importo dei lavori, senza incidere sulla spesa complessiva, pari a € 17.766,06;

**VISTO che** il Direttore dei Lavori ha rimesso il Certificato di Regolare Esecuzione, allegato in parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

**VISTO** l'art. 2.17 del capitolato speciale d'appalto che disciplina la liquidazione del corrispettivo dei lavori in argomento;

**RITENUTO, pertanto:**

- di approvare il Certificato di regolare esecuzione dei lavori relativo alla sistemazione del manto di copertura con sostituzione della scossalina perimetrale presso il Centro Iperbarico di Sant'atto, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale di esso, dal quale si rileva che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e che risulta un credito dell'impresa pari a € 17.766,06 + iva;

**REGIONE ABRUZZO**  
**AZIENDA SANITARIA LOCALE TERAMO**  
Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo  
C.F. 00115590671

*Direttore Generale: Dott. Maurizio Di Giosia*

- dare mandato alla U.O.C. Patrimonio Lavori e Manutenzioni di liquidare alla ditta Nuova Bauchemix srl di Castellalto (Te) – S.P. 25 loc. Casemolino, P.I. 00894810670 - affidataria dei lavori di che trattasi - l'importo di € 17.766,06 + IVA al 10%;

**RITENUTO** altresì, di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, onde accelerare le procedure di liquidazione, al fine di evitare la maturazione di interessi per ritardato pagamento;

**PROPONE DI:**

1. **APPROVARE** il Certificato di regolare esecuzione dei lavori di sistemazione del manto di copertura con sostituzione della scossalina perimetrale presso il Centro Iperbarico di Sant'atto, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale di esso, dal quale si rileva che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e che risulta un credito dell'impresa pari a € 17.766,06 + iva.
2. **DARE MANDATO** alla U.O.C. Patrimonio, lavori e manutenzioni di liquidare alla ditta Nuova Bauchemix srl di Castellalto (Te) – S.P. 25 loc. Casemolino, P.I. 00894810670 - affidataria dei lavori di che trattasi - l'importo di **€ 17.766,06 + IVA al 10%**, dietro presentazione di regolare fattura.
3. **PRECISARE** che la somma complessiva di **€ 19.542,67 IVA compresa**, necessaria al pagamento, trova capienza nella aut. di spesa n. 2024/1 sub 77, così come riportato nel seguente prospetto finanziario.
4. **DICHIARARE**, per le motivazioni espresse in narrativa, il presente atto immediatamente esecutivo.

**IL DIRETTORE GENERALE**

Preso atto:

- che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, ha attestato che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è, nella forma e nella sostanza, legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche;
- che sono stati acquisiti i pareri del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo come riportati nel frontespizio

**DELIBERA**

di approvare e far propria la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata.

DATA E ORA FIRMA: 28/05/2024 12:36:52

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Dott. Maurizio Di Giosia**  
*Firmato digitalmente*

**REGIONE ABRUZZO**  
**AZIENDA SANITARIA LOCALE TERAMO**  
Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo  
C.F. 00115590671

Direttore Generale: Dott. Maurizio Di Giosia

(UOC PATRIMONIO, LAVORI E MANUTENZIONI)  
**UA\_UFF\_TECNICO**

Spesa anno 2024 € 20.000,00 sottoconto 010102030200 autorizzazione UA\_UFF.TEC.2024/1 sub 77

Fonte di finanziamento: **FSN**

Data: \_\_\_\_\_

Il Dirigente  
Ing. Andrea Di Biagio

*firmato digitalmente*

**U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie**

Si attesta la **REGOLARITÀ CONTABILE** della presente spesa.

Data: \_\_\_\_\_

Il Contabile

Il Dirigente  
Dott.ssa Antonella Di Silvestre

*firmato digitalmente*

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2009 e successive modificazioni



Unità Operativa Complessa Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio  
Dirigente Responsabile Ing. Andrea Di Biagio ☎ 0861 420320-321-325 Fax 0861 420338

**ENTE APPALTANTE  
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 4 TERAMO  
(Provincia di TERAMO)**

**Certificato di Regolare Esecuzione**  
(articolo 102, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)

**LAVORI DI:** SISTEMAZIONE MANTO DI COPERTURA CON SOSTITUZIONE DELLA SCOSSALINA PERIMETRALE PRESSO IL CENTRO IPERBARICO DI SANT'ATTO TERAMO DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO. CUP G42C23000250002 – CIG Z463C866C8

**IMPRESA:** NUOVA BAUCHEMIX SRL

**IMPORTO LAVORI:** 20.000,00 IVA incl.

**ATTO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO:** Deliberazione n° 1674 del 26/09/2023

**CONTRATTO IN DATA** 10/11/2023

**RELAZIONE**

**1° SEZIONE: INDICAZIONI GENERALI E SPECIFICHE DELL'APPALTO:**

**1.1 LOCALITA':** I lavori sono stati realizzati nel *Comune di Teramo*.

**1.2. TITOLO DELL'OPERA:** Sistemazione manto di copertura con sostituzione della scossalina perimetrale presso il centro iperbarico di Sant'Atto Teramo.

**1.3 DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:**

**1.3.1 PROGETTO ORIGINARIO:** Il progetto è stato redatto a cura dell'Arch. Sara Scacchia RUP e Direttore dei Lavori Geom. Bruno Esposito, ed è stato approvato con delibera n° 1674 in data 26/09/2023 per un importo complessivo di progetto pari a € 20.000,00 così ripartito:

QUADRO ECONOMICO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA PISCINA CENTRO IPERBARICO			
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>		
A1	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI		
A.1.1	Lavori Edili (OG1)	15.663,15 €	15.663,15 €
A2	Costi per la Sicurezza da PSC (non soggetto a ribasso)	1.975,96 €	1.975,96 €
	sommano		17.639,11 €
	di cui:		
A.3.1	Incidenza Manodopera		
A.3.2	Incidenza Sicurezza		
A.3.3	Costi per la Sicurezza da PSC		
A4	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA		€ 17.639,11
<b>TOTALE "A": IMPORTO LORDO LAVORI</b>			<b>€ 17.639,11</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B1	Imprevisti (iva esclusa)		€ 222,00
B2	Spese Tecniche		
B2.1	<b>Progettazione definitiva/esecutiva, D.L. e contabilità Architettonico</b>		
B2.1a	C.N.A.P. progettazione + rilievi	4% di B2.1	€ -
B2.1b	I.V.A. progettazione	22% di (B2.1+B2.1a)	€ -
B2.2	<b>Progettazione definitiva/esecutiva, D.L. e contabilità Strutture</b>		
B2.2a	C.N.A.P. Direzione lavori, contabilità	4% di B2.2	€ -
B2.2b	I.V.A. Direzione lavori, contabilità	22% di (B2.2+B2.2a)	€ -
B2.3	<b>Coordinamento per la sicurezza CSP e CSE</b>		
B2.3a	C.N.A.P. C.S.P.	4% di B2.3	€ -
B2.3b	I.V.A. C.S.P.	22% di (B2.3+B2.3a)	€ -
B2.4	<b>Supporto per Verifica/Validazione</b>		
B2.4a	C.N.A.P. Verifica progettazione	4% di B2.4	€ -
B2.4b	I.V.A. Verifica progettazione	22% di (B2.4+B2.4a)	€ -
B2.5	<b>Collaudo Tecnico Amministrativo</b>		
B2.5a	C.N.A.P. C.S.E.	4% di B2.5	€ -
B2.5b	I.V.A. C.S.E.	22% di (B2.5+B2.5a)	€ -
B2.6	<b>Collaudo Strutturale</b>		
B2.6a	C.N.A.P. C.S.E.	4% di B2.5	€ -
B2.6b	I.V.A. C.S.E.	22% di (B2.5+B2.5a)	€ -
B2.7	<b>Certificazione Energetica (APE)</b>		
B2.7a	C.N.A.P. C.S.E.	4% di B2.5	€ -
B2.7b	I.V.A. C.S.E.	22% di (B2.5+B2.5a)	€ -
B3	<b>Relazione geologica</b>		
B3a	C.N.A.P. Relazione geologica	4% di B3	€ -
B3b	I.V.A. Relazione geologica	22% di (B3+B3a)	€ -
B4.1	<b>Incentivazione art. 113 D.lgs 50/2016</b>	1,60% di A	€ 282,23
B4.2	<b>Innovazione tecnologica art. 113 D.lgs 50/2016</b>	0,40% di A	€ 70,56
B5	Spese per accertamenti ed indagini preliminari (Iva compresa)		
B6	Spese per verifiche tecniche, collaudi e certificazioni (Iva compresa)		
B7	I.V.A. sui lavori e imprevisti	10% di A+B1	€ 1.786,11
<b>TOTALE "B": SOMME A DISPOSIZIONE</b>			<b>€ 2.360,89</b>
arrotondamento			
<b>AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO</b>			
<b>A+B</b>			<b>€ 20.000,00</b>

QUADRO ECONOMICO DI SPESA COPERTURA IPERBARICO					
A	LAVORI		PROGETTO	POST-GARA	VARIANTE
A1	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI				
A.1.1	Lavori Edili (OG1)		15.663,15 €	15.663,15 €	17.163,15 €
A.1.2	Lavori Idrico-Sanitario (OS03)		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.1.3	Lavori Condizionamento-Termico (OS28)		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.1.4	Lavori Elettrico (OS30)		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A2	Costi per la Sicurezza da PSC (non soggetto a ribasso)		1.975,96 €	1.975,96 €	1.975,96 €
	sommano		17.639,11 €	17.639,11 €	19.139,11 €
	di cui:				
A.2.1	Ribasso di gara -8,00%			-1.253,05 €	-1.373,05 €
A.3.1	Incidenza Manodopera				
A.3.2	Incidenza Sicurezza				
A.3.3	Costi per la Sicurezza da PSC	1.975,96 €		1.975,96 €	1.975,96 €
A4	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA		€ 15.663,15		€ 17.163,15
<b>TOTALE "A": IMPORTO LORDO LAVORI</b>			€ 17.639,11	€ 16.386,06	€ 17.766,06
			Importo Atto Aggiuntivo		1.380,00 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE				
B1	Imprevisti (iva esclusa)		€ 222,00	€ 222,00	€ 95,05
B2	Spese Tecniche				
B2.1	Progettazione definitiva/esecutiva, D.L. e contabilità Architettonico				
B2.1a	C.N.A.P. progettazione + rilievi	4% di B2.1	€ -		€ -
B2.1b	I.V.A. progettazione	22% di (B2.1+B2.1a)	€ -		€ -
B2.2	Progettazione definitiva/esecutiva, D.L. e contabilità Strutture				
B2.2a	C.N.A.P. Direzione lavori, contabilità	4% di B2.2	€ -		€ -
B2.2b	I.V.A. Direzione lavori, contabilità	22% di (B2.2+B2.2a)	€ -		€ -
B2.3	Coordinamento per la sicurezza CSP e CSE				
B2.3a	C.N.A.P. C.S.P.	4% di B2.3	€ -	€ -	€ -
B2.3b	I.V.A. C.S.P.	22% di (B2.3+B2.3a)	€ -	€ -	€ -
B2.4	Supporto per Verifica/Validazione				
B2.4a	C.N.A.P. Verifica progettazione	4% di B2.4	€ -		€ -
B2.4b	I.V.A. Verifica progettazione	22% di (B2.4+B2.4a)	€ -		€ -
B2.5	Collaudo Tecnico Amministrativo				
B2.5a	C.N.A.P. C.S.E.	4% di B2.5	€ -		€ -
B2.5b	I.V.A. C.S.E.	22% di (B2.5+B2.5a)	€ -		€ -
B2.6	Collaudo Strutturale				
B2.6a	C.N.A.P. C.S.E.	4% di B2.5	€ -		€ -
B2.6b	I.V.A. C.S.E.	22% di (B2.5+B2.5a)	€ -		€ -
B2.7	Certificazione Energetica (APE)				
B2.7a	C.N.A.P. C.S.E.	4% di B2.5	€ -		€ -
B2.7b	I.V.A. C.S.E.	22% di (B2.5+B2.5a)	€ -		€ -
B3	Relazione geologica				
B3a	C.N.A.P. Relazione geologica	4% di B3	€ -		€ -
B3b	I.V.A. Relazione geologica	22% di (B3+B3a)	€ -		€ -
B4.1	Incentivazione art. 113 D.lgs 50/2016	1,60% di A	€ 282,23	€ 282,23	€ 282,23
B4.2	Innovazione tecnologica art. 113 D.lgs 50/2016	0,40% di A	€ 70,56	€ 70,56	€ 70,56
B5	Spese per accertamenti ed indagini preliminari (Iva compresa)				
B6	Spese per verifiche tecniche, collaudi e certificazioni (Iva compresa)				
B7	I.V.A. sui lavori e imprevisti	10% di A+B1	€ 1.786,11	€ 1.660,81	€ 1.786,11
<b>TOTALE "B": SOMME A DISPOSIZIONE</b>			€ 2.360,89	€ 2.235,59	€ 2.233,94
			Economia di Gara		
<b>AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO</b>					
A+B			€ 20.000,00	€ 18.621,65	€ 20.000,00

1.3.3 GENERALITA' DELL'APPALTATORE: A seguito di gara esperita con il criterio del minor prezzo è risultato aggiudicatario dell'appalto l'impresa **NUOVA BAUCHEMIX SRL I.** che ha offerto un ribasso contrattuale sull'importo dei lavori posto a base d'asta del 8% e, quindi per un importo netto di € 16.386,06, oltre I.V.A..

1.3.4 NON SONO STATE REDATTE PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE.

Per i lavori non contemplati nell'elenco dei prezzi di contratto o di perizia sono stati convenuti nuovi prezzi con verbale di concordamento dei nuovi prezzi approvati rispettivamente dalla ditta esecutrice **NUOVA BAUCHEMIX SRL.** e dal Direttore dei Lavori

Geom. Bruno Esposito, visto ed accettato dal R.U.P. Geom. Bruno Esposito in data 11/12/2023.

1.3.7. SOMMA AUTORIZZATA: In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva contrattuale per l'opera ammonta a € 16.386,06, inclusi costi per la sicurezza quali 1.975,96 non soggetti a ribasso.

#### 1.4 ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

1.4.1 CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati con apposito verbale, redatto senza riserve, in data 20/11/2023;

1.4.2 TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: Ai sensi dell'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto i lavori dovevano concludersi entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla consegna. Il termine ultimo doveva scadere quindi il 19/12/2023.

1.4.3 NON E' STATA EFFETTUATA ALCUNA SOSPENSIONE.

1.4.5 NON E' STATA CONCESSA ALCUNA PROROGA.

1.4.6 SCADENZA DEFINITIVA: il termine utile per dare ultimati i lavori era quello del 19/12/2023.

1.4.7 ULTIMAZIONE DEI LAVORI: L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 19/12/2023 e quindi entro il termine utile sopra riportato.

1.4.8 NON SONO STATE APPLICATE PENALI PER RITARDO.

1.5 DANNI DI FORZA MAGGIORE: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

1.6 ORDINI DI SERVIZIO: Il Direttore dei Lavori, durante l'esecuzione dei lavori, non ha impartito ordini di servizio;

1.9 Lo STATO FINALE è stato redatto dal direttore dei lavori in data 21/12/2023 e riporta le seguenti previsioni economiche:

A) Importo lordo dei lavori eseguiti	€.	15.663,15		
B) Importo Atto Aggiuntivo	€.	1.500,00		
C) A dedurre ribasso d'asta - 8.00%	€.	1.373,05		
D) Somme per la sicurezza	€.	<u>1.975,96</u>		
	Somma		€.	17.766,06

#### 1.10 CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESA:

La maggiore spesa tra somme autorizzate e spesa è pari a:

- Importo netto autorizzato dei lavori	€	16.386,06
- Importo desunto dal Conto Finale lavori	€	<u>17.766,06</u>
Maggiore spesa	€	1.380,00

1.11 ACCORDI BONARI: Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario.

#### **1.12 RISERVE DELL'IMPRESA:**

L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

#### **1.13 ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI**

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Teramo mediante polizza assicurativa n° PAT 91809800/18.

#### **1.14 INFORTUNI :**

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze.

#### **1.15 DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA:**

E' stato acquisito il DURC in data 27/11/2023 con esito POSITIVO.

#### **1.16 TERMINE PER LA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE:**

A norma dell'art. 237, 3° comma, del d.P.R. n. 207/2010 e dell'art. 76 del Capitolato Speciale di Appalto il Certificato di Regolare Esecuzione deve essere emesso entro **tre** mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

#### **1.17 CESSIONE CREDITI:**

Non risulta che l'impresa abbia fatto cessione di crediti a favore di terzi.

#### **1.18 ANDAMENTO DEI LAVORI**

Dalla relazione del Direttore dei Lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti, in linea di massima, correttamente secondo le previsioni di progetto, delle perizie suppletive e gli ordini nonché le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori.

#### **1.19 RELAZIONE FINALE RISERVATA DEL DIRETTORE DEI LAVORI**

Il Direttore dei Lavori ha redatto in data 02/10/2024 la relazione finale riservata prevista (art. 14, comma 5, lett. f) del Decreto MIT 7 marzo 2018, n. 49).

### **VISITA SUI LUOGHI**

Dopo aver esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo preavviso dato all'impresa, dal sottoscritto Direttore dei Lavori, il sottoscritto Geom. Bruno Esposito si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza del sig. Gabriele Di Francesco della Ditta Nuova Bauchemix s.r.l.

Con i presenti si è proceduto alla visita delle opere eseguite che possono così riassumersi lavori di *rifacimento del manto di copertura con doppia guanina ed installazione di nuova copertina di coronamento eseguiti sulla copertura dell'edificio piscina in Sant'Atto Teramo "Centro Iperbarico"*.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

Il Responsabile Unico del procedimento, in rappresentanza della stazione appaltante, presente alla visita, dichiara con il presente atto di assumere in consegna definitiva, a tutti gli effetti e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative, tutte le opere, nessuna esclusa oggetto del presente atto.

### **VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE**

Il sottoscritto Geom. Bruno Esposito Direttore dei Lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice Nuova Bauchemix s.r.l. corrispondono qualitativamente al progetto approvato;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si determina in €. 17.766,06;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate implicando un aumento di € 1.380,00;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza INAIL n° PAT 91809800/18 continuativa ed è stato acquisito il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in data 27/11/2023 con esito POSITIVO.

### CERTIFICA

che i lavori d'impermeabilizzazione ed installazione copertine di coronamento sulla copertura della piscina presso il c.d. Centro Iperbarico di Sant'Atto Teramo, SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI dalla ditta appaltatrice Nuova Bauchemix s.r.l.

### LIQUIDA

Il credito liquido dell'impresa come segue:


A) Importo netto corretto dello Conto finale

€. 17.766,06 + I.V.A.

(diconsi euro diciassettesettecentosessantasei/06) che possono essere corrisposte all'impresa Nuova Bauchemix s.r.l. a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la superiore approvazione del presente certificato ai sensi dell'art. 234, del d.P.R. n. 207/2010.

Il presente certificato è subordinato alle eventuali rettifiche che può apportare l'ufficio tecnico di revisione.

Teramo li, 14/02/2024



Il RUP e Direttore dei Lavori  
Geom. Bruno Esposito

**NUOVA BAUCHEMIX S.R.L.**  
S. P. 23 - Località 1,800 - Loc. Case Molino  
64060 CASTELLALTO (TE)  
Cod. Fis. e Part. IVA 09894810670

L'impresa esecutrice  
Nuova Bauchemix srl

Ai sensi dell'art. 237, 2° comma, , del d.P.R. n. 207/2010 si conferma quanto contenuto nel presente certificato di regolare esecuzione.

## **ASL TERAMO**

### **Deliberazione n. 1116 del 28/05/2024 ad oggetto:**

SISTEMAZIONE MANTO DI COPERTURA CON SOSTITUZIONE SCOSSALINA PERIMETRALE PRESSO IL CENTRO IPERBARICO DI SANT'ATTO (TE). CUP G42C23000250002 – CIG Z463C866C8. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI

---

### **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della sujestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il giorno 28/05/2024 con prot. n. 0002193/24 all'Albo Informatico della ASL per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi del d.lgs. n. 267/2000, della L.R. n. 28/1992 e della L. n.69/2009.

La sujestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

La trasmissione al Collegio Sindacale è assolta mediante pubblicazione sull'Albo Informatico Aziendale.

L'addetto alla pubblicazione informatica  
Prudente Fabrizio

**ASL TERAMO**

**Deliberazione n. 1116 del 28/05/2024 ad oggetto:**

SISTEMAZIONE MANTO DI COPERTURA CON SOSTITUZIONE SCOSSALINA PERIMETRALE PRESSO IL CENTRO IPERBARICO DI SANT'ATTO (TE). CUP G42C23000250002 – CIG Z463C866C8. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI

*(Firmato digitalmente da)*

**MAURIZIO DI GIOSIA**

Data: 28/05/2024 12:36:52 (UTC)

Nr. di serie certificato: 1220259335132427555