

REGIONE ABRUZZO  
**AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO**

Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo  
C.F. 00115590671

*Direttore Generale: Dott. Maurizio Di Giosia*

**Provvedimento dirigenziale**

**n° 907 del 10/05/2024**

**OGGETTO:** .M. 19 MARZO 2015. LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEL P.O. DI GIULIANOVA. CUP: G62C18000080005. CIG: A02C063810 APPROVAZIONE 1° SAL E RELATIVA LIQUIDAZIONE.

**DIPARTIMENTO TECNICO - LOGISTICO**

**U.O. proponente PATRIMONIO, LAVORI E MANUTENZIONI**

*Il Responsabile dell'Istruttoria*

**Cimini Marco**

*Il Responsabile del Procedimento*

**Cipolletti Mauro**

*firmato digitalmente*

*Il Direttore dell'U.O. PATRIMONIO, LAVORI E MANUTENZIONI*

**Dott. Di Biagio Andrea**

*firmato digitalmente*

*Il Direttore del DIPARTIMENTO TECNICO - LOGISTICO*

**VISTO: SI**

**Dott. Di Biagio Andrea**

REGIONE ABRUZZO  
**AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO**  
Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo  
C.F. 00115590671

*Direttore Generale: Dott. Maurizio Di Giosia*

**OGGETTO: D.M. 19 MARZO 2015. LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEL P.O. DI GIULIANOVA. CUP: G62C18000080005. CIG: A02C063810 APPROVAZIONE 1° SAL E RELATIVA LIQUIDAZIONE.**

L'Ing. Andrea Di Biagio, nella qualità di Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa Complessa Patrimonio, Lavori e Manutenzioni, giusta deliberazione n. 1993 del 11/11/2022, nell'esercizio delle funzioni delegate dal Direttore Generale con deliberazione n. 2282 del 19/11/1999, modificata ed integrata con deliberazione n°404 del 16.05.2012, ha adottato il seguente provvedimento dirigenziale.

**IL DIRIGENTE**

**PREMESSO** che con deliberazione n. 1618 del 16/10/18 fu approvato il progetto esecutivo relativo agli interventi di adeguamento alle norme di prevenzione incendi D.M. 19/03/15 – Adempimenti di cui all'art. 2 c. 1 lettera c) relativo al P. O. di Giulianova e autorizzata la procedura finalizzata all'affidamento dei lavori e nominato, quale RUP della procedura, il geom. Mauto Cipolletti;

**VISTO** che a seguito di procedura di gara, con deliberazione n°188 del 31/01/2019, i lavori furono affidati alla ditta SAVINI FABIO, SAVINI LUCA & C. SNC alle condizioni tutte del progetto esecutivo e per un importo, al netto del ribasso offerto del 25,78%, pari a € 617.960,95 oltre IVA, oltre gli oneri per la sicurezza pari a € 20.808,98;

**VISTO** il contratto di appalto stipulato con la ditta SAVINI FABIO, SAVINI LUCA & C. SNC in data 21//02/2019 e registrato a Teramo in data 22/03/2019 al n. 411 serie 3A;

**RILEVATO** che:

- con ordinanza n. 1676 del 23/08/2019 è stato approvato il 1° SAL dei lavori in oggetto e liquidato il Certificato di pagamento n. 1 per € 208.512,40 oltre IVA;
- con ordinanza n. 158 del 28/01/2020 è stato approvato il 2° SAL dei lavori in oggetto e liquidato il Certificato di pagamento n. 2 per € 112.206,34 oltre IVA;
- con ordinanza n. 549 del 12/03/2020 è stato approvato il 3° SAL dei lavori in oggetto e liquidato il Certificato di pagamento n. 3 per € € 141.348,90 + IVA al 22%;

**PRESO ATTO** che il tribunale di Ancona ha emesso, in data 05/10/2020, Sentenza di Fallimento della ditta SAVINI Fabio, Savini Luca & C. SNC;

**VISTO** che con deliberazione n°1940 del 3/11/2023 sono stati affidati alla ditta SIPROS s.r.l. i lavori residuali, che determinano il seguente quadro economico di spesa:

<b>QUADRO ECONOMICO DI SPESA COMPLETAMENTO</b>			
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>		<b>importi</b>
A1			
A.1.1	Lavori (OS30)		€ 169.368,38
A.1.7	Costi per la Sicurezza (non soggetto a ribasso)		€ 1.289,71
	Importo Lordo complessivo Lavori		<b>€ 170.658,09</b>
A2	Ribasso di gara -25,777%		- € 43.658,09
A3	Importo di contratto		<b>€ 127.000,00</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		

REGIONE ABRUZZO  
**AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO**  
Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo  
C.F. 00115590671

*Direttore Generale: Dott. Maurizio Di Giosia*

B 4.1	Incentivazione art. 113 D.lgs 50/2016	1,60% di A	€ 2.730,53
B 4.2	Innovazione tecnologica art. 113 D.lgs 50/2016	0,40% di A	€ 682,63
B 5	Spese per pubblicità procedure di gara e commissioni		
B 6	Spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi		
B 7	Imprevisti		€ 5.448,22
B 10	I.V.A. sui lavori	22% di A+B7	€ 29.138,61
<b>TOTALE "B": SOMME A DISPOSIZIONE</b>			<b>€ 37.999,99</b>
<b>Arrotondamento</b>			<b>€ 0,01</b>
<b>A4+B+C</b>	<b>AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO</b>		<b>€ 165.000,00</b>

**VISTO** che il Direttore dei Lavori geom. Mauro Cipolletti, ha rimesso in data 29/04/2024 il 1° SAL relativo ai lavori in argomento composto dai seguenti atti ed elaborati, custoditi agli atti:

- Stato di avanzamento lavori n°1 per un importo, al netto del ribasso, pari ad € 117.753,05
- Libretto delle misure
- Registro di Contabilità
- Sommario del Registro di contabilità
- Certificato di pagamento n°1 (allegato) per un importo pari ad € 117.100,00 oltre IVA;

**RITENUTO** pertanto di:

- Approvare lo Stato di avanzamento n°1 a tutto il 29/04/2024, per un importo pari a 117.735,05, agli atti di ufficio;
- Prendere atto del certificato di pagamento n. 1 del 29/04/2024 emesso dal RUP, da cui rileva un credito per l'impresa pari a € 117.700,00 + IVA, al netto delle ritenute per infortuni;
- Liquidare e pagare la somma complessiva pari a 117.700,00 + IVA al 22% relativa al certificato di pagamento n°1, alla ditta SIPROS Srl con sede legale in Bazzano (AQ), P.Iva 01267310660, affidataria dei lavori in argomento, dietro presentazione di regolare fattura e a seguito di verifica della regolarità contributiva;
- Rendere il presente atto immediatamente esecutivo, onde accelerare le procedure di liquidazione, al fine di evitare la maturazione di interessi per ritardato pagamento;

**VISTO** il D.Lvo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii;

**VISTO** il D.Lvo 30 luglio 1999, n. 286 e ss.mm.ii.;

**DISPONE**

*per tutti i motivi esplicitati in narrativa che si intendono integralmente riportati e trascritti nel presente dispositivo di:*

- 1) **APPROVARE** lo Stato di avanzamento n°1 a tutto il 29/04/2024, per un importo pari a 117.735,05, agli atti di ufficio;
- 2) **PRENDERE ATTO** del certificato di pagamento n. 1 del 29/04/2024 emesso dal RUP, da cui rileva un credito per l'impresa pari a € 117.700,00 + IVA, al netto delle ritenute per infortuni;
- 3) **LIQUIDARE E PAGARE** la somma complessiva pari a 117.700,00 + IVA al 22% relativa al certificato di pagamento n°1, alla ditta SIPROS Srl con sede legale in Bazzano (AQ), P.Iva 01267310660, affidataria dei lavori in argomento, dietro presentazione di regolare fattura e a seguito di verifica della regolarità contributiva;

REGIONE ABRUZZO  
**AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO**  
Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo  
C.F. 00115590671

*Direttore Generale: Dott. Maurizio Di Giosia*

- 4) **DARE ATTO** che per il pagamento della complessiva spesa pari a **€. 142.862,00 IVA compresa**, è da utilizzare l'autorizzazione n°2024/1 sub 94, così come riportato nello schema finanziario del presente atto;
- 5) **RENDERE** il presente atto immediatamente esecutivo, per le motivazioni in premessa esposte.

Letto, confermato e sottoscritto.

REGIONE ABRUZZO  
**AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO**  
Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo  
C.F. 00115590671

Direttore Generale: Dott. Maurizio Di Giosia

(UOC PATRIMONIO, LAVORI E MANUTENZIONI)  
**UA\_UFF\_TECNICO**

Spesa anno 2024 € **142.862,00**      sottoconto 010102030200      autorizzazione n° **2024/1 sub 94**  
*Manutenzioni e riparazioni straordinarie capitalizzabili fabbricati indisponibili*

Fonte di finanziamento: **FSN**

Data: \_\_\_\_\_

Il Dirigente  
Ing. Andrea Di Biagio  
*firmato digitalmente*

**U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie**

Si attesta la **REGOLARITÀ CONTABILE** della presente spesa.

Data: \_\_\_\_\_

Il Contabile

Il Dirigente  
Dott.ssa Antonella Di Silvestre  
*firmato digitalmente*

# Comune di GIULIANOVA

## Provincia di TERAMO

**OGGETTO:** PROGETTO DI COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO RELATIVI ALL'ART.2 comma c) DEL D.M. 19 MARZO 2015 AGGIORNAMENTO DELLA REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI NEL P.O. DI GIULIANOVA (PROCEDURA EX ART.110

**COMMITTENTE:** A.U.S.L. 4 TERAMO

**IMPRESA:** SIPROS Srl

## CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1

### PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 117'100,00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
<b>TOTALE</b>		0,00
anticipazione		0,00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ repertorio n. registrato a in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ al n. con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;  
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	117'753,05
<b>SOMMANO importi soggetti a ritenute euro</b>	117'753,05
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
<b>SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro</b>	0,00
<b>DETRAZIONI</b>	
Ritenuta per infortuni 0,5%	588,77
Recupero anticipazione	
Ammontare dei certificati precedenti euro	0,00
<b>SOMMANO LE DETRAZIONI euro</b>	588,77
<b>CREDITO Impresa arrotondato a 100 euro</b>	117'100,00
per I.V.A. al 22%	25'762,00
<b>TOTALE GENERALE euro</b>	142'862,00

### CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo \_\_\_ del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 117'100,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.  
Diconsi: (euro centodiciassettemilacento/00).

Teramo, 29/04/2024

Il Direttore dei Lavori  
Geom. Mauro Cipolletti

Il Direttore dei Lavori  
Geom. Mauro Cipolletti



L'Impresa  
**SIPROS S.R.L.**  
Sistemi Professionali di Sicurezza  
Via M. Bellisario snc, Zil. Rozzano Sud  
67100 - TERAMO  
Tel. 0862 34 92 11 - 0862 271433  
P. IVA n. 01730730660  
www.sipros.it - E-mail: info@sipros.it

Il Responsabile del  
Procedimento  
Geom. Mauro Cipolletti



### ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di riferimento

REGIONE ABRUZZO  
**AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO**

Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo  
C.F. 00115590671

*Direttore Generale.: Dott. Maurizio Di Giosia*

**Deliberazione n° 1940 del 03/11/2023**

**U.O. proponente PATRIMONIO, LAVORI E MANUTENZIONI**

**OGGETTO:** D.M. 19 MARZO 2015. AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEL P.O. DI GIULIANOVA. CUP: G62C18000080005. DELIBERAZIONE DI AGGIUDICAZIONE N. 188 DEL 31.1.2019 — PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ANCONA DEL 5.10.2020 E ALLO SCORRIMENTO GRADUATORIA, EX ART. 110 COMMI 1 E 2 DEL D. LGS. N. 50/2016, ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIPROS S.R.L. DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI.

*Il Responsabile dell'Istruttoria*  
**Scipioni Mauro**

*Il Responsabile del Procedimento*  
**Cipolletti Mauro**  
*firmato digitalmente*

Il Direttore della U.O. proponente con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

VISTO: Il Direttore del DIPARTIMENTO TECNICO - LOGISTICO  
**Dott. Di Biagio Andrea**

*Il Direttore dell'U.O. PATRIMONIO, LAVORI E  
MANUTENZIONI:*  
**Dott. Di Biagio Andrea**  
*firmato digitalmente*

**PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

Parere favorevole

*Il Direttore Amministrativo*

**Dott. Santarelli Franco**  
*firmato digitalmente*

**PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO**

Parere favorevole

*Il Direttore Sanitario*

**Dott. Brucchi Maurizio**  
*firmato digitalmente*

Direttore Generale: Dott. Maurizio Di Giosia

**OGGETTO: D.M. 19 MARZO 2015. AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEL P.O. DI GIULIANOVA. CUP: G62C18000080005. DELIBERAZIONE DI AGGIUDICAZIONE N. 188 DEL 31.1.2019 — PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ANCONA DEL 5.10.2020 E ALLO SCORRIMENTO GRADUATORIA, EX ART. 110 COMMI 1 E 2 DEL D. LGS. N. 50/2016, ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIPROS S.R.L. DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI.**

**IL DIRETTORE DELLA U.O.C. PATRIMONIO, LAVORI E MANUTENZIONI**

**PREMESSO** che con deliberazione n. 1618 del 16/10/18 fu approvato il progetto esecutivo relativo agli interventi di adeguamento alle norme di prevenzione incendi D.M. 19/03/15 – Adempimenti di cui all'art. 2 c. 1 lettera c) relativo al P. O. di Giulianova e autorizzata la procedura finalizzata all'affidamento dei lavori e nominato, quale RUP della procedura, il geom. Mauro Cipolletti;

**VISTO** che a seguito di procedura di gara, con deliberazione n°188 del 31/01/2019, i lavori furono affidati alla ditta SAVINI FABIO, SAVINI LUCA & C. SNC alle condizioni tutte del progetto esecutivo e per un importo, al netto del ribasso offerto del 25,777%, pari a € 617.960,95 oltre IVA, oltre gli oneri per la sicurezza pari a € 20.808,98;

**VISTO** il contratto di appalto stipulato con la ditta SAVINI FABIO, SAVINI LUCA & C. SNC in data 21//02/2019 e registrato a Teramo in data 22/03/2019 al n. 411 serie 3A;

**RILEVATO** che:

- con ordinanza n. 1676 del 23/08/2019 è stato approvato il 1° SAL dei lavori in oggetto e liquidato il Certificato di pagamento n. 1 per € 208.512,40 oltre IVA;
- con ordinanza n. 158 del 28/01/2020 è stato approvato il 2° SAL dei lavori in oggetto e liquidato il Certificato di pagamento n. 2 per € 112.206,34 oltre IVA;
- con ordinanza n. 549 del 12/03/2020 è stato approvato il 3° SAL dei lavori in oggetto e liquidato il Certificato di pagamento n. 3 per € € 141.348,90 + IVA al 22%;

**PRESO ATTO** che il tribunale di Ancona ha emesso, in data 05/10/2020, Sentenza di Fallimento della ditta SAVINI Fabio, Savini Luca & C. SNC;

**VISTI:**

- il Capitolato Speciale d'Appalto relativo alle "Opere Di Adeguamento Antincendio – Presidio Ospedaliero - Ss Maria Dello Splendore di Giulianova - che all'art. 2.9 (Fallimento dell'appaltatore) testualmente recita "Le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si applica l'art. 110 del D. Lgs. 50/2016...";
- l'Art. 110 del D.lgs. 50/2016 e succ. modifiche e d integrazioni dal quale rileva che "1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti, le stazioni appaltanti, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i

REGIONE ABRUZZO  
**AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO**  
Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo  
C.F. 00115590671

*Direttore Generale: Dott. Maurizio Di Giosia*

*soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture. 2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta”;*

**ATTESO** che:

- a seguito del fallimento che ha impedito la normale prosecuzione ed ultimazione dei lavori, risulta necessario prevedere tutte le operazioni di rilievo, verifica e controllo delle parti parzialmente eseguite al fine di garantire il perfetto funzionamento degli impianti una volta ultimati e bisogna ripristinare alcune componenti che risultano sottratte da ignoti, come regolarmente denunciato alle autorità competenti;
- è risultato quindi necessario provvedere a redigere un progetto per i lavori di completamento che comprendesse anche la fornitura e posa in opera delle parti mancanti e tutte le operazioni di verifica e controllo che l'eventuale ditta subentrante deve effettuare sugli impianti lasciati realizzati al 60% dalla ditta SAVINI Fabio, Savini Luca & C. SNC;

**VISTA** la progettazione redatta dai tecnici della U.O.C. Patrimonio, Lavori e manutenzioni, per il completamento dell'intervento di adeguamento alle norme di prevenzione incendi del P.O. di Giulianova, composta dai seguenti atti ed elaborati progettuali, custoditi agli atti:

<b>QUADRO ECONOMICO DI SPESA COMPLETAMENTO</b>			
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>		<b>importi</b>
A1			
A.1.1	Lavori (OS30)		€ 169.368,38
A.1.7	Costi per la Sicurezza (non soggetto a ribasso)		€ 1.289,71
	Importo Lordo complessivo Lavori		<b>€ 170.658,09</b>
A2	Ribasso di gara -25,777%		- € 43.658,09
A3	Importo di contratto		<b>€ 127.000,00</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B 4.1	Incentivazione art. 113 D.lgs 50/2016	1,60% di A	€ 2.730,53
B 4.2	Innovazione tecnologica art. 113 D.lgs 50/2016	0,40% di A	€ 682,63
B 5	Spese per pubblicità procedure di gara e commissioni		
B 6	Spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi		
B 7	Imprevisti		€ 5.448,22
B 10	I.V.A. sui lavori	22% di A+B7	€ 29.138,61
<b>TOTALE "B": SOMME A DISPOSIZIONE</b>			<b>€ 37.999,99</b>
<b>Arrotondamento</b>			<b>€ 0,01</b>
<b>A4+B+C</b>	<b>AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO</b>		<b>€ 165.000,00</b>

**DATO ATTO** che:

- la proponente Unità Operativa, in linea con quanto previsto dalla richiamata normativa ed ai fini dell'accettazione al subentro per il completamento dei lavori in argomento, ha proceduto all'interpello della ditta SIPROS s.r.l., nella sua qualità di Operatore Economico (O.E.) risultato secondo classificato nella graduatoria della prefata procedura di gara, inoltrando alla medesima la relativa documentazione contabile;
- con nota mail del 31.10.2023, agli atti, l'interpellato O.E. ha rimesso la suddetta documentazione debitamente sottoscritta accettando, così, il subentro alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario;

REGIONE ABRUZZO  
**AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO**  
Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo  
C.F. 00115590671

*Direttore Generale: Dott. Maurizio Di Giosia*

**RITENUTO**, pertanto, doversi:

- prendere atto della Sentenza di Fallimento della ditta SAVINI Fabio, Savini Luca & C. SNC, emessa dal Tribunale di Ancona in data 05/10/2020;
- procedere, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile e dell'art. 108 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, dichiarando risolto il contratto stipulato con la suddetta ditta in data 21/02/2019 e registrato a Teramo in data 22/03/2019 al n. 411 serie 3A;
- approvare il progetto per i lavori di completamento dei lavori di prevenzione incendi del P.O. di Giulianova, 2° step;
- affidare, mediante scorrimento della graduatoria scaturente dalla deliberazione n. 188 del 31.1.2019, ai sensi dell'art. 2.9 del Capitolato Speciale d'Appalto e dell'art. 110 co. 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016, alla ditta **SIPROS srl**, O. E. secondo classificato nella graduatoria di gara inerente all'affidamento dei lavori di completamento dell'adeguamento alle norme di prevenzione incendi del P.O. di Giulianova - CUP G62C18000080005, il completamento dell'appalto di che trattasi alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario e secondo il computo metrico debitamente sottoscritto per accettazione;
- conseguentemente, doversi dare mandato al R.U.P. di procedere alla adozione dei successivi adempimenti, ivi inclusi quelli previsti dal D. Lgs. n. 50/2016 e precisamente: trasmissione del presente provvedimento all'operatore economico SAVINI Fabio, Savini Luca & C. SNC, comunicazione della risoluzione contrattuale ad ANAC;
- disporre l'esecuzione anticipata dei suddetti lavori di completamento, essendo necessario ed urgente aderire alle prescrizioni riportate dal Verbale Nas pervenuto in data 05/10/2023 con prot. n. 81681/23 prima della visita tecnica ispettiva, del Comando VV.F., che con disposizioni del D.Lgs 758/ 94 prescriverà, entro 90 gg, la presentazione della SCIA, ai fini della sicurezza antincendio, attestante il rispetto dei requisiti e di avvenuto adeguamento antincendio relativamente a quanto riportato nello STEP di cui all'art.2 comma 1 lettera c) del DM 19 Marzo 2015.
- confermare per la ASL di Teramo il Geom. Mauro Cipolletti, dell'UOC Patrimonio, Lavori e Manutenzioni, quale RUP e Direttore dei Lavori;
- approvare lo schema di contratto di appalto allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale di essa;
- dare mandato alla U.O.C. Patrimonio, Lavori e Manutenzioni per la stipula del contratto di appalto con la ditta SIPROS srl e di tutte le procedure successive e necessarie per la consegna dei lavori;
- rendere il presente atto, per le motivazioni sopra esplicitate, immediatamente esecutivo;

**PROPONE DI:**

- 1) **dichiarare risolto**, per le motivazioni esposte in narrativa, il contratto stipulato in data 22.3.2019 tra la ASL di Teramo e l'operatore economico SAVINI Fabio, Savini Luca & C. SNC, relativo ai lavori di completamento dell'adeguamento alle norme di prevenzione incendi del P.O. di Giulianova, ai sensi degli artt. 1453 del codice civile e 2.9 del Capitolato Speciale d'Appalto.
- 2) **dare mandato** al R.U.P. di procedere all'adozione dei successivi adempimenti, ivi inclusi quelli previsti dal D. Lgs. n. 50/2016 e precisamente: trasmissione del presente provvedimento all'operatore economico SAVINI Fabio, Savini Luca & C. SNC e comunicazione della risoluzione contrattuale ad ANAC.

REGIONE ABRUZZO  
**AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO**  
 Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo  
 C.F. 00115590671

*Direttore Generale: Dott. Maurizio Di Giosia*

- 3) **approvare** il successivo quadro economico redatto, dai tecnici della proponente Unità Operativa, per il completamento dell'intervento di adeguamento alle norme di prevenzione incendi del P.O. di Giulianova, composta dai seguenti atti ed elaborati progettuali, custoditi agli atti:

<b>QUADRO ECONOMICO DI SPESA COMPLETAMENTO</b>			
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>		<b>importi</b>
A1			
A.1.1	Lavori (OS30)		€ 169.368,38
A.1.7	Costi per la Sicurezza (non soggetto a ribasso)		€ 1.289,71
	Importo Lordo complessivo Lavori		<b>€ 170.658,09</b>
A2	Ribasso di gara -25,777%		- € 43.658,09
A3	Importo di contratto		<b>€ 127.000,00</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B 4.1	Incentivazione art. 113 D.lgs 50/2016	1,60% di A	€ 2.730,53
B 4.2	Innovazione tecnologica art. 113 D.lgs 50/2016	0,40% di A	€ 682,63
B 5	Spese per pubblicità procedure di gara e commissioni		
B 6	Spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi		
B 7	Imprevisti		€ 5.448,22
B 10	I.V.A. sui lavori	22% di A+B7	€ 29.138,61
<b>TOTALE "B": SOMME A DISPOSIZIONE</b>			<b>€ 37.999,99</b>
<b>Arrotondamento</b>			<b>€ 0,01</b>
<b>A4+B+C</b>	<b>AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO</b>		<b>€ 165.000,00</b>

- 4) **affidare**, mediante scorrimento della graduatoria scaturente dalla deliberazione n. 188 del 31.1.2019 ed ai sensi dell'art. 110 co. 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016, alla ditta **SIPROS srl**, operatore economico secondo classificato nella graduatoria di gara inerente all'affidamento dei lavori di completamento dell'adeguamento alle norme di prevenzione incendi del P.O. di Giulianova - CUP G62C18000080005, il completamento dell'appalto di che trattasi alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario e secondo il computo metrico debitamente sottoscritto per accettazione.
- 5) **disporre**, l'esecuzione anticipata del contratto, essendo necessario ed urgente aderire alle prescrizioni riportate dal Verbale Nas pervenuto in data 05/10/2023 con prot. n. 81681/23 prima della visita tecnica ispettiva, del Comando VV.F., quali ufficiali di polizia giudiziaria, che con disposizioni D.Lgs 758/ 94 prescriveranno, entro 90 gg, la presentazione della SCIA ai fini della sicurezza antincendio attestante il rispetto dei requisiti e di avvenuto adeguamento antincendio relativamente a quanto riportato nello STEP di cui all'art.2 comma 1 lettera c) del DM 19 Marzo 2015.
- 6) **precisare**, altresì, che ai sensi del comma 7 dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, l'efficacia dell'affidamento di cui al presente provvedimento è sospensivamente condizionata alla verifica del possesso dei prescritti requisiti, nessuno escluso.
- 7) **confermare** per la ASL di Teramo il Geom. Mauro Cipolletti, dell'UOC Patrimonio, Lavori e Manutenzioni, quale RUP e Direttore dei Lavori;
- 8) **approvare** lo schema di contratto di appalto allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale di essa;

REGIONE ABRUZZO  
**AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO**  
Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo  
C.F. 00115590671

*Direttore Generale: Dott. Maurizio Di Giosia*

- 9) **dare atto** che la somma necessaria all'intervento pari a € **165.000,00**, trova disponibilità nel bilancio di previsione anno 2023 all'autorizzazione n°2023/1/158, come riportato nello specchio finanziario del presente atto;
- 10) **dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile in ragione di quanto riportato in narrativa.

**IL DIRETTORE GENERALE**

Preso atto:

- che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, ha attestato che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è, nella forma e nella sostanza, legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche;
- che sono stati acquisiti i pareri del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo come riportati nel frontespizio

**DELIBERA**

- di approvare e far propria la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata;

**IL DIRETTORE GENERALE**  
***Dott. Maurizio Di Giosia***  
*Firmato digitalmente*

REGIONE ABRUZZO  
**AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO**  
Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo  
C.F. 00115590671

Direttore Generale: Dott. Maurizio Di Giosia

(proponente)

**UA: Patrimonio Lavori e Manutenzioni**

Spesa anno 2023 € **165.000,00**      sottoconto 01 01 02 03 02 00      autorizzazione **2023/1/158**  
*Manutenzioni e riparazioni straordinarie capitalizzabili fabbricati indisponibili*

Fonte di finanziamento: FSN

Data \_\_\_\_\_

Il Dirigente

Ing. Andrea Di Biagio

*Firmato digitalmente*

**U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie**

Si attesta la **REGOLARITÀ CONTABILE** della presente spesa.

Data: \_\_\_\_\_

Il Contabile

\_\_\_\_\_

Il Dirigente

Dott.sa Antonella Di Silvestre

*Firmato digitalmente*

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2009 e successive modificazioni*

## **ASL TERAMO**

### **Deliberazione n. 1940 del 03/11/2023 ad oggetto:**

D.M. 19 MARZO 2015. AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEL P.O. DI GIULIANOVA. CUP: G62C18000080005. DELIBERAZIONE DI AGGIUDICAZIONE N. 188 DEL 31.1.2019 — PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ANCONA DEL 5.10.2020 E ALLO SCORRIMENTO GRADUATORIA, EX ART. 110 COMMI 1 E 2 DEL D. LGS. N. 50/2016, ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIPROS S.R.L. DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI.

---

### **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suesesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il giorno 03/11/2023 con prot. n. 0003827/23 all'Albo Informatico della ASL per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi del d.lgs. n. 267/2000, della L.R. n. 28/1992 e della L. n.69/2009.

La suesesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

La trasmissione al Collegio Sindacale è assolta mediante pubblicazione sull'Albo Informatico Aziendale.

L'addetto alla pubblicazione informatica

Prudente Fabrizio

**ASL TERAMO**

**Deliberazione n. 1940 del 03/11/2023 ad oggetto:**

D.M. 19 MARZO 2015. AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEL P.O. DI GIULIANOVA. CUP: G62C18000080005. DELIBERAZIONE DI AGGIUDICAZIONE N. 188 DEL 31.1.2019 — PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ANCONA DEL 5.10.2020 E ALLO SCORRIMENTO GRADUATORIA, EX ART. 110 COMMI 1 E 2 DEL D. LGS. N. 50/2016, ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIPROS S.R.L. DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI.

*(Firmato digitalmente da)*

**MAURIZIO DI GIOSIA**

Data: 03/11/2023 12:37:22 (UTC)

Nr. di serie certificato: 67371174786116005679797409575090819935

**Comune di GIULIANOVA**  
Provincia di TERAMO

pag. 1

**STATO AVANZAMENTO LAVORI**  
**N. 1 A TUTTO IL 29/04/2024**

**OGGETTO:** PROGETTO DI COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO RELATIVI ALL'ART.2 comma c) DEL D.M. 19 MARZO 2015 AGGIORNAMENTO DELLA REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI NEL P.O. DI GIULIANOVA (PROCEDURA EX ART.110 D.LGS 50/2016 POST FALLIMENTO 1° AGGIUDICATARIA)

**COMMITTENTE:** A.U.S.L.4 TERAMO

**IMPRESA:**  **SIPROS S.r.l.**  
Sistemi Professionali di Sicurezza  
M. Spadaro & C. - Z.I. Bozzano Sud  
L. 67019 - L. GIULIA  
Tel. 0862/421434  
Codice F.V.A./C.F. N° 01267310660  
www.sipros.it E-Mail: info@sipros.it

Contratto in data \_\_/\_\_/\_\_ rep. n. registrato a in data \_\_/\_\_/\_\_ al n. di euro 0.00

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	169 366.43
Data Consegna:	__/__/__	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	0.00
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>				
	<b>LAVORI A MISURA</b>				
1 EL.020.010.0 30.f	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE HALOGEN FREE AUTORINVENENTE - AUTOESTINGUENTE Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in Materiale: polipropilene autoestinguente halogen free secondo la norma EN 50267-2-2 (CEI 20-37/2-2), (Colore: grigio-RAL 7035 - grigio scuro - verde - blu) serie media (Resistenza alla compressione: 750 N) IMQ, conforme alle norme: EN 61386-1 (CEI 23-80); EN 61386-22 (CEI 23-82), completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera con tipo di posa incassato a pavimento, parete e soffitto annegato nel calcestruzzo. TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE HALOGEN FREE AUTORINVENENTE - Diametro mm 50  SOMMANO m	100,00	5,46	546,00	
2 EL.020.010.0 50.c	Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in PVC piegabile a freddo, autoestinguente, conforme alla norme CEI 23.8 V2, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista TUBO RIGIDO SERIE LEGGERO PIEGABILE A FREDDO - Diametro mm 25  SOMMANO m	100,00	3,80	380,00	
3 EL.030.010.0 30.b	Cavo per energia e segnalazioni FG7OH2R 0.6/1kV , non propagante l'incendio ( CEI 20-22 II), con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20-13) per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con schermatura a treccia di fili di rame, conduttore flessibile, sottoguaina in PVC. Il cavo riporta stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, "tipo" numero di conduttori per sezione, CEI 20-22 III CEI 20-13, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Bipolare Cavo FG7OH2R 0.6/1kV - Sezione 2x2,5 mm²  SOMMANO m	500,00	3,81	1'905,00	
4 EL.030.010.3 60.b	Cavo isolato con gomma FTG1M1 0,6/1kV con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina in materiale termoplastico, RESISTENTE AL FUOCO SECONDO CEI 20-45 / IEC 331 / CEI 20-36 EN 50200 non propagante incendio (CEI 20-22/3) e a ridottissima emissione di gas tossici e a totale assenza di gas corrosivi (CEI 20-37/parti 2-5-7, CEI 20-38/1). Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Unipolare Cavo FTG1M1 - Sezione 1x2,5 mm²  SOMMANO m	400,00	2,12	848,00	
5 EL.080.010.1 00.b	Rivelatore ottico di fumo, a diffusione della luce, sensibile al fumo visibile, per impianti analogici ad indirizzamento individuale. Compresa l'attivazione dell'impianto: RIVELATORE OTTICO DI FUMO PER IMPIANTI ANALOGICI AD INDIRIZZAMENTO - per condotte di aspirazione, completo di tubo di aspirazione da 30 cm  SOMMANO Cad	10,00	247,47	2'474,70	
6 EL.085.010.0 90.a	Armadio rack modulare da 19" per impianti di cablaggio strutturato o consolle, realizzato in acciaio verniciato, completo di porta trasparente provvista di serratura, aperture di areazione superiori ed inferiori, fornito e posto in opera completo di onere necessario per dare l'opera finita, ed a perfetta regola d'arte. ARMADIO RACK MODULARE DA 19" PER IMPIANTI - Fino a 6 unità con profondità 400mm.  SOMMANO Cad	3,00	283,05	849,15	
7 N.P.02	Fornitura e posa in opera di accumulatore al piombo-acido 12V 17Ah VDS del tipo sigillato, ricaricabile per alimentazione di emergenza  SOMMANO cadauno	32,00	171,96	5'502,72	
8 N.P.03	Fornitura e posa in opera di batteria 12V, 25Ah a servizio della centrale antincendio  SOMMANO cadauno	16,00	121,99	1'951,84	
9 N.P.04	Fornitura e posa in opera di alimentatore 24 VDC 5,3A EN 54-4 EN 12101-10  SOMMANO cadauno	26,00	577,63	15'018,38	
10 N.P.05	Fornitura e posa in opera di modulo 1 ingresso per contatti NO/NC, libero da potenziale, controllata per apertura linea e corto circuito. Per il riconoscimento degli stati tecnici (ad esempio controllo porte e ventilazione). I uscita configurabile come contatto a relè libero da potenziale (30VAC/VDC, 2A) o come comando in tensione controllato (30 VDC, 30A). Utilizzabile per il comando di porte tagliafuoco, ventilazione, aria condizionata, ecc. Alimentato da loop C-NET. Alimentazione aggiuntiva 24VDC per modalità uscita controllata.  SOMMANO cadauno	13,00	179,79	2'337,27	
11 N.P.06	Fornitura e posa in opera di sistema di centralizzazione, supervisione e controllo integrato di allarmi. Centralizza i sistemi standard di antincendio, rilevazione intrusione, controllo accessi e videosorveglianza. Il sistema ad architettura client server, flessibile e scalabile offre una distribuzione personalizzabile dell'impianto. Interamente installabile su un pc dedicato, incluso nella fornitura, con le componenti server e client. Il sistema rende disponibile una interfaccia di comunicazione standard Web Service. Il sistema deve avere le seguenti caratteristiche:  SOMMANO cadauno				
	<b>A R I P O R T A R E</b>			31'813,06	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			31'813,06	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- visualizzazione, gestione e azione sugli eventi;</li> <li>- monitoraggio e gestione grafica dei sistemi di sicurezza antincendio e antintrusione, videosorveglianza, controllo accessi;</li> <li>- guida dell'operatore per una corretta gestione delle gravità e priorità degli eventi;</li> <li>- navigazione attraverso le pagine grafiche per l'individuazione del sensore che ha generato l'allarme;</li> <li>- suggerimento delle istruzioni operative per la gestione dell'allarme;</li> <li>- archivio dati e facilità di recupero degli eventi registrati dal sistema;</li> <li>- possibilità di suddividere per competenze la gestione dei vari impianti ( antincendio, antintrusione, videosorveglianza, controllo accessi) ai diversi client mediante Web Server;</li> <li>- disponibilità di procedure operative per supportare l'operatore in condizioni di stress nel trattamento corretto degli eventi;</li> <li>- capacità di visualizzare contestualmente più flussi video;</li> <li>- invio di notifiche automatiche in remoto via mail, sms, e cercapersone, laddove disponibile;</li> <li>- capacità di includere ed escludere dispositivi di sistema;</li> <li>- visualizzazione e programmazione di report storici.</li> </ul> <p>La voce comprende la fornitura dell'intero sistema configurato su PC Web Server, anch'esso compreso nella fornitura e preconfigurato, completo di tastiera, mouse, schermo PC Led Full Hd 27", accessori.</p>	SOMMANO cadauno	0,50	21'437,56	10'718,78
12 N.P.07	Fornitura e posa in opera di sistema di amplificatore di potenza multizona da 120W, in proprio alloggiamento e completo di caricabatterie da collegare ad impianto esistente. Certificazione EN 54-16	SOMMANO cadauno	30,00	577,38	17'321,40
13 N.P.08	Onere per la fornitura centrale di diffusione sonora per impianto EVAC. La voce comprende la fornitura e posa in opera di schede di espansione, impianto amplificatori di back up, cablaggio e configurazione del sistema, certificazione intero impianto e quant'altro necessario per dare l'opera finita, funzionante ed a perfetta regola dell'arte.	SOMMANO cadauno	6,00	7'005,81	42'034,86
14 N.P.09	Fornitura e posa in opera di sistema di amplificatore di potenza multizona da 240W, in proprio alloggiamento e completo di caricabatterie da collegare ad impianto esistente. Certificazione EN 54-16	SOMMANO cadauno	10,00	826,15	8'261,50
15 P.N.01	Onere per la verifica, il controllo di funzionamento e di corretta installazione e posa in opera di centrale rivelazione incendio di segnalazione autonoma del tipo ad indirizzo individuale, centrale a microprocessore, interfaccia per linee ad indirizzamento analogico, 99 sensori per linea capace di operare in rete formando un gruppo di 16 centrali essendo presente un gruppo di centralizzazione. La centrale dovrà essere certificata LPCB, VDS ed FM oltre a EN54 e soddisferà le norme nazionali. Centrale 4 loop (espandibile ad 8) - 504 indirizzi in armadio comfort. Centrale di rivelazione del tipo compatto con unità operativa integrata che può elaborare segnali provenienti da dispositivi collegati ai loop, fino ad un massimo di 504 indirizzi. La centrale può essere utilizzata in versione stand-alone o in rete. Dispone di una connessione Ethernet che permette il controllo da remoto oltre alla connessione al Tool di configurazione completamente libero da licenze. In un'unica rete possono essere connesse fino a 14 sottoreti con un massimo di 16 stazioni ciascuna, per un totale di 64 stazioni, in conformità con EN-54. Possono essere memorizzati fino a 2000 eventi a seconda di vari criteri. Cambio orario estivo/invernale automatico. La voce comprende la posa in opera della centrale stessa, l'attestazione delle linee di alimentazione e di segnale, entranti ed uscenti, la configurazione dei punti controllati, quant'altro per dare l'opera finita e a perfetta regola d'arte. Il tutto per garantire il corretto funzionamento, la perfetta integrazione con gli impianti di completamento e la relativa certificazione ai sensi del D.M. 37/2008	SOMMANO cadauno	4,00	2'152,63	8'610,52
16 P.N.02	Onere per lo smontaggio degli apparati, la verifica ed il controllo di funzionamento e di corretta installazione e posa in opera dei Rivelatori ottici di fumo, a diffusione della luce, sensibile al fumo visibile, per impianti analogici ad indirizzamento individuale. Compresa l'attivazione dell'impianto: RIVELATORE OTTICO DI FUMO PER IMPIANTI ANALOGICI AD INDIRIZZAMENTO - completo di base di montaggio, il tutto per garantire il corretto funzionamento, la perfetta integrazione con gli impianti di completamento e la relativa certificazione ai sensi del D.M. 37/2008.	SOMMANO cadauno	1'520,00	16,54	25'140,80
17 P.N.03	Onere per lo smontaggio degli apparati, la verifica ed il controllo di funzionamento e di corretta installazione e posa in opera dei Segnalatori ottici a led, per singolo rivelatore. Compresa l'attivazione dell'impianto Segnalatore ottico a led, per singolo rivelatore. Il tutto per garantire il corretto funzionamento, la perfetta integrazione con gli impianti di completamento e la relativa certificazione ai sensi del D.M. 37/2008.	SOMMANO cadauno	537,00	7,39	3'968,43
18 P.N.04	Onere per lo smontaggio degli apparati, la verifica ed il controllo di funzionamento e di corretta installazione e posa in opera dei Pulsanti di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro. Compresa l'attivazione dell'impianto: PULSANTE DI EMERGENZA A ROTTURA DI VETRO CON PRESSIONE - per montaggio esterno, grado di protezione IP 65. Il tutto per garantire il corretto funzionamento, la perfetta integrazione con gli impianti di completamento e la relativa certificazione ai sensi del				
	A R I P O R T A R E				147'869,35



Num. Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>			
	<b>RIEPILOGO FINALE</b>			
	<p><i>Tipologia Appalto: a Misura</i> <i>Tipologia Offerta: Unico Ribasso</i></p> <p><b>LAVORI A MISURA euro</b> RIBASSO del 25,777% da applicare su euro 158'647,65 = euro</p> <p style="text-align: right;"><b>PER LAVORI A MISURA euro</b></p> <p style="text-align: right;"><b>TOTALE euro</b></p>			<p>158'647,65 -40'894,60</p> <hr/> <p>117'753,05</p> <hr/> <p>117'753,05</p>
	<p>Teramo, 29/04/2024</p> <div style="text-align: center;">  <p><b>SIPROS S.R.L.</b> L'Impresa SIPROS Srl Via ... Tel. ... www.intuensipros.it</p> <p><b>Il Direttore dei Lavori</b> Geom. Mauro Cipolletti</p>   </div>			
	<b>A RIPORTARE</b>			

