

ORIGINALE

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA SANITARIA LOCALE N°4
TERAMO
Unità Operativa Complessa Patrimonio, Lavori e Manutenzioni

Il giorno2.4...MAR...2021....., il Dott. Ing. Roberto Breda, nella qualità di Dirigente Responsabile F.F. dell'Unità Operativa Complessa Patrimonio, Lavori e Manutenzioni, giusta deliberazione n° 700 del 08/05/2020 nell'esercizio delle funzioni delegate dal Direttore Generale con deliberazione n. 2282 del 19.11.1999, modificata ed integrata con deliberazione 404 del 16.05.2012, ha adottato la seguente

ORDINANZA N. 0481

OGGETTO: EMERGENZA COVID 19. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ALA "C" – PIANO TERRA – LOTTO 2 DEL P.O. MAZZINI DI TERAMO PER ALLOCAZIONE DEL SERVIZIO PSICHIATRICO DI DIAGNOSI E CURA (S.P.D.C.). CIG: 8368124A5F – CUP: G49J20000250005. APPROVAZIONE 2° SAL E RELATIVA LIQUIDAZIONE

IL DIRETTORE F.F. DELLA U.O.C. PATRIMONIO, LAVORI E MANUTENZIONI

VISTO il D.Lvo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii;

VISTO il D.Lvo 30 luglio 1999, n. 286 e ss.mm.ii.;

PREMESSO che con deliberazione n. 1059 del 06/07/2020 fu approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di ristrutturazione ala "c" – piano terra – lotto 2 del P.O. Mazzini di Teramo per allocazione del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (S.P.D.C.) e autorizzata la procedura finalizzata all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 36 lett. c-bis) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per un importo dei lavori pari a € 619.255,50 e per un importo complessivo di quadro economico pari a € 710.000,00;

VISTO che con deliberazione n°1198 del 12/08/2020, a seguito di regolare procedura di gara, i lavori di cui in argomento sono stati aggiudicati all'impresa Di Mattia Fiore General Service s.r.l. di Teramo per un importo, al netto del ribasso offerto pari al 37,10%, pari a € 396.818,28 oltre IVA, compresi gli oneri per la sicurezza pari a € 19.694,25;

VISTO il contratto di appalto sottoscritto con l'impresa Di Mattia Fiore General Service in data 28/08/2020 e registrato a Teramo il 04/09/2020 al n°1124 serie IIIA;

RILEVATO che durante l'esecuzione dei lavori si sono rese necessarie opere sostitutive, aggiuntive e di completamento che hanno indotto alla redazione di una Perizia suppletiva e di variante, approvata con deliberazione n° 131 del 28/01/2021, per il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA DI VARIANTE		
A) LAVORI		
A1 IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€ 889.797,58
DI CUI:		
A1.1 Oneri di manodopera	€ 127.279,46	
A1.2 Oneri della sicurezza + maggiorazioni COVID	€ 32.708,93	
A1.3 Costi per la sicurezza da PSC – COVID		€ 19.694,25
A3 Importo dei lavori in variante		€ 870.103,33
A detrarre il ribasso d'asta del 37,10% su € 870.103,33		- € 322.808,34

TOTALE "A": IMPORTO CONTRATTUALE DI PERIZIA		€ 566.989,24
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Incentivazione art. 113 D.lgs 50/2016 1,60% di A		€ 14.236,76
B4.2 Innovazione tecnologica art. 113 D.lgs 50/2016 0,40% di A		€ 3.559,19
B.7 Imprevisti		€ 60,29
B10 I.V.A. sui lavori 10%		€ 56.704,95
B11 Recupero ribasso e IVA sui lavori		€ 52.082,04
TOTALE "B" SOMME IN AMMINISTRAZIONE		€ 143.010,76
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO		€ 710.000,00

VISTO che con ordinanza n°0240 del 16/02/2021 è stato approvato il 1° SAL a tutto il 01/02/2021, per un importo al netto del ribasso pari a € 209.549,44 e liquidato il relativo Certificato di pagamento n°1 pari a € 208.501,69;

VISTO che il Direttore dei lavori incaricato, geom. Pio Luigi Cecchini, dipendente AUSL, ha trasmesso per le vie brevi in data 26/02/2021, il 2° SAL dei lavori in argomento, composto dai seguenti atti ed elaborati:

- Libretto delle Misure
- Registro di contabilità;
- Sommario del Registro di Contabilità;
- Stato di avanzamento n°2, a tutto il 26/02/2021 e per un importo, al netto del ribasso, pari a € 432.963,53;
- Certificato di pagamento n°2, dal quale risulta un credito dell'impresa per l'importo di € 222.297,02;

RITENUTO pertanto di:

- Approvare lo Stato di avanzamento n°2, a tutto il 16/02/2021 e per un importo, al netto del ribasso, pari a € 432.963,53;
- Prendere atto del Certificato di pagamento n°2, dal quale risulta un credito dell'impresa per l'importo di € 222.297,02;
- Liquidare e pagare la somma complessiva pari a € 222.297,02 + IVA al 10% relativa al certificato di pagamento n°2, alla ditta Di Mattia Fiore General Service s.r.l., affidataria dei lavori di ristrutturazione ala "c" – piano terra – lotto 2 del P.O. Mazzini di Teramo per allocazione del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (S.P.D.C.), dietro presentazione di regolare fattura e a seguito di verifica della regolarità contributiva;
- rendere il presente atto immediatamente esecutivo, onde accelerare le procedure di liquidazione, al fine di evitare la maturazione di interessi per ritardato pagamento;

DISPONE DI:

- 1) **APPROVARE** lo Stato di avanzamento n°2, a tutto il 16/02/2021 e per un importo, al netto del ribasso, pari a € 432.963,53;
- 2) **PRENDERE ATTO** del Certificato di pagamento n°2, dal quale risulta un credito dell'impresa per l'importo di € 222.297,02;
- 3) **LIQUIDARE E PAGARE** la somma complessiva pari a € 222.297,02 + IVA al 10% relativa al certificato di pagamento n°2, alla ditta Di Mattia Fiore General Service s.r.l., affidataria dei lavori di ristrutturazione ala "c" – piano terra – lotto 2 del P.O. Mazzini di Teramo per allocazione del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (S.P.D.C.), dietro presentazione di regolare fattura e a seguito di verifica della regolarità contributiva;
- 4) **DARE ATTO** che per il pagamento della complessiva spesa pari a € 244.526,72 IVA compresa, è da utilizzare la prenotazione n°2127/2021, così come riportato nello schema finanziario del presente atto;
- 5) **RENDERE** il presente atto immediatamente esecutivo, per le motivazioni in premessa esposte.

Letto, confermato e sottoscritto.

Am

Comune di TERAMO

Provincia di TERAMO

OGGETTO: Ristrutturazione ala "C" - piano terra - lotto 2 del P.O. "G. Mazzini" di Teramo per allocazione del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (S.P.D.C.).
 CIG: 8368124A5F – CUP: G49J20000250005

COMMITTENTE: ASL 4 TERAMO

IMPRESA: Di Mattia Fiore General Service srl - TERAMO

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 2 DI euro 222'297,02

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	01/02/2021	208'501,69
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		208'501,69
anticipazione		0.00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 28/08/2020 repertorio n. 1124 registrato a Teramo in data 04/09/2020 al n. IIIA con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
 RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	432'963,53
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	432'963,53
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5% Recupero anticipazione	2'164,82
Ammontare dei certificati precedenti euro	208'501,69
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	210'666,51
CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro	222'297,02
per I.V.A. al 0%	
TOTALE GENERALE euro	222'297,02

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 34 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 222'297,02 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
 Diconsi: (euro duecentoventiduemiladuecentonovantasette/02).

Data, 26/02/2021

Il Responsabile del
 Procedimento



ASSICURAZIONE OPERAI

L'impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Teramo

Il Direttore dei Lavori

ASL 4 - TERAMO
 UOC Patrimonio Lavori Manut.
 Referente Tecnico SEDE CENTRALE
 Pio Luigi Cecchini



U.O.C. Patrimonio, lavori e manutenzioni	U.O. Gestione Econ. e Finanz.
<p>Spesa anno 2021 € 244.526,72 Sottoconto 01 01 02 03 02 00</p> <p>Fonti di Finanziamento: COVID19</p> <p>Referente U.O. proponente Marco Cimini</p> <p>Utilizzo prenotazione: S</p> <p>Li 18.03.2021</p> <p>Il Dirigente</p> <p>.....</p>	<p>Prenotazione n° 2127/2021</p> <p>Delib. di Max. n°</p> <p>Settore</p> <p>Li 19.3.2021</p> <p>Il Contabile</p> <p>Il Dirigente</p> <p>ASL TERAMO U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie IL DIRIGENTE RESPONSABILE Dott.ssa Annabella Di Silvestre</p>

AMBITO LOCALI
NO

AL

ORIGINALE

Il responsabile dell'istruttoria
Marco Cimini

Il Resp.le del Procedimento
ing. Andrea Di Biagio

Il Direttore F.F. U.O.C.
Patrimonio, Lavori e Manutenzioni
Ing. Roberto Breda

PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento è stato affisso in apposito spazio presso l'Albo Aziendale informatico in data.....e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.



L'Addetto alla pubblicazione informatica

[Handwritten signature]

Inviata al Collegio Sindacale in data