

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO

Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo
C.F. 00115590671

Direttore Generale: Dott. Maurizio Di Giosia

Deliberazione n° 2332 del 27/12/2023

U.O. proponente PATRIMONIO, LAVORI E MANUTENZIONI

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 6.C2 SALUTE - AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO. LAVORI PER L'INSTALLAZIONE DI UNA NUOVA TAC NEL P.O. DI TERAMO. CUP F49J22001000005 - CIG 97205660D4. APPROVAZIONE VARIANTE.

Il Responsabile dell'Istruttoria
Cimini Marco

Il Responsabile del Procedimento
Baratiri Maurizio
firmato digitalmente

Il Direttore della U.O. proponente con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

VISTO: Il Direttore del DIPARTIMENTO TECNICO - LOGISTICO
Dott. Di Biagio Andrea

*Il Direttore dell'U.O. PATRIMONIO, LAVORI E
MANUTENZIONI:*
Dott. Di Biagio Andrea
firmato digitalmente

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Parere favorevole

Il Direttore Amministrativo

Dott. Santarelli Franco
firmato digitalmente

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

Parere favorevole

Il Direttore Sanitario

Dott. Brucchi Maurizio
firmato digitalmente

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA SANITARIA LOCALE TERAMO
Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo
C.F. 00115590671

Direttore Generale: Dott. Maurizio Di Giosia

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 6.C2 SALUTE - AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO. LAVORI PER L'INSTALLAZIONE DI UNA NUOVA TAC NEL P.O. DI TERAMO. CUP F49J22001000005 – CIG 97205660D4. APPROVAZIONE VARIANTE.

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. PATRIMONIO, LAVORI E MANUTENZIONI

PREMESSO che:

- con deliberazione n°508 del 24/03/2023 è stato, tra l'altro, approvato il progetto esecutivo dei lavori necessari per l'installazione di una nuova TAC nel P.O. di Teramo e stabilito di procedere al conseguente affidamento, ai sensi dell'art. 1 comma 2 del DL 76 del 11/07/2020, convertito in L. 120 del 11/09/2020 e ss.mm.ii.;
- il quadro economico approvato dell'intervento è il seguente:

QUADRO ECONOMICO LAVORI TAC TERAMO			
A	LAVORI		
A1	IMPORTO LORDO DEI LAVORI		€ 69.018,15
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Imprevisti		€ 2.454,25
B1.1	Incentivazione art. 113 D.lgs 50/2016	1,60% di A	€ 1.104,29
B1.2	Innovazione tecnologica art. 113 D.lgs 50/2016	0,40% di A	€ 276,07
B6	I.V.A. sui lavori	22% di A+B7	€ 7.147,24
A+B	AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO		€ 80.000,00

- con deliberazione n°924 del 23.5.2023 si è proceduto ad affidare i prefati lavori, ai sensi dell'art. 1 comma 2 del DL 76 del 11/07/2020, convertito in L. 120 del 11/09/2020 e ss. mm. ii., alla ditta Cecconi Srl con sede legale in via Antognini, 5 60131 Ancona, P. Iva 00999170426 per un importo complessivo di € 66.875,66 oltre IVA, inclusi oneri per la sicurezza pari ad € 2.687,06;

VISTO il contratto sottoscritto in data 30/05/2023 con l'impresa Cecconi s.r.l. di Ancona;

RILEVATO che durante l'esecuzione dei lavori, alcune lavorazioni non sono state eseguite in quanto ritenute non indispensabili, mentre sono state eseguite nuove lavorazioni non previste che si sono rilevate necessarie;

ATTESO che tali modifiche hanno determinato la redazione di una perizia di variante, rimessa per le vie brevi dal Direttore dei lavori, Geom. Bruno Esposito, composta dai seguenti atti ed elaborati, custoditi agli atti:

- Relazione Perizia di Variante (allegata);
- Computo di variante
- Quadro comparativo
- Atto di sottomissione e Verbale di concordamento Nuovi prezzi;

PRESO ATTO della relazione di accompagnamento alla perizia di variante del 10/08/2023 – allegata -, con la quale il Direttore dei lavori, rappresenta le motivazioni, alle quali si rinvia per relationem, che hanno reso necessaria le modifiche alle lavorazioni di progetto;

VISTO il quadro economico di Perizia di Variante, il cui importo complessivo, messo a confronto con quello di progetto e quello di affidamento, non altera l'impegno finanziario originariamente previsto nel progetto, così come evidenziato qui di seguito:

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA SANITARIA LOCALE TERAMO
 Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo
 C.F. 00115590671

Direttore Generale: Dott. Maurizio Di Giosia

QUADRO ECONOMICO DI SPESA TAC P.O. TERAMO					
A	LAVORI		PROGETTO	POST-GARA	VARIANTE
A1	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI				
A.1.1	Lavori Edili (OG1)		32.199,32 €	32.199,32 €	33.836,58 €
A.1.2	Lavori Idrico-Sanitario (OS03)		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.1.3	Lavori Condizionamento-Termico (OS28)		10.311,65 €	10.311,65 €	10.311,65 €
A.1.4	Lavori Elettrico (OS30)		23.820,12 €	23.820,12 €	26.712,48 €
A2	Costi per la Sicurezza da PSC (non soggetto a ribasso)		2.687,06 €	2.687,06 €	518,23 €
	sommano		69.018,15 €	69.018,15 €	71.378,94 €
	di cui:				
A.2.1	Ribasso di gara -3,23%			-2.142,49 €	-2.288,80 €
A.3.3	Costi per la Sicurezza da PSC			2.687,06 €	518,23 €
A4	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA		€ 66.331,09		€ 70.860,71
	TOTALE "A": IMPORTO LORDO LAVORI		€ 69.018,15	€ 66.875,66	€ 69.090,14
				Importo Atto Aggiuntivo	2.214,48 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE				
B1	Imprevisti (iva esclusa)		€ 2.454,25	€ -	€ -
B4.1	Incentivazione art. 113 D.lgs 50/2016	1,60% di A	€ 1.104,29	€ 1.104,29	€ 1.104,29
B4.2	Innovazione tecnologica art. 113 D.lgs 50/2016	0,40% di A	€ 276,07	€ 276,07	€ 276,07
B7	I.V.A. sui lavori e imprevisti	10% di A+B1	€ 7.147,24	€ 6.687,57	€ 6.909,01
	TOTALE "B": SOMME A DISPOSIZIONE		€ 10.981,85	€ 8.067,93	€ 8.289,38
				Economia di Gara	€ 5.056,42
A+B	AMMONTARE COMPL.VO DELL'INTERVENTO		€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00

DATO ATTO che:

- con la sottoscrizione del presente atto, il R.U.P. Ing. Maurizio Baratiri, attesta che la Perizia non comporta nuove categorie di lavori e non altera la natura complessiva del contratto;
- la perizia è stata autorizzata, ai sensi del comma 1, lettera c) dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dal Responsabile Unico del Procedimento, ing. Maurizio Baratiri, con la sottoscrizione della relazione e dell'atto di sottomissione;
- la perizia prevede un importo in aumento per lavori al netto del ribasso d'asta, pari ad € 2.214,48 oltre IVA, per un aumento percentuale dell'importo di contratto del 3,31%;
- la perizia non aumenta la spesa prevista dal quadro economico autorizzata con atto deliberativo n°508 del 24/03/2023;

RITENUTO pertanto di:

- approvare ai sensi del comma 1, lettera c) dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, la perizia di variante dei lavori finalizzati alla installazione di una TAC presso il P.O. di Teramo, composta dagli atti ed elaborati in premessa indicati, per un importo suppletivo, al netto del ribasso, pari ad € 2.214,48 oltre IVA;
- prendere atto dello schema di atto di sottomissione in data 11/09/2023, allegato al presente atto come parte integrante, con cui l'Impresa Cecconi s.r.l. accetta l'esecuzione senza eccezioni dei lavori previsti

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA SANITARIA LOCALE TERAMO
Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo
C.F. 00115590671

Direttore Generale: Dott. Maurizio Di Giosia

nella perizia di variante di cui sopra agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto di appalto sottoscritto in data 30/05/2023 ed in particolare con lo stesso ribasso del 3,23%;

PROPONE :

per le motivazioni in premessa esposte e che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo di:

- 1) **APPROVARE**, ai sensi del comma 1, lettera c) dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, la perizia di variante dei lavori finalizzati alla installazione di una TAC presso il P.O. di Teramo, composta dagli atti ed elaborati in premessa indicati, per un importo suppletivo, al netto del ribasso, pari ad € 2.214,48 oltre IVA;
- 2) **PRENDERE ATTO** dello schema di atto di sottomissione in data 11/09/2023, allegato al presente atto come parte integrante, con cui l'Impresa Cecconi s.r.l. accetta l'esecuzione senza eccezioni dei lavori previsti nella perizia di variante di cui sopra agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto di appalto sottoscritto in data 30/05/2023 ed in particolare con lo stesso ribasso del 3,23%;
- 3) **DARE ATTO** che la somma necessaria all'intervento originario e alle maggiori lavorazioni autorizzate con il presente atto, trova capienza nell'autorizzazione 2023/23/3, come da schema finanziario del presente atto;

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto:

- che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, ha attestato che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è, nella forma e nella sostanza, legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche;
- che sono stati acquisiti i pareri del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo come riportati nel frontespizio

DELIBERA

di approvare e far propria la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata.

DATA E ORA FIRMA: 27/12/2023 14:55:56

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Di Giosia
Firmato digitalmente

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA SANITARIA LOCALE TERAMO
Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo
C.F. 00115590671

Direttore Generale: Dott. Maurizio Di Giosia

(UOC PATRIMONIO, LAVORI E MANUTENZIONI)
UA_UFF_TECNICO

Spesa anno 2023 € 80.000,00

sottoconto 010102030200

autorizzazione 2023/23 sub 3

Fonte di finanziamento: **PNRR**

Data: _____

Il Dirigente
Ing. Andrea Di Biagio

firmato digitalmente

U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie

Si attesta la **REGOLARITÀ CONTABILE** della presente spesa.

Data: _____

Il Contabile

Il Dirigente
Dott.ssa Antonella Di Silvestre

firmato digitalmente

RELAZIONE TECNICA
PERIZIA DI VARIANTE

OGGETTO: AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO INVESTIMENTO - GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE P.O. TERAMO, LOTTO I - PIANO SEMINTERRATO RADIOLOGIA.

CUP F49J22001000005 – CIG 97205660D4

IMPRESA: Cecconi Srl, con sede legale in Ancona (AN) 60131- Via Antognini, 5
P. IVA 00999170426

Deliberazione n.0508 del 24 Marzo 2023 – Approvazione del Progetto Esecutivo;

Deliberazione n.924 del 23 Maggio 2023 – Aggiudicazione dei LAVORI PER
L'INSTALLAZIONE DI UNA NUOVA TAC NEL P.O. DI TERAMO

Importo contrattuale dei lavori di € 66.875,66 + IVA di cui oneri della sicurezza di € 2.687,06 al netto del ribasso d'asta del 3,23%.

Contratto del 07/06/2023

- *Responsabile del Procedimento: Ing. Maurizio Baratiri*
- *Direzione dei Lavori: Geom. Bruno Esposito*

1. IMPREVISTI ED INTERVENTI NON PREVEDIBILI

1.1. MOTIVAZIONI TECNICHE E SCELTE PROGETTUALI

La presente relazione viene redatta allo scopo di illustrare la perizia di variante al progetto dei lavori di LAVORI PER L'INSTALLAZIONE DI UNA NUOVA TAC NEL P.O. DI TERAMO - Tale variante è stata redatta con lo scopo di definire correttamente gli interventi eseguiti:

- Basamenti TAC Mobile esterna;
- Basamento nuova TAC non realizzato;
- Installazione UPS;
- Nuovo quadro elettrico;
- Installazione di componentistica elettrica di progetto non installata.

1.2. CATEGORIA OPERE EDILI

Il progetto delle opere edili ha subito in corso d'opera delle modifiche dettate da lavori di installazione imprevista poiché la TAC c.d. mobile, che l'U.O.S.D. Ingegneria Clinica a reperito in tempi utili, è stata una versione a basamento e non su ruote, pertanto si sono resi necessari i seguenti lavori:

- Basamenti puntuali realizzati in cls con casseforme realizzate in opera, (in prossimità dell'ingresso magazzino farmacia, piazzale sud del P.O. di Teramo) previa rimozione ove necessario, dei cordoli prefabbricati delle aiuole limitrofe, e ripristino, al termine dei lavori, dello stato dei luoghi.

Per quanto concerne il basamento per l'allocazione della nuova TAC, in fase di progettazione si era definito, grazie all'esperienza di progettazione di lavori simili in altri presidi, il rifacimento del basamento in quanto non idoneo all'alloggiamento della nuova TAC. Detta lavorazione non è stata più eseguita in quanto:

- Si è verificato, una volta avviate le lavorazioni della ditta appaltatrice, che il basamento esistente fosse idoneo anche alla nuova TAC, rendendo dunque non necessario eseguire un basamento nuovo.

1.3. CATEGORIA IMPIANTO ELETTRICO

A seguito dell'acquisto dell'UPS, altrimenti detto Sistema di Continuità Elettrico, per il controllo totale della TAC in funzione con contrasto e per l'installazione del nuovo quadro della TAC si sono resi necessari i seguenti lavori:

- Installazione della macchina, impianto elettrico con relativi accessori (cavi di collegamento, cablaggio, interruttori, quadri ecc.). Il gruppo di continuità è stato posizionato nei locali della sotto cabina del Lotto I, detti locali sono situati sempre al piano seminterrato ma nell'ala opposta ai locali TAC. Il percorso dei cavi per il cablaggio che va dall'UPS alla TAC è di circa 80 metri in passerella oltre i 3 metri di altezza, in spazi angusti;
- Con l'arrivo della nuova TAC, il quadro esistente non era più idoneo è stato necessario pertanto implementarlo con nuove linee così da adeguarlo ai nuovi servizi.

In merito alle lavorazioni impiantistiche elettriche non realizzate, ci si riferisce a:

- Nella sala comandi, gran parte delle prese FM e dati che erano state progettate come nuove sono state solo smontate e rimontate;
- I punti luce sia all'interno del locale TAC, che in quello della sala comandi, sono state sostituite le tipologia di lampade da fluorescenti a tecnologia LED, ma non le linee né il posizionamento delle stesse, al contrario di come è stata computata in progetto;
- All'interno del locale TAC sono presenti 2 gruppi prese, uno esistente e uno di nuova realizzazione, in progetto era stato conteggiato la sostituzione del vecchio con un nuovo gruppo prese, tale lavorazione non è stata eseguita in quanto il gruppo prese esistente è stato ritenuto ancora in buono stato.

2. CONCLUSIONI

Vengono concordati i nuovi prezzi ragguagliati a quelli contrattuali.

Allegati alla presente relazione, gli elaborati “Atto di sottomissione” e “Verbale di concordamento nuovi prezzi”.

A conclusione di quanto sopra esposto si esprime parere favorevole all’approvazione della citata Perizia di Variante n. 1.

Teramo, 10/08/2023

I Direttore dei Lavori

~~Geom. Bruno Esposito~~
~~U.O.C. Patrimonio Lavori e Manutenzioni~~
~~Geom. Bruno Esposito~~

Si autorizza

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Maurizio Baratiri


Il Dirigente
U.O.C. Patrimonio Lavori e Manutenzioni
Ing. Maurizio Baratiri

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 4 TERAMO

Provincia di Teramo

* * * * *

ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE NUOVI PREZZI

(art. 8, comma 4, del Decreto MIT 7 marzo 2018, n. 49)

L'anno 2023 il giorno 11 del mese di Settembre presso l'ufficio U.O.C. Patrimonio,
Lavori e Manutenzioni – Via Circonvallazione Ragusa 1 – 64100 Teramo

PREMESSO

– che con contratto d'appalto stipulato in data 07/06/2023 dell'importo di euro 66.875.66 al netto del ribasso d'asta e comprese le somme per il costo della sicurezza (€ 2.687,06) non assogettabili a ribasso, la Stazione Appaltante "Azienda Saniataria Locale" ha affidato i lavori di: AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO. LAVORI PER L'INSTALLAZIONE DI UNA NUOVA TAC NEL P.O. DI TERAMO F.P.O. NUOVA TAC. CUP F49J22001000005 – CIG:97205660D4, all'impresa **Cecconi Srl**, con sede legale in Ancona (AN) 60131- Via Antognini, 5 P. IVA **00999170426**.

– che nel corso dell'esecuzione dell'opera oggetto dell'appalto si è ravvisata la necessità di redigere una perizia di variante e suppletiva con quantità di lavori diversi e maggiori rispetto a quelli inizialmente previsti dalle previsioni progettuali ai quali, per contro, corrispondono minori lavori di alcune categorie;

– che i motivi che hanno determinato la necessità di redigere la perizia di variante e suppletiva possono essere così riassunti:

1. Il costo dell'installazione della TAC esterna mobile, essendo disponibile solo

la versione a basamento e non su ruote, ha reso indispensabile la

realizzazione di appositi basamenti realizzati in CLS gettati in opera con il

relativo smontaggio di parte di bordatura delle aiuole e le successive

rimozioni a lavori ultimati. Suddette lavorazioni eccezionali, hanno generato

un costo non previsto a progetto. Per praticità logistica sono stati assegnati

alla ditta Cecconi, incaricata a eseguire i lavori di installazione Tac all'interno

del P.O. di Teramo.

2. Il costo dell'installazione dell'UPS compresi tutti gli oneri e componenti

necessari

3. Il Quadro elettrico della nuova TAC fornito e posto in opera

4. TUTTO CIÒ PREMESSO

Art. 1

La DITTA Cecconi Srl, con sede legale in Ancona (AN) 60131- Via Antognini, 5 P.

IVA 00999170426 esecutrice dei lavori in oggetto, accetta di eseguire, senza alcuna

eccezione, i lavori della perizia di variante e suppletiva redatta dal direttore dei lavori

Geom. Bruno Esposito secondo gli elaborati allegati e consistenti in:

1) Progetto di variante (planimetrie di variante): Schema Quadro Elettrico TAC

2) Relazione di Variante e Quadro Economico di Variante;

3) Computo Metrico di Variante;

4) Quadro Comparativo;

5) Verbali/Ordine di Servizio di concordamento Nuovi Prezzi;

6) Atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi.

L'esecuzione dei maggiori lavori avverrà secondo gli stessi patti e condizioni del

contratto indicato originario ed agli stessi prezzi in esso allegati, oltre ai nuovi prezzi

che si concordano con il presente atto, anch'essi soggetti al ribasso d'asta offerto in sede di aggiudicazione del 3,23%

Art. 2

L'importo totale complessivo dei lavori di cui alla perizia di variante e suppletiva ammonta a euro **69.090,14** al netto del ribasso d'asta anzidetto (comprensivo dei costi per la sicurezza non assogettabili a ribasso), di cui euro **2.214,48** (diconsi euro Duemiladuecentoquattordici/48) per maggiori lavori rispetto al contratto principale, (al netto del ribasso d'asta e comprensivi dei costi per la sicurezza non assogettabili a ribasso), soggetti alla registrazione fiscale.

Art. 3

Vengono concordati i seguenti nuovi prezzi sulla base (in ordine gerarchico) del prezzario di cui all'art. 32, comma 1, del d.P.R. n. 207/2010, dei prezzi elementari del citato contratto principale, o ricavando gli stessi da regolari nuove analisi.

Come specificato nell'art. 1 su tali prezzi sarà applicato il ribasso d'asta offerto del 3,23 %:

ELENCO NUOVI PREZZI

VEDI VERBALI ALLEGATI

N.B. Per effetto del nuovo computo per la sicurezza, l'importo del costo della sicurezza non assogettabile a ribasso d'asta, è pari ad euro 518,23.

Art. 4

Per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi di cui trattasi, il termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori fissato dall'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto, non viene modificato.

CECCONI S.r.l.
W

Resta inteso che il presente atto è immediatamente impegnativo per l'impresa

appaltatrice dei lavori, mentre per l'amministrazione appaltante lo diverrà dopo

l'intervenuta approvazione da parte degli organi competenti.

Letto, sottoscritto e confermato.

CECCONI S.r.l.
L'IMPRESA
Via Antognini, 5 - 60131 ANCONA
Tel. 071/2868636/7 Fax 071/2868639
info@cecconisrl.it
C.F. e P.IVA 00999170426

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visto IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO


Il Dirigente
U.O.C. Patrimonio Lavori e Manutenzioni
Ing. Maurizio Baratini

IL DIRETTORE DEI LAVORI


Il Dirigente
U.O.C. Patrimonio Lavori e Manutenzioni
geom. Bruno Esposito

ASL TERAMO

Deliberazione n. 2332 del 27/12/2023 ad oggetto:

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 6.C2 SALUTE - AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO. LAVORI PER L'INSTALLAZIONE DI UNA NUOVA TAC NEL P.O. DI TERAMO. CUP F49J22001000005 – CIG 97205660D4. APPROVAZIONE VARIANTE.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il giorno 28/12/2023 con prot. n. 0004546/23 all'Albo Informatico della ASL per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi del d.lgs. n. 267/2000, della L.R. n. 28/1992 e della L. n.69/2009.

La sujestesa deliberazione diverrà esecutiva a far data dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

La trasmissione al Collegio Sindacale è assolta mediante pubblicazione sull'Albo Informatico Aziendale.

L'addetto alla pubblicazione informatica
Capodanno Giuliana

ASL TERAMO

Deliberazione n. 2332 del 27/12/2023 ad oggetto:

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 6.C2 SALUTE -
AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO.
LAVORI PER L'INSTALLAZIONE DI UNA NUOVA TAC NEL P.O. DI TERAMO. CUP
F49J22001000005 – CIG 97205660D4. APPROVAZIONE VARIANTE.

(Firmato digitalmente da)

MAURIZIO DI GIOSIA

Data: 27/12/2023 14:55:56 (UTC)

Nr. di serie certificato: 67371174786116005679797409575090819935