

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO

Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo
C.F. 00115590671

Direttore Generale: Dott. Maurizio Di Giosia

Deliberazione n° 548 del 19/03/2024

U.O. proponente PATRIMONIO, LAVORI E MANUTENZIONI

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 6.C2 SALUTE - AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO. LAVORI PER L'INSTALLAZIONE DI UN NUOVO TELECOMANDATO NEL P.O. DI GIULIANOVA - PAD EST. CUP F64E22000490005 – CIG 9763974E3A. APPROVAZIONE VARIANTE.

Il Responsabile dell'Istruttoria
Cimini Marco

Il Responsabile del Procedimento
Baratiri Maurizio
firmato digitalmente

Il Direttore della U.O. proponente con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

VISTO: Il Direttore del DIPARTIMENTO TECNICO - LOGISTICO
Dott. Di Biagio Andrea

*Il Direttore dell'U.O. PATRIMONIO, LAVORI E
MANUTENZIONI:*
Dott. Di Biagio Andrea
firmato digitalmente

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Parere favorevole

Il Direttore Amministrativo
Dott. Santarelli Franco
firmato digitalmente

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

Parere favorevole

Il Direttore Sanitario
Dott. Brucchi Maurizio
firmato digitalmente

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA SANITARIA LOCALE TERAMO
Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo
C.F. 00115590671

Direttore Generale: Dott. Maurizio Di Giosia

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 6.C2 SALUTE - AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO. LAVORI PER L'INSTALLAZIONE DI UN NUOVO TELECOMANDATO NEL P.O. DI GIULIANOVA - PAD EST. CUP F64E22000490005 – CIG 9763974E3A. APPROVAZIONE VARIANTE.

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. PATRIMONIO, LAVORI E MANUTENZIONI

PREMESSO che:

- deliberazione n. 833 del 15/05/2023 e successiva deliberazione n°1278 del 07/07/2023 con le quali è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori per l'installazione di un telecomandato nel P.O. di Giulianova e autorizzata la procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 1 comma 2 del DL 76 del 11/07/2020, convertito in L. 120 del 11/09/2020 e ss.mm.ii.;
- il quadro economico approvato dell'intervento è il seguente:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA TELECOMANDATO P.O. GIULIANOVA			
A	LAVORI		
A1	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI		
A.1.1	Lavori Edili (OG1)	€ 24.833,52	€ 24.833,52
A.1.2	Lavori Idrico-Sanitario (OS03)	€ 0,00	
A.1.3	Lavori Condizionamento-Termico (OS28)	€ 20.329,81	€ 28.586,53
A.1.4	Lavori Elettrico (OS30)	€ 8.256,72	
A2	Costi per la Sicurezza da PSC (non soggetto a ribasso)		€ 4.887,59
	sommano		€ 58.307,64
A.3.3	Costi per la Sicurezza da PSC	€ 4.887,59	
A4	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA		€ 53.420,05
TOTALE "A": IMPORTO LORDO LAVORI			€ 58.307,64
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Imprevisti (iva esclusa)		€ 5.007,64
B2.3	Coordinamento per la sicurezza CSP e CSE		€ 3.300,00
B2.3a	1. C.N.A.P. C.S.P.	4% di B2.3	€ 132,00
B2.3b	I.V.A. C.S.P.	22% di (B2.3+B2.3a)	€ 755,04
B4.1	Incentivazione art. 113 D.lgs 50/2016	1,60% di A	€ 932,92
B4.2	Innovazione tecnologica art. 113 D.lgs 50/2016	0,40% di A	€ 233,23
B5	Spese per accertamenti ed indagini preliminari (Iva compresa)		
B6	Spese per verifiche tecniche, collaudi e certificazioni (Iva compresa)		
B7	I.V.A. sui lavori e imprevisti	10% di A+B1	€ 6.331,53
TOTALE "B": SOMME A DISPOSIZIONE			€ 16.692,36
A+B	AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO		€ 75.000,00

- con deliberazione n°1053 del 13.06.2023 si è proceduto ad affidare i prefati lavori, alla ditta I.S.E. Srl con sede legale in via provinciale per Pineto 64032 Atri, P.Iva 01782650673 per un importo complessivo pari a € 89.826,73 oltre IVA, inclusi oneri per la sicurezza pari ad € 4.887,59;

VISTO il contratto sottoscritto con l'impresa aggiudicataria sottoscritto in data 13/09/2023;

PRESO ATTO che con Ordinanza n°1745 del 24/10/2023 è stato approvato il 1° SAL relativo ai lavori in argomento e liquidata, alla ditta I.S.E. Srl, la somma complessiva pari a 53.000,00 + IVA al 10% relativa al certificato di pagamento n°1;

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA SANITARIA LOCALE TERAMO
 Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo
 C.F. 00115590671

Direttore Generale: Dott. Maurizio Di Giosia

RILEVATO che durante l'esecuzione dei lavori, alcune lavorazioni non sono state eseguite in quanto ritenute non indispensabili, mentre sono state eseguite nuove lavorazioni non previste che si sono rivelate necessarie;

ATTESO che tali modifiche hanno determinato la redazione di una perizia di variante, rimessa per le vie brevi dal Direttore dei lavori, Geom. Mauro Cipolletti, composta dai seguenti atti ed elaborati, custoditi agli atti:

- Relazione Perizia di Variante (allegata);
- Computo di variante
- Quadro comparativo
- Atto di sottomissione e Verbale di concordamento Nuovi prezzi;

PRESO ATTO della relazione di accompagnamento alla perizia di variante del 25/08/2023 – allegata -, con la quale il Direttore dei lavori, rappresenta le motivazioni, alle quali si rinvia per relationem, che hanno reso necessaria le modifiche alle lavorazioni di progetto;

VISTO il quadro economico di Perizia di Variante, il cui importo complessivo, messo a confronto con quello di progetto e quello di affidamento, non altera l'impegno finanziario originariamente previsto nel progetto, così come evidenziato qui di seguito:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA TELECOMANDATO P.O. GIULIANOVA					
A	LAVORI		PROGETTO	POST-GARA	VARIANTE
A1	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI				
A.1.1	Lavori Edili (OG1)		24.833,52 €	24.833,52 €	26.440,71 €
A.1.2	Lavori Idrico-Sanitario (OS03)		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.1.3	Lavori Condizionamento-Termico (OS28)		20.329,81 €	20.329,81 €	17.966,05 €
A.1.4	Lavori Elettrico (OS30)		8.256,72 €	8.256,72 €	20.168,92 €
A2	Costi per la Sicurezza da PSC (non soggetto a ribasso)		4.887,59 €	4.887,59 €	5.355,20 €
	sommano		58.307,64 €	58.307,64 €	69.930,88 €
	di cui:				
A.2.1	Ribasso di gara -3,20%			-1.709,44 €	-2.066,42 €
A.3.1	Incidenza Manodopera				
A.3.2	Incidenza Sicurezza				
A.3.3	Costi per la Sicurezza da PSC	4.887,59 €		4.887,59 €	5.355,20 €
A4	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA		€ 53.420,05		€ 64.575,68
TOTALE "A": IMPORTO LORDO LAVORI			€ 58.307,64	€ 56.598,20	€ 67.864,46
Importo Atto Aggiuntivo					11.266,26 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE				
B1	Imprevisti (iva esclusa)		€ 5.007,64	€ -	€ -
B2.3	Coord.to per la sicurezza CSP e CSE		€ 3.300,00	€ 3.300,00	€ 3.800,00
B2.3a	C.N.A.P. C.S.P.	4% di B2.3	€ 132,00	€ 132,00	€ 152,00
B2.3b	I.V.A. C.S.P.	22% di (B2.3+B2.3a)	€ 755,04	€ 755,04	€ 869,44
B4.1	Incentivazione art. 113 D.lgs 50/2016	1,60% di A	€ 932,92	€ 932,92	€ 932,92
B4.2	Innovazione tecnol. art. 113 D.lgs 50/2016	0,40% di A	€ 233,23	€ 233,23	€ 233,23
B7	I.V.A. sui lavori e imprevisti	10% di A+B1	€ 6.331,53	€ 5.659,82	€ 6.786,45
TOTALE "B": SOMME A DISPOSIZIONE			€ 16.692,36	€ 11.013,01	€ 12.774,04
Economia di Gara				€ 7.388,79	€ 61,50
A+B	AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO		€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 80.700,00
IMPORTO IMPIEGATO IN AUMENTO					€ 5.700,00

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA SANITARIA LOCALE TERAMO
Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo
C.F. 00115590671

Direttore Generale: Dott. Maurizio Di Giosia

DATO ATTO che:

- con la sottoscrizione del presente atto, il R.U.P. Ing. Maurizio Baratiri, attesta che la Perizia non comporta nuove categorie di lavori e non altera la natura complessiva del contratto;
- la perizia è stata autorizzata, ai sensi del comma 1, lettera c) dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dal Responsabile Unico del Procedimento, ing. Maurizio Baratiri, con la sottoscrizione della relazione e dell'atto di sottomissione;
- la perizia prevede un importo in aumento per lavori al netto del ribasso d'asta, pari ad € 11.266,26 oltre IVA, per un aumento percentuale dell'importo di contratto del 19,9%;

RITENUTO pertanto di:

- approvare ai sensi del comma 1, lettera b) dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, la perizia di variante dei lavori finalizzati alla installazione di un Telecomandato presso il P.O. di Giulianova, composta dagli atti ed elaborati in premessa indicati, per un importo suppletivo, al netto del ribasso, pari ad € 11.266,26 oltre IVA;
- prendere atto dello schema di atto di sottomissione in data 19/09/2023, allegato al presente atto come parte integrante, con cui l'Impresa I.S.E s.r.l. accetta l'esecuzione senza eccezioni dei lavori previsti nella perizia di variante di cui sopra agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto di appalto sottoscritto in data 13/09/2023 ed in particolare con lo stesso ribasso del 3,20%;

PROPONE:

per le motivazioni in premessa esposte e che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo di:

- 1) **APPROVARE**, ai sensi del comma 1, lettera b) dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, la perizia di variante dei lavori finalizzati alla installazione di un Telecomandato presso il P.O. di Giulianova, composta dagli atti ed elaborati in premessa indicati, per un importo suppletivo, al netto del ribasso, pari ad € 11.266,26 oltre IVA;
- 2) **PRENDERE ATTO** dello schema di atto di sottomissione in data 19/09/2023, allegato al presente atto come parte integrante, con cui l'Impresa I.S.E s.r.l. accetta l'esecuzione senza eccezioni dei lavori previsti nella perizia di variante di cui sopra agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto di appalto sottoscritto in data 13/09/2023 ed in particolare con lo stesso ribasso del 3,20%;
- 3) **DARE ATTO** che la somma necessaria al credito residuo dell'impresa, trova capienza nell'autorizzazione 2024/23/3, come da schema finanziario del presente atto;

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto:

- che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, ha attestato che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è, nella forma e nella sostanza, legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche;
- che sono stati acquisiti i pareri del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo come riportati nel frontespizio

DELIBERA

di approvare e far propria la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata.

DATA E ORA FIRMA: 19/03/2024 09:21:29

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Di Giosia
Firmato digitalmente

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA SANITARIA LOCALE TERAMO
Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo
C.F. 00115590671

Direttore Generale: Dott. Maurizio Di Giosia

(UOC PATRIMONIO, LAVORI E MANUTENZIONI)
UA_UFF_TECNICO

Spesa anno 2024 € **16.500,00**

sottoconto 010102030200

autorizzazione 2024/23 sub 3

Fonte di finanziamento: **PNRR**

Data: _____

Il Dirigente
Ing. Andrea Di Biagio

firmato digitalmente

U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie

Si attesta la **REGOLARITÀ CONTABILE** della presente spesa.

Data: _____

Il Contabile

Il Dirigente
Dott.ssa Antonella Di Silvestre

firmato digitalmente

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2009 e successive modificazioni

**RELAZIONE TECNICA
PERIZIA DI VARIANTE**

OGGETTO: 1.1 - AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE
OSPEDALIERO INVESTIMENTO

1.1.2 - GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE P.O. GIULIANOVA – PADIGLIONE EST -
PIANO TERRA RADIOLOGIA - INSTALLAZIONE NUOVO TELECOMANDATO

CUP F64E22000490005 - CIG 9763974E3A

IMPRESA: I.S.E. Srl, con sede legale in Atri (TE) 64032 - Via Provinciale per Pineto, snc P. IVA
01782650673.

ATTO DI AGGIUDICAZIONE DELL' APPALTO: N° 1278 in data 07/07/2023, ESECUTIVA
a rettifica delle precedenti delibere N° 833 del 15.5.2023 e N° 1053 del 13.6.2023.

IMPORTO LAVORI: € 58.307,64 + IVA di cui oneri della sicurezza di € 4.887,59 al netto del
ribasso d'asta del 3,20%.


Contratto del 13/09/2023

- *Responsabile del Procedimento:* **Ing. Maurizio Baratiri**

Il Dirigente
U.O.C. Patrimonio Lavori e Manutenzioni
Ing. Maurizio Baratiri

- *Direzione dei Lavori:*

Geom. Mauro Cipolletti



1. IMPREVISTI ED INTERVENTI NON PREVEDIBILI

1.1. MOTIVAZIONI TECNICHE E SCELTE PROGETTUALI

La presente relazione viene redatta allo scopo di illustrare la perizia di variante al progetto dei lavori di LAVORI PER L'INSTALLAZIONE DI UN NUOVO TELECOMANDATO NEL P.O. DI GIULIANOVA - Tale variante è stata redatta con lo scopo di definire correttamente gli interventi eseguiti:

- Rinforzo strutturale alloggiamento Telecomandato;
- Piombo sulle pareti installato parzialmente;
- Installazione UPS;
- Nuovo quadro elettrico.

1.2. CATEGORIA OPERE EDILI

Il progetto delle opere edili ha subito in corso d'opera delle modifiche dettate da lavori di installazione imprevista poiché i saggi per verificare la struttura di appoggio del Telecomandato, non si sono potuti eseguire in fase di progettazione per via della presenza della pavimentazione in vinil-amianto. Si sono pertanto resi necessari i seguenti lavori:

- Impossibilitati all'esecuzione di saggi nel solaio di piano in fase di progettazione, dovuto alla presenza di pavimentazione in vinil-amianto, successivamente rimosso da ditta specializzata, si è quindi riscontrata una carenza strutturale sul piano di appoggio della macchina Telecomandato, tale da rendere necessario un rinforzo strutturale mediante la realizzazione di 2 travi armate e gettate in opera con soletta superiore anch'esse armate, inghisate chimicamente alle travi esistenti.

Per quanto concerne la posa del piombo si è stabilito a seguito della progettazione che non era necessario rivestire tutte le pareti come da progetto ma solo una porzione. Detta lavorazione è stata dunque eseguita parzialmente:

- Si è verificato che non era necessario piombare le pareti di tutta la stanza dove alloggiato il nuovo Telecomandato, fino a soffitto ma eseguire la sola piombatura delle pareti frontali alla macchina lasciando dunque invariate le piombature già esistenti.

1.3. CATEGORIA IMPIANTO ELETTRICO

A seguito dell'installazione del nuovo Telecomandato e dell'acquisto dell'UPS, si sono resi necessari i seguenti lavori elettrici:

- Installazione della macchina, impianto elettrico con relativi accessori (cavi di collegamento, cablaggio, interruttori, quadri ecc.). Il gruppo di continuità è stato posizionato nei locali del power center dell'ospedale, detto locale è situato al piano seminterrato. Il percorso dei cavi per il cablaggio che va dall'UPS al Telecomandato è di circa 60 metri in passerella oltre i 3 metri di altezza, in spazi angusti;
- Con l'arrivo del nuovo Telecomandato, si è reso noto l'inefficacia del quadro esistente, pertanto si è preferito optare, per ottimizzare l'efficienza operativa, il rifacimento totale del quadro elettrico.

2. CONCLUSIONI

Vengono concordati i nuovi prezzi raggugliati a quelli contrattuali.

Allegati alla presente relazione, gli elaborati "Atto di sottomissione", "Verbale n.01 di concordamento nuovi prezzi" e "Verbale n.02 di concordamento nuovi prezzi".

A conclusione di quanto sopra esposto si esprime parere favorevole all'approvazione della citata Perizia di Variante n. 1.

Teramo, 25/08/2023

Il Direttore dei Lavori
Geom. Mauro Cipolletti



Si autorizza

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Maurizio Baratiri

Il Dirigente
U.O.C. Patrimonio Lavori e Manutenzioni
Ing. Maurizio Baratiri



AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 4 TERAMO

Provincia di Teramo

* * * *

ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE NUOVI PREZZI

(art. 8, comma 4, del Decreto MIT 7 marzo 2018, n. 49)

L'anno 2023 il giorno 06 del mese di Settembre presso l'ufficio U.O.C. Patrimonio,
Lavori e Manutenzioni – Via Circonvallazione Ragusa 1 – 64100 Teramo

PREMESSO

– che con processo verbale di consegna lavori in via d'urgenza stipulato in data
21/06/2023;

– che con contratto d'appalto stipulato in data 13/09/2023 dell'importo di euro
58.307,64 oltre I.V.A., inclusi oneri per la sicurezza pari ad €. 4.887,59 al netto del
ribasso d'asta del 3,20%, la Stazione Appaltante "Azienda Saniataria Locale" ha
affidato i lavori di: 1.1 - AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E
DIGITALE OSPEDALIERO INVESTIMENTO 1.1.2 - GRANDI APPARECCHIATURE
SANITARIE P.O. GIULIANOVA – PADIGLIONE EST - PIANO TERRA RADIOLOGIA
- INSTALLAZIONE NUOVO TELECOMANDATO. CUP F64E22000490005 –
CIG:9763974E3A, all'impresa **I.S.E. Srl**, con sede legale in Atri (TE) 64032- Via
Provinciale per Pineto, snc **P. IVA 01782650673**;

– che nel corso dell'esecuzione dell'opera oggetto dell'appalto si è ravvisata la
necessità di redigere una perizia di variante e suppletiva con quantità di lavori diversi
e maggiori rispetto a quelli inizialmente previsti dalle previsioni progettuali ai quali, per
contro, corrispondono minori lavori di alcune categorie;

– che i motivi che hanno determinato la necessità di redigere la perizia di variante e suppletiva possono essere così riassunti:

1. Impossibilità all'esecuzione di saggi nel solaio di piano in fase di progettazione, dovuto alla presenza di pavimentazione in vinil-amianto, successivamente rimosso da ditta specializzata, si è quindi riscontrata una carenza strutturale sul piano di appoggio della macchina Telecomandato, tale da rendere necessario un rinforzo strutturale mediante la realizzazione di 2 travi armate e gettate in opera con soletta superiore anch'esse armate, inghisate chimicamente alle travi esistenti.
2. Con l'arrivo del nuovo Telecomandato e dell'UPS, si è reso noto l'inefficacia del quadro esistente, pertanto si è preferito optare, per ottimizzare l'efficienza operativa, il rifacimento totale del quadro elettrico.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Art. 1

La DITTA I.S.E. Srl, con sede legale in Atri (TE) 64032- Via Provinciale per Pineto, snc P. IVA 01782650673 esecutrice dei lavori in oggetto, accetta di eseguire, senza alcuna eccezione, i lavori della perizia di variante e suppletiva redatta dal direttore dei lavori Geom. Mauro Cippolletti in data 19/08/2021 secondo gli elaborati allegati e consistenti in:

- 1) Progetto di variante (planimetrie di variante);
- 2) Relazione di Variante e Quadro Economico di Variante;
- 3) Computo Metrico di Variante;
- 4) Quadro Comparativo;
- 5) Verbali/Ordine di Servizio di concordamento Nuovi Prezzi;

6) Atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi.

L'esecuzione dei maggiori lavori avverrà secondo gli stessi patti e condizioni del contratto indicato originario ed agli stessi prezzi in esso allegati, oltre ai nuovi prezzi che si concordano con il presente atto, anch'essi soggetti al ribasso d'asta offerto in sede di aggiudicazione del 3,20%

Art. 2

L'importo totale complessivo dei lavori di cui alla perizia di variante e suppletiva ammonta a euro **62.605,87** al netto del ribasso d'asta anzidetto (comprensivo dei costi per la sicurezza non assogettabili a ribasso), di cui euro **6.007,67** (diconsi euro Seimilasette/67) per maggiori lavori rispetto al contratto principale, (al netto del ribasso d'asta e comprensivi dei costi per la sicurezza non assogettabili a ribasso), soggetti alla registrazione fiscale.

Art. 3

Vengono concordati i seguenti nuovi prezzi sulla base (in ordine gerarchico) del prezzario di cui all'art. 32, comma 1, del d.P.R. n. 207/2010, dei prezzi elementari del citato contratto principale, o ricavando gli stessi da regolari nuove analisi.

Come specificato nell'art. 1 su tali prezzi sarà applicato il ribasso d'asta offerto del 3,20 %:

ELENCO NUOVI PREZZI

VEDI VERBALI ALLEGATI

N.B. Dato che in fase di esecuzione non sono stati necessari alcune lavorazioni del costo della sicurezza, non assogettabile a ribasso d'asta, il nuovo importo in euro è 4.271,74.

Art. 4

Per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi di cui trattasi, il termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori fissato dall'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto, non viene modificato, ma viene comunque concessa una proroga, richiesta dalla ditta, dovuta all'effettivo ritardo dell'inizio dei lavori, per i tempi della bonifica dell'amianto riscontrato dopo i saggi. La proroga di 40 (Quaranta) giorni concessa, sposta il nuovo termine ultimo dei lavori al giorno 29/29/2023.

Resta inteso che il presente atto è immediatamente impegnativo per l'impresa appaltatrice dei lavori, mentre per l'amministrazione appaltante lo diverrà dopo l'intervenuta approvazione da parte degli organi competenti.

Letto, sottoscritto e confermato.

L'IMPRESA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

.....
Visto IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Dirigente
U.O.C. Patrimonio Lavori e Manutenzioni
Ing. Maurizio Baralini

IL DIRETTORE DEI LAVORI

ASL TERAAMO
UOC Patrimonio Lavori e Manutenzioni
geom. Mauro Ciavetti



.....
[Handwritten signature]

ASL TERAMO

Deliberazione n. 548 del 19/03/2024 ad oggetto:

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 6.C2 SALUTE - AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO. LAVORI PER L'INSTALLAZIONE DI UN NUOVO TELECOMANDATO NEL P.O. DI GIULIANOVA - PAD EST. CUP F64E22000490005 – CIG 9763974E3A. APPROVAZIONE VARIANTE.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il giorno 19/03/2024 con prot. n. 0001111/24 all'Albo Informatico della ASL per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi del d.lgs. n. 267/2000, della L.R. n. 28/1992 e della L. n.69/2009.

La sujestesa deliberazione diverrà esecutiva a far data dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

La trasmissione al Collegio Sindacale è assolta mediante pubblicazione sull'Albo Informatico Aziendale.

L'addetto alla pubblicazione informatica
Capodanno Giuliana

ASL TERAMO

Deliberazione n. 548 del 19/03/2024 ad oggetto:

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 6.C2 SALUTE -
AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO.
LAVORI PER L'INSTALLAZIONE DI UN NUOVO TELECOMANDATO NEL P.O. DI
GIULIANOVA - PAD EST. CUP F64E22000490005 – CIG 9763974E3A. APPROVAZIONE
VARIANTE.

(Firmato digitalmente da)

MAURIZIO DI GIOSIA

Data: 19/03/2024 09:21:29 (UTC)

Nr. di serie certificato: 1220259335132427555