

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO

Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo
C.F. 00115590671

Direttore Generale: Dott. Maurizio Di Giosia

Deliberazione n° 1136 del 06/06/2024

U.O. proponente PATRIMONIO, LAVORI E MANUTENZIONI

OGGETTO: LAVORI PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRUPPO ELETTROGENO DA 30 KVA DA UBICARE PRESSO LA COMUNITÀ DI VILLA TURCHI IN BISENTI. APPROVAZIONE MODIFICA EX COMMA 2 ART. 106 D.LGS. 50/2016. CIG: ZD33258627

Il Responsabile dell'Istruttoria
Cimini Marco

Il Responsabile del Procedimento
Barnabei Antonio
firmato digitalmente

Il Direttore della U.O. proponente con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

VISTO: Il Direttore del DIPARTIMENTO TECNICO - LOGISTICO
Dott. Di Biagio Andrea

*Il Direttore dell'U.O. PATRIMONIO, LAVORI E
MANUTENZIONI:*
Dott. Di Biagio Andrea
firmato digitalmente

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Parere favorevole

Il Direttore Amministrativo
Dott. Santarelli Franco
firmato digitalmente

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

Parere favorevole

Il Direttore Sanitario
Dott. Brucchi Maurizio
firmato digitalmente

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO
Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo
C.F. 00115590671

Direttore Generale: Dott. Maurizio Di Giosia

OGGETTO: LAVORI PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRUPPO ELETTROGENO DA 30 KVA DA UBICARE PRESSO LA COMUNITÀ DI VILLA TURCHI IN BISENTI. APPROVAZIONE MODIFICA EX COMMA 2 ART. 106 D.LGS. 50/2016. CIG: ZD33258627

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. PATRIMONIO, LAVORI E MANUTENZIONI

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 164 del 01/02/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto ed è stata autorizzata la procedura di affidamento degli stessi;
- con deliberazione n°1388 del 09/08/2021 sono stati affidati, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della L. 120 del 11/09/2020, i lavori di fornitura e posa in opera di gruppo elettrogeno da 30 Kva da ubicare presso la Comunità di Villa Turchi in Bisenti alla ditta Canalini Impianti e Servizi SRLS per un importo complessivo pari a € 37.364,31 oltre IVA, incluso oneri per la sicurezza pari ad € 1.095,55;

VISTO il quadro economico di affidamento, di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO GRUPPO ELETTROGENO COMUNITA' VILLA TURCHI DI BISENTI (Progetto)			
A	LAVORI		
A1	IMPORTO LORDO DEI LAVORI	€ 39.353,74	
A2	COSTI DELLA SICUREZZA		€ 1.095,55
A3	IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO (A1-A2)		€ 38.258,19
A4	Riobasso di gara		- € 1.989,43
TOTALE "A": IMPORTO CONTRATTUALE			€ 37.364,31
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Incentivazione art. 113 D.lgs 50/2016	1,60% di A	€ 629,66
B2	Innovazione tecnologica art. 113 D.lgs 50/2016	0,40% di A	€ 157,41
B3	Imprevisti	5% d A	€ 1.967,69
B4	I.V.A. sui lavori	22% di A+B3	€ 8.653,04
B5	Economie di gara		€ 2.427,11
TOTALE "B": SOMME A DISPOSIZIONE			€ 13.834,91
A+B	AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO		€ 51.199,22

PRESO ATTO del verbale di consegna lavori in data 06/09/2021;

VISTO che con ordinanza n°155 del 04/02/2022 è stato approvato il primo SAL relativo all'intervento di cui in argomento, e liquidato il Certificato di pagamento n°1 per un importo pari a € 37.177,49 + IVA al 22%;

CONSIDERATO che il RUP, Geom. Antonio Barnabei, ha emesso il Certificato di pagamento n. 1 del 07/12/2021 da cui rileva un credito per l'impresa pari a € 37.177,49 + IVA al netto delle ritenute per infortuni;

RILEVATO che durante l'esecuzione dei lavori, per esigenze sopravvenute e per migliorare la funzionalità dell'intervento, il progetto ha subito alcune piccole modifiche le quali, finalizzate al miglioramento dell'efficacia dell'intervento in argomento;

ATTESO che tali modifiche hanno determinato la redazione di una perizia di variante, rimessa per le vie brevi in data 27/05/2024 dal Direttore dei lavori, geom. Antonio Barnabei, composta dai seguenti atti ed elaborati:

- Relazione Perizia di Variante (allegata);

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO
Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo
C.F. 00115590671

Direttore Generale: Dott. Maurizio Di Giosia

- Computo Metrico;
- Quadro comparativo;

PRESO ATTO della succitata relazione di perizia di variante del 27/05/2024, con la quale il Direttore dei lavori, rappresenta le motivazioni, alle quali si rinvia per relationem, che hanno reso necessarie le modifiche alle lavorazioni di progetto;

VISTO il quadro economico di Perizia di Variante, riportato nella citata Relazione, il cui importo complessivo non altera l'impegno finanziario originariamente previsto nel progetto, così come evidenziato qui di seguito:

QUADRO ECONOMICO GRUPPO ELETTROGENO COMUNITA' VILLA TURCHI DI BISENTI (Modifica contrattuale)			
A	LAVORI		
A1	IMPORTO LORDO DEI LAVORI	€	40.853,74
A2	COSTI DELLA SICUREZZA		€ 1.095,55
A3	IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO (A1-A2)		€ 39.758,19
A4	RIBASSO DI GARA - 5,20% su A3		-€ 2.067,43
TOTALE "A": IMPORTO CONTRATTUALE			€ 38.786,31
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Incentivazione art. 113 D.lgs 50/2016	1,60% di A1	€ 629,66
B2	Innovazione tecnologica art. 113 D.lgs 50/2016	0,40% di A1	€ 157,41
B3	Imprevisti	5% d A1	€ -
B4	I.V.A. sui lavori	22% di A+B3	€ 8.532,99
B5	Economie di Gara		€ 3.092,85
TOTALE "B": SOMME A DISPOSIZIONE			€ 12.412,91
A+B	AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO		€ 51.199,22

DATO ATTO che:

- con la sottoscrizione del presente atto, il R.U.P. Geom. Antonio Barnabei, attesta che la Perizia non comporta nuove categorie di lavori e non altera la natura complessiva del contratto;
- la modifica contrattuale è stata autorizzata, ai sensi del comma 2 dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dal Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Antonio Barnabei, con la sottoscrizione della relazione e degli altri atti relativi alla perizia stessa;
- la perizia prevede un importo in aumento per lavori al netto del ribasso d'asta, pari ad € 1.422,00 oltre IVA, per un aumento percentuale dell'importo di contratto del 3,806%;
- la perizia non aumenta la spesa prevista dal quadro economico prenotata con atto deliberativo n°1388 del 09/04/2021;
- la perizia trova copertura finanziaria nei quadri economici di progetto e di affidamento;

RITENUTO pertanto di:

- approvare ai sensi del comma 2 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, la modifica contrattuale relativa ai lavori di fornitura e posa in opera di un gruppo elettrogeno in Villa Turchi, composta dagli atti ed elaborati in premessa indicati, per un importo suppletivo, al netto del ribasso, pari ad € 1.422,00 oltre IVA,
- dare atto, contestualmente, che l'aumento non modifica l'importo complessivamente autorizzato con deliberazione n°1388 del 09/08/2021;

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO
Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo
C.F. 00115590671

Direttore Generale: Dott. Maurizio Di Giosia

PROPONE

per le motivazioni in premessa esposte e che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo di:

- 1) **APPROVARE**, ai sensi del comma 2 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, la modifica contrattuale relativa ai lavori di fornitura e posa in opera di un gruppo elettrogeno in Villa Turchi, composta dagli atti ed elaborati in premessa indicati, per un importo suppletivo, al netto del ribasso, pari ad € 1.422,00 oltre IVA;
- 2) **DARE ATTO** che l'aumento non modifica l'importo complessivamente autorizzato con deliberazione n°1388 del 09/08/2021;
- 3) **DARE ATTO** altresì che la somma necessaria al saldo del contratto principale e alle maggiori lavorazioni autorizzate con il presente atto, pari a € 1.820,00 IVA inclusa trova capienza nell'autorizzazione 2024/1/106, come da schema finanziario del presente atto;

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto:

- che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, ha attestato che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è, nella forma e nella sostanza, legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche;
- che sono stati acquisiti i pareri del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo come riportati nel frontespizio

DELIBERA

- di approvare e far propria la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata;

DATA E ORA FIRMA: 06/06/2024 12:41:22

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Di Giosia
Firmato digitalmente

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO
Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo
C.F. 00115590671

Direttore Generale: Dott. Maurizio Di Giosia

(proponente)

UA: Patrimonio Lavori e Manutenzioni

Spesa anno 2024 € 1.820,00 Sottoconto 01 01 02 04 02 00 autorizzazione UA_UFF_TECNICO 2024/1/ SUB 106

Fonte di finanziamento: **F.S.N.**

Data _____

Il Dirigente

Ing. Andrea Di Biagio

Firmato digitalmente

U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie

Si attesta la **REGOLARITÀ CONTABILE** della presente spesa.

Data: _____

Il Contabile

Il Dirigente

Dott.ssa Antonella Di Silvestre

Firmato digitalmente

AZIENDA SANITARIA LOCALE TERAMO
Provincia di TERAMO

**OGGETTO: LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRUPPO
ELETTROGENO DA 30 KVA DA UBICARE PRESSO
LA COMUNITA' TERAPEUTICA DI VILLA TURCHI IN
BISENTI.**

RELAZIONE PERIZIA DI VARIANTE

COMMITTENTE: ASL TERAMO, Circ.ne Ragusa n. 1, 64100 Teramo (Te).

R.U.P. e D.L.: Geom. Antonio Barnabei (Tecnico ASL).

**IMPRESA: CANALINI IMPIANTI E SERVIZI SRL Zona Ind.le G. Brodolini, 6
60025 Loreto (An).**

ATTO DI AFFIDAMENTO APPALTO: Deliberazione n. 1388 del 09/08/2021.

**Importo Lordo Lavori di Progetto: €. 39.353,74 Compreso Oneri per la Sicurezza pari ad €. 1.095,55
oltre IVA come per Legge.**

Importo Atto Aggiuntivo: €. 1.500,00 Compreso Oneri per la Sicurezza oltre IVA come per Legge.

Ribasso offerto: - 5,20%

A) Premesso che:

- Il sottoscritto Geom. Antonio Barnabei dipendente della U.O.C Patrimonio, Lavori e Manutenzioni della ASL di Teramo è stato incaricato per la direzione dei lavori in oggetto.
- In data 01/02/2021 con deliberazione n. 164 è stato approvato il Progetto Definitivo-Esecutivo che prevedeva la seguente spesa:

**QUADRO ECONOMICO GRUPPO ELETTROGENO COMUNITA'
 VILLA TURCHI DI BISENTI (Progetto)**

A	LAVORI		
A1	IMPORTO LORDO DEI LAVORI	€ 39 353,74	
A2	COSTI DELLA SICUREZZA		€ 1 095,55
A3	IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO (A1-A2)		€ 38 258,19
TOTALE "A": IMPORTO CONTRATTUALE			€ 39 353,74

B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Incentivazione art. 113 D.lgs 50/2016	1,60% di A	€ 629,66
B2	Innovazione tecnologica art. 113 D.lgs 50/2016	0,40% di A	€ 157,41
B3	Imprevisti	5% di A	€ 1 967,69
B4	I.V.A. sui lavori	22% di A+B3	€ 9 090,71
TOTALE "B": SOMME A DISPOSIZIONE			€ 11 845,48

AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

A+B		€ 51 199,22
-----	--	--------------------

- Con Atto Deliberativo n. 1388 del 09/08/2021) i lavori sono stati

affidati alla Ditta CANALINI IMPIANTI E SERVIZI SRLS da Loreto (An) con un ribasso del **5.20%**, per un importo netto di **€. 37.364,31** compreso oneri per la sicurezza oltre IVA, come evidenziato nel seguente quadro economico post aggiudicazione:

**QUADRO ECONOMICO GRUPPO ELETTROGENO COMUNITA'
 VILLA TURCHI DI BISENTI (Affidamento)**

A	LAVORI		
A1	IMPORTO LORDO DEI LAVORI	€	39 353,74
A2	COSTI DELLA SICUREZZA		€ 1 095,55
A3	IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO (A1-A2)		€ 38 258,19
A4	RIBASSO DI GARA - 5,20% su A3		-€ 1 989,43
TOTALE "A": IMPORTO CONTRATTUALE			€ 37 364,31

B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Incentivazione art. 113 D.lgs 50/2016	1,60% di A1	€ 629,66
B2	Innovazione tecnologica art. 113 D.lgs 50/2016	0,40% di A1	€ 157,41
B3	Imprevisti	5% di A1	€ 1 967,69
B4	I.V.A. sui lavori	22% di A+B3	€ 8 653,04
B5	Economie di Gara		€ 2 427,11
TOTALE "B": SOMME A DISPOSIZIONE			€ 13 834,91

AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO		
A+B		€ 51 199,22

- In data 06/09/2021 i lavori sono stati consegnati alla Ditta e dovevano essere ultimati in 30 giorni, ovvero il 06/10/2021.

Durante il corso di esecuzione dei lavori si è riscontrata la necessità di dover apportare delle modifiche e/o migliorie all'impianto concepito in fase di progettazione.

Sulla base del confronto costante e continuo con il Responsabile del Servizio Impiantistico (ing. Baratiri Maurizio), codesta D.L. ha ritenuto opportuno apportare alcune variazioni utili al superamento delle problematiche riscontrate e concludere il lavoro a perfetta regola d'arte, in conformità a quanto previsto nel D.Lgs n. 50/2016 Art. 106 comma 2.

B) Considerato che:

- Le modifiche riguardano la necessità di allacciare elettricamente le otto unità abitative degli ospiti presenti, al contatore della struttura collettiva, dove ci sono gli operatori sanitari, oltre ad altri ambienti destinati alla preparazione del vitto e alle attività di gruppo, dando quindi la possibilità all'intero complesso di essere autosufficiente in mancanza di energia elettrica;
- I lavori si identificano nella fornitura e posa in opera di n. 1 Centralino Modulare Stagno IP55 a 52 Moduli, completo di Interruttore Magnetotermico Differenziale da 4x50 H, Id 0,3 H Classe A, ivi compresa la rimozione dei vecchi Quadri Elettrici oltre che al distacco e il riallaccio di tutte le 8 utenze.

L'importo dei lavori di perizia, a seguito delle circostanze verificatesi in corso d'opera, risulta ben evidenziato nel quadro economico di seguito riportato:

**QUADRO ECONOMICO GRUPPO ELETTROGENO COMUNITA'
VILLA TURCHI DI BISENTI (Perizia di Variante)**

A	LAVORI		
A1	IMPORTO LORDO DEI LAVORI	€	40 853,74
A2	COSTI DELLA SICUREZZA	€	1 095,55
A3	IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO (A1-A2)	€	39 758,19
A4	RIBASSO DI GARA - 5,20%	-€	2 067,43
TOTALE "A": IMPORTO CONTRATTUALE			€ 38 786,31

B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Incentivazione art. 113 D.lgs 50/2016	€	629,66
B2	Innovazione tecnologica art. 113 D.lgs 50/2016	€	157,41
B3	Imprevisti	€	-
B4	I.V.A. sui lavori	22% di A €	8 532,99
B5	Economie di Gara	€	3 092,85
TOTALE "B": SOMME A DISPOSIZIONE			€ 12 412,91

AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

A+B	€	51 199,22
------------	---	------------------


- L'importo netto dei lavori di perizia risulta essere di €. **38.786,31** che, rispetto all'importo di contratto di €. **37.364,31**, determina un aumento di spesa pari ad €. **1.422,00** con un incremento percentuale del **3,806%**.

- Detta perizia trova giustificazione nella casistica prevista dal comma 2 dell'Art. 106 del D.lgs n. 50/2016.


Naturalmente la variazione percentuale dei lavori, pur aumentando, non costituisce ulteriore impegno di spesa e l'importo complessivo lordo del quadro economico oltre ad essere invariato, presenta delle economie di gara pari ad €. **3.092,85**.

Teramo, 27/05/2024

IL DIRETTORE DELLAVORI
Geom. Antonio Barnabei



Autorizza: IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Geom. ANTONIO BARNABEI



ASL TERAMO

Deliberazione n. 1136 del 06/06/2024 ad oggetto:

LAVORI PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRUPPO ELETTROGENO DA 30 KVA DA UBICARE PRESSO LA COMUNITÀ DI VILLA TURCHI IN BISENTI. APPROVAZIONE MODIFICA EX COMMA 2 ART. 106 D.LGS. 50/2016. CIG: ZD33258627

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il giorno 06/06/2024 con prot. n. 0002267/24 all'Albo Informatico della ASL per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi del d.lgs. n. 267/2000, della L.R. n. 28/1992 e della L. n.69/2009.

La sujestesa deliberazione diverrà esecutiva a far data dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

La trasmissione al Collegio Sindacale è assolta mediante pubblicazione sull'Albo Informatico Aziendale.

L'addetto alla pubblicazione informatica
Prudente Fabrizio

ASL TERAMO

Deliberazione n. 1136 del 06/06/2024 ad oggetto:

LAVORI PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRUPPO ELETTROGENO DA 30 KVA DA UBICARE PRESSO LA COMUNITÀ DI VILLA TURCHI IN BISENTI. APPROVAZIONE MODIFICA EX COMMA 2 ART. 106 D.LGS. 50/2016. CIG: ZD33258627

(Firmato digitalmente da)

MAURIZIO DI GIOSIA

Data: 06/06/2024 12:41:22 (UTC)

Nr. di serie certificato: 1220259335132427555