

REGIONE ABRUZZO  
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO  
Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo  
C.F. 00115590671

Direttore Generale: Dott. Maurizio Di Giosia

Deliberazione n° 0131 del 28 GEN. 2021

U.O.C.: PATRIMONIO, LAVORI E MANUTENZIONI

OGGETTO: EMERGENZA COVID 19. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ALA "C" - PIANO TERRA - LOTTO 2 DEL P.O. MAZZINI DI TERAMO PER ALLOCAZIONE DEL SERVIZIO PSICHIATRICO DI DIAGNOSI E CURA (S.P.D.C.). CIG: 8368124A5F - CUP: G49J20000250005. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE

Data 21.1.2021 Firma [Firma]  
Il Responsabile dell'istruttoria  
Marco Cimini

Data 21.1.2021 Firma [Firma]  
Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Andrea Di Biagio

Il Direttore della U.O.C. proponente con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Data 21.01.2021  
VISTO: Il Direttore del Dipartimento  
Dott. Giovanni Di Antonio

Firma [Firma]  
Il Direttore F.F. UOC Patrimonio, Lavori e Manutenzioni  
Ing. Roberto Breda

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

- favorevole  
 non favorevole (con motivazioni allegata al presente atto)

Data 28-1-2021



Firma [Firma]  
Il Direttore Amministrativo facente funzioni:  
dott. Franco Santarelli

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

- favorevole  
 non favorevole (con motivazioni allegata al presente atto)

Data 28/1/2021



Firma [Firma]  
Il Direttore Sanitario facente funzioni:  
Dott. Maurizio Brucchi

REGIONE ABRUZZO  
**AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO**  
 Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo  
 C.F. 00115590671

Direttore Generale: Dott. Maurizio Di Giosia

**IL DIRETTORE DELLA U.O.C. PATRIMONIO, LAVORI E MANUTENZIONI**

**PREMESSO** che con deliberazione n. 1059 del 06/07/2020 fu approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di ristrutturazione ala "c" – piano terra – lotto 2 del P.O. Mazzini di Teramo per allocazione del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (S.P.D.C.) e autorizzata la procedura finalizzata all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 36 lett. c-bis) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il quadro economico complessivo dell'intervento di seguito riportato:

<b>QUADRO ECONOMICO DI SPESA</b>			
<b>LAVORI</b>			
<b>A</b>			
A1	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI		€ 619.255,50
	di cui:		
A1.1	Oneri Manodopera	€ 127.279,46	
A1.2	Oneri Sicurezza + Maggiorazione COVID-19 lett. a)	€ 32.708,93	
A1.3	COSTI PER LA SICUREZZA DA PSC + COVID-19 lett. b) (non soggetto a ribasso)		€ 19.694,25
A3	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA		€ 599.561,25
<b>TOTALE "A": IMPORTO LORDO LAVORI</b>			<b>€ 619.255,50</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
<b>B</b>			
B1	Acquisizione aree e interferenze		€ -
B2	Spese tecniche		
B2.1	Progettazione definitiva-esecutiva		€ -
B2.1a	C.N.A.P. progettazione + rilievi	4% di B2.1	€ -
B2.1b	I.V.A. progettazione	22% di (B2.1+B2.1a)	€ -
B2.2	Direzione lavori, contabilità		€ -
B2.2a	C.N.A.P. Direzione lavori, contabilità	4% di B2.2	€ -
B2.2b	I.V.A. Direzione lavori, contabilità	22% di (B2.2+B2.2a)	€ -
B2.3	Coordinamento per la sicurezza fase progettazione		€ -
B2.3a	C.N.A.P. C.S.P.	4% di B2.3	€ -
B2.3b	I.V.A. C.S.P.	22% di (B2.3+B2.3a)	€ -
B2.4	Verifica progettazione		€ -
B2.4a	C.N.A.P. Verifica progettazione	4% di B2.4	€ -
B2.4b	I.V.A. Verifica progettazione	22% di (B2.4+B2.4a)	€ -
B2.5	Coordinamento per la sicurezza fase esecuzione		€ 12.900,00
B2.5a	C.N.A.P. C.S.E.	4% di B2.5	€ 516,00
B2.5b	I.V.A. C.S.E.	22% di (B2.5+B2.5a)	€ 2.951,52
B3	Relazione geologica		€ -
B3a	C.N.A.P. Relazione geologica	2% di B3	€ -
B3b	I.V.A. Relazione geologica	22% di (B3+B3a)	€ -
B4.1	Incentivazione art. 113 D.lgs 50/2016	1,60% di A	€ 9.908,09
B4.2	Innovazione tecnologica art. 113 D.lgs 50/2016	0,40% di A	€ 2.477,02
B5	Spese per pubblicità procedure di gara e commissioni	0,50% di A	€ -
B6	Spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi		€ -
B7	Imprevisti		€ 60,29
B9	Predisposizione sottoservizi		€ -
B10	I.V.A. sui lavori	10% di A+B7	€ 61.931,58
<b>TOTALE "B": SOMME A DISPOSIZIONE</b>			<b>€ 90.744,50</b>
<b>AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO</b>			
<b>A+B</b>			<b>€ 710.000,00</b>



AS

**VISTO** che con deliberazione n°1198 del 12/08/2020, a seguito di regolare procedura di gara, i lavori di cui in argomento sono stati aggiudicati all'impresa Di Mattia Fiore General Service s.r.l. di Teramo per un importo pari a € 396.818,28 oltre IVA, compresi gli oneri per la sicurezza pari a € 19.694,25;



VISTO il contratto di appalto sottoscritto con l'impresa Di Mattia Fiore General Service in data 28/08/2020 e registrato a Teramo il 04/09/2020 al n°1124 serie IIIA;

**RILEVATO** che durante l'esecuzione dei lavori si sono rese necessarie opere sostitutive, aggiuntive e di completamento che hanno indotto alla redazione di una Perizia suppletiva e di variante, rimessa in data 12/11/2021 dalla Direzione dei lavori, geom. Pio Luigi Cecchini e composta dai seguenti atti ed elaborati:

- Relazione tecnica illustrativa
- Schema di atto di sottomissione;
- Verbale di concordamento nuovi prezzi
- Computo metrico estimativo;
- Elenco prezzi unitari;
- Analisi dei nuovi prezzi;
- Quadro comparativo di raffronto;
- Quadro economico di variante
- Elaborati esecutivi di perizia;

**RICHIAMATI:**

- l'art. 106, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che stabilisce che "i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:  
*b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:*
  - 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
  - 2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;
- l'art. 106, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che prevede che "nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica ...";

VISTO lo schema di atto di sottomissione sottoscritto in data 14/01/2021, allegato al presente atto, con cui vengono aggiunte al contratto originario, ulteriori lavorazioni per un importo supplementare pari ad € 170.170,96 oltre Iva, non eccedente la soglia prevista dal sopracitato comma 7 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il seguente quadro economico di variante:

<b>QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA DI VARIANTE</b>		
<b>A) LAVORI</b>		
A1 IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€ 889.797,58
DI CUI:		
A1.1 Oneri di manodopera	€ 127.279,46	
A1.2 Oneri della sicurezza + maggiorazioni COVID	€ 32.708,93	
A1.3 Costi per la sicurezza da PSC – COVID		€ 19.694,25
A3 Importo dei lavori in variante		€ 870.103,33
A detrarre il ribasso d'asta del 37,10% su € 870.103,33		- € 322.808,34
<b>TOTALE "A": IMPORTO CONTRATTUALE DI PERIZIA</b>		<b>€ 566.989,24</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Incentivazione art. 113 D.lgs 50/2016 1,60% di A		€ 14.236,76
B4.2 Innovazione tecnologica art. 113 D.lgs 50/2016 0,40% di A		€ 3.559,19
B.7 Imprevisti		€ 60,29
B10 I.V.A. sui lavori 10%		€ 56.704,95
B11 Recupero ribasso e IVA sui lavori		€ 52.082,04
<b>TOTALE "B" SOMME IN AMMINISTRAZIONE</b>		<b>€ 143.010,76</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO</b>		<b>€ 710.000,00</b>



**DATO ATTO** che la perizia di cui sopra:

- non comporta nuove categorie di lavori e non altera la natura complessiva del contratto;
- è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Andrea Di Biagio, con la sottoscrizione della relazione e dello schema di atto di sottomissione;
- prevede un importo in aumento per lavori al netto del ribasso d'asta, pari ad € 170.170,96 oltre IVA che comporta, rispetto all'importo di contratto iniziale, un aumento del 42,88%;
- non aumenta la spesa prevista dal quadro economico prenotata con Deliberazione n°1059 del 06/07/2020;

**RITENUTO** pertanto di:

- approvare la perizia di variante dei lavori di ristrutturazione ala "c" – piano terra – lotto 2 del P.O. Mazzini di Teramo per allocazione del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (S.P.D.C.) composta dagli atti ed elaborati in premessa indicati, per un importo suppletivo pari ad € 170.170,96 oltre IVA;
- prendere atto dello schema di atto di sottomissione in data 14/01/2021, allegato al presente atto come parte integrante, con cui l'Impresa Di Mattia Fiore General Service S.r.l. dichiara di accettare l'esecuzione senza eccezioni dei lavori previsti nella perizia di variante di cui sopra agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto di appalto sottoscritto in data 04/09/2020 ed in particolare con lo stesso ribasso del 37,10%;
- rendere il presente atto immediatamente esecutivo onde consentire i successivi adempimenti;

#### **PROPONE:**

- 1) **di APPROVARE** la Perizia di variante relativa ai lavori di ristrutturazione ala "c" – piano terra – lotto 2 del P.O. Mazzini di Teramo per allocazione del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (S.P.D.C.) composta dagli atti ed elaborati in premessa indicati, per un importo suppletivo pari ad € 170.170,96 oltre IVA;
- 2) **di PRENDERE ATTO** dello schema di atto di sottomissione in data 14/01/2021, allegato al presente atto come parte integrante, con cui l'Impresa Di Mattia Fiore General Service S.r.l. dichiara di accettare l'esecuzione senza eccezioni dei lavori previsti nella perizia di variante di cui sopra agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto di appalto sottoscritto in data 04/09/2020 ed in particolare con lo stesso ribasso del 37,10%;
- 3) **DARE ATTO** che la somma necessaria all'intervento in argomento è stata già prenotata alla prenotazione n°2127/1 della quale si dispone il ribaltamento all'annualità 2021, come da schema finanziario del presente atto;
- 4) **di RENDERE** il presente atto immediatamente esecutivo per le motivazioni in premessa esposte.

#### **IL DIRETTORE GENERALE**

Preso atto:

- che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, ha attestato che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è, nella forma e nella sostanza, legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche;
- che il Direttore Amministrativo facente funzioni e il Direttore Sanitario facente funzioni hanno espresso formalmente parere favorevole

#### **DELIBERA**

- di approvare e far propria la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata;



**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Dott. Maurizio Di Giosia**



REGIONE ABRUZZO  
Azienda Unità Sanitaria Locale Teramo  
UOC Patrimonio, Lavori e Manutenzioni

ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE

---

Il Responsabile del Procedimento attesta che gli allegati alla presente deliberazione sono costituiti da n. 11 pagine e segnatamente:

Allegato n. 1 – Relazione tecnica illustrativa (pagg. 7)

Allegato n. 2 – Schema atto di sottomissione (pagg. 2)

Allegato n. 3 – Quadro economico di Variante (pagg. 2)

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Andrea Di Biagio







# REGIONE ABRUZZO

ASL - TERAMO

## RISTRUTTURAZIONE ALA "C" - PIANO TERRA - LOTTO 2 DEL P.O. "G. MAZZINI" DI TERAMO PER ALLOCAZIONE DEL SERVIZIO PSICHIATRICO DI DIAGNOSI E CURA (S.P.D.C.)



U.O.C. PATRIMONIO, LAVORI E MANUTENZIONI

SEDE: 64100 TERAMO - Circonvallazione Ragusa n. 1  
<http://www.aslteramo.it> - mail: [tecnico@pec.aslteramo.it](mailto:tecnico@pec.aslteramo.it)

### IL PROGETTISTA

Ing. Roberto DI ASCENZO (edilizia)

Ing. Maurizio BARATIRI (impiantistica)

### COLLABORAZIONE ALLA PROGETTAZIONE

Ing. Valentino DI FELICE ARDENTE

Geom. Mauro DE PADOVA

P.I. Daniele Leonzi

P.I. Domenico Tiberii

### IL DIRETTORE DEL S.P.D.C.

Dott. Nicola SERRONI

### IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Andrea DI BIAGIO

## PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE

### RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

<small>Questo elaborato è di proprietà della AUSL 108 TERAMO pertanto non può essere riprodotto né integralmente, né in parte senza l'autorizzazione scritta della stessa. Da non utilizzare per scopi diversi da quelli per cui è stato fornito.</small>		Redatto	Ident. FILE	Commessa	Codice Elaborato			Numero Elaborato
Data	Rev.	Descrizione	Verificato	Controllato	Approvato	Scala		19v
GEN_2021		EMISSIONE						

U.O.C. Patrimonio, lavori e manutenzioni  
(Resp.le Dip.to F.F.: Dott. Ing. Roberto BREDA)



IL COMMITTENTE  
ASL - TERAMO  
Direttore Generale F.F.:  
Dott. Maurizio DI GIOSIA



## **AZIENDA SANITARIA LOCALE N.4 TERAMO**

**Lavori:** Ristrutturazione ala "C" - piano terra - lotto 2 del P.O. "G. Mazzini" di Teramo per allocazione del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (S.P.D.C.),  
**CIG:** 8368124A5F – **CUP:** G49J20000250005

**Impresa:** DI MATTIA FIORE GENERAL SERVICE srl – TERAMO

**Contratto:** del 28.08.2020 registrato a Teramo il 04.09.2020 al n° 1124 di rep. Serie 3A.

# **PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE**

## **RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA**

### **1. PREMESSA**

L'intervento è localizzato nel comune di Teramo e precisamente al Lotto 2 – ala C – piano terra del P.O. "G. Mazzini" di Teramo.

I lavori descritti nella presente relazione consistono nella realizzazione di interventi di ristrutturazione di aree ospedaliere attualmente in disuso posti a Lotto 2, piano terra, ala "C" e due locali ambulatoriali posti al piano terra ala "D" attualmente concessi ad altre unità operative e finalizzati alla ristrutturazione dei locali destinati al Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (S.P.D.C.).

Lo scopo di tali interventi è quello di adeguare gli spazi ospedalieri, da un punto di vista funzionale e normativo, al fine di rendere gli ambienti consoni e correttamente fruibili dal personale sanitario e dai futuri pazienti e/o fruitori esterni.

### **2. APPROVAZIONE E AGGIUDICAZIONE PROGETTO**

Con deliberazione n° 1059 del 06/07/2020 veniva approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di cui in oggetto.

Di seguito si allega quadro economico di spesa:



<b>QUADRO ECONOMICO DI SPESA</b>			
<b>A</b>			
<b>LAVORI</b>			
A1	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI		€ 619 255,50
	di cui:		
A1.1	Oneri Manodopera	€ 127 279,46	
A1.2	Oneri Sicurezza + Maggiorazione COVID-19 lett. a)	€ 32 708,93	
A1.3	COSTI PER LA SICUREZZA DA PSC + COVID-19 lett. b) (non soggetto a ribasso)		€ 19 694,25
A3	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA		€ 599 561,25
<b>TOTALE "A": IMPORTO LORDO LAVORI</b>			<b>€ 619 255,50</b>
<b>B</b>			
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
B1	Acquisizione aree e interferenze		€ -
B2	Spese tecniche		
B2.1	Progettazione definitiva-esecutiva		€ -
B2.1a	C.N.A.P. progettazione + rilievi	4% di B2.1	€ -
B2.1b	I.V.A. progettazione	22% di (B2.1+B2.1a)	€ -
B2.2	Direzione lavori, contabilità		€ -
B2.2a	C.N.A.P. Direzione lavori, contabilità	4% di B2.2	€ -
B2.2b	I.V.A. Direzione lavori, contabilità	22% di (B2.2+B2.2a)	€ -
B2.3	Coordinamento per la sicurezza fase progettazione		€ -
B2.3a	C.N.A.P. C.S.P.	4% di B2.3	€ -
B2.3b	I.V.A. C.S.P.	22% di (B2.3+B2.3a)	€ -
B2.4	Verifica progettazione		€ -
B2.4a	C.N.A.P. Verifica progettazione	4% di B2.4	€ -
B2.4b	I.V.A. Verifica progettazione	22% di (B2.4+B2.4a)	€ -
B2.5	Coordinamento per la sicurezza fase esecuzione		€ 12 900,00
B2.5a	C.N.A.P. C.S.E.	4% di B2.5	€ 516,00
B2.5b	I.V.A. C.S.E.	22% di (B2.5+B2.5a)	€ 2 951,52
B3	Relazione geologica		€ -
B3a	C.N.A.P. Relazione geologica	2% di B3	€ -
B3b	I.V.A. Relazione geologica	22% di (B3+B3a)	€ -
B4.1	Incentivazione art. 113 D.lgs 50/2016	1,60% di A	€ 9 908,09
B4.2	Innovazione tecnologica art. 113 D.lgs 50/2016	0,40% di A	€ 2 477,02
B5	Spese per pubblicità procedure di gara e commissioni	0,50% di A	€ -
B6	Spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi		€ -
B7	Imprevisti		€ 60,29
B9	Predisposizione sottoservizi		€ -
B10	I.V.A. sui lavori	10% di A+B7	€ 61 931,58
<b>TOTALE "B": SOMME A DISPOSIZIONE</b>			<b>€ 90 744,50</b>
<b>AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO</b>			
A+B			€ 710 000,00

Con deliberazione n° 1198 del 12/08/2020 l'appalto è stato affidato mediante procedura negoziata di gara all'impresa Di Mattia Fiore General Service srl con sede legale in Teramo, con un ribasso del 37,10% sull'importo a base di gara, determinando un importo lavori pari a € 396.818,28 oltre Iva, compresi oneri per la sicurezza pari ad € 19.694,25.

Pertanto il quadro economico di contratto veniva modificato come di seguito allegato:

QUADRO ECONOMICO DI CONTRATTO			
<b>A LAVORI</b>			
A1	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI		€ 619 255,50
	di cui:		
A1.1	Oneri Manodopera	€ 127 279,46	
A1.2	Oneri Sicurezza + Maggiorazione COVID-19 lett. a)	€ 32 708,93	
A1.3	COSTI PER LA SICUREZZA DA PSC + COVID-19 lett. b) (non soggetto a ribasso)		€ 19 694,25
A3	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA		€ 599 561,25
	a detrarre ribasso d'asta del 37,10 su € 599.561,25		-€ 222 437,22
<b>TOTALE "A": IMPORTO NETTO CONTRATTUALE</b>			<b>€ 396 818,28</b>
<b>B SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
B1	Acquisizione aree e interferenze		€ -
B2	Spese tecniche		€ -
B2.1	Progettazione definitiva-esecutiva		€ -
B2.1a	C.N.A.P. progettazione + rilievi	4% di B2.1	€ -
B2.1b	I.V.A. progettazione	22% di (B2.1+B2.1a)	€ -
B2.2	Direzione lavori, contabilità		€ -
B2.2a	C.N.A.P. Direzione lavori, contabilità	4% di B2.2	€ -
B2.2b	I.V.A. Direzione lavori, contabilità	22% di (B2.2+B2.2a)	€ -
B2.3	Coordinamento per la sicurezza fase progettazione		€ -
B2.3a	C.N.A.P. C.S.P.	4% di B2.3	€ -
B2.3b	I.V.A. C.S.P.	22% di (B2.3+B2.3a)	€ -
B2.4	Verifica progettazione		€ -
B2.4a	C.N.A.P. Verifica progettazione	4% di B2.4	€ -
B2.4b	I.V.A. Verifica progettazione	22% di (B2.4+B2.4a)	€ -
B2.5	Coordinamento per la sicurezza fase esecuzione		€ 12 900,00
B2.5a	C.N.A.P. C.S.E.	4% di B2.5	€ 516,00
B2.5b	I.V.A. C.S.E.	22% di (B2.5+B2.5a)	€ 2 951,52
B3	Relazione geologica		€ -
B3a	C.N.A.P. Relazione geologica	2% di B3	€ -
B3b	I.V.A. Relazione geologica	22% di (B3+B3a)	€ -
B4.1	Incentivazione art. 113 D.lgs 50/2016	1,50% di A	€ 9 908,09
B4.2	Innovazione tecnologica art. 113 D.lgs 50/2016	0,40% di A	€ 2 477,02
B5	Spese per pubblicità procedure di gara e commissioni	0,50% di A	€ -
B6	Spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi		€ -
B7	Imprevisti		€ 60,29
B9	Predisposizione sottoservizi		€ -
B10	I.V.A. sui lavori	10% di A+B7	€ 39 687,86
B11	Recupero ribasso e Iva su lavori		€ 244 680,95
<b>TOTALE "B": SOMME A DISPOSIZIONE</b>			<b>€ 313 181,73</b>
<b>AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO</b>			
A+B			<b>€ 710 000,00</b>



Con l'avanzamento della realizzazione delle opere in appalto si sono rese necessarie delle opere sostitutive, aggiuntive e di completamento ai fini della corretta esecuzione delle opere, di cui le più esplicative di seguito vengono illustrate.

- 1) Nella demolizione dei pavimenti per la realizzazione dei nuovi bagni si constatava che gli spessori minimi occorrenti erano insufficienti per la realizzazione del nuovo impianto idrico-sanitario, pertanto si è decisa la demolizione e rimozione di tutti i pavimenti e massetti esistenti con rialzo della quota di progetto di 5 cm. mediante il rifacimento di massetto alleggerito e sovrastante massetto fluido;
- 2) Le discese e gli allacci delle colonne di scarico dei nuovi bagni non possono avvenire al piano inferiore per le seguenti motivazioni:
  - ✚ In fase di esecuzione, sentiti anche i responsabili del servizio di manutenzione, si è riscontrato che le linee esistenti di scarico e la relativa fognatura non sono sufficienti per accogliere le future linee di progetto;
  - ✚ Gli ambienti sottostanti sono adibiti a Sale Operatorie Cardiochirurgiche e Sala Operatoria Covid, e quindi le attività delle suddette non possono essere sospese e/o interrotte;



Pertanto al fine di non sovraccaricare le linee esistenti di scarico e di non interferire con le attività sottostanti sopradescritte, dopo una modifica al layout distributivo del reparto condivisa anche con il responsabile dell'unità operativa del nuovo reparto, si decide di realizzare un anello di scarico che convoglierà sulla fognatura del piano interrato e che attraverserà in parte il corridoio al P1S e in parte il cunicolo dei sottoservizi;

- 3) La soluzione concepita per la sostituzione degli infissi esterni è stata rimodulata in considerazione dei maggiori oneri manutentivi dovuti all'installazione di avvolgibili e cassonetti esterni.

Pertanto, considerato anche che l'impiantistica da progetto è controllata da domotica, si è deciso di installare nelle stanze di degenza e relativi servizi delle finestre dotate di oscuranti a plissé comandati da remoto, mentre la restante parte dell'infisso che si presenterà tipo facciata continua verrà tamburato con pannello ad alta densità rifinito con pannelli esterni ed esterni da 2 mm. colore argento.

- 4) Al fine di uniformare le pareti esistenti con le nuove realizzate in muratura, si è deciso di lisciare appunto le pareti esistenti rifinite con smalto bucciato, mediante la spicconatura parziale, la posa di fissativo e successivo strato di colla per creare l'appretto alla rasatura finale a base gesso.
- 5) A seguito di richiesta da parte dell'U.O.C. di Psichiatria si è deciso di integrare e dotare i due ambulatori in adiacenza dell'ingresso principale del reparto di prese di ossigeno e vuoto.
- 6) A seguito di valutazione dell'impianto di condizionamento, è stato deciso di potenziare l'Unità Trattamento Aria al fine di ottimizzare i rinnovi dell'aria. Contestualmente, si installeranno serrande di taratura anche sulle bocchette di ripresa e queste, saranno sostituite da quelle previste in progetto con modelli tecnicamente superiori in grado di garantire un rinnovo di aria minimo costante.
- 7) I recuperatori di calore previsti nei due locali destinati a Covid e locale accessorio al refettorio, sono stati sostituiti con dei modelli tecnicamente più efficienti e dotati di accessoristica che li rendono più idonei per il servizio richiesto. I recuperatori proposti, a differenza dei modelli standard, sono completi di filtrazione ad alta efficienza, sono dotati di batterie di post riscaldamento e raffreddamento con valvola di controllo e consentono il funzionamento non solo in modalità "aria primaria" ma anche a controllo temperatura ambiente, in pratica sono delle piccole centrali trattamento aria. Hanno motori ad inverter e consentono un facile controllo delle portate e quindi del controllo della pressione negativi nei locali. Inoltre sono dotate di quadro di controllo digitale e comando in ambiente.
- 8) Al fine di ottimizzare e migliorare il funzionamento della centrale CDZ, è stato deciso di sostituire il rivestimento delle tubazioni con lamierini in alluminio anziché in pvc. E' stata

aggiunta una pompa di circolazione gemellare per l'alimentazione primaria, è stato inserito un quadro elettrico di controllo del funzionamento di tutta la centrale con su inseriti, oltre ai normali apparati elettrici, anche un controllore per la gestione KNX. E' stato inserito un armadio metallico a protezione del collettore, delle pompe di circolazione e del quadro elettrico. Infine è stata cambiata la logica di collegamento idraulico della UTA per ottimizzare il funzionamento i deumidificazione mediante l'installazione di n°4 elettrovalvole

- 9) Il sistema di domotica con tecnologia KNX è stato ampliato aumentando il numero di punti di comando e controllo. Saranno pertanto installati un numero maggiore di apparati.
- 10) E' stato deciso di integrare al sistema domotico KNX anche i termostati ambiente. Fermo restando il controllo dell'impianto di condizionamento in loco con normali termostati ambiente, sarà ora possibile visionare e gestire l'intero impianto in remoto.
- 11) Al fine di avere un migliore controllo dell'impianto elettrico, è stato deciso di aumentare il numero di sezioni dello stesso. Pertanto si renderanno necessari una maggiore quantità di condutture elettriche e, conseguentemente, un ampliamento del quadro elettrico previsto in progetto.
- 12) Si è deciso di ampliare il sistema rete dati telematici. Sono stati aumentati i punti di allaccio alla rete disponibili al reparto.

Tali interventi risultano necessari in funzione di modifiche non sostanziali, nonché circostanze impreviste e imprevedibili nella fase di progettazione e non alterano la natura del contratto.

Per tali circostanze si è ritenuto opportuno promuovere la redazione di una perizia di variante suppletiva in ottemperanza a quanto disposto dal comma 1), lett. c) dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. "la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice e la modifica non altera la natura generale del contratto".

La natura delle variazioni non alterano il progetto principale e la natura generale del contratto, e comunque le stesse sono proposte nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Appaltante;

Il direttore dei lavori ha provveduto quindi a segnalare la necessità di intervenire sugli aspetti legati a tali varianti ed ha quindi provveduto alla predisposizione della documentazione di variante necessaria, sottoscritta dall'impresa appaltatrice, costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica Illustrativa;
- Schema atto di sottomissione;
- Verbale di concordamento nuovi prezzi;
- Computo metrico estimativo;
- Elenco prezzi unitari;
- Analisi dei nuovi prezzi;
- Quadro comparativo di raffronto;
- Quadro economico di variante;
- Elaborati esecutivi di perizia.



L'aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale. Al maggior onere risultante dalla variante, pari a netti € 170.170,96 oltre I.V.A., si provvederà mediante l'utilizzo del recupero del ribasso di gara.

Di seguito si allega nuovo quadro economico di variante:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE			
<b>A</b>			
<b>LAVORI</b>			
A1	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI		€ 889 797,58
	di cui:		
A1.1	Oneri Manodopera	€ 127 279,46	
A1.2	Oneri Sicurezza + Maggiorazione COVID-19 lett. a)	€ 32 708,93	
A1.3	COSTI PER LA SICUREZZA DA PSC + COVID-19 lett. b) (non soggetto a ribasso)		€ 19 694,25
A3	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA		€ 870 103,33
	a detrarre ribasso d'asta del 37,10 su € 870.103,33		-€ 322 808,34
<b>TOTALE "A": IMPORTO NETTO CONTRATTUALE</b>			<b>€ 566 989,24</b>
<b>B</b>			
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
B1	Acquisizione aree e interferenze		€ -
B2	Spese tecniche		€ -
B2.1	Progettazione definitiva-esecutiva		€ -
B2.1a	C.N.A.P. progettazione + rilievi	4% di B2.1	€ -
B2.1b	I.V.A. progettazione	22% di (B2.1+B2.1a)	€ -
B2.2	Direzione lavori, contabilità		€ -
B2.2a	C.N.A.P. Direzione lavori, contabilità	4% di B2.2	€ -
B2.2b	I.V.A. Direzione lavori, contabilità	22% di (B2.2+B2.2a)	€ -
B2.3	Coordinamento per la sicurezza fase progettazione		€ -
B2.3a	C.N.A.P. C.S.P.	4% di B2.3	€ -
B2.3b	I.V.A. C.S.P.	22% di (B2.3+B2.3a)	€ -
B2.4	Verifica progettazione		€ -
B2.4a	C.N.A.P. Verifica progettazione	4% di B2.4	€ -
B2.4b	I.V.A. Verifica progettazione	22% di (B2.4+B2.4a)	€ -
B2.5	Coordinamento per la sicurezza fase esecuzione		€ 12 900,00
B2.5a	C.N.A.P. C.S.E.	4% di B2.5	€ 516,00
B2.5b	I.V.A. C.S.E.	22% di (B2.5+B2.5a)	€ 2 951,52
B3	Relazione geologica		€ -
B3a	C.N.A.P. Relazione geologica	2% di B3	€ -
B3b	I.V.A. Relazione geologica	22% di (B3+B3a)	€ -
B4.1	Incentivazione art. 113 D.lgs 50/2016	1,80% di A	€ 14 236,76
B4.2	Innovazione tecnologica art. 113 D.lgs 50/2016	0,40% di A	€ 3 559,19
B5	Spese per pubblicità procedure di gara e commissioni	0,50% di A	€ -
B6	Spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi		€ -
B7	Imprevisti		€ 60,29
B9	Predisposizione sottoservizi		€ -
B10	I.V.A. sui lavori	10% di A+B7	€ 56 704,95
B11	Recupero ribasso e Iva su lavori		€ 52 082,04
<b>TOTALE "B": SOMME A DISPOSIZIONE</b>			<b>€ 143 010,76</b>
<b>AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO</b>			
A+B			<b>€ 710 000,00</b>

Tutto ciò premesso, in riferimento allo stato di attuazione dei lavori di cui in oggetto, per poter procedere in tempi e modi convenienti al completamento dei lavori sopra esposti, si evidenzia la necessità di procedere all'approvazione della perizia suppletiva redatta dal Direttore dei Lavori incaricato, dando atto che per l'esecuzione di tali lavori sono necessari ulteriori 50 giorni lavorativi che si vanno a sommare ai 120 giorni lavorativi previsti dal contratto, e quindi per un nuovo termine di 170 giorni lavorativi.

Teramo, li 12 Gennaio 2021

Il Direttore dei Lavori  
 ASI 4 - TERAMO  
 UOC Patrimonio, Lavori Manut.  
 Referente Tecnico SEDE CENTRALE  
 Pio Luigi Cecchini

Il Responsabile del Procedimento

## SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

Lavori di:

Ristrutturazione ala "C" - piano terra - lotto 2 del P.O. "G. Mazzini" di Teramo per allocazione del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (S.P.D.C.).

Appaltatore: DI MATTIA FIORE GENERAL SERVICE srl – TERAMO

Contratto del 28.08.2020 registrato a Teramo il 04.09.2020 al n° 1124 di rep. Serie 3A  
CIG: 8368124A5F – CUP: G49J20000250005

## ATTO DI SOTTOMISSIONE

Premesso

- che con contratto del 28.08.2020 registrato a Teramo al n° 1124 di repertorio serie 3A, i lavori in oggetto sono stati appaltati all'Impresa Di Mattia Fiore General Service srl di Teramo, per un importo di euro 396.818,28 al netto del ribasso d'asta del 37,10%, oltre euro 39.681,82 per l'I.V.A.;

- che per il completamento dei lavori in titolo, allo scopo di migliorare l'intervento e di far fronte alle nuove contingenze verificatesi in corso d'opera per cause impreviste ed imprevedibili nella fase progettuale inerenti la natura e la specificità dell'opera in appalto, occorre eseguire talune lavorazioni non comprese nel contratto e, pertanto, è stata redatta l'acclusa perizia di variante e suppletiva di cui il presente atto ne è parte integrante, dell'importo complessivo per lavori di € 566.989,24 al netto del ribasso d'asta del 37,10%, compreso gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 19.694,25;

- che tale variante trova copertura finanziaria nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera in appalto;

Tutto ciò premesso

L'anno duemila VENTUNO il giorno QUATTORDICI del mese di GENNAIO

con il presente atto si conviene quanto segue:

**Art. 1** - Il Signor Pietro Di Mattia, legale rappresentante dell'Impresa Di Mattia Fiore General Service srl di Teramo, dopo aver preso visione della perizia suddetta, assume l'impegno di accettare l'esecuzione delle variazioni riscontrate nelle singole categorie di lavoro e di eseguire senza eccezione alcuna i lavori suppletivi e di variante, il tutto come



riportato nella perizia suppletiva in data 12/1/21 e nei relativi disegni allegati (tav. n. ....) che fanno parte del presente atto.

Tutte le lavorazioni saranno eseguite nel rispetto degli stessi patti e condizioni di cui al Capitolato speciale d'appalto allegato al contratto principale.

Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel contratto in data 28.08.2020 registrato a Teramo al n° 1124 di repertorio serie 3A

**Art. 2** Per i maggiori lavori saranno corrisposti all'impresa gli importi ottenuti applicando i prezzi unitari dell'elenco prezzi allegato al contratto principale. Inoltre, la suddetta Impresa Di Mattia Fiore General Service srl, nella persona del signor Pietro Di Mattia , legale rappresentante dichiara e si impegna di accettare i seguenti nuovi prezzi non previsti nel Contratto principale, concordati con il direttore dei lavori con il Verbale di concordamento n. .... in data 12/1/2021... ai sensi dell'art. 8 del D.M. 49/2018 con l'applicazione dello stesso ribasso d'asta del 37,10% del suddetto contratto.

**Art. 3** - L'importo totale complessivo dei lavori relativi al presente atto di sottomissione comportano un aumento di spesa di nette € 170.170,96 rispetto a quelli contrattuali, oltre euro 17.017,09 per l'I.V.A., il tutto per maggiori lavori rispetto al citato contratto principale.

**Art. 4** - Per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi, il termine per l'ultimazione dei lavori fissato dall'articolo 18 del Capitolato speciale d'appalto in 120 giorni è prorogato di 50 giorni.

Le spese relative al presente atto sono a carico della sottoscritta Impresa.

**Art. 5** - Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante soltanto dopo che siano intervenute le relative approvazioni di legge.

Il Direttore dei Lavori

  
APL4 - TERAMO  
UOC Patrimonio, Lavori Manut.  
Referente Tecnico SEDE CENTRALE  
Pio Luigi Cecchini

L'Impresa

  
DI MATTIA FIORE  
GENERAL SERVICE SRL

Il Responsabile del Procedimento







# REGIONE ABRUZZO

ASL - TERAMO

## RISTRUTTURAZIONE ALA "C" - PIANO TERRA - LOTTO 2 DEL P.O. "G. MAZZINI" DI TERAMO PER ALLOCAZIONE DEL SERVIZIO PSICHIATRICO DI DIAGNOSI E CURA (S.P.D.C.)



U.O.C. PATRIMONIO, LAVORI E MANUTENZIONI

SEDE: 64100 TERAMO - Circonvallazione Ragusa n. 1  
<http://www.aslteramo.it> - mail: [tecnico@pec.aslteramo.it](mailto:tecnico@pec.aslteramo.it)

IL PROGETTISTA

Ing. Roberto DI ASCENZO (edilizia)

Ing. Maurizio BARATIRI (impiantistica)

COLLABORAZIONE ALLA PROGETTAZIONE

Ing. Valentino DI FELICE ARDENTE

Geom. Mauro DE PADOVA

P.I. Daniele Leonzi

P.I. Domenico Tiberii

IL DIRETTORE DEL S.P.D.C.

Dott. Nicola SERRONI

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Andrea DI BIAGIO

### PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE

#### QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE

Questo elaborato è di proprietà della AUSL 108 TERAMO pertanto non può essere riprodotto né integralmente, né in parte senza l'autorizzazione scritta della stessa. Da non utilizzare per scopi diversi da quelli per cui è stato fornito.		Redatto	Ident. FILE	Commessa	Codice Elaborato			Numero Elaborato			
					E	01	00	B			20v
Data	Rev.	Descrizione	Verificato	Controllato	Approvato		Scala				
GEN_2021		EMISSIONE									

U.O.C. Patrimonio, lavori e manutenzioni  
(Resp.le Dip.to F.F.: Dott. Ing. Roberto BREDA)



IL COMMITTENTE  
ASL - TERAMO  
Direttore Generale F.F.:  
Dott. Maurizio DI GIOSIA

## QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE

LAVORI			
A			
A1	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI		€ 889 797,58
	di cui:		
A1.1	Oneri Manodopera	€ 127 279,46	
A1.2	Oneri Sicurezza + Maggiorazione COVID-19 lett. a)	€ 32 708,93	
A1.3			€ 19 694,25
A3	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA		€ 870 103,33
	a detrarre ribasso d'asta del 37,10 su € 870.103,33		-€ 322 808,34
<b>TOTALE "A": IMPORTO NETTO CONTRATTUALE</b>			<b>€ 566 989,24</b>
SOMME A DISPOSIZIONE			
B			
B1	<b>Acquisizione aree e interferenze</b>		€ -
B2	<b>Spese tecniche</b>		
B2.1	Progettazione definitiva-esecutiva		€ -
B2.1a	C.N.A.P. progettazione + rilievi	4% di B2.1	€ -
B2.1b	I.V.A. progettazione	22% di (B2.1+B2.1a)	€ -
B2.2	Direzione lavori, contabilità		€ -
B2.2a	C.N.A.P. Direzione lavori, contabilità	4% di B2.2	€ -
B2.2b	I.V.A. Direzione lavori, contabilità	22% di (B2.2+B2.2a)	€ -
B2.3	Coordinamento per la sicurezza fase progettazione		€ -
B2.3a	C.N.A.P. C.S.P.	4% di B2.3	€ -
B2.3b	I.V.A. C.S.P.	22% di (B2.3+B2.3a)	€ -
B2.4	Verifica progettazione		€ -
B2.4a	C.N.A.P. Verifica progettazione	4% di B2.4	€ -
B2.4b	I.V.A. Verifica progettazione	22% di (B2.4+B2.4a)	€ -
B2.5	Coordinamento per la sicurezza fase esecuzione		€ 12 900,00
B2.5a	C.N.A.P. C.S.E.	4% di B2.5	€ 516,00
B2.5b	I.V.A. C.S.E.	22% di (B2.5+B2.5a)	€ 2 951,52
B3	<b>Relazione geologica</b>		€ -
B3a	C.N.A.P. Relazione geologica	2% di B3	€ -
B3b	I.V.A. Relazione geologica	22% di (B3+B3a)	€ -
B4.1	<b>Incentivazione art. 113 D.lgs 50/2016</b>	1,60% di A	€ 14 236,76
B4.2	<b>Innovazione tecnologica art. 113 D.lgs 50/2016</b>	0,40% di A	€ 3 559,19
B5	<b>Spese per pubblicità procedure di gara e commissioni</b>	0,50% di A	€ -
B6	<b>Spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi</b>		€ -
B7	<b>Imprevisti</b>		€ 60,29
B9	<b>Predisposizione sottoservizi</b>		€ -
B10	<b>I.V.A. sui lavori</b>	10% di A+B7	€ 56 704,95
B11	<b>Recupero ribasso e Iva su lavori</b>		€ 52 082,04
<b>TOTALE "B": SOMME A DISPOSIZIONE</b>			<b>€ 143 010,76</b>
AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO			
A+B			€ 710 000,00



U.O.C. Patrimonio, Lavori e Manutenzioni	U.O. Gestione Econ. e Finanz.
<p>Spesa anno 2021 € 710.000,00    Sottoconto 01 01 02 03 02 00</p> <p>Fonti di Finanziamento: COVID 19</p> <p>Referente U.O. proponente <b>Marco Cimini</b></p> <p>Li <u>21.01.2021</u>      Utilizzo prenotazione: <b>S</b></p> <p>Il Dirigente</p> <p>.....</p>	<p>Prenotazione n° <u>2127/2021</u> (ex 2127/1-2020)</p> <p>Delib. di Max. n°</p> <p>Settore .....</p> <p>Li <u>21.01.2021</u></p> <p>Il Contabile .....      Il Dirigente</p> <p>.....      U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie  ASL 4 TERNAMO  IL DIRIGENTE RESPONSABILE  Dot.ssa Antonella Di Silvestre</p>



*Handwritten signature in blue ink.*

Della suesesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il giorno 28 GEN. 2021 con prot. n. 271/2001 all'Albo informatico della ASL per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi della L. n. 267/2000 e della L.R. n. 28/1992.



La suesesa deliberazione diverrà esecutiva a far data dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

La suesesa deliberazione è stata dichiarata "immediatamente eseguibile"

Firma \_\_\_\_\_  
L'Addetto alla pubblicazione informatica

La trasmissione al Collegio Sindacale è assolta mediante pubblicazione sull'Albo Aziendale.

Per l'esecuzione (E) ovvero per opportuna conoscenza (C) trasmessa a:

Coordinamenti/Dipartimenti e Distretti		Unità Operative		Staff	
Coordinamento Staff di Direzione		Segreteria Generale e Affari Legali		UOC Controllo di gestione	
Dipartimento Amministrativo	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Acquisizione Beni e Servizi	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOC Formazione, Qualità e Comunicazione Strategica	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Tecnico-Logistico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Attività Economiche e finanziarie	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOSD Ufficio Relazioni con il Pubblico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Assistenza Territoriale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Gestione del Personale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOSD Servizio Prevenzione e Protezione Sicurezza Interna	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Coordinamento Assistenza Ospedaliera	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Attività Amministrative Assistenza Territoriale e Distrettuale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOSD CUP Aziendale e monitoraggio Liste di attesa	
Dipartimento Emergenza Urgenza	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Patrimonio, Lavori e manutenzioni	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Sistemi Informativi	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Chirurgico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Attività amm.ve Dipartimenti Prevenzione e Salute Mentale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		
Dipartimento Salute Mentale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Attività amm.ve dei Presidi Ospedalieri	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Oncologico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione medica e gestione complessiva del PO di Teramo	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Medico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione medica e Gestione complessiva PO di Atri	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento dei Servizi	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione medica e Gestione complessiva PO di Giulianova	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	<b>altre Funzioni di Staff</b>	
Dipartimento di Prevenzione	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione medica e Gestione complessiva PO di Sant'Omero	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Comitato Unico di Garanzia	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Materno-Infantile	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Area Distrettuale Adriatico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Resp.le Prevenzione Corruzione e Trasparenza	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Distretto di	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Area Distrettuale Gran Sasso - Laga	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Internal Audit	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Servizio Farmaceutico Territoriale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Organismo indipendente di valutazione	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Medicina Penitenziaria	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Ufficio Procedimenti Disciplinari	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Servizio Dipendenze Patologiche	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Gestione del Rischio	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Farmacia Ospedaliera di	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Relazioni Sindacali	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	U.O. di	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		