

REGIONE ABRUZZO  
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO  
Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo  
C.F. 00115590671


Direttore Generale: Dott. Maurizio Di Giosia

Deliberazione n° 1972 del 09 NOV. 2022


U.O.C.: PATRIMONIO, LAVORI E MANUTENZIONI

OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO NECESSARI ALLA INSTALLAZIONE DELLA NUOVA TAC PRESSO IL P.O. DI ATRI. CIG ZE632C1EBD – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.

Data 13/10/2022 Firma

  
Il Responsabile dell'istruttoria  
Marco Cimini

Data 13/10/2022 Firma

  
Il Responsabile del Procedimento  
Geom. Antonio Barnabei

Il Direttore della U.O.C. proponente con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Data 13.10.2022  
VISTO: Il Direttore del Dipartimento F.F.  
Dott. Domenico Lori

Firma   
Il Direttore UOC Patrimonio, Lavori e Manutenzioni  
Dott. Domenico Lori

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

- favorevole  
 non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)


Data 03-11-2022

Firma   
Il Direttore Amministrativo:  
dott. Franco Santarelli

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

- favorevole  
 non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 09/11/22

Firma   
Il Direttore Sanitario:  
Dott. Maurizio Brucchi

Direttore Generale: Dott. Maurizio Di Giosia

**IL DIRETTORE DELLA U.O.C. PATRIMONIO, LAVORI E MANUTENZIONI**

**PREMESSO** che:

- questa Azienda, nell'ambito di tutte le azioni poste in essere per fronteggiare l'emergenza COVID-19, come da linee guida nazionali, ha provveduto ad allestire ulteriori posti letto presso i PP.OO. nonché ad adottare provvedimenti organizzativi volti a destinare strutture (PP.OO. di Atri e Giulianova) quali Ospedali prevalentemente destinati all'accoglienza di pazienti COVID (cfr. verbali unità di crisi del 26/10/2020 e del 2/11/2020);
- con il succitato verbale dell'unità di crisi del 26/10/2020 si è stabilito, in particolare, di acquistare una TC multistrato da destinare presso il P.O. di Atri per l'esecuzione di esami su pazienti covid;
- con deliberazione n°1945 del 07/12/2020 si è stabilito di affidare, ai sensi dell'art. 63 commi 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii. alla ditta GE Medical Systems Italia S.p.a. sede legale: via Galeno,36 20126 Milano partita iva n. 03663500969 la fornitura di una TC multistrato mod. Revolution EVO, per un importo complessivo di € 407.385,89 iva esente;
- per l'installazione della succitata apparecchiatura è risultato necessario provvedere alla ristrutturazione ed adeguamento impiantistico dei locali individuati presso il citato P.O. di Atri;
- a seguito dell'espletamento di apposita procedura di gara, i lavori necessari alla installazione sono stati aggiudicati, con deliberazione n°959 del 20/05/2021 alla ditta Cisa Appalti s.a.s. di Castelnuovo (TE);

**VISTO** il contratto di appalto relativo ai lavori di cui in oggetto sottoscritto in data 30/06/2021 e registrato il 21/07/2021 presso l'Agenzia delle Entrate di Teramo al n°800 serie 3, per un importo di € 259.187,89;

**PRESO ATTO:**

- del verbale di consegna lavori in data 01/07/2021;
- del verbale di sospensione lavori in data 23/07/2021;
- dell'ordine di servizio n. 1 del 22/07/2021;
- del verbale di ripresa lavori in data 17/01/2022;

**VISTO** che con Ordinanza n°317 del 01/03/2022 è stato approvato il 1° SAL dei lavori in argomento e liquidato il relativo Certificato di pagamento dell'importo di € 163.411,00 + IVA al 10%;

**VISTO** che il Direttore dei lavori, geom. Antonio Barnabei ha rimesso, per le vie brevi, in data 28/09/2022, una Perizia di Variante, composta dai seguenti atti ed elaborati:

- Relazione di accompagnamento alla Perizia di Variante;
- Relazione Perizia di Variante (all. 1);
- Atto di sottomissione e Verbale Nuovi prezzi;
- Computo metrico;
- Elenco Prezzi;
- Quadro comparativo;
- Quadri Economici di progetto, di affidamento e di perizia di variante;

**PRESO ATTO** altresì della allegata relazione (all. 1) del 28/09/2022, con la quale il Direttore dei lavori, rappresenta le motivazioni, alle quali si rinvia *per relationem*, che hanno reso necessaria l'emissione degli ordini di servizio e le modifiche alle lavorazioni di progetto;



VISTO il quadro economico di Perizia di Variante, il cui importo complessivo non altera l'impegno finanziario originariamente previsto nel progetto, così come evidenziato qui di seguito:

QUADRI ECONOMICI DI SPESA DI AFFIDAMENTO E DI VARIANTE TAC ATRI					
A	LAVORI	Q.E. Post-gara affidamento		Q.E. Perizia di Variante	
A1	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI				
A.1	Lavori Edili (OG1)	€ 160.664,37		€ 182.988,93	
A.2	Lavori Idrico-Sanitario (OS03)	€ 29.316,96		€ 20.591,21	
A.3	Lavori Condizionamento-Termico (OS28)	€ 100.672,22		€ 125.935,40	
A.4	Lavori Elettrico (OS30)	€ 40.115,86		€ 46.658,79	
A.5	Maggiorazione per Emergenza Covid-19 p.to a)	€ 4.638,09		€ 4.638,09	
A.6	Costi per la Sicurezza da PSC + Maggiorazione per emergenza Covid-19 p.to b) (non soggetto a ribasso)	€ 6.592,50		€ 6.592,50	
	sommano		€ 342.000,00		€ 387.404,92
	di cui:				
A1.1	Incidenza Manodopera	€ 58.011,14		€ 71.641,08	
A1.2	Incidenza Sicurezza	€ 8.933,78		€ 7.732,31	
A1.3	Costi per la Sicurezza da PSC + Maggiorazione per emergenza Covid-19 p.to b)	€ 6.592,50		€ 6.592,50	
A3	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA		€ 335.407,50		€ 380.812,42
	Ribasso d'asta – 24,69%		€ 82.812,11		€ 94.022,59
	<b>Importo contrattuale</b>		<b>€ 259.187,89</b>		<b>€ 293.382,33</b>
	Importo atto aggiuntivo				€ 34.194,45
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>				
B2	Spese tecniche				
B2.5	Coordinamento per la sicurezza fase esecuzione		€ 9.000,00		€ 0,00
B2.5a	C.N.A.P. C.S.E.	4% di B2.5	€ 360,00		€ 0,00
B2.5b	I.V.A. C.S.E.	22% di (B2.5+B2.5a)	€ 2.059,20		€ 0,00
B4.1	Incentivazione art. 113 D.lgs 50/2016	1,60% di A	€ 5.472,00		€ 5.472,00
B4.2	Innovazione tecnologica art. 113 D.lgs 50/2016	0,40% di A	€ 1.368,00		€ 1.368,00
B7	Imprevisti		€ 14.128,00		€ 0,00
B10	I.V.A. sui lavori	10% di A+B7	€ 25.918,79		€ 29.315,60
	<b>Importo totale somme a disposizione</b>		<b>€ 58.305,99</b>		<b>€ 36.178,23</b>
	<b>Economie di gara</b>		<b>€ 92.506,12</b>		<b>€ 80.439,43</b>
	Riequilibrio con strumento di programmazione		- € 10.000,00		€ 10.000,00
	<b>AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO</b>		<b>400.000,00</b>		<b>€ 400.000,00</b>

**DATO ATTO** che:

- con la sottoscrizione del presente atto, il geom. Antonio Barnabei, R.U.P. e D.L., attesta che la Perizia non comporta nuove categorie di lavori e non altera la natura complessiva del contratto;
- la perizia è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dal Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Antonio Barnabei, con la sottoscrizione della relazione e dell'atto di sottomissione;
- la perizia prevede un importo in aumento per lavori al netto del ribasso d'asta, pari ad € 34.194,45 oltre IVA;
- la perizia non aumenta la spesa prevista dal quadro economico prenotata con atto deliberativo n°664 del 09/04/2021;
- la perizia trova copertura finanziaria nel piano degli investimenti anno 2022;

**RITENUTO** pertanto di:

- approvare la perizia di variante dei lavori di ristrutturazione ed adeguamento impiantistico dei locali individuati presso il citato P.O. di Atri per allocazione della nuova TAC, composta dagli atti ed elaborati in premessa indicati, per un importo suppletivo, al netto del ribasso, pari ad € 34.194,45 oltre IVA;
- prendere atto dello schema di atto di sottomissione in data 11/10/2022, allegato al presente atto come parte integrante, con cui l'Impresa CISA appalti S.r.l. dichiara di accettare l'esecuzione senza eccezioni dei lavori previsti nella perizia di variante di cui sopra agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto di appalto sottoscritto in data 30/06/2021 e registrato il 21/07/2021 ed in particolare con lo stesso ribasso del 24,690%;
- dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo onde consentire tempestivamente i successivi adempimenti;

#### PROPONE:

*per le motivazioni in premessa esposte e che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo di:*

- 1) **APPROVARE** la perizia di variante dei lavori di ristrutturazione ed adeguamento impiantistico dei locali individuati presso il citato P.O. di Atri per allocazione della nuova TAC, composta dagli atti ed elaborati in premessa indicati, per un importo suppletivo, al netto del ribasso, pari ad € 34.194,45 oltre IVA;
- 2) **PRENDERE ATTO** dello schema di atto di sottomissione in data 11/10/2022, allegato al presente atto come parte integrante, con cui l'Impresa CISA appalti S.r.l. dichiara di accettare l'esecuzione senza eccezioni dei lavori previsti nella perizia di variante di cui sopra agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto di appalto sottoscritto in data 30/06/2021 e registrato il 21/07/2021 ed in particolare con lo stesso ribasso del 24,690%;
- 3) **DARE ATTO** che la somma necessaria alle maggiori lavorazioni autorizzate con il presente atto, trova capienza nell'autorizzazione 2022/2/5, come da schema finanziario del presente atto;
- 4) **DICHIARARE** il presente atto immediatamente esecutivo per le motivazioni in premessa esposte.

#### IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto:

- che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, ha attestato che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è, nella forma e nella sostanza, legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche;
- che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario hanno espresso formalmente parere favorevole

#### DELIBERA

- di approvare e far propria la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata;



**IL DIRETTORE GENERALE**  
Dott. Maurizio Di Giosia

**AZIENDA SANITARIA LOCALE TERAMO**  
**Provincia di TERAMO**

**LAVORI DI: ADEGUAMENTO LOCALI PIANO TERRA "CORPO C" DEL P.O.  
DI ATRI PER INSTALLAZIONE NUOVA T.A.C. A SEGUITO  
DELL'EMERGENZA COVID-19.**

**RELAZIONE PERIZIA DI VARIANTE**

COMMITTENTE: ASL TERAMO, Circ.ne Ragusa n. 1, 64100 Teramo (Te)

IMPRESA: CISA APPALTI DI DE IULIIS REMO & C. S.A.S. Via Torino 3, F.ne  
Castelnuovo Vomano di Castellalto 64020 (Te)

CONTRATTO: del 30/06/2021 Registrato a Teramo in data 30/06/2021 al n. 800 Serie 3°

Importo Contrattuale dei Lavori: €. 259.187,89 Compreso Oneri per la Sicurezza pari ad €. 6.592,50 al

netto del Ribasso d'asta del 24,690% oltre IVA come per Legge.

Importo Atto Aggiuntivo: €. 34.194,45 Compreso Oneri per la Sicurezza al netto del  
Ribasso d'asta del 24,690% oltre IVA come per Legge.

  
Cisa appalti S.R.L.  
Via Torino, 3  
4020 Castelnuovo Vomano - TE  
Partita IVA 0417600673

1  


A) Premesso che:

- Il sottoscritto Geom. Antonio Barnabei dipendente della U.O.C Patrimonio, Lavori e Manutenzioni della ASL di Teramo è stato incaricato per la direzione dei lavori in oggetto.
- In data 09/04/2021 con deliberazione n. 664 è stato approvato il Progetto Definitivo-Esecutivo che prevedeva la seguente spesa

QUADRO ECONOMICO DI SPESA PROGETTO PRINCIPALE			
<b>A</b>			
<b>LAVORI</b>			
A1	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI		
A.1	Lavori Edili (OG1)	€	160 664,37
A.2	Lavori Idrico-Sanitario (OS03)	€	29 316,96
A.3	Lavori Condizionamento-Termico (OS28)	€	100 672,22
A.4	Lavori Elettrico (OS30)	€	40 115,86
A.5	Maggiorazione per Emergenza Covid-19 p.to a)	€	4 638,09
A.6	Costi per la Sicurezza da PSC + Maggiorazione per emergenza Covid-19 p.to b) (non soggetto a ribasso)	€	6 592,50
	sommano		€ 342 000,00
	di cui:		
A1.1	Incidenza Manodopera	€	58 011,14
A1.2	Incidenza Sicurezza	€	8 933,78
A1.3	Costi per la Sicurezza da PSC + Maggiorazione per emergenza Covid-19 p.to b)	€	6 592,50
A3	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA		€ 335 407,50
<b>TOTALE "A": IMPORTO LORDO LAVORI</b>			€ 342 000,00
<b>B</b>			
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
B1	Acquisizione aree e interferenze		€ -
B2	Spese tecniche		€ -
B2.1	Progettazione definitiva-esecutiva		€ -
B2.1a	C.N.A.P. progettazione + rilievi	4% di B2.1	€ -
B2.1b	I.V.A. progettazione	22% di (B2.1+B2.1a)	€ -
B2.2	Direzione lavori, contabilità		€ -
B2.2a	C.N.A.P. Direzione lavori, contabilità	4% di B2.2	€ -
B2.2b	I.V.A. Direzione lavori, contabilità	22% di (B2.2+B2.2a)	€ -
B2.3	Coordinamento per la sicurezza fase progettazione		€ -
B2.3a	C.N.A.P. C.S.P.	4% di B2.3	€ -
B2.3b	I.V.A. C.S.P.	22% di (B2.3+B2.3a)	€ -
B2.4	Verifica progettazione		€ -
B2.4a	C.N.A.P. Verifica progettazione	4% di B2.4	€ -
B2.4b	I.V.A. Verifica progettazione	22% di (B2.4+B2.4a)	€ -
B2.5	Coordinamento per la sicurezza fase esecuzione		€ 9 000,00
B2.5a	C.N.A.P. C.S.E.	4% di B2.5	€ 360,00
B2.5b	I.V.A. C.S.E.	22% di (B2.5+B2.5a)	€ 2 059,20
B3	Relazione geologica		€ -
B3a	C.N.A.P. Relazione geologica	2% di B3	€ -
B3b	I.V.A. Relazione geologica	22% di (B3+B3a)	€ -
B4.1	Incentivazione art. 113 D.lgs 50/2016	1,60% di A	€ 5 472,00
B4.2	Innovazione tecnologica art. 113 D.lgs 50/2016	0,40% di A	€ 1 368,00
B5	Spese per pubblicità procedure di gara e commissioni	0,50% di A	€ -
B6	Spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi		€ -
B7	Imprevisti		€ 14 128,00
B8	Lavori in economia		€ -
B9	Predisposizione sottoservizi		€ -
B10	I.V.A. sui lavori	10% di A+B7	€ 35 612,80
<b>TOTALE "B": SOMME A DISPOSIZIONE</b>			€ 68 000,00
<b>AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO</b>			
A+B		€.	410.000,00

- Con Atto Deliberativo (Delibera n. 959 del 20/05/2021) i lavori sono stati affidati alla Ditta CISA APPALTI di De Iuliis Remo & C S.a.s. da Castellalto (Te) al **24,690%** di ribasso, per un importo netto di **€ 259.187,89** compreso oneri per la sicurezza oltre IVA, come evidenziato nel seguente quadro economico post aggiudicazione:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA - POST GARA			
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>		
A1	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI		
A.1	Lavori Edili (OG1)	€	160 664,37
A.2	Lavori Idrico-Sanitario (OS03)	€	29 316,96
A.3	Lavori Condizionamento-Termico (OS28)	€	100 672,22
A.4	Lavori Elettrico (OS30)	€	40 115,86
A.5	Maggiorazione per Emergenza Covid-19 p.to a)	€	4 638,09
A.6	Costi per la Sicurezza da PSC + Maggiorazione per emergenza Covid-19 p.to b) (non soggetto a ribasso)	€	6 592,50
	sommano		€ 342 000,00
	di cui:		
A1.1	Incidenza Manodopera	€	58 011,14
A1.2	Incidenza Sicurezza	€	8 933,78
A1.3	Costi per la Sicurezza da PSC + Maggiorazione per emergenza Covid-19 p.to b)	€	6 592,50
A3	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA		€ 335 407,50
A4	Ribasso d'asta - 24,690		€ 82 812,11
<b>TOTALE "A": IMPORTO NETTO LAVORI</b>			<b>€ 259 187,89</b>
<b>B</b>		<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
B1	Acquisizione aree e interferenze		€ -
B2	Spese tecniche		€ -
B2.1	Progettazione definitiva-esecutiva		€ -
B2.1a	C.N.A.P. progettazione + rilievi	4% di B2.1	€ -
B2.1b	I.V.A. progettazione	22% di (B2.1+B2.1a)	€ -
B2.2	Direzione lavori, contabilità		€ -
B2.2a	C.N.A.P. Direzione lavori, contabilità	4% di B2.2	€ -
B2.2b	I.V.A. Direzione lavori, contabilità	22% di (B2.2+B2.2a)	€ -
B2.3	Coordinamento per la sicurezza fase progettazione		€ -
B2.3a	C.N.A.P. C.S.P.	4% di B2.3	€ -
B2.3b	I.V.A. C.S.P.	22% di (B2.3+B2.3a)	€ -
B2.4	Verifica progettazione		€ -
B2.4a	C.N.A.P. Verifica progettazione	4% di B2.4	€ -
B2.4b	I.V.A. Verifica progettazione	22% di (B2.4+B2.4a)	€ -
B2.5	Coordinamento per la sicurezza fase esecuzione		€ 9 000,00
B2.5a	C.N.A.P. C.S.E.	4% di B2.5	€ 360,00
B2.5b	I.V.A. C.S.E.	22% di (B2.5+B2.5a)	€ 2 059,20
B3	Relazione geologica		€ -
B3a	C.N.A.P. Relazione geologica	2% di B3	€ -
B3b	I.V.A. Relazione geologica	22% di (B3+B3a)	€ -
B4.1	Incentivazione art. 113 D.lgs 50/2016	1,60% di A	€ 5 472,00
B4.2	Innovazione tecnologica art. 113 D.lgs 50/2016	0,40% di A	€ 1 368,00
B5	Spese per pubblicità procedure di gara e commissioni	0,50% di A	€ -
B6	Spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi		€ -
B7	Imprevisti compreso IVA		€ 14 128,00
B8	Lavori in economia		€ -
B9	Predisposizione sottoservizi		€ -
B10	I.V.A. sui lavori	10% di A+B7	€ 25 918,79
<b>TOTALE "B": SOMME A DISPOSIZIONE</b>			<b>€ 58 305,99</b>
Economie di gara			€ 92 506,12
<b>AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO</b>			<b>€ 410 000,00</b>

- Sempre con lo stesso Atto, tenendo in considerazione il Riallineamento della Spesa agli Strumenti di Programmazione, è stato ridefinito il Quadro Economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA - ASSESTAMENTO			
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>		
A1	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI		
A.1	Lavori Edili (OG1)	€ 160 664,37	
A.2	Lavori Idrico-Sanitario (OS03)	€ 29 316,96	
A.3	Lavori Condizionamento-Termico (OS28)	€ 100 672,22	
A.4	Lavori Elettrico (OS30)	€ 40 115,86	
A.5	Maggiorazione per Emergenza Covid-19 p.to a)	€ 4 638,09	
A.6	Costi per la Sicurezza da PSC + Maggiorazione per emergenza Covid-19 p.to b) (non soggetto a ribasso)	€ 6 592,50	
	sommano		€ 342 000,00
	di cui:		
A1.1	Incidenza Manodopera	€ 58 011,14	
A1.2	Incidenza Sicurezza	€ 8 933,78	
A1.3	Costi per la Sicurezza da PSC + Maggiorazione per emergenza Covid-19 p.to b)	€ 6 592,50	
A3	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA		€ 335 407,50
A4	Ribasso d'asta - 24,690		€ 82 812,11
			€ 259 187,89
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B1	Acquisizione aree e interferenze		€ -
B2	Spese tecniche		€ -
B2.1	Progettazione definitiva-esecutiva		€ -
B2.1a	C.N.A.P. progettazione + rilievi	4% di B2.1	€ -
B2.1b	I.V.A. progettazione	22% di (B2.1+B2.1a)	€ -
B2.2	Direzione lavori, contabilità		€ -
B2.2a	C.N.A.P. Direzione lavori, contabilità	4% di B2.2	€ -
B2.2b	I.V.A. Direzione lavori, contabilità	22% di (B2.2+B2.2a)	€ -
B2.3	Coordinamento per la sicurezza fase progettazione		€ -
B2.3a	C.N.A.P. C.S.P.	4% di B2.3	€ -
B2.3b	I.V.A. C.S.P.	22% di (B2.3+B2.3a)	€ -
B2.4	Verifica progettazione		€ -
B2.4a	C.N.A.P. Verifica progettazione	4% di B2.4	€ -
B2.4b	I.V.A. Verifica progettazione	22% di (B2.4+B2.4a)	€ -
B2.5	Coordinamento per la sicurezza fase esecuzione		€ 9 000,00
B2.5a	C.N.A.P. C.S.E.	4% di B2.5	€ 360,00
B2.5b	I.V.A. C.S.E.	22% di (B2.5+B2.5a)	€ 2 059,20
B3	Relazione geologica		€ -
B3a	C.N.A.P. Relazione geologica	2% di B3	€ -
B3b	I.V.A. Relazione geologica	22% di (B3+B3a)	€ -
B4.1	Incentivazione art. 113 D.lgs 50/2016	1,60% di A	€ 5 472,00
B4.2	Innovazione tecnologica art. 113 D.lgs 50/2016	0,40% di A	€ 1 368,00
B5	Spese per pubblicità procedure di gara e commissioni	0,50% di A	€ -
B6	Spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi		€ -
B7	Imprevisti compreso IVA		€ 14 128,00
B8	Lavori in economia		€ -
B9	Predisposizione sottoservizi		€ -
B10	I.V.A. sui lavori	10% di A+B7	€ 25 918,79
			€ 58 305,99
	Economie di gara		€ 92 506,12
	Riequilibrio con strumento di programmazione		-€ 10 000,00
	<b>AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO</b>		<b>€ 400 000,00</b>



- In data 21/07/2021 i lavori sono stati consegnati alla Ditta e dovevano essere ultimati in 60 giorni, ovvero il 29/08/2021.

Durante il corso di esecuzione dei lavori, oltre all'impossibilità di reperire il materiale sul mercato a causa dell'emergenza Covid-19, si è riscontrata la necessità di dover apportare delle modifiche e/o migliorie all'impianto termo-meccanico, concepito in fase di progettazione, pertanto con Ordine di Servizio n. 1 del 22/07/2021 è stato disposto alla Ditta di mettere in campo tutte le azioni utili per sopperire alle difficoltà riscontrate.

In data 23/07/2021, in attesa di reperire il materiale, si è reso necessario sospendere i lavori giusto Verbale di Sospensione dei Lavori in pari data.

Sulla base del confronto costante e continuo con il RUP, con il Responsabile del Settore Impiantistico e con il Responsabile Settore Manutenzione, si è ritenuto utile effettuare alcune variazioni necessarie per il superamento delle problematiche riscontrate e concludere il lavoro a perfetta regola d'arte, in conformità a quanto previsto nel D.Lgs n. 50/2016 Art. 106 comma 1 lett. C1 e C2.

#### **B) Considerato che:**

Le modifiche riguardano

- La realizzazione di un impianto termico dedicato, composto da n. 2 generatori di calore a cascata, per alimentazione linea caldo della UTA. Intervento necessario in quanto i costi per alimentare la linea di mandata e ritorno dell'alta temperatura dalla centrale termica, a servizio di tutto l'ospedale e il costruendo reparto Tac, sarebbero stati superiori rispetto alla soluzione applicata, inoltre detta soluzione è migliorativa perché ad uso esclusivo della nuova Tac;
- La variazione della distribuzione interna degli spazi a seguito della diversa ubicazione della macchina (T.A.C.), con conseguente spostamento e ampliamento del Locale Tecnico;
- La realizzazione di una soletta in calcestruzzo per l'alloggiamento della U.T.A. esterna;
- La realizzazione ex novo della linea di alimentazione gas-metano che parte dalla Centrale Termica Generale e arriva alle caldaie di nuova installazione.

L'importo dei lavori di perizia, a seguito delle circostanze verificatesi in corso d'opera, risulta ben evidenziato nel quadro economico di seguito riportato:



**ENTE APPALTANTE**

**AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 4 TERAMO**

**(Provincia di Teramo)**

\* \* \* \*

**ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE NUOVI PREZZI**

(art. 8, comma 4, del Decreto MIT 7 marzo 2018, n. 49)

L'anno 2022 il giorno 11 del mese di OTTOBRE presso l'ufficio Patrimonio, Lavori e  
Manutenzioni della ASL Teramo


**PREMESSO**

– che con contratto d'appalto stipulato in data 30/06/2021 e registrato a Teramo in data  
30/06/2021 al n. 800 serie 3°, dell'importo di euro 259.187,89 al netto del ribasso d'asta del  
24,690% e comprese le somme per il costo della sicurezza non assestabili a ribasso di euro  
6.592,50, la Stazione Appaltante ha affidato i lavori di "**ADEGUAMENTO LOCALI PIANO  
TERRA CORPO C DEL P.O. DI ATRI PER INSTALLAZIONE NUOVA T.A.C. A  
SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19**", alla Ditta CISA APPALTI DI DE IULIIS  
REMO & C. S.A.S. Via Torino 3, F.ne Castelnuovo Vomano di Castellalto 64020 (Te);

– che nel corso dell'esecuzione dell'opera oggetto dell'appalto si è ravvisata la necessità di  
eseguire ulteriori lavorazioni (di seguito meglio specificate) come da Ordine di Servizio n. 1  
del 22/07/2021 e che pertanto si redige la presente perizia di variante e suppletiva con  
lavorazioni aggiuntive e variate, in aumento e diminuzione, rispetto a quelle contrattualmente  
previste;

– che i motivi che hanno determinato la necessità di redigere la perizia di variante e suppletiva  
possono essere così riassunti:

- a. La realizzazione di un impianto termico dedicato, composto da n. 2 generatori di

  
Cisa Appalti Srl  
Via Tolino, 3  
64020 Castelnuovo Vomano, TE  
Partita IVA 00417600678



calore a cascata, per alimentazione linea caldo della UTA. Intervento necessario in quanto i costi per alimentare la linea di mandata e ritorno dell'alta temperatura dalla centrale termica, a servizio di tutto l'ospedale e il costruendo reparto Tac, sarebbero stati superiori rispetto alla soluzione applicata, inoltre detta soluzione è migliorativa perché ad uso esclusivo della nuova Tac;

b. La variazione della distribuzione interna degli spazi a seguito della diversa ubicazione della macchina (T.A.C.), con conseguente spostamento e ampliamento del Locale Tecnico;

c. La realizzazione di una soletta in calcestruzzo per l'alloggiamento della U.T.A. esterna;


d. La realizzazione ex novo della linea di alimentazione gas-metano che parte dalla Centrale Termica Generale e arriva alle caldaie di nuova installazione.

### TUTTO CIÒ PREMESSO

#### Art. 1

Il Sig. Remo De IULIIS legale rappresentante dell'impresa "CISA APPALTI DI DE IULIIS REMO & C. S.A.S.", con sede in Via Torino F.ne Castelnuovo Vomano di Castellalto 64020 (Te), esecutrice dei lavori in oggetto, accetta l'esecuzione, senza alcuna eccezione, dei lavori della perizia di variante e suppletiva curata dal direttore dei lavori Geom. Antonio Barnabei secondo gli elaborati allegati e consistenti in:

- 1) Relazione Tecnica;
- 2) Computo Metrico di Variante;
- 3) Elenco Prezzi ed Analisi NP;
- 4) Quadro Comparativo;
- 5) Quadri Economici di Progetto, Aggiudicazione e di Variante.



L'esecuzione dei maggiori lavori avviene secondo gli stessi patti e condizioni del contratto indicato originario ed agli stessi prezzi in esso allegati, oltre ai nuovi prezzi che si concordano con il presente atto, anch'essi soggetti al ribasso d'asta offerto in sede di aggiudicazione del 24,690%.

#### Art. 2

L'importo totale complessivo lordo dei lavori della presente perizia di variante e suppletiva ammonta a euro 387.404,92 (comprensivo dei costi per la sicurezza, pari ad euro 6.592,50, non assoggettabili a ribasso), di cui euro 45.404,92 (diconsi euro quarantacinquequattrocentoquattro,92) per maggiori lavori rispetto al progetto principale, con un incremento percentuale pari al 13,276% al lordo. Pertanto l'importo dell'Atto Aggiuntivo Netto è pari ad Euro 34.194,45 + IVA.

#### Art. 3

Vengono concordati i seguenti nuovi prezzi sulla base (in ordine gerarchico) del prezziario di cui all'art. 32, comma 1, del d.P.R. n. 207/2010, dei prezzi elementari del citato contratto principale, o ricavando gli stessi da regolari nuove analisi.

Come specificato nell'art. 1 su tali prezzi sarà applicato il ribasso d'asta offerto del 11,10%:

#### ELENCO NUOVI PREZZI

Vedi Ordine di Servizio allegato

#### Art. 4


Per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi di cui trattasi e tenuto conto della sospensione dei lavori, oltre che della richiesta di proroga di 30 giorni formulata dalla Ditta, il termine contrattuale per l'ultimazione delle opere fissato dall'art. 6 del Contratto di Appalto, in giorni 60, viene aumentato di 30 giorni che ridecorrono dalla ripresa degli stessi.

Resta inteso che il presente atto è immediatamente impegnativo per l'impresa appaltatrice dei

**CISEAPPALTI S.R.L.**  
Via Torino 3  
64020 Cisterna di Marino (LT)  
Partita IVA 00411000672

lavori, mentre per l'amministrazione appaltante lo diverrà dopo l'intervenuta approvazione da parte degli organi competenti.

Letto, sottoscritto e confermato.

  
**GIUSEPPE SANTI S.R.L.**  
Via Torino, 3  
4020 Castelnuovo di Volturno - FE  
Partita IVA 00417600673






**AZIENDA SANITARIA LOCALE TERAMO**  
**Provincia di TERAMO**

**LAVORI DI: ADEGUAMENTO LOCALI PIANO TERRA "CORPO C" DEL P.O.  
DI ATRI PER INSTALLAZIONE NUOVA T.A.C. A SEGUITO  
DELL'EMERGENZA COVID-19.**



**VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI**

COMMITTENTE: ASL TERAMO, Circ.ne Ragusa n. 1, 64100 Teramo (Te)

IMPRESA: CISA APPALTI DI DE IULIIS REMO & C. S.A.S. Via Torino 3, F.ne  
Castelnuovo Vomano di Castellalto 64020 (Te)

CONTRATTO: del 30/06/2021 Registrato a Teramo in data 30/06/2021 al n. 800 Serie 3°

Importo Contrattuale dei Lavori: €. 259.187,89 Compreso Oneri per la Sicurezza pari ad  
€. 6.592,50 al netto del Ribasso d'asta del 24,690% oltre IVA  
come per Legge.

Importo Atto Aggiuntivo: €. 34.194,45 Compreso Oneri per la Sicurezza al netto del  
Ribasso d'asta del 24,690% oltre IVA come per Legge.

1  


VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI


L'anno 2021 il giorno 22 del mese di luglio presso la Sede ASL in C.ne Ragusa 1 Teramo


PREMESSO

- che, nel corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire alcune categorie di lavoro non previsti nel contratto di appalto originario, mancando, per la loro esecuzione e relativa contabilizzazione, i relativi prezzi unitari.

Tra il geom. Barnabei Antonio in qualità di Direttore dei Lavori indicati in oggetto ed il Sig. De Iulii Remo in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa CISA APPALTI S.a.s., aggiudicatrice, sono stati concordati e discussi (ai sensi del D.M. 49/2018, art. 8) i seguenti nuovi prezzi unitari i quali saranno soggetti allo stesso ribasso d'asta previsto in contratto:

Nr. 193 NP01- E03091a	Condotta per la termoventilazione e il condizionamento dell'aria, realizzata con pannelli sandwich di spessore 20,5 mm, con trattamento autopulente e antimicrobico, ad effetto loto, che agevola la rimozione del particolato solido depositato sulla superficie interna del canale migliorando nel contempo l'efficacia antimicrobica, costituiti da un'anima di schiuma poliuretana espansa ad acqua, senza uso di CFC, HCFC, HFC e HC, espandente dell'isolante con ODP (ozone depletion potential) = 0 e GWP (global warming potential) = 0, rivestita sul lato interno con una lamina di alluminio liscio con trattamento autopulente e antimicrobico e all'esterno con una lamina di alluminio goffrato, conduttività termica iniziale 0,022 W/mK, classe di reazione al fuoco 0-1, classificazione dei fumi di combustione F1 secondo NF F 16 101, completa di accessori per il corretto montaggio e sfido di lavorazione, posta in opera ad un'altezza massima di 4,00 m dal piano di calpestio: per ambienti interni, densità 50 ÷ 54 kg/mc, spessore pannello 20,5 mm: spessore alluminio interno 200 µ ed esterno 80 µ euro (sessantadue/04)	m2	62,04
Nr. 194 NP02- E03094c	Condotta ultra leggera ad elevato coefficiente di resistenza meccanico (350.000 ÷ 900.000 N/mm) realizzata con pannello sandwich in schiuma rigida di poliuretano espanso ad alta densità (48 kg/mc) esente da CFC, HCFC e HFC (ODP = 0, GWP = 0), con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato/liscio laccati con primer protettivi anticorrosione, classe di reazione al fuoco 0-1 ed Euroclasse B-s3, d0 / B-s2, d0, conduttività termica 0,0206 W/mK, resistente ai raggi UV, completa di staffaggio mediante pendinatura, angolari, barre filettate, profili e baionette, posta ad un'altezza massima dal piano di calpestio di 4 metri: sovrapprezzo per realizzazioni di pezzi speciali (curve, pezzi dinamici/statici, derivazioni e braghe), da conteggiare sui mq effettivi degli stessi euro (dieci/00)	%	10,00
Nr. 195 NP03- IM.150.10.060.f	Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare, per linee escluso quelle all'interno di locali tecnici e bagni, tipo FM serie leggera UNI EN 10255 EXUNI 8863 comprensive di vite e manicotto, pezzi speciali zincati, materiale di tenuta, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (kg/m). - DN = mm 40 (1"1/2) Dx s = 48,3 x 2,90 P = 3,28 euro (venticinque/49)	m	25,49
Nr. 196 NP04 IM.150.10.250.d	Tubazioni in polietilene ad alta densità, colore nero, conteggiate a metro lineare, per condotte interrate per impianti di distribuzione gas combustibili, prodotte secondo UNI EN 1555 tipo 316 serie S 5, dotate di Marchio di Qualità rilasciato dall'Istituto Italiano Plastici, giunzioni a manicotto oppure con saldatura di testa, comprensive di pezzi speciali, materiale per giunzione. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Sono escluse le opere di scavo, reinterro e pavimentazione. - - D x s = 40 x 3,7 euro (sei/78)	m	6,78
Nr. 197 NP05-MECC.	Fornitura e posa in opera di centrale termica prefabbricata da esterno, posizionata a cielo aperto in conformità alle norme di prevenzione incendi (D.M. 08-11-19) adatto a contenere n°2 caldaie modula plus di marca paradigma o similare di potenza termica utile di 15 KW cadauno una in soccorso all'altra, sono compresi collettore di cascata DN40, separatore idraulico corpo DN100 attacchi DN40, valvole a sfera con ritegno integrato DN 25 per ogni caldaia, circuito secondario separatore idraulico di mandata e ritorno impianto completo di valvole a sfera, gruppo pompa secondario GRD UPM3 25/7, n°3 sonde di temperatura complete di pozzetto, sfiati, valvolame ed accessori idraulici di collegamento, tubazione di scarico convogliata all'esterno del box, collettore gas DN 25 completo di stacchi caldaie DN15, valvole a sfera gas e giunti antivibranti per ogni caldaia DN15, quadro elettrico interno per l'alimentazione delle caldaie e degli ausiliari presenti nel box, installazione e cablaggio termoregolazione, cablaggio delle sonde e dei segnali alla centrale, isolamento circuiti idraulici con lana di vetro e rivestimento superficiale e quant'altro occorre per dare il lavoro funzionante e a regola d'arte. euro (ventinove milatrecentoottanta/00)	cadauno	29'380,00
Nr. 198 NP06- EDIL	Fornitura e Posa in Opera di Pareti Divisorie e Controsoffittature con pannelli schermati in grafite tipo Gyproc X-RAY PROTECTION I.1, dello spessore totale di 125 mm euro (sessantasette/20)	m2	67,20
Nr. 199 NP07 E.017.040.020.b	Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili biosolubili, finitura decorata con perforazioni e fessurazioni a 360°, spessore 15 mm, ignifughi di classe I REI 120, appoggiati su struttura antiganciamento ed antisismica, compresa, in acciaio zincato preverniciata composta da profili portanti e profili intermedi a T fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali- con struttura metallica seminasosta, REI 120 pannelli 600x600 mm euro (trentasette/97)	m²	37,97
Nr. 200 NP08 EDIL	Fornitura e posa in opera di materassino in pvc da posizionare tra la nuova pavimentazione e il sottostante piano di calpestio, allo scopo di evitare che il fenomeno di risalita dell'umidità dal sottosuolo possa compromettere la stabilità e durabilità della pavimentazione stessa. euro (cinque/00)	mq	5,00
Nr. 201 NP09 EDIL	Fornitura e posa in opera di tettoia in ferro con sovrastante manto di copertura in pannelli sandwich, delle dimensioni di mt. 2,20x1,00, per protezione porta di ingresso esterno alla sala di attesa nuova T.A.C.. L'intervento consiste nella predisposizione di n. 3 tralicetti realizzati con ferro sciolato a forma di triangolo scaleno con un angolo di 90° euro (milleottocento/00)	cadauno	1'800,00



2  




Agli effetti fiscali si dichiara che l'introduzione dei nuovi prezzi riportati nel presente verbale non muta l'importo complessivo dei lavori appaltati con il contratto sopra indicato.

Resta inteso che il presente atto è immediatamente impegnativo per l'impresa appaltatrice dei lavori, mentre per l'amministrazione appaltante lo diverrà dopo l'intervenuta approvazione degli organi competenti ai sensi dell'art. 136, comma 3, del DPR 554/99.

Letto e confermato.

L'Impresa

  
**Caia appalti S.R.L.**  
Via Torino, 3  
4020 Castelnuovo Vomano - TE  
Partita IVA 00419600673

Il Direttore dei Lavori


visto

Il Responsabile del Procedimento




A small, handwritten scribble or signature located in the bottom right corner of the page.

(proponente)  
UA: Patrimonio Lavori e Manutenzioni

Spesa anno 2022 € 171 914,65      sottoconto 01 01 02 03 02 00      autorizzazione 2022/2 SUB 5  
*Man. e riparaz. Straord. Capitalizz. Fabbr. indisponibili*

Fonte di finanziamento: FSN Covid-19

Data 13/10/2022

Il Dirigente

Dott. Domenico Lori



U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie

Si attesta la REGOLARITÀ CONTABILE della presente spesa che trova capienza nel Bilancio di previsione anno 2022.

Data: 13.10.2022

Il Contabile



ASL 4 TERAMO  
U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie  
IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Dott.ssa Antonella Di Silvestre



Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il giorno 10 NOV. 2022 con prot. n. 3765/92 all'Albo informatico della ASL per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi della L. n. 267/2000 e della L.R. n. 28/1992.

La suestesa deliberazione diverrà esecutiva a far data dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

La suestesa deliberazione è stata dichiarata "immediatamente eseguibile"



Firma

*L'Addetto alla pubblicazione informatica*

La trasmissione al Collegio Sindacale è assolta mediante pubblicazione sull'Albo Aziendale.

Per l'esecuzione (E) ovvero per opportuna conoscenza (C) trasmessa a:

Coordinamenti/Dipartimenti e Distretti		Unità Operative		Staff	
Coordinamento Staff di Direzione		Segreteria Generale e Affari Legali		UOC Controllo di gestione	
Dipartimento Amministrativo	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Acquisizione Beni e Servizi	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOC Formazione, Qualità e Comunicazione Strategica	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Tecnico-Logistico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Attività Economiche e finanziarie	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOSD Ufficio Relazioni con il Pubblico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Assistenza Territoriale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Gestione del Personale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOSD Servizio Prevenzione e Protezione Sicurezza Interna	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Coordinamento Assistenza Ospedaliera	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Attività Amministrative Assistenza Territoriale e Distrettuale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOSD CUP Aziendale e monitoraggio Liste di attesa	
Dipartimento Emergenza Urgenza	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Patrimonio, Lavori e manutenzioni	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Sistemi Informativi	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Chirurgico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Attività amm.ve Dipartimenti Prevenzione e Salute Mentale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		
Dipartimento Salute Mentale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Attività amm.ve dei Presidi Ospedalieri	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Oncologico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione medica e gestione complessiva del PO di Teramo	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Medico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione medica e Gestione complessiva PO di Atri	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento dei Servizi	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione medica e Gestione complessiva PO di Giulianova	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	<b>altre Funzioni di Staff</b>	
Dipartimento di Prevenzione	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione medica e Gestione complessiva PO di Sant'Omero	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Comitato Unico di Garanzia	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Materno-Infantile	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Area Distrettuale Adriatico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Resp.le Prevenzione Corruzione e Trasparenza	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Distretto di	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Area Distrettuale Gran Sasso - Laga	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Internal Audit	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Servizio Farmaceutico Territoriale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Organismo indipendente di valutazione	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Medicina Penitenziaria	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Ufficio Procedimenti Disciplinari	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Servizio Dipendenze Patologiche	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Gestione del Rischio	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Farmacia Ospedaliera di	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Relazioni Sindacali	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	U.O. di	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		